

بخصوص: اعمال رد الشيء لأصله من إمرار خط إنحدار بطريق
أسبوط / درنكة الغنايم
تنفيذ: المكتب الهندسي للمقاولات
رقم العقد: ٩٥٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (١) جاري للعملية عالية من عدد (٣) أصل
مرفقاً بها إستمارة (٥٠ ع.ح).
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه
بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٩/٠٦/٢٠٢٥

مرفقات : (١) مستخلص

(١) إستمارة (٥٠ ع.ح)

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)

مهندس /

السيد محمد فوزي



م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية طبقا لمقاييسه التعاقد	سعر الوحدة بالجنيه	قيمة الأعمال بالجنيه	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		ملاحظات
										المبلغ بالجنيه	رقم الملاحظة	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقه اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ١٠٠ كم	م٣	٢,٥٥٠,٠٠٠	٤٦٠,٠٠٠	١,١٧٣,٠٠٠,٠٠٠	-	٢,١٦٠,٠٠٠	٢,١٦٠,٠٠٠	٩٩٣,٦٠٠,٠٠٠			لافتات المشروع موجودة
	علاوة نقل بالزيادة او النقصان ١,٧٠ جنية حتى مسافة نقل ١٠٠ كم - (مسافة النقل ٥٥,٠٠ كم) ١٠٠ - ٥٥ = ١,٧٠ × ٤٥ = ٧٦,٥٠ ج.م	م٣	٢,٥٥٠,٠٠٠	٧٦,٥٠٠	١٩٥,٠٧٥,٠٠٠	-	٢,١٦٠,٠٠٠	٢,١٦٠,٠٠٠	١٦٥,٢٤٠,٠٠٠			طاقم الإشراف متواجد
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-	٨,٦٥٠,٠٠٠	٨,٦٥٠,٠٠٠	٥١٩,٠٠٠,٠٠٠			مراجعة المحملات بالأدارة عدد ١٥ كرتونة ورق A4
٣	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه رابطته من الاسفلت بسمك ٦ سم	م٢	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٠١,٥٠٠	٣,٦١٨,٠٠٠,٠٠٠	-	٨,٦٥٠,٠٠٠	٨,٦٥٠,٠٠٠	٢,٦٠٧,٩٧٥,٠٠٠			
الجملة										٣,٩٥٥,٣٣٥,٠٠٠		
فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثون جنيهاً لا غير												

مهندس شركة المقاولات المنفذه

مدير المشروع بهيئة الطرق

مدير عام هيئة الطرق

الاسم : م / ١ / زوهير

الاسم : م / محمد سمير يوسف

الاسم : م / محمود محمد عبد الغني

التوقيع : ١ / زوهير

التوقيع :

التوقيع :

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / اسلام محمد فوزي



التوقيع :

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

اسم العملية: اعمال رد الشيء لأصله عن امرار خط انحدار بطريق أسسوط / درنكة / الغنايم

لتنفيذ مشروع صحي بطول ١,٥ كم (بالأمر المباشر)

العقد رقم: ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٩٥٩

الأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى ١٦ / ٠٦ / ٢٠٢٥

مستخلص

جاري (١)

شركة المقاولات
المسند اليها العملية :المكتب الهندسى
للمقاولات العموميه

تاريخ استلام الموقع : ٢٦ / ٠٥ / ٢٠٢٥ م

تاريخ النهو المقرر : ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٥ م

البيان	قيمة
جملة الأعمال جاري (١)	٣,٩٥٥,٣٣٥,٠٠
ما سبق صرفه	-
صافي المستخلص جاري (١)	٣,٩٥٥,٣٣٥,٠٠

الاستقطاعات	
١٩٧٧٦٦,٧٥	• ٥% ضمان سير عمل
٢٢٨٣٩, -	• دمغة عادية
٧١٤٩٦, -	• دمغة إضافية
٢٠٤٠	• دمغة توقيع وموارد
—	• رسوم معامل مركزية بالإدارة
—	• رسوم معملية بالمنطقة
—	• الرسوم
—	• ١٥% م. أ.
—	• ١٤% ض. م.
١٧٧٩٩, -	• عمالة غير منتظمة
—	• غرامة تأخير
—	• يعلى لحساب الدائنين
٣١٠٨٩٤,٩٠	• جملة الاستقطاعات
٢٦٤٤٤٤,٨٠	• الصافي بعد خصم الاستقطاعات

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / إسلام محمد فوزي

٢٠٢٥
٢٩ / ١١ / ٢٠٢٥

التوقيع :