

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (١) .

لعملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

بقيمة : ٧١٦٠٢٠٠ جنيها

(فقط سبعة ملايين ومائة وستون ألفاً ومئتا جنيها مصري لا غير)

باجمالي مبلغ : ٧١٦٠٢٠٠ جنيها

(فقط سبعة ملايين ومائة وستون ألفاً ومئتا جنيها مصري لا غير)

وذلك حتي تاريخ ٥ / ٨ / ٢٠٢٤ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : / / ٢٠٢٤ .

مرفقات عدد ( )

- مستخلص اصل + ٥ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ١ جاري
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان





تفويض الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ٨ / ٥

مستخلص رقم (١) جاري

عملية اعمال تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / توبيع من اخطار السيول (مرحلة اولي)

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٩) في ٢٠٢٤/٧/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
									جنية	جنية	
١	المتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمده والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الدوات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف	٣٤	م <sup>٣</sup>	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١) براعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدين . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده . (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفتي المعمل متواجدين . (٥) لاقطات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد . (٧) فتى تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) براعي خصم قيمة اتاوة المحاجر . (٩) بوليصة التأمين سارية حتى ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٤ . (١٠) يتم حجز مبلغ ( ٢٠٠٠٠٠٠ ) فقط ( فقط منأ ألف جنيه مصري لا غير ) من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهر الملاحظات
٢	المتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحماية الاكشاف والمويل الجانبيه يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م <sup>٣</sup>	١٥٦٦	م <sup>٣</sup>	٠	٤٧٠٠,٠٠٠	٤٧٠٠	جاري	٧٣٦٠٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٧١٦٠٢٠٠,٠٠٠	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نوججيسى) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	٧٥٠	م <sup>٣</sup>	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نوججيسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	٥٥٠	م <sup>٣</sup>	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
فقط سبعة ملايين ومائة وستون ألفاً ومئتا جنية مصري لا غير											

مدير عام المشروعات  
م / احمد عراقى

التوقيع /

مدير المشروع  
م / اسامة عادل عز الدين

التوقيع /

الر بصحة ذلك/المقاول  
م / محمد عبد الحليم

التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

/ م

احمد الطحان

روجع فوجد علي صحة .....  
تحرير في ٢٠٢٤ / /