

المنطقة المخصصة بنى سوف
المك برسم (174) لسنة 2024/2023
تاريخ استلام الموقع : 2023/08/15
تاريخ نهر الاعمال طبقا للمحدد : 2024/02/14

مستخلص رقم (3)

عملية اعمال رصف شارع المسجل المدني و اعمال انتر لوك مرصع الادياء و صلاح بيومي و استكمال مربع الصاغة مركز
طاميه محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
شركة الصالح للمقاولات العامة (عادل صالح سعد)

عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/05/31

رقم بند	نوع الاعمال	كميات العقد و المقاييس المعتمدة	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه الفترة	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او عجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
			جنيه			جاري / نقود	جنيه	جنيه	جنيه	
1	اعمال تطهير المواقع من الاشجار و المزروعات و النباتات	10105	6	م3	9200	600	58800	0	58800	1- يراعى تطبيق توصيحات العقد
2	اعمال تكسير و إزالة المسطحات المشجرة بقرص المكنى و نقل التكسير خارج الموقع	256	69	م3	200	0	13800	0	13800	2- فريق عمل الشركة متواجدين
3	اعمال توريد وتنشيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة لتجه تكسير الكسرات مساحة 160 كم	1450	366	م3	1370	50	519,720	0	519,720	
4	بالعد و رفع و تنقيه الطريق لطريق لاصرف	100	525	بالعدد	80	12	48,300	0	48,300	3- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
5	اعمال توريد و تركيب برودة استمنيه وسط	700	135	م.ط	500	100	81,000	0	81,000	
6	توريد و صب قسه من الخرقة الطرية اسفل البرودات	700	46	م.ط	500	100	27,600	0	27,600	4- المعدات متواجدة
7	دعان برودة طبقا لتسروط و المواصفات	700	18	م.ط	0	600	10,800	0	10,800	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
9	توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الخرقة اسفل اجهه 450 كم 2 مكنى 80*200*100 سم	9700	219	م2	8000	1000	1971000	0	1971000	
11	اعمال تنشيل و نقل قريه صلحه لتردم مطبقة للمواصفات بسك لا يزيد عن 25 سم مساهة نقل 50 كم	600	101	م3	550	0	55,550	0	55,550	7- البرنامج الزمني متواجد
12	اعمال قشاة طبقة تشريب (برعم) باستخدام الاسفلت السفلى متوسط التنطير M.C.O	3,382	31.00	م2	0	2800	86,800	0	86,800	8- و التقارير المبدئية و الاسبوعية و الشهرية متواجدة
13	اعمال قشاة طبقة سطحية من الخرقة الاسفلتية على الساخن تخرج (ع4) بسك 5 كم	3,382	178.00	م2	0	2800	498,400	0	498,400	9- وسائل تأمين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
10	اوصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة				0	0	0	0	0	
	اجمالي قيمة الاعمال						3,371,770	0	3,371,770	
	الكارتات موازين طبقا للانحة و شروط التعاقد									
3	اعمال توريد وتنشيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة لتجه تكسير الكسرات مساحة 160 كم	1,450	25	م3	1,370	50	35,500	0	35,500	
11	اعمال تنشيل و نقل قريه صلحه لتردم مطبقة للمواصفات بسك لا يزيد عن 25 سم مساهة نقل 50 كم	600	13	م2	550	0	7,150	0	7,150	
	اجمالي قيمة الكارتات						42,650	0	42,650	
	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات						3,414,420	0	3,414,420	
	لفظ ثلاثة ملايين و ثلاثمائة وسبعون الفا و ثلثمائة وسبعة و اربعون جنيه مصري و 90 قرش لا غير						3,397,347.90	17,072.10	3,414,420.00	بسم 0.5 % من اجمالي الاعمال .

مدير عام
المشروع
مهندس المشروع
مهندس / فرحات محمد عبد البر

2539110.88

بمبلغ 3,397,347.90 جنيه مصري

أمر بان عا الحساب صحيح وبمطابقة وان الصالح السنية بالهـ، وانقر

غير الواردة بمقتضى الشريعة المحمدية

ملاحظة

المقاول : عادل صالح سعد

استشاري المشروع :

مهندس المشروع :

المهندس / فرحات محمد عبد البر

بمبلغ 3,397,347.90 جنيه مصري

فرحات محمد

مدير عام التنفيذ و الصلحة
مهندس / فرحات محمد عبد البر

عملية اعمال رصف شارع السجل المدني و اعمال انتر لوك مدبعي الابواب و صلاح بيومي و استكمال مربع الصاغة مركز ظاميه
 محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
 شركة الصالح للمقاولات العامه (عادل صالح سعد)

اسم قسم :

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصدين :

بند الميزانية :

العقد رقم (174) لسنة 2024/2023

مستخلص رقم (3)

3,674,072.00

قيمه امر الاسناد

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	42,911.86	5% تأمين اعمال
	20,013.65	رسم الدمغة
	900.00	تكاليف معمل
	126.00	14 % ضريبه مضافه
	8,173.69	الارباح ت.ص

قيمة الاعمال		
قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	3,397,347.90	بيان الاعمال التي تمت الان
	0.00	
	0.00	مصرح بصرفه
	2,539,110.65	سابق صرفه
	858,237.25	مستحق صرفه
	72,125.20	جملة الاستقطاعات
	786,112.05	صافى المبلغ المستحق
الشيكات		
	40,868.44	حساب مصلحة الضرائب
	29,425.28	التأمينات الاجتماعيه

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا,,