



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد،

بالإشارة الي عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من تقاطع الاوتوستراد وحتى كوبري محمد فوزي بالاتجاهين (اشراف المنطقة الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

نتشرف بأن نرفق طيه أصل المستخلص رقم (١) جاري للعملية عاليه واستمارة ٥٠ ع.ح .

يرجى التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريراً فى: / ٢٠٢٤/

مرفقات

عدد ١ استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٣) مستخلص ١ جارى

عدد (٢) حصر أعمال

أ.ع.ح

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية


للطريق الدائري ومحاوره



٤٩٦٣٥

مهندس /

أ.ع.ح



كشف رقم (١) جاري عن عملية : اعمال تامين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من تقاطع الاوتوستراد وحتى كوبري محمد فوزي بالاتجاهين (بالامر المباشر)
تاريخ بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٣١
تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/١٠

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	كمية المقايسة	مقدار العمل السابق اجرازة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز	الصالفي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنية					قرش	جنية			
١	بالكيلوجرام توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو الواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول والأواح التقوية والجوابط واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة علي البارد علي أن يتم نهو البند كامل مما جُمِعة طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر واستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة.	١٠٥	٠	كجم	٧٣٠٠٠	٠	٦٠٠٠	٦٣٠٠٠٠	٠	٦٣٠٠٠٠٠٠٠		- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاطارة متواجد - وثيقة التامين موجودة - التقارير متواجدة
٢	فك ونقل وتركيب علامات علوية بالحد فك علامات علوية (كابلوني مفرد - مزدوج) باستخدام ونش ونقلها باستخدام كساحة الي مكان الصيانة والفئة تشمل معالجة للسطح باستخدام معالجة للسطح باستخدام (رمالة أو صنفرة) ثم دهان وجهين برايرير والانتظار حتي تمام الجفاف ثم دهان وجهين بمادة ايبوكسية باللون الفضي (كيمياويات البناء الحديث) ثم نقل (كابلوني مفرد - مزدوج) مرة اخري الي موقع العمل باستخدام كساحة وتركيبها بواسطة ونش علي القواعد المعدة لها والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل والفئة لا تشمل القواعد الخرسانية وطبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر واستشاري علم المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة.	٢٥٠٠٠	٠	عدد	٦	٠	٠	٠	٠	٠		
٣	بالحد نقل وتركيب رسالة علامات علوية من الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر باستخدام سيارة نقل جاسبو الي موقع العمل وتركيبها بواسطة ونش علي الكابولي المعد لها والشركة مسؤولة علي المحافظة علي سلامة الرسالة حتي التركيب والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥٠٠	٠	عدد	٥٠	٠	٣	٢٥٥٠٠	٠	٢٥٥٠٠		
٤	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الاساسات في أي نوع من أنواع التربة ونزح المياه ان وجدت والفئة شاملة سند جوانب الحفر اذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الي المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	١٠٠	٠	م ^٣	٣٠٠	٠	١٨,٧٠	١٨٧٠	٠	١٨٧٠		
٥	بالمتر المكعب ردم باتربة طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول علي اعلي كثافة ممكنة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٨٥	٠	م ^٣	٧٠	٠	٤,٢٥	٣٦١	٢٥	٣٦١,٢٥		
٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات علي ألا يقل اجهاد الخرسانة ٢٠٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب علي ان يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٢٢٥٠	٠	م ^٣	١٢٥	٠	٧,٧	١٧٣٢٥	٠	١٧٣٢٥		
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي علي ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية ٢٥٠ كجم / سم ^٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	٣٢٥٠	٠	م ^٣	١٦٠	٠	٩,٣٧٥	٣٠٤٦٨	٧٥	٣٠٤٦٨,٧٥		
٨	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح بجميع الاقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٢٠٠٠	٠	طن	١٢	٠	١,٢	٨٦٤٠٠	٠	٨٦٤٠٠		
٩	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيتومين المؤكسد وجهين ذلك لسطح الاساسات الخرسانية اسفل منسوب الارض الطبيعية بعد الردم والفئة تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	١٣٥	٠	م ^٢	٣٧٠	٠	٢٢	٢٩٧٠	٠	٢٩٧٠		
١٠	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعني شامل قائم واحد وكل ما يلزم للتركيب علي ان يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر.	٦٠٠	٠	عدد	٢٠٠	٠	١٣	٧٨٠٠	٠	٧٨٠٠		
١١	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية علي قائمين والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعني شامل قائمين وكل ما يلزم للتركيب علي ان يتم استلام العلامة بالماسورة من مصنع العلامات بمدينة نصر.	١٠٠٠	٠	عدد	٥٠	٠	٠	٠	٠	٠		
١٢	بالحد توريد وتركيب محدد من مصنوع من البلاستيك بطول ١٠٠ سم (٨٠ سم فوق الارض + ٢٠ سم اسفل سطح الارض) يتم التثبيت علي بشرائح من الورق العاكس من النوع الماسي بعدد (٤) شرائح والورق الماسي مطابق شدة انعكاسه مع المواصفات ASTM D٤٩٥٦ CLASSXL او ما يعادلها ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠	٠	عدد	٣٦٠	٠	١٨٠	١٠٨٠٠٠	٠	١٠٨٠٠٠		
١٣	بالحد توريد وتركيب ماص للصدمات مصنوع من مادة الفبير المسلح بمادة البولي اثيلين ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥٠٠	٠	عدد	١٨	٠	٢	٣٥٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠		
١٤	بالحد توريد وتركيب عواكس ارضية من الالومنيوم ١٥x١٥ سم في المحاور وحافة المنطقة العياء وارتفاع لا يقل عن ٢ سم ويدون شريحة عاكسة وذلك طبقا للمواصفات علي ان يتم تصنيع العاكس بنظام الحفن وتلادي وجود اي فراغات هوائية او عيوب للصناعة وبه خابور لا يقل قطر قاعدته عن ٣,٥ سم ونهايته ٣ سم وطولها لا يقل عن ٦ سم ويتم عمل فراغات في السطح الملامس للعاكس علي سطح الارض للتثبيت.	٢٥٠	٠	عدد	٣٦٧	٠	٣٥٠	٨٧٥٠٠	٠	٨٧٥٠٠		
١٥	بالمتر المسطح اعمال تنفيذ تخطيط وتهشير النوز بالبوية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد (صنف رقم ١ سريع الجفاف) والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدون طبقا للمواصفات القياسية المصرية.	١٩٠	٠	م ^٢	١٥٠٠	٠	١٨٠,٨٨	٣٤٣٦٧	٢٠	٣٤٣٦٧,٢٠		
الإجمالي												
											قيمة المستخلص السابق	٠
											قيمة المستخلص الحالي	١٠٦٧٥٦٢,٢٠
											قيمة المستحق صرفة	٠

- يتم تحليه ماكه الي
جنيه كحسب نصو اخبارات
بم ٢٢٢ لا
١٥

مدير عام الشؤون المالية

مهندس الهيئة / احمد حسن

تحريرا في ٢٠٢٤ / /

محاسب / احمد عبد الجواد

مهندس الشركة /

المستخلص بقيمة

فقط وقدره واحد مليون وسبعة وستون ألف وخمسمائة واثنان وستون جنيها وعشرون قرشا



رئيس الإدارة المركزية للطرق
الدائري ومحاوره

م

مدير عام المشروعات /

م/ محمود الشيخ

مدير العملية /

مهندس / هاني شعبان

الاستشاري العام (مكتب اسبكتروم)