

السيد المـهندس / رئيس قطاع التـنفيذ والـمناطق

تحية طيبة ... وبعد:

بالإشارة الي عملية تأمين سلامة المرور على الطريق الدائري من تقاطع كوبري محمد فوزي حتى تقاطع سعد الشاذلي (القوس الخارجي) بالامر المباشر (اشراف المنطقة الرابعة عشر) - الدائري ومحاوره تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
نتشرف بأن نرفق طيه أصل المستخلص رقم (١) جاري للعملية عاليه واستمراره ٥٠ ع.ح.

يرجى التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه بمواقفنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام.

تحرير في: ٢٠٢٤ / ١

مرفقات

عدد ١ استماراة ٥٠ ع.ح

عدد (٣) مستخلص ١ جاري

عدد (٢) حصر أعمال

أ.م.د

يعتمد


رئيس الادارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره



٤٩٦٣٩

/ مهندس

٦٣٢



٥٣٠
٢٠٢٤/٨/١٧
متسلسل

استمارة لاعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الرابعة عشر - الدانوري ومحاوره


شركة مصرية لمستلزمات الطرق

الطلبات طيه . أو :

قيمة مستخلص جاري (١) عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدانوري من تقاطع كوبري محمد فوزي حتى تقاطع سعد الشاذلي (القوس الخارجي) بالامر المباشر

صار مراجعته وجد على صحة و مقدم لاعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطه
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج صاحب الحق أو :
يسحب باسم شرطة مصرية لمستلزمات الطرق
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير				
قرش	جنية	التاريخ	رقم	مصلحة
				البلج المستحق إلى
٧٠	٤٤٢٣٨٥٠	الجملة		



فقط و قدره اربعة مليون واربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون جنيها وسبعين قرشا لا غير

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري و نوع الخصم		نوع الخصم	قرش	جنية	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
	بيانات									
	قيمة مستخلص جاري (١) عن عملية : اعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدانوري من تقاطع كوبري محمد فوزي حتى تقاطع سعد الشاذلي (القوس الخارجي) بالامر المباشر	تفيد شركة مصرية لمستلزمات الطرق								
إجمالي الأصل										
بيانات الاستقطاعات		دمعة توقيع	قرش	جنية						
دمعة توقيع										
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمعة					
صافي القيمة المطلوب صرفها										

الختم ذو التاريخ



رجوع

رئيس المصلحة



علامة

في سنة ٢٠

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التذاكر :
 (٢) إقرار بان القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :
 (٣) إقرار شيك بتاريخ بتأريخ بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

رجوع في سنة ٢٠

يعتمد سحب شيك
إذن صرف

الختم ذو التاريخ



مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

..... بمبلغ في سنة ٢٠

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح")
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

(د)

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط : رقم شيك
إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط : رقم شيك
الشيكات
الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط : رقم شيك
الحوالات
الشكارات

إمضاء طالب أو كاتب التصدير رقم شيك
إذن صرف

الختم ذو التاريخ



كشف رقم (١) جاري عن عملية : اعمال تامين سلامة المرور على الطريق الدائري من تقاطع كوبري محمد فوزي حتى تقاطع سعد الدين الشاذلي (الفوس الخارجي) (بالماء المباشر)
تاریخ بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٣١
تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨١ (٢٠٢٤/٠٦/١٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٦٨١

رقم البند	نوع العمل	الفنة	الوحدة	كمية المقايسة	مقدار العمل السابقة	مقدار العمل اجرأوة	مقدار الاعمال التي تم في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الصافي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	البارد	بيانات
١	بالكلوجرام توريد وتشغيل وتركيب قطعات أو الواح معدنية صلب طري ٣٧ المشغول وألواح التقوية والجوايط واللحامات والتركيب واستخدام الجلفنة على البالد على أن يتم نهوض البند كامل مما جمجمة طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر واستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة.	١٠٥	كجم	٨٠٠٠	٠	٢٧٠٠	٢٨٣٥٠٠	٠	٢٨٣٥٠٠	٢٨٣٥٠٠	٠	٢٨٣٥٠٠	- يراعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس العمليات متواجد - فني العمليات متواجد - علامات الاشارة والتخيير والاثارة متواجدة - وثيقة التامين موجودة - التقارير متواجدة
٢	فأ ونقل وتركيب علامات علوية بالعدد فك علامات علوية (ابولي مفرد - مزدوج) باستخدام ونش ونقلها باستخدام كساحة إلى مكان الصيانة والفناء تشمل معالجة لسطح باستخدام علاجية للسطح باستخدام (رمالة أو صنفرة) ثم دهان وجهين بمادة ابيوكسي باليون الفضي (كيماويات البناء الحديث) ثم نقل (ابولي مفرد - مزدوج) مرة أخرى إلى موقع العمل باستخدام كساحة وتنشيفها بواسطة لا تشمل كل ما يلزم لنها العمل والفناء لا تشمل القواعد الخرسانية وطبقاً للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر واستشاري عام المشروع والرسومات التصميمية المعتمدة.	٢٥٠٠	عدد	١٧	٠	٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٣	بالبعد نقل وتركيب رسالات علوية من الهيئة العامة للطرق والكباري بمدينة نصر باستخدام سيارة نقل جامبو إلى موقع العمل وتنشيفها بواسطة ونش على الكابولي المعد لها والشركة مسؤولة على سلامة الرسالة حتى التركيب والفناء تشمل كل ما يلزم لنها العمل وطبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥٠٠	عدد	٧٨	٠	١٤	١١٩٠٠	٠	١١٩٠٠	١١٩٠٠	٠	١١٩٠٠	٠
٤	بالmeter المكعب حفر اترية لزوم الاساسات في أي نوع من أنواع التربة وتزح المياه ان وجدت والفناء شاملة سند جوانب الحفر اذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	١٠٠	كجم	٤٠٠	٠	١٦٨,٣٠	١٦٨٣٠	٠	١٦٨,٣٠	١٦٨,٣٠	٠	١٦٨,٣٠	٠
٥	بالmeter المكعب حفر بذرية طبيعية ناتج الحفر بشرط خلوها من المواد العضوية والدمك الجيد للحصول على اعلى كثافة ممكنة والفناء تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٨٥	كجم	١٢٠	٠	٥٩,٩٢	٥٠٩٣	٢٠	٥٩,٩٢	٥٩,٩٢	٠	٥٠٩٣	٠
٦	بالmeter المكعب توريد وصب خرسانة عادي لزوم الاساسات على ألا يقل اجهاد الخرسانة ٢٠٠ كجم / سم ٢ بعد يوم من الصب على أن يكون الخلط ميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفناء تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر.	٢٢٥٠	كجم	٢١٥	٠	٦٩,٣٠	١٥٥٩٢٥	٠	٦٩,٣٠	٦٩,٣٠	٠	١٥٥٩٢٥	٠
٧	بالmeter المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأساسات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الأقل مقاومة المميزة للمكعب القاسي للخرسانة المسلحة بعد يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفناء لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسلسلي.	٣٢٥٠	كجم	٢٥٠	٠	٩٠,٧٥	٢٩٤٩٣٨	٥٠	٩٠,٧٥	٩٠,٧٥	٠	٢٩٤٩٣٨	٠
٨	بالطن توريد وتركيب حديد تسليج بجمع الأقطار والفناء تشمل التوريد والتثبيت والتشغيل وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٢٠٠	طن	٢١	٠	١٠,٧٦	٧٧٤٧٢٠	٠	١٠,٧٦	١٠,٧٦	٠	٧٧٤٧٢٠	٠
٩	بالmeter المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البيوتمين الموكسد وجهين ذلك لسطح الأساسات الخرسانية اسفل منسوب الأرض الطبيعية بعد الردم والفناء تشمل التوريد والدهان وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	١٣٥	كجم	٦٠٠,٦٧	٢	١٦٥,٠٠	٢٢٢٧٥	٠	١٦٥,٠٠	١٦٥,٠٠	٠	٢٢٢٧٥	٠
١٠	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنها عمليات التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفناء تشمل القائم المعدني شامل قائم واحد وكل ما يلزم للتركيب على أن يتم استلام العلامة بالمسؤولة من صنع العلامات بمدينة نصر.	٦٠٠	عدد	٣٠٠	٠	٥	٣٠٠	٠	٥	٥	٠	٣٠٠	٠
١١	نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية على قائمين والبند يشمل جميع الاعمال اللازمة من مسامير حدادي راس طاسة بقطر ١٥ مم لنها عمليات التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفناء تشمل العلامات بمدينة نصر.	١٠٠٠	عدد	٩٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٢	بالبعد توريد وتركيب محدد من مصنوع من البلاستيك بطول ١٠٠ سم (٨٠ سم فوق الأرض + ٢٠ سم اسفل الأرض) يتم التثبيت عليه بشرائح من الورق العاكس من النوع الماسي بعد (٤) شرائح والورق الماسي مطابق شدة انحصاره مع المواصفات ASTM D4956 CLASSXL او ما يعادلها ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	٦٠٠	عدد	٥٥٠	٠	١٨٣	١٠٩٨٠٠	٠	١٨٣	١٨٣	٠	١٠٩٨٠٠	٠
١٣	بالبعد توريد وتركيب ماص للصدامات مصنوع من مادة الفايبر المسلح بمادة البولي اثيلين ويتم التنفيذ طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	١٧٥٠٠	عدد	٣٠	٠	٣	٥٢٥٠٠	٠	٣	٣	٠	٥٢٥٠٠	٠
١٤	بالبعد توريد وتركيب عواكس ارضية من الالمنيوم ١٥x١٥ سم في المحاور وحافة المانطاع العميق وارتفاع لا يقل عن ٢ سم وبدون شرحة عاكسة وذلك طبقاً للمواصفات على أن يتم تصنيع العواكس بنظام الحقن ونفاثة وجود اي فارغات هوانية او عيوب للصناعة وبه خابر لا يقل قطر قاعدته عن ٣,٥ سم ونهايته ٣ سم وطوله لا يقل عن ٦ سم ويتم عمل فراغات في السطح المائي للعواكس على سطح الأرض التثبيت.	٢٥٠	عدد	٦٧٤	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
١٥	بالmeter المسطح اعمال تنفيذ تخطيط وتهشيم النوز بالبوبية المرورية البيضاء على البالد (صنف رقم ١ سريع الجفاف) والفناء شاملة كل ما يلزم لنها العمل وطبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة تعليمات المنطقة المشرفة والفناء شاملة بالmeter المسطح المدهون طبقاً للمواصفات القاسبية المصرية.	١٩٠	كجم	١٧٠٠	٢	١٨٣	٣٤٧٧٠	٠	١٨٣	١٨٣	٠	٣٤٧٧٠	٠
الإجمالي													
٤٤٢٣٨٥٠,٧٠													
قيمة المستخلص السابقة													
٤٤٢٣٨٥٠,٧٠													
قيمة المستخلص الحالي													
قيمة المستحق صرفة													

مدير عام الشئون المالية

محاسب / احمد عبد الجبار

الاستشاري العام (مكتب اسبكترم) مهندس الشركة / هانى شعبان



١/٢

مدیر عام المشروعات / مأمور الشئون
مأمور الموارد

مدیر العملية /

تحريرا في ٢٠٢٤ / ١ / ١

فقط وقده اربعة مليون واربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون جنيها وسبعون قرشا



١/٢