



المنطقة الرابعة - وسط الدلتا بطنطا

ملف رقم /

بخصوص

عملية : استكمال الاعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة / الاسكندرية

الزراعي في المسافه من بنها حتى بركه السبع بطول ٢٠ كم

تنفيذ : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري (شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،

نشرف بان نرفق لسيادتكم طيبة المستخلص رقم (٤) ختامي للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ ٣١٩٩٣٨٧,٠٤ جنيه .

مع مراعاة موافاتنا بصورة من المستخلص بعد الصرف

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

طنطا ٤/٥/٢٠٢٤

مزفقات

(٤) مستخلص

(١) استماره ٥٠ ع.ح

(١) تقرير اعمال

(١) دفتر تجارب معملية



٦٤

جمهورية مصر العربية
استماره لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطريق والاتجاه والنقل البري
 رقم : ٢٩٩٢٨٧ - ٤
 قسم : المصلحة العامة للطرق والاتجاه والنقل البري
 المبلغ المستحق إلى : الشركة القابضة لتصويم وتنفيذ الطرق والاتجاه
 طلب طبىء أو شيك البنك أو : البنك العاشر لاستئصال الطرق والاتجاه
 بموجب { مستحصل عصامي }

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على : _____
 شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج { صاحب الحق أو الشركة القابضة لتصويم وتنفيذ الطرق والاتجاه }
 يسحب باسم البنك العاشر لاستئصال الطرق والاتجاه
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي : البنك العاشر لاستئصال الطرق والاتجاه

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٩٩٢٨٧ - ٤	
			٣١٥٩٢٨٧ - ٤

رقم : _____
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢ _____

(ب) الكاتب المنوط : _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
	بيانات		نوع الخصم				
	عقد استئصال الاعمال المدنية	بند	قرش	٤٠٤	٢٩٩٢٨٧	٢٩٩٢٨٧	٢٩٩٢٨٧
	لتصويم ورفع كفاءة ملتقى القاهرة والسكندرية	فصل					
	الرافع من الماء وتسهيل حركة المرور	قسم					
	عقد (٢٩١٩٢٣) / ٢٠٢٤	جنيه					
	٢٩٩٢٨٧	٢٩٩٢٨٧	٢٩٩٢٨٧	٢٩٩٢٨٧	٢٩٩٢٨٧	٢٩٩٢٨٧	٢٩٩٢٨٧
	بيانات الاستقطاعات	قرش					
	أذن صرف	جنيه					
	عادى	إضافى	دمعة توقيع				
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش				
	رسم الدمعة	صافي القيمة المطلوب صرفها					
	٥٩٢٢٦٧	٥٩٢٢٦٧	٥٩٢٢٦٧	٥٩٢٢٦٧	٥٩٢٢٦٧	٥٩٢٢٦٧	٥٩٢٢٦٧

علامة _____ في سنة ٢٠٢٤ العاشر وستمائة وسبعين وثلاثة وثلاثون
 قسط وقدره اسفل مليون و تسعمائة و تلربه و تلاسم

علامة _____

في سنة ٢٠٢٤ العاشر وستمائة وسبعين وثلاثة وثلاثون

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيدادات : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة) روجع في _____ سنة ٢٠٢٤

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٤ مبلغ



المؤسسة العامة لتشغيل المطابع الأميرية - ٤٦١٤ - ٢٠٢٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفى الشطب

_____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

_____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

_____ رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

_____ إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____

الختم ذو التاريخ

(٤) قيد في سجل

الشيك
الدواياتالشيك
الدواياتالشيك
الدواياتشيك
استلمت

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

مستخلص رقم (٤) ختامي

عملية: استكمال الاعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي في المسافة من بنها حتى بركه السبع بطول ٢٠ كم
تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والجسور (شركة النيل العامة لأنشاء الطرق)
عقد رقم (٢٣/١٩٢٠/٢٠٢٠) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/٣/٢٠ شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٠/١١/٢٠٢٣

ملاحظات	باقي بعد الاستقطاع		استقطاع او حجز		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		جارى ام ختامي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه	مقدار العمل السابق	مقدار العمل	الكمية حسب المقايسة	الوحدة	الفئات		نوع العمل	رقم البند		
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية								قرش	جنية				
١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد	ختامي	.	٠,٠٠	.	٣٠٠	٣م	٧٥	.			أعمال حفر في أنواع التربة....الخ	١	
٢- المهندسون متواجدون	ختامي	.	٠,٠٠	.	١٥٠	٣م	٢٤٠	.			أعمال طبقة إحلال....الخ	٢	
٣- السيارة متواجدة	ختامي	.	٠,٠٠	.	١٠٠	٣م	١٠٠	.			أعمال تكسير وإزالة حاجز خرسانية...الخ	٣	
٤- وثيقة التامين متواجدة	٢٠١٢٦١٤	٨٠٠	.	.	٢٠١٢٦١٤	٨٠٠	ختامي	٧١٨٧,٩١	٧٠٧,٩١	٦٤٨٠	١٥٠٠	٣م	٢٨٠	.			أعمال كشط المسطحات الزاحفة....الخ	٤	
٥- لافتات العملية متواجدة	ختامي	.	٠,٠٠	.	٢٠٠	٣م	٣١٠	.			أعمال طبقة أساس...الخ	٥	
٦- مكتب جهاز الاشراف متواجد	٥٧٩٧٩٦	٨٧٥	.	.	٥٧٩٧٩٦	٨٧٥	ختامي	٢٤٤١٢,٥	٤٤١٢,٥	٢٠٠٠	٦٠٠٠	٢م	٢٣,٧٥	.			أعمال طبقة تشريب....الخ	٦	
٧- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة	٣٠١٩٠٩٠	.	.	.	٣٠١٩٠٩٠	.	ختامي	٢٤٣٤٧,٥	٢٣٤٧,٥	٢١٠٠	٦٠٠٠	٢م	١٢٤	.			أعمال طبقة رابطة زد....الخ	٧	
٨- في تأمين سلامه المرور متواجد	٩٤٥٤٣١٥	٥٠٠	.	.	٩٤٥٤٣١٥	٥٠٠	ختامي	٧٥٠٣٤,٢٥	١٥٣٣٤,٢٥	٥٩٧٠	١٣٨٠٠	٢م	١٢٦	.			أعمال انشاء طبقة رابطة زد....الخ	٨	
٩- يراعى خصم رسوم معمل المنطقة	٤٨٧٣٠٠	١٢٥	.	.	٤٨٧٣٠٠	١٢٥	ختامي	٧٤٩٦٩,٢٥	١٤٤٦٩,٢٥	٦٠٥٠	٣٨٣٠٠	٢م	٦,٥	.			أعمال انشاء طبقة لصق....الخ	٩	
١٠- يراعى خصم رسوم اتاوة المخاجر والمناجم	ختامي	.	٠,٠٠	.	٢٤٥٠٠	٢م	١٠٨,٥	.			أعمال إنشاء طبقة سطحية....الخ	١٠	
١١- المعمل متواجد	٣٩٩٠٦٠	--	.	.	٣٩٩٠٦٠	.	ختامي	٢٢١٦,٧	١٣٦,٧٠	٢٠٨٠	٢٨٠٠	٣م	١٨٠٠	.			أعمال ترميم بالملووت الاسفلي....الخ	١١	
١٢- يراعى تعلية قيمة المستخلص لحين نهو اجراءات التقييم	٨٢١٢٦٠	.	.	.	٨٢١٢٦٠	.	ختامي	٧٤٦,٦٠	٤٦,٦٠	٧٠٠	١٠٦٨,٣	٣م	١١٠٠	.			أعمال توريد وصب فرشة خرسانية...الخ	١٢	
	١٥٢٠٠	.	.	.	١٥٢٠٠	.	ختامي	١٢,١٦	١٢,١٦	.	١٠٠	٣م	١٢٥٠	.			أعمال إنشاء بدورات خرسانية..الخ	١٣	
																	ثانياً: البنود المستحدثة:-		
	١٢٧٠٧٦	٤٥٦	.	.	١٢٧٠٧٦	٤٥٦	ختامي	٢٠٢٦١,٢٥	٢٦١,٢٥	٢٠٠٠	٦٠٠٠	٢م	٦٢,٦٨٥	.			أعمال انشاء طبقة أساس مثبت سماكة ٣ سم...الخ	١	
	١٢٨٨٢٢٠	٥٣٠	.	.	١٢٨٨٢٢٠	٥٣٠	ختامي	٦٤٧,٣٤٧	٧,٣٥	٦٤٠	٢٠٠	طن	١٩٩٠	.			أعمال اضافة اسمنت..الخ	٢	
	١٠٤٣٢٥٧	٥٠٠	.	.	١٠٤٣٢٥٧	٥٠٠	ختامي	١٣٩٨	٩٨,٠٠	١٣٠٠	٢٥٠٠	٤,٦٢,٢٥	.			أعمال انشاء حاجز خرساني وجهين ..الخ	٣		
	٢٩٨١٤٥	٢٥٠	.	.	٢٩٨١٤٥	٢٥٠	ختامي	٩٩٣٨١,٧٥	١٨٦٨١,٧٥	٨٠٧٠	٤٤٣٠٠	٢م	٣	.			مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت ..الخ		
																		في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لأنشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي :-	

طنطا في ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

روجع فوجد على صحته
يدفع إلى المقاول مبلغ على حساب
اقر بصحة تلك ملاحظات الفئات نهائياً

مهندس العمليه
مديري المشروع

مهندس / محمد سعيد

مدير عام المشروع

مختار

مهندس /
شمس الدين

اقر بـ حصرها على المقاول
المقاول / د. محمد سعيد



نوع الميزانية

جملة قيمة الاعمال التي تمت (رجوع بطاقة)

بند

صرف

جنيه قرش

جنيه قرش

رقم و مقدار التصدق :
بند الميزانية

استقطاعات	استقطاعات	قيمة التحويلات	نوع	بتحويل	رقم			
جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	الميزانية	تاريخ	رقم	المستند
١٥٩٩٦٩	٤٠	١٧٧١٨٢	٦٠	٦٠	-	٦٠	-	-
١٩١٦٦	٣٠	٧٦٨٦	٦٠	٦٠	-	٦٠	-	-
٧٦٨٦	٣٠	١٤٠٧٧٩	٨٠	٨٠	-	٨٠	-	-

جملة المبالغ السابقة صرفها

باقي للمقاول

المدفوع بتحويل رقم

بتاريخ

سنة

جنيه	قرش
٤٠	٧٧٩
٦٠	٧٧٩

الاستقطاعات

رسم دفعه اصلي

رسم دفعه اضافي

امانات

ابرادات

الجملة الصافي

جملة قيمة التحويلات

باقي للمقاول

تسلمت التحويلات و اقامي اوافق على هذا الحساب المتقدم و اني تسلمت المستحق في

مليم	جنيه
رسم دفعه اصلي	
رسم دفعه اضافي	
امانات	
ابرادات	

جملة الاستقطاع

صافي مبلغ

تحرير في / ٢٠٢٢ رئيس القطاع مدير الادارة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
 اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
 بان مبلغ المعلي بالمانات بتاريخ
 نقدي في سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط
 الختم والتاريخ تحريرا في / / سنة
 روجع علامات الكتاب المنوطين
 شيك يعتمد حسب
 اذن صرف

رئيس الحسابات المبلغ
 تحريرا في سنة
 (١) شطب (٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
 (٣) نقدي في سجل الختم والتاريخ



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٤ / ١ /
التاريخ: ١ /

الموضوع :- عملية : استكمال الاعمال
المتبقيه لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة
/ الاسكندرية الزراعي في المسافه من بنها
حتى بركه السبع بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شهادة رقم (١)

٢٠٢٢ / ٣ / ٢٠
شهر ١٢
٢٠٢٣ / ٣ / ١٩
٢٠٢٣ / ١١ / ١٨

- ١) تاريخ بدء العمل
- ٢) مدة العملية حسب العقد
- ٣) تاريخ نهو العمل المقرر
- ٤) تاريخ نهو العمل الفعلي طبقاً لآخر مددة
- ٥) تم ارفاق جميع التجارب المعملية التي اجريت مع المستخلص الخاتمي .

التوقيع
مهندسة /

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية لمنطقة الراحلة (وسط الدلتا)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٤ / /
التاريخ: / /


الموضوع :- عملية : استكمال الاعمال
المتبقيه لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة
/ الاسكندرية الزراعي في المسافه من بنها
حتى بركه السبع بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها مطابقة لما
ورد بالمستخلص الختامي .

() التوقيع
مهندسة/
شيماء محمد عامر
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٤ / _____
التاريخ: / /

الموضوع :- عملية : استكمال الاعمال
المتبقيه لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة
/ الاسكندرية الزراعي في المسافه من بنها
حتى بركه السبع بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعه عليها والمحددة بعدد العملية

() التوقيع ()
مهندسة / شيماء احمد عامر
رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاربعه (وسط الدلتا)

