



وزارة النقل
المهنة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٤ /
التاريخ: / /

الموضوع :- فروق اسعار

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق

تحية طيبة وبعد :-

بالاحالة الى عملية : استكمال الاعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة/الاسكندرية الزراعي في المسافة من بركة السبع حتي بنها بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة لانشاء الطرق

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم بيان بفروق اسعار بالمستخلص (٤) ختامي للعملية عالية بمبلغ ١٨٥٣٦٠٠.٧٦ جنيه

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طنطا في ٢٠٢٤/٦/٢٣

مرفقات (١) فروق اسعار

كريمه

مدير عام المشروعات

م/ محمد كامل شاهين

(التوقيع)
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

ديا

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
قسم : المنطقة الرابعة وسط الدلتا
المبلغ المستحق إلى : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى
شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
الطلبات طيه ، أوغ
بموجب } فروق أسعار مستخلص (٤) قنات

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة


إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى
يسحب باسم } شركة النيل العامة لإنشاء الطرق
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
١٨٥٣٦٠٠	٧٦		
١٨٥٣٦٠٠	٧٦		

رقم : _____

الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

رئيس القسم


٢٠٢ _____

تقيد فى السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المتوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	أسكمال الأعمال المتبقي لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة/ الأسكندرية الزراعى فى المسافة من يتاحى بركة السبع بطول ٩٠ كم عقد رقم (٢٠٢/٢٠١٩/٢٠٢) بيانات الاستقطاعات			بند	فصل	قرش
						١٨٥٣٦٠٠ ٧٦
				إجمالي الأصل		
				جنيه	قرش	
	عادى إضافى دمغة توقيع					
	قرش جنيه قرش جنيه قرش					
	رسم الدمغة					١٨٥٣٦٠٠ ٧٦
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ



فقط وقدره مليون وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وستمائة جنيه وستة وسبعون قرشاً لا غير

علامة

فى

سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

جارى

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم : _____

توقيع الكاتب المتوط بالسجل : _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠٢

سنة

فى

شيك

إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢ يبلغ



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.») : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب : _____ رقم : _____

(٤) قيد فى سجل : _____ تحت رقم : _____

(٥) أدرج فى كُتف : _____ الشيكات : _____

رقم : _____ الشيكات : _____

الختم ذو التاريخ



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الرابعة ----- وسط الدلتا



استكمال الاعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى فى المسافة من بركة السبع حتى بنها بطول حوالى ٢٠ كم

عقد (رقم ٢٠٢٠/٢٠١٩/٢٣)

تنفيذ:- (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

٢٠٢٠/٠١/١٢

تاريخ الفتح الفنى

نتشرف بأن نرفق طيه كشف فروق أسعار (البتومين بانواعه - الاسمنت بانواعه - الحديد - السولار) وذلك للأعمال المدرجة بالمستخلص .

(فروق اسعار مستخلص ٤) ختامى حتى ٢٠٢٣/١١/١٠ ((الاعمال تمت خلال شهر يوليو ٢٠٢٣))

رقم البند بالعقد	بيان البند	الوحدة	الكمية	سعر البند بالعقد الاصلي	اجمالى قيمة الاعمال	المواد المؤثرة فى البند	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (١)	الرقم القياسى عند الفتح الفنى (٤)	الرقم القياسى فى تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص ع/ (٤-١٤)	قيمة التعويض
	اولاً : الاعمال الاصليّة										
٤	اعمال كشط	م٣	٧٠٧,٩١	٢٨٠,٠٠	١٩٨٢١٤,٨٠	سولار	٠,٢٠	٣١٥,٥٠	٣٩٦,٢٠	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	١٠١٤٠,٠٥
٦	طبقة m.c.o	م٢	٤٤١٢,٥٠	٢٣,٧٥	١٠٤٧٩٦,٨٨	بيتومين	٠,٧٠	٢٨٩,٨٠	٦٢٢,٠٠	١,١٤٦٣٠٧٨٠	٨٤٠٩٠,٦٣
٧	طبقة m.c.o	م٢	٤٤١٢,٥٠	٢٣,٧٥	١٠٤٧٩٦,٨٨	سولار	٠,٠٥	٣١٥,٥٠	٣٩٦,٢٠	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	١٣٤٠,٢٧
٧	طبقة رابطة ٢٢	م٢	٣٣٤٧,٥٠	١٢٤,٠٠	٤١٥٠٩٠,٠٠	بيتومين	٠,٥٣	٢٨٩,٨٠	٦٢٢,٠٠	١,١٤٦٣٠٧٨٠	٢٥٢١٨٥,٠٨
٨	طبقة رابطة ٢٢	م٢	٣٣٤٧,٥٠	١٢٤,٠٠	٤١٥٠٩٠,٠٠	سولار	٠,١٢	٣١٥,٥٠	٣٩٦,٢٠	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	١٢٧٤٠,٨٣
٨	طبقة رابطة ٢٣	م٢	١٥٣٤,٢٥	١٢٦,٠٠	١٩٣٢١١٥,٥٠	بيتومين	٠,٥٣	٢٨٩,٨٠	٦٢٢,٠٠	١,١٤٦٣٠٧٨٠	١١٧٣٨٤٣,٥٠
٩	طبقة رابطة ٢٣	م٢	١٥٣٤,٢٥	١٢٦,٠٠	١٩٣٢١١٥,٥٠	سولار	٠,١٢	٣١٥,٥٠	٣٩٦,٢٠	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	٥٩٣٠٤,٦٢
٩	لصق	م٢	١٤٤٦٩,٢٥	٦,٥٠	٩٤٠٥٠,١٣	بيتومين	٠,٧٠	٢٨٩,٨٠	٦٢٢,٠٠	١,١٤٦٣٠٧٨٠	٧٥٤٦٧,٢٧
١١	لصق	م٢	١٤٤٦٩,٢٥	٦,٥٠	٩٤٠٥٠,١٣	سولار	٠,٠٥	٣١٥,٥٠	٣٩٦,٢٠	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	١٢٠٢,٨٣
١١	ترميم بالاسفلت	م٣	١٣٦,٧	١٨٠٠,٠٠	٢٤٦٠٦٠,٠٠	بيتومين	٠,٥٣	٢٨٩,٨٠	٦٢٢,٠٠	١,١٤٦٣٠٧٨٠	١٤٩٤٩٢,٠٦
١٢	ترميم بالاسفلت	م٣	١٣٦,٧	١٨٠٠,٠٠	٢٤٦٠٦٠,٠٠	سولار	٠,١٢	٣١٥,٥٠	٣٩٦,٢٠	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	٧٥٥٢,٦٠
١٢	خرسانة عادية	م٣	٤٦,٦٠	١١٠٠,٠٠	٥١٢٦٠,٠٠	اسمنت	٠,٢٥	١٣٧,٩٠	٢٧٣,٦٠	٠,٩٨٤٠٤٦٤١	١٢٦١٠,٥٥
١٢	خرسانة عادية	م٣	٤٦,٦٠	١١٠٠,٠٠	٥١٢٦٠,٠٠	حديد	٠,٢٥	٢٤٠,٢٠	٩١٣,٦٠	٢,٨٠٣٤٩٧٠,٩	٣٥٩٢,٦٨
١٣	خرسانة علوية	م٣	٤٦,٦٠	١١٠٠,٠٠	٥١٢٦٠,٠٠	سولار	٠,١٠	٣١٥,٥٠	٣٩٦,٢٠	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	١٣١١,١٥
١٣	بردورات	م.ط	١٢,١٦	١٢٥٠,٠٠	١٥٢٠٠,٠٠	اسمنت	٠,٢٥	١٣٧,٩٠	٢٧٣,٦٠	٠,٩٨٤٠٤٦٤١	٣٧٣٩,٣٨
١٣	بردورات	م.ط	١٢,١٦	١٢٥٠,٠٠	١٥٢٠٠,٠٠	حديد	٠,٢٥	٢٤٠,٢٠	٩١٣,٦٠	٢,٨٠٣٤٩٧٠,٩	١٠٦٥,٣٣
١٣	بردورات	م.ط	١٢,١٦	١٢٥٠,٠٠	١٥٢٠٠,٠٠	سولار	٠,١٠	٣١٥,٥٠	٣٩٦,٢٠	٠,٢٥٥٧٨٤٤٧	٣٨٨,٧٩
ثانياً : البنود المستحدثة											
١	طبقة اساس مثبت سمك ٣٠ سم	م٢	٢٦١,٢٥	٦٣,٠٠	١٦٤٥٨,٧٥	سولار	٠,٢٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٧٥١١	٣٩٦,٥٧
٢	اضافة وفرش اسمنت	طن	٧,٣٥	٢٠٠٠,٠٠	١٤٧٠٠,٠٠	اسمنت	٠,٨٠	٢٧٨,٤٠	٢٧٣,٦٠	٠,٠١٧٢٤١٣٨-	٢٠٢,٧٦-
٢	اضافة وفرش اسمنت	طن	٧,٣٥	٢٠٠٠,٠٠	١٤٧٠٠,٠٠	سولار	٠,٠٥	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٧٥١١	٨٨,٥٥
٤	حاجز وجهين	م.ط	٩٨,٠	٧٥٠,٠٠	٧٣٥٠٠,٠٠	اسمنت	٠,٢٠	٢٧٨,٤٠	٢٧٣,٦٠	٠,٠١٧٢٤١٣٨-	٢٥٣,٤٥-
٤	حاجز وجهين	م.ط	٩٨,٠	٧٥٠,٠٠	٧٣٥٠٠,٠٠	حديد	٠,٠٩	٦٥٤,٥٠	٩١٣,٦٠	٠,٣٩٥٨٧٤٧١	٢٦١٨,٧١
٤	حاجز وجهين	م.ط	٩٨,٠	٧٥٠,٠٠	٧٣٥٠٠,٠٠	سولار	٠,١٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٢٠٤٧٥١١	٨٨٥,٤٩
الإجمالى :											
١٨٥٣٦٠٠,٧٦											

قيمة التعويض = اجمالى قيمة الاعمال x المعامل x نسبة الزيادة او النقص (١٤-ع/٤)

م . الهيئة

مع
رئيساً -

م . الشركة

المنطقة الرابعة - وسط الدلتا بطنطا

للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص رقم (٤) ختامي

عملية: استكمال الاعمال المتبقية لتطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي في المسافه من بنها حتي بركه السبع بطول ٢٠ كم
 تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري (شركة النيل العامة لانشاء الطرق)
 عقد رقم (٢٠٢٠/٢٠١٩/٢٣) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٢/٣/٢٠
 شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٠ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام ختامي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنية							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أعمال حفر في أنواع التربة.... الخ	٧٥	٠	م	٣٠٠	٠	٠,٠٠	٠	ختامي	٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١ - يراي تطبيق جميع بنود العقد
٢	أعمال طبقة إحلال.... الخ	٢٤٠	٠	م	١٥٠	٠	٠,٠٠	٠	ختامي	٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢- المهندسون متواجدون
٣	أعمال تكسير وإزالة حواجز خرسانية... الخ	١٠٠	٠	م	١٠٠	٠	٠,٠٠	٠	ختامي	٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣- السيارة متواجدة
٤	أعمال كشط المسطحات الزاحفة.... الخ	٢٨٠	٠	م	١٥٠٠	٦٤٨٠	٧٠٧,٩١	٧١٨٧,٩١	ختامي	٨٠٠	٢٠١٢٦١٤	٨٠٠	٠	٨٠٠	٢٠١٢٦١٤	٤- وثيقة التأمين متواجدة
٥	أعمال طبقة أساس.... الخ	٣١٠	٠	م	٢٠٠	٠	٠,٠٠	٠	ختامي	٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥- لافتات العملية متواجدة
٦	أعمال طبقة تشريب.... الخ	٢٣,٧٥	٠	م	٦٠٠٠	٢٠٠٠	٤٤١٢,٥٠	٢٤٤١٢,٥٠	ختامي	٨٧٥	٥٧٩٧٩٦	٨٧٥	٠	٨٧٥	٥٧٩٧٩٦	٦- مكتب جهاز الاشراف متواجد
٧	أعمال طبقة رابطة ٢٢.... الخ	١٢٤	٠	م	٦٠٠٠	٢١٠٠	٣٣٤٧,٥٠	٢٤٣٤٧,٥٠	ختامي	٠٠	٢٠١٩٠٩٠	٠	٠	٠	٢٠١٩٠٩٠	٧- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٨	أعمال انشاء طبقة رابطة ٣٢.... الخ	١٢٦	٠	م	١٣٨٠٠	٥٩٧٠٠	١٥٣٣٤,٢٥	٧٥٠٣٤,٢٥	ختامي	٥٠٠	٩٤٥٤٣١٥	٥٠٠	٠	٥٠٠	٩٤٥٤٣١٥	٨- في تأمين سلامة المرور متواجد
٩	أعمال انشاء طبقة لصق.... الخ	٦,٥	٠	م	٣٨٣٠٠	٦٠٠٠	١٤٤٦٩,٢٥	٧٤٩٦٩,٢٥	ختامي	١٢٥	٤٨٧٣٠٠	١٢٥	٠	١٢٥	٤٨٧٣٠٠	٩- يراي خصم رسوم معمل المنطقة
١٠	أعمال إنشاء طبقة سطحية.... الخ	١٠٨,٥	٠	م	٢٤٥٠٠	٠	٠,٠٠	٠	ختامي	٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠- يراي خصم رسوم اتاوة المخاجر والمناجم
١١	أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي.... الخ	١٨٠٠	٠	م	٢٨٠٠	٢٠٨٠	١٣٦,٧٠	٢٢١٦,٧	ختامي	٠٠	٣٩٩٠٠٦٠	٠٠	٠	٠	٣٩٩٠٠٦٠	١١- المعمل متواجد
١٢	أعمال توريد وصب فرشاة خرسانية... الخ	١١٠٠	٠	م	١٠٦٨,٣	٧٠٠	٤٦,٦٠	٧٤٦,٦٠	ختامي	٠٠	٨٢١٢٦٠	٠	٠	٠	٨٢١٢٦٠	١٢- يراي تلبية قيمة المستخلص لحين نهو اجراءات التقييم
١٣	أعمال إنشاء بردورات خرسانية.. الخ	١٢٥٠	٠	م	١٠٠	٠	١٢,١٦	١٢,١٦	ختامي	٠٠	١٥٢٠٠	٠	٠	٠	١٥٢٠٠	
ثانيا : البنود المستحدثة :-																
١	أعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٣٠ سم.. الخ	٦٢,٦٨٥	٠	م	٦٠٠٠	٢٠٠٠	٢٦١,٢٥	٢٠٢٦١,٢٥	ختامي	٤٥٦	١٢٧٠٠٧٦	٤٥٦	٠	٤٥٦	١٢٧٠٠٧٦	
٢	أعمال اضافة اسمنت.. الخ	١٩٩٠	٠	طن	٢٠٠	٦٤٠	٧,٣٥	٦٤٧,٣٤٧	ختامي	٥٣٠	١٢٨٨٢٢٠	٥٣٠	٠	٥٣٠	١٢٨٨٢٢٠	
٣	أعمال انشاء حاجز خرساني وجهين.. الخ	٧٤٦,٢٥	٠	م	٢٥٠٠	١٣٠٠	٩٨,٠٠	١٣٩٨	ختامي	٥٠٠	١٠٤٣٢٥٧	٥٠٠	٠	٥٠٠	١٠٤٣٢٥٧	
في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية كالتالي :-																
	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت.. الخ	٣	٠	م	٤٤٣٠٠٠	٨٠٧٠٠	١٨٦٨١,٧٥	٩٩٣٨١,٧٥	ختامي	٢٥٠	٢٩٨١٤٥	٢٥٠	٠	٢٥٠	٢٩٨١٤٥	
الجملة																
٢٤٢٧٩٣٣٧,٠٤																

طنطا في ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

روجع فوجد علي صحة

يدفع الي المقاول مبلغ
 اقر بصحة تلك ملاحظات الفئات نهائيا

مهندس العملية

مهندس الشركة

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

مهندس /

شيماء أحمد

الجملة
 اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهرة وقدرها
 تحريرا في سنة ٢٠٢٤
 المحاسب /

سبق حرفها الي المقاول

يعتمد

رئيس الادارة

للمنطقة وسط الدلتا

شيماء أحمد

