

مستخلص رقم (2)

عملية اعمال رصف طريق ابشواى / السنجا النزله من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتى كوبرى البطس
(القطاع الثالث) مركز ابشواى بطول 1.5 كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)
شركة المنار للتجارة و للمقاولات العامه

المنظفه السالمه بنى سويف
العقد رقم (203) لسنة 2023/2024
تاريخ استلام الموقع : 2023/08/20
تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد : 2024/02/19

عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/02/28

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الفنى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال الفنى تمت حتى الان	حصة الاعمال الفنى تمت حتى الان	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1	اعمال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى و نقل التكرير خارج الموقع	1,700	61	م3	1405	0	1405	جاري	0	85705	1- يراعى تطبيق نصوص العقد
2	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	500	23	م3	100	0	100	جاري	0	2300	2- فريق عمل الشركة متواجدين
3	اعمال توريد و تشغيل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات بسمك لا يزيد عن 25 سم مسافة نقل 50 كم	800	101	م3	84	0	84	جاري	0.00	8,484.00	3- المعمل متواجد و مهندسى المعمل متواجدين
4	اعمال توريد و تركيب برابح مواسير سليفه التجهيز قطر 0.75 م	9	1,050	م.ط	6	0	6	جاري	0.00	6300.00	4- المعدات متواجدة
5	اعمال توريد و صب خرسانه عاقيه طبقا للرسومات	10	1,535	م3	9	0	9	جاري	0	13,815	
6	اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة نتاج تكسير الكسرات مسافة 160 كم	4,200	366	م3	4200	0	4200	جاري	0	1537200	
9	اعمال توريد و تركيب برادورة اسمنتية وسط	300	135	م.ط	0	102	102	جاري	0	13770	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
11	توريد و صب قدمة من الخرسانه العاقيه اسفل البرادوات	300	46	م.ط	0	102	102	جاري	0	4692	
12	توريد و تركيب وحدات من الانتر لوك الفرسقى ابعاد 450*450*200 ملم	300	219	م2	0	123	123	جاري	0	26937	7- البرتلنج الزمنى متواجد
13	اعمال انشاء طبقة تشريب (برام) باستخدام الاسفلت السفل متوسط التناثر M.C.O	11,000	31.50	م2	0	11000	11000	جاري	0	346,500	8- و التقارير المبنيه و الاسبوعيه و الشهرية متواجدة
14	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك 6 سم	11,000	166.25	م2	0	0	0	جاري	0	0	9- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
15	اعمال توريد و فرش طبقة من البيتومين السفل سريع التناثر (R.C.3000)	5,500	10.75	م2	0	0	0	جاري	0	0	10- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
16	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السفلن تدرج (ج 4) بسمك 6 سم	5,500	161.25	م2	0	0	0	جاري	0	0	
اجمالي قيمة الاعمال											
التفاوت موزان طبقا للتمه و شروط التعاقد											
3	اعمال توريد و تشغيل التربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات بسمك لا يزيد عن 25 سم مسافة نقل 50 كم	800	13	م3	84	0	84	جاري	0	1,092	11- تم توريد الادوات المكتبية اللازمة طبقا للعقد عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
6	اعمال توريد و تشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة نتاج تكسير الكسرات مسافة 160 كم	4,100	25	م3	4200	0	4200	جاري	0	105,000	
14	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطة سمك 6 سم	11,000	3	م2	0	0	0	جاري	0	0	
16	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السفلن تدرج (ج 4) بسمك 6 سم	4,500	3	م2	0	0	0	جاري	0	0	
اجمالي قيمة الكارتات											
اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات											
فقط مليونان و مائة واربعون الفا و ستة و ثلاثون جنيه مصري و 2 قرش لا غير											
تصاريح: 2024/08/05											
2,151,795											
2,151,795											
10,758.98											
2,141,036.03											
خصم 0.5 % بناء على محضر المفاوضات											

1751096.52

المهندس /
علي الصلح الهادي

2,141,036.03 مبلغ

الم بر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ الصيني يظهر وقررها

غير الدائرة بسمك الشروط اخذت من

ملاحظة: التفات

المهندس / محمد عبد الرزاق حبيب
مهندس المشروع :
استشاري المشروع :
المهندس /

المهندس / مدير عام التنفيذ و الصيانة

اسم العمل : عملية اعمال رصف طريق ابشواى / السنجا النزله من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتي كوبري البطس
(القطاع الثالث) مركز ابشواى بطول 1.5 كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

اسم المقاول : شركة المنار للتجارة و للمقاولات العامه

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (204) لسنة 2024/2023

بند الميزانية : مستخلص رقم (2)

قيمه امر الاسناد 5,003,059.00

جملة الاستقطاعات

5% تامين اعمال	19,496.98	جنبه
رسم الدمغه	9,309.70	
تكاليف معمل	0.00	
15% مصاريف اداريه	0.00	
14 % ضريبه مضافه	0.00	
الارباح ت.ص	3,713.71	

قرش

قيمة الاعمال	قرش	جنبه
بيان المتصرف من المقاول		
بيان الاعمال التى تمت الان	2,141,036.03	
	0.00	
مصرح بصرفه	0.00	
سابق صرفه	1,751,096.52	
مستحق صرفه	389,939.51	
جملة الاستقطاعات	32,520.39	
صافى المبلغ المستحق	357,419.12	
الشيكات		
حساب مصلحه الضرائب	18,568.55	
التامينات الاجتماعيه	13,369.35	

برامى منى الصرب
(مصر للشركه عزامه تامين على باله)
تاريخه لى هو الاعداد حينا للخدمه ٢٠٢٤/١٩/١٢

مدير عام الشئون المالية والادارية

روجع حسابيا..