



مشروع تنفيذ أعمال تعديل مسار خطوط مياه الشرب المتعارضة مع قواعد كوبيري المقاطع حسن علام مع
مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)

مستخلص رقم (٢) (نهائي)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للطرق و الكباري المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

البيان	رقم البند	بيان الاعمال										
		الفترة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت	جارى ام نهائى	الباقي بعد الاستقطاع او الحجز	جملة مقدار الاعمال التي تمت	مقدار الاعمال التي تم حى الان	جارى ام نهائى	مقدار ونفاذ اموال الملاحة
		الجنية	الجنية	الجنية	الجنية	الجنية	الجنية	الجنية	الجنية	الجنية	الجنية	الجنية
تصنيع وتركيب ونقل وحفر مواسير خرسانه سابقة الاجهاد ذات الاسطوانة الداخلية من الصلب pccp	١-١	٢١٠٢٥٨٦٥	٢١٠٢٥٨٦٥	نهائي	١٢٦٧	٣٤٣	٩٢٤	م. ط	١٢٦٧	١٦٥٩٥	٢١٠٢٥٨٦٥	سيارة جهاز الاشراف متواجدة بالموقع والمكاتب لزوم جهاز الاشراف متواجدة
بالبعد تصنيع وتركيب ونقل وحفر وتركيب بربدة خرسانة سابقة الاجهاد رأس وفلانشة ذات اسطوانة داخلية من الصلب pccp قطر ١٠٠٠ مم	١-٢	٤٤١٥٦٠	٤٤١٥٦٠	نهائي	٤	٤	٠	عدد	٤	١١٠٣٩٠	٤٤١٥٦٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
بالبعد تصنيع وتركيب ونقل وحفر وتركيب بربدة خرسانة سابقة الاجهاد نيل وفلانشة ذات اسطوانة داخلية من الصلب pccp قطر ١٠٠٠ مم	٢-١	٥٥١٩٥٠	٥٥١٩٥٠	نهائي	٥	٥	٠	عدد	٥	١١٠٣٩٠	٥٥١٩٥٠	لافقات المشروع متواجدة
بالبعد تصنيع وتركيب ونقل وحفر وتركيب بربدة خرسانة سابقة الاجهاد نيل ورأس ذات اسطوانة داخلية من الصلب pccp قطر ١٠٠٠ مم	٢-٢	٢٠٥٢٠٠	٢٠٥٢٠٠	نهائي	٢	٢	٠	عدد	٢	١٠٢٦٠	٢٠٥٢٠٠	٢٠٥٢٠٠
بالبعد تصنيع وتركيب كوع ٤ درجة من الخرسانة سابقة الاجهاد نيل ورأس ذات اسطوانة داخلية من الصلب pccp قطر ١٠٠٠ مم	٢-٣	٢٨٨٣٦٠٠	٢٨٨٣٦٠٠	نهائي	١٢٣٥	٢٥٢	١٠٨٣	م. ط	١٢٣٥	٢١٦٠	٢٨٨٣٦٠٠	مواسير UPVC قطر ٣٠٠ مم (قطر داخلي)
غرف محابس باعداد داخلية ٢,٥ م مع وجود محبس فراشة قطر ١٠٠٠ مم	٤-١	٤٥٦٠٠	٤٤٧٢٩٠٠	نهائي	٢	٢	٠	عدد	٢	١٢٣٦٤٥٠	٤٥٦٠٠	٤٤٧٢٩٠٠
بالبعد الربط على خط قطر ١٠٠٠ مم	٤-٢	١٤٥٩٩٢٠	١٤٥٩٩٢٠	نهائي	٤	٤	٠	عدد	٤	٣٦٤٩٨٠	١٤٥٩٩٢٠	
الربط على خط قطر ٣٠٠ مم	٤-٣	٣٤٣٠٠	٣٤٣٠٠	نهائي	٤	٢	٢	عدد	٤	٨٥٧٥٠	٣٤٣٠٠	
الاجمالي الكلي		٤٥٦٠٠	٢٩٣٨٣٩٥		٢٩٣٨٣٩٥						٤٥٦٠٠	٢٩٣٨٣٩٥
اجمالي ماتم ادراجه سابقا				١٣٥٥٤١٣٤								١٣٥٥٤١٣٤
اجمالي المستحق خلال المدة					١٥٧٨٤٢٦١							١٥٧٨٤٢٦١
(فقط خمسة عشر مليون وسبعمائة واربعة وثمانون الفا ومائتان وواحد وستون جنيها)												(فقط خمسة عشر مليون وسبعمائة واربعة وثمانون الفا ومائتان وواحد وستون جنيها)

رئيس الادارة المركزية	الهيئة العامة للطرق والكباري	سبق صرفها الى المقاول	اقراناً بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ قدرها	عن الشركة المنفذة :
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح	مدير عام المشروعات  م/ محمد حسني قياض	مدير المشروع  م / ابراهيم عبد الحميد		مدير المكتب الفني م / شيماء ضياء سالم
٢٠٢٤٥٥ ١٦١	التاريخ	يدفع للمقاول	ملاحظة	٢٠٢٤٥٥ ١٦١
هاني محمد طه عميد مهندس (اعتمدت من			مدير المشروع م / السيد محمد السيد