

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،

بخصوص أعمال محور ديروط العلوى على النيل المرحلة الثانية فى المسافة من كم ١+٠٠٠ حتى كم ٣+٠٠٠ بطول ٢ كم عقد رقم (٣٧٩-٢٠٢١-٢٠٢٢) تنفيذ شركة أية أم أتش .
نتشرف أن نرفق طية مستخلص فروق أسعار طبقا للمعاملات التى وردت من الإدارة (مرفق) من تاريخ أمر الأسناد (٢٠٢١/١١/٢٩) و حتى نهاية العملية عالية مرفقا بها أستمارة (٥٠ ع . ج).
برجاء التفضل بالأحاطة و التوجية بعمل اللازم .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فانق الاحترام ،،،،

تحريرا فى ٢٠٢٣/١٢/٣١

مرفقات: مستخلص

أستمارة (٥٠ ع . ج)

فروق الأسعار طبقا للمعاملات


رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط و المنيا)


مصطفى على أحمد مسعود

مهندس /







جمهورية مصر العربية

١١٠٠٠ رقم ٥٠٠ ج ١٠

استمارة لاعتماد الصرف

فم

الحكم ذو الناصر

كتب المراجعة

رئيس القسم

۲. ۲

(ب) الکاتب المنور

تقيد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

نوع المخصص		رقم		حصة		قرش	
عدد	المرافقات	بيان	عدد	رقم	حصة	قرش	حصة
		بيان الاستقطاعات			حصة	قرش	
		عادي	رقم	حصة	قرش	حصة	قرش
		دفعه توفيق	رقم	حصة	قرش	حصة	قرش
		رسم الدفعة					
		مبالغ القيمة المفقودة وما فيها					

٩٢ جـ

رئيس المصلحة

علامة

۲.۲ *dim* —————

(١١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القسمة مرتبطة بها علم الاعتقاد

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : حارى

الإيرادات

م ذو التاريخ (ج) قد في سجل رقم ٥

134

مجلس

بسم الله الرحمن الرحيم

الحسابات مدير اور رئيس الحسابات

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

الهبة العامة لشئون الطلاب الأسيرة ١٦٠٠٠ ١٦٠٠٠ ١٦٠٠٠

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ١٩٠١م الى ١٩٢١م ١١٠٠٠

(١١) رقم المستند () وهو رقم ()

(٢) قس في دفاتر الحسابات

الحشم ذو النارية (٢) سحب

السيد ()

() (12) قبل في سجل

(5) أدرج في كشف

(٦) اقليم

1991



السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية

لمنطقة اسرود

تحية طيبة وبعد

ايما الى الطالب المقدم من شركة AMH بخصوص الدراسة لصرف فروق الاسعار لمشروع

اعمال الاتربة بالمرحلة الثانية من محور ديروط على النيل .

وتم مراجعة المعاملات وفروق الاسعار وتوصلنا للاتي :-

البند	البيان	النسبة	القيمة
توريد اتربة	احلال	%١٠	
التطهير		%١٠	
تكسير وازالة مباني		%١٠	
توريد وتركيب اريخ ام		%١٠	
توريد وتركيب اريخ ٥٠م		%١٠	
الخرسانة المسلحة	المواد	%٨	

برجي التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم بتطبيق النسب طبقا لكل بند على ان يتم تحديد سعر

الاساس طبقا لدراسة المنطقة لتوقيتات التنفيذ للبلود و تاريخ التعاقد و ذلك الكميات التي يشتمل

عليها صرف فروق الاسعار طبقا للقرار المعتمد لمجلس الوزراء .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تبريد ٢٠١٢/١١/١٢

رئيس الادارة المركزية

اسحق الطرقي

٢٠١٢/١١/١٢
احسان بن الدين

مهندس /

م

١١ واسن وبوسنة

١١/١٢

NOHA

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

تاريخ الفتح الفني 2021/11/29

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين عن شهر نوفمبر 2021 تاريخ الفتح الفني

شهر يناير 2022 تاريخ مستخلص جاري (1) اعمال حتي يناير 2022

مشروع أعمال الأتربة بالمرحلة الثانية من محور ديروط على النيل بطول إجمالي 14 كم في المسافة من كم 1 حتى كم 3 بطول 2 كم
عقد رقم 379 اتجاه الصعيد الغربي

قيمة المعاملات	نسبة التنفيذ	فئة البند	الكمية الجارية بالمستخلص	نسبة العنصر (المعامل) %	نسبة التغير	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي عند المحاسبة	العنصر	البند
355.6	%100	20	7000	%20	0,0127	323.7	327.8	وقود سولار	اعمال الحفر ما عدا الصخر
142.24	%100	28	2000	%20	0,0127	323.7	327.8	وقود سولار	اعمال تحميل ونقل حتى 2 كم
1179.58	%100	36	12900	%20	0,0127	323.7	327.8	وقود سولار	اعمال تحميل ونقل حتى 10 كم
216.59	%100	5	17054	%20	0,0127	323.7	327.8	وقود سولار	اعمال تطوير الموقع من الاشجار والمخلفات
ج 1894						إجمالي المعاملات مستخلص جاري 1 يناير 2022 (فقط ألف ثمانمائة أربعة وتسعون جنيها لا غير)			



ممثل الجهة المالكة
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم / صاحب جروب
التوقيع /

استشاري الهيئة
(شركة بيت الهندسة)

الاسم / طارق مبروك
التوقيع /

تاريخ الفتح الفني 2021/11/29

الأرقام القياسية لأسعار المقننين عن شهر نوفمبر 2021 تاريخ الفتح الفني

وشهر مارس 2022 تاريخ مستخلص جاري (2) اعمال مارس

مشروع اعمال الأثرية بالمرحلة الثانية من محور دروطة على النيل بطول إجمالي 14 كم في المسافة من كم 1 حتى كم 3 بطول 2 كم عند رقم 379 اتجاه الصعيد الغربي

قيمة المعاملات للعنصر	نسبة التقسيط	قوة الدفع	النسبة الجارية بالمستخلص	نسبة العنصر (% المعامل)	نسبة التغير	الرقم القياسي عند الفتح الفني	الرقم القياسي عند الخامسة	العنصر	الاسم
1837.94	%100	36	20100	%20	0,0127	323.7	327.8	وقود سولار	اعمال تحميل ونقل حتى 10 كم
1303.34	%100	700	93	%15	0.1335	340.9	386.4	حديد تسليح	مرط درابح مواسد سلكة التحديد
5243.45	%100	700	93	%25	0,3222	176.3	233.1	اسمنت	مرط درابح مواسد سلكة التحديد
82.46	%100	700	93	%10	0,0127	323.7	327.8	وقود سولار	مرط درابح مواسد سلكة التحديد
9336.72	%100	1050	92	%30	0,3222	176.3	233.1	اسمنت	مرط درابح مواسد سلكة التحديد
85.87	%100	1050	92	%7	0,0127	323.7	327.8	وقود سولار	مرط درابح مواسد سلكة التحديد
17889.78									إجمالي المعاملات مستخلص جاري 2 مارس 2022 (فقدت سبعة عشر ألف ثمانمائة تسعة وثمانون جنيتها 100/78 لاغير)

ممثل الجهة المالكة
الهيئة العامة للطرق والكباري
الاسم / السيد / محمد / عبد / الحليم / محمد / علي
التوقيع /



استشاري الهيئة
شركة دات الهندسة (إدارة)
الاسم / السيد / محمد / عبد / الحليم / محمد / علي
التوقيع /

AMH CONSTRUCTIONS GROUP

تاريخ الفتح الفني 2021/11/29

الأرقام القياسية لأسعار المنتجات عن شهر نوفمبر 2021 تاريخ الفتح الفني

وشهر يوليو 2022 تاريخ مستخلص حاري (3) اعمال يوليو 2022

مشروع اعمال الأتربة بالمرحلة الثانية من محور ديروط على النيل بطول إجمالي 14 كم في المسافة من كم 1 حتى كم 3 بطول 2 كم

عقد رقم 379 اتجاه الصعيد الغربي

البنيد	العصر	الرقم القياسي عدد المعاسة	الرقم القياسي عدد الفتح الفني	نسبة التغير	نسبة العصر (المعامل %)	الكمية الجارية بالمستخلص	قوة البند	نسبة التنفيذ	قيمة المعاملات للعصر
اعمال الحفر ما عدا الصخر	وقود سولار	353.6	323.7	0.0924	%20	5500	20	%100	2032.13
اعمال تحميل ونقل حتى 10 كم	وقود سولار	353.6	323.7	0.0924	%20	9500	36	%100	6318.01
اعمال حفر صخر جيد	وقود سولار	353.6	323.7	0.0924	%20	2500	76	%100	3510
2سم/400									11860.27

إجمالي المعاملات مستخلص جاري 3 يوليو 2022 (فقط إحدى عشر الاف ثمانية وستون جنيهاً لا غير)




ممثل الجهة المالكة
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاسم / صبا حرجي أمين
التوقيع

استشاري الهيئة

(شركة ديت الهندسة)

الاسم / طارق محمد
التوقيع



تاريخ الفصح النفسي 2021/11/29

البرقة التجارية لأموال المتعدين عن شهر نوفمبر 2021 تاريخ الفتح القس

وئسەر ئىسىم 2022 تارىخ مەكتەپ خاتىرى (4) اعدال مىنىستىر 2022

مسار 2022-2023
من 1 حتى 3 كم 14 في المسافة من كم 379 أنتاج الصعيد الغربي
من 1 حتى 3 كم 14 في المسافة من كم 379 أنتاج الصعيد الغربي

[illegible]

منش الحية الماتكة (الينة العامة للطرق والكباري)

四、(3) 子

من ارجو ان



2

HILL