

عملية اعمل استكمال رفع علامة القطاع الرابع من طريق الريان بحيرة قارون بطول 8 كم مركز اطسا / يوسف الصديق
 محافظة اليوم ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) (بالأمم المتحدة)
 الشركة العربية للمطاولات و التوريدات الدولية (مسعود محمد السيد طه)

اسم العميل :

اسم العميل :

رقم ومطار التامين :

بند العميل :

قيمة امر الاستاد

العدد رقم (790) لسنة 2024/2023

مستخلص رقم (1)

12,225,704.00

لرئيس

جملية الاستقطاعات

جنيه	
5% كامين اعمل	64,762.06
رسم المجه	30,002.31
تكليف مصل	0.00
15% مصاريف اداريه	0.00
14 % ضريبيه مضاعفه	0.00
الارباح ت.ص	12,335.63
تعايه مبلغ جنيه (فقط و قذرة اربعون الف جنيها لا غير)	40,000
لحين توريد عدد (1) حسب الي مشكلاته في الادارة	
تعايه مبلغ جنيه (فقط و قذرة عشرة الف جنيها لا غير)	10,000
لحين ورود نتائج البيانات المطبقه الربطه	

بيان المتصرف من المقاول	جنيه	لرئيس
بيان الاعمال التي تمت الان	1,295,241.25	
مصدر ج بصرفه	0.00	
مباقي صرفه	0.00	
مباقي صرفه	1,295,241.25	
جملية الاستقطاعات	157,100.01	
مباقي المبالغ المستحق	1,138,141.24	
الشركات		
حساب مصاحبة الضريبة	61,678.15	
التامينات الاجتماعيه	44,408.27	

يراضي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخض جميع الدفاتر والمقايض المنصوص عليها بالعقد

مدير عام الشؤون المالية والادارية

راجع حسابيا

عملية اعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق الريان بحيرة
قارون بطول 8 كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن
المبادرة الرئاسية (حياة كريمه) (بالامر المباشر)
مركة العربيه للمقاولات و التوريدات العموميه (محمود محمد السيد عليوة

عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/01/01

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

الموقع	من	الى	الاجمالي	الكميه السابقه كميته خلال المدة	الكميه السابقه كميته خلال المدة	الوحدة	نوع الاعمال	بند
			3,500	3,500	0	م3	اعمال توريد و تنفيذ التربة صلبة للزرم بطايقه للتوصيلات بسمك لا يزيد عن 25 سم مسطحة نقل 40م	1
			5,800	5,800	0	م2	اعمال انشاء طبقة تفتريب (بريم) باستخدام الاسفلت المسفل متوسط التفتريب M.C.O	2
			0.00	0	0	م2	اعمال توريد ورش طبقة لصف من البيتومين المسفل سريع التفتريب (R.C.3000)	3
			5,800	5,800	0	م2	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطه سمك 6 سم	4

مدير عام التفتيب والصيانة

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة



المركز انشرون علي طريق مصر اكتوبر
شارع حياة كريمة
محافظة المنيا
ت فاكس ٢٧٢٧٨٠٨٣ - ٢٧٢٧٨٦٢

الشركة العربية للمقاولات و التوريدات المعمارية		{ استشاري المشروع }		الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري	
المكتب الفني		المركز المصري للاستشارات الهندسية			
		ALFA			
		محافظه القنوم			
أعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق الربك / بحيرة قارون بطول 8 كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة القنوم					
رقم عقد المقولة : 2024 / 2023 / 790					
حصر مستخلص جاري رقم 1					
حصر مسطحات الطبقة الرابطة الأسفلتية من محطة [0+000] الى محطة [0+140]					
asphalt binder coarse					
Station	Length (m)	Width (m)	Average Width (m)	Area (m²)	
0+000	0.00	4.30	4.30	0.00	
0+010	10.00	4.00	4.15	41.50	
0+020	10.00	4.60	4.30	43.00	
0+030	10.00	5.00	4.80	48.00	
0+040	10.00	5.05	5.025	50.25	
0+050	10.00	5.05	5.05	50.50	
0+060	10.00	5.10	5.075	50.75	
0+070	10.00	5.05	5.075	50.75	
0+080	10.00	5.00	5.025	50.25	
0+090	10.00	5.20	5.10	51.00	
0+100	10.00	5.20	5.20	52.00	
0+110	10.00	5.15	5.175	51.75	
0+120	10.00	5.10	5.125	51.25	
0+130	10.00	5.00	5.05	50.50	
0+140	10.00	4.10	4.55	45.50	
SUM AREA (m²)				687.00	
				5464.40	
TOTAL AREA (m²)				6151.40	



1/2

الشركة العربية للمقاولات و التوريدات العمومية		{ استثماري المشروع }		الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري	
المكتب الفني		المركز المصري للاستشارات الهندسية		محافظة الفيوم	
		ALFA			
		رقم عقد المقاولية : 790 / 2023 / 2024			
		أعمال استعمال رقع كفاءة القطاع الرابع من طريق الريان / بحيرة قارون بطول 8 كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم			
		حصر مستقل جاري رقم 1			
حصر مسطحات الطبقة الرابطة الاسفلتية من محطة [37+240] الى محطة [37+932]					
Station	Length (m)	Width (m)	Average Width (m)	Area (m²)	
37+240	0.00	8.00	8.00	0.00	
37+260	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+280	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+300	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+320	20.00	7.85	7.925	158.50	
37+340	20.00	7.90	7.875	157.50	
37+360	20.00	8.00	7.95	159.00	
37+380	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+400	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+420	20.00	7.95	7.975	159.50	
37+440	20.00	7.95	7.95	159.00	
37+460	20.00	7.95	7.95	159.00	
37+480	20.00	8.00	7.975	159.50	
37+500	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+520	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+540	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+560	20.00	7.95	7.975	159.50	
37+580	20.00	7.90	7.925	158.50	
37+600	20.00	7.90	7.90	158.00	
37+620	20.00	8.00	7.95	159.00	
37+640	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+660	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+680	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+700	20.00	7.90	7.95	159.00	
37+720	20.00	8.00	7.95	159.00	



شركة الاستشارات الهندسية
محافظة الفيوم
شارع جادة كريمة
٢٧٢٧٨٦٦٥ - ٢٧٢٧٨٠٨٣
ت فاكس

1

2024/2023/790


شركة العربية المقاولات والتوريدات المصرية		{ استشاري المشروع }		الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل الجوي	
المكتب الفني		المركز المصري للاستشارات الهندسية		محطة القويم	
		ALFA			
أعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق الريان / بحيرة قرون بطلان 8 كم مركز انطا / يوسف الصديق منطقة القويم					
رقم عقد المئوية : 790 / 2023 / 2024					
حصر مستطلي جاري رقم 1					
حصر مسطحات الطبقة الرابطة الأسفلتية من محطة [37+240] إلى محطة [37+932]					
Prime coat (M20)					
Station	Length (m)	Width (m)	Average Width (m)	Area (m²)	
37+740	20.00	7.75	7.875	157.50	
37+760	20.00	7.80	7.775	155.50	
37+780	20.00	7.80	7.80	156.00	
37+800	20.00	8.20	8.00	160.00	
37+820	20.00	8.15	8.575	173.50	
37+840	20.00	10.20	9.575	193.50	
37+860	20.00	8.30	8.25	165.00	
37+880	20.00	8.55	6.425	128.50	
37+900	20.00	8.30	6.425	128.50	
37+920	20.00	7.20	6.75	135.00	
37+932	12.00	7.20	7.20	86.40	
SUM AREA (m²)				5464.40	

المركز الهندسي للاستشارات الهندسية
 مسودة حسابات كبري
 مساحة طبقة الأسفلت
 ت فاكس : ٣٧٧٧٨٠٨٣
 ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢

د. م. م. م.

الشركة العربية للمقاولات و التوريدات المعمارية		{ استشاري المشروع }		الهيئة العامة للطرق والتكبري و النقل البري	
المكتب الفني		المركز المصري للاستشارات الهندسية			محافظة القنطرة
ALFA					
أعمال استكمال رصف كفاءة لقطاع الرابع من طريق الريان / بحيرة قارون بطول 8 كم مركز انطا / يوسف الصديق محافظة القنطرة					
رقم عقد المقلولة : 790 / 2023 / 2024					
حصر مستخلص جري رقم 1					
حصر مسطحات طبقة التثبيت من محطة [0+000] الى محطة [0+140]					
prime coat (MCO)					
Station	Length (m)	Width (m)	Average Width (m)	Area (m²)	
0+000	0.00	4.30	4.30	0.00	
0+010	10.00	4.00	4.15	41.50	
0+020	10.00	4.60	4.30	43.00	
0+030	10.00	5.00	4.80	48.00	
0+040	10.00	5.05	5.025	50.25	
0+050	10.00	5.05	5.05	50.50	
0+060	10.00	5.10	5.075	50.75	
0+070	10.00	5.05	5.075	50.75	
0+080	10.00	5.00	5.025	50.25	
0+090	10.00	5.20	5.10	51.00	
0+100	10.00	5.20	5.20	52.00	
0+110	10.00	5.15	5.175	51.75	
0+120	10.00	5.10	5.125	51.25	
0+130	10.00	5.00	5.05	50.50	
0+140	10.00	4.10	4.55	45.50	
SUM AREA (m²)				687.00	
TOTAL AREA (m²)				6151.40	


 شركة جيزة كونسولت
 محافظة القنطرة
 ت ٢٧٢٧٨٦٦٤ - ٢٧٢٧٨٠٨٢

١٥٧٢٣


الشركة العربية للمقاولات و التوريدات المعمارية		{ استشاري المشروع }		الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري	
المكتب الفني		المركز المصري للاستشارات الهندسية		محافظة الفيوم	
		ALFA			
أصل استعمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق الريان / بحيرة قارون بطول 8 كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم					
رقم عقد المقاوله : 2024 / 2023 / 790					
حصر مساحات جاري رقم 1					
حصر مساحات طبقة التثبيت من محطة [37+240] الى محطة [37+932]					
prime coat (MCO)					
Station	Length (m)	Width (m)	Average Width (m)	Area (m²)	
37+240	0.00	8.00	8.00	0.00	
37+260	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+280	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+300	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+320	20.00	7.85	7.925	158.50	
37+340	20.00	7.90	7.875	157.50	
37+360	20.00	8.00	7.95	159.00	
37+380	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+400	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+420	20.00	7.95	7.975	159.50	
37+440	20.00	7.95	7.95	159.00	
37+460	20.00	7.95	7.95	159.00	
37+480	20.00	8.00	7.975	159.50	
37+500	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+520	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+540	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+560	20.00	7.95	7.975	159.50	
37+580	20.00	7.90	7.925	158.50	
37+600	20.00	7.90	7.90	158.00	
37+620	20.00	8.00	7.95	159.00	
37+640	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+660	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+680	20.00	8.00	8.00	160.00	
37+700	20.00	7.90	7.95	159.00	
37+720	20.00	8.00	7.95	159.00	



استشاري المشروع
محافظة الفيوم

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

37+240 - 37+932

12

الشركة العربية للمقاولات و التوريدات المعمية		{ استثماري المشروع }		الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري	
المكتب الفني		المركز المصري للاستشارات الهندسية		محافظة الفيوم	
		ALFA			
أعمال استعمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق الريان / بحيرة قارون بطول 8 كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم					
رقم عقد المعاونة : 790 / 2023 / 2024					
حصر مستخلص جاري رقم 1					
حصر مسطحات طبقة التثبيت من محطة [37+240] الى محطة [37+932]					
prime coat (MCO)					
Station	Length (m)	Width (m)	Average Width (m)	Area (m²)	
37+740	20.00	7.75	7.875	157.50	
37+760	20.00	7.80	7.775	155.50	
37+780	20.00	7.80	7.80	156.00	
37+800	20.00	8.20	8.00	160.00	
37+820	20.00	9.15	8.675	173.50	
37+840	20.00	10.20	9.675	193.50	
37+860	20.00	6.30	8.25	165.00	
37+880	20.00	6.55	6.425	128.50	
37+900	20.00	6.30	6.425	128.50	
37+920	20.00	7.20	6.75	135.00	
37+932	12.00	7.20	7.20	86.40	
SUM AREA (m²)				5464.40	

85


الشركة العربية للمقاولات و التوريدات العمومية	{ استشاري المشروع }	
المكتب الفني	المركز المصري للاستشارات الهندسية	
	ALFA	الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري
أعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق الريان / بحيرة قارون بطول 8 كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم	رقم عقد المقولة : 2024 / 2023 / 790	محافظة الفيوم
حصص مستخلص جاري رقم 1		
total volume of fill (m ³)		
3510.71		



1/

2/

الشركة العربية للمقاولات و التوريدات العمومية		{ استشاري المشروع }		الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري	
المكتب الفني		المركز المصري للاستشارات الهندسية		محافظة الفيوم	
		ALFA			
أعمال استكمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق الريان / بحيرة قارون بطول 8 كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم					
رقم عقد المقاولة : 2024 / 2023 / 790					
حصر مستخلص جاري رقم 1					
حصر كمية الردم من محطة [33+600] الى محطة [33+700]					
fill					
Station	Area (m ²)	Volume (m ³)	Cumulative Volume (m ³)		
33+600.00	6.3100	0.0000	0.0000		
33+620.00	8.4900	148.0200	148.0200		
33+640.00	9.9700	184.5800	332.6000		
33+660.00	13.2500	232.1800	564.7800		
33+680.00	10.6800	239.3300	804.1100		
33+700.00	6.3000	169.8400	973.9500		
volume of fill under base and shoulders (m ³)			973.95		
volume of fill under shoulders (m ³)			165.80		
volume of fill under base only (m ³)			808.15		



1

م.م. هادي


الهيئة العامة للطرق والتكوير و النقل الجوي المنطقة القنيطرة		{ استقطبي المشروع }		الهيئة العامة للطرق والتكوير و النقل الجوي المنطقة القنيطرة	
المكتب الفني		ALFA		محافظة القنيطرة	
أعمال استقطاب رقع علامة القطع الرابع من طريق الربان منحارة قنيطرة بطول 8 كم مركز الخط 1 الوصف التقني منطقة					
رقم على ضيقة : 2024 / 2023 / 790					
حصر مختلف جاري رقم 1					
حصر كمية الرزم من محطة [0+000] الى محطة [0+140]					
م					
Station	Area (m ²)	Volume (m ³)	Cumulative Volume (m ³)		
0+000.00	0.0000	0.0000	0.0000		
0+010.00	0.0001	0.0005	0.0005		
0+020.00	0.0000	0.0005	0.0011		
0+030.00	0.0000	0.0000	0.0011		
0+040.00	0.2745	1.3190	1.3200		
0+050.00	1.2958	7.4048	8.7248		
0+060.00	4.5870	28.9138	37.6384		
0+070.00	3.8495	42.1913	79.8297		
0+080.00	3.2948	36.0114	115.8411		
0+090.00	5.4283	44.0842	159.9054		
0+100.00	4.9399	52.4032	212.3086		
0+110.00	6.9093	59.8716	272.1802		
0+120.00	2.6225	47.7417	319.9219		
0+130.00	2.6388	25.6029	345.5248		
0+140.00	1.1329	18.1977	363.7225		
volume of fill under base and shoulders (m³)			363.72		
volume of fill under shoulders (m³)			190.96		
volume of fill under base only (m³)			172.76		

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
مشاريع جديدة كروية
محافظة القنيطرة
تقاسم 3778083
تقاسم 3778083

12

12

الشركة العربية للمقاولات و التوريدات العامة		{ استشاري المشروع }		الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري	
المكتب الفني		المركز المصري للاستشارات الهندسية ALFA		محافظة الفيوم	
أعمال استعمال رفع كفاءة القطاع الرابع من طريق الريان / بحيرة قارون بطول 8 كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم					
رقم عقد المقاولات : 2024 / 2023 / 790					
حصر مستخلص جاري رقم 1					
حصر كمية الردم من محطة [30+940] الى محطة [31+280]					
فيل					
Station	Area (m²)	Volume (m³)	Cumulative Volume (m³)		
30+940.00	5.9600	0.0000	0.0000		
30+960.00	8.4600	144.1900	144.1900		
30+980.00	11.3000	197.5800	341.7700		
31+000.00	10.2800	215.7900	557.5600		
31+020.00	12.9800	232.5700	790.1200		
31+040.00	14.8100	277.8900	1068.0200		
31+060.00	8.9800	237.8900	1305.9100		
31+080.00	1.5100	104.8200	1410.7300		
31+100.00	2.8900	43.9600	1454.6900		
31+120.00	7.3800	102.6700	1557.3600		
31+140.00	10.0200	173.9300	1731.2900		
31+160.00	12.6400	226.5800	1957.8700		
31+180.00	11.1800	238.2300	2196.1000		
31+200.00	9.7700	209.5100	2405.6100		
31+220.00	10.3400	201.0600	2606.6700		
31+240.00	9.5700	199.0400	2805.7100		
31+260.00	6.7800	163.4700	2969.1700		
31+280.00	5.6600	124.3400	3093.5100		
Volume of fill under base and shoulders (m³)			3093.52		
Volume of fill under shoulders (m³)			563.72		
Volume of fill under base only (m³)			2529.80		



Handwritten signature and date 14/3