

مستخلص رقم (١) جارى

تنفيذ اعمال الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقى بإجمالى أطوال ٦ كم
لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضى للمركبات

عن مشروع :-

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٥

تنفيذ :- شركة المدينة المنورة (محمد عبدالشافى محمد)

تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٤/١٢/٢٥

شامله المده من ٢٠٢٤/١٢/٢٦ الى ٢٠٢٤/١٢/٢٦

رقم البند	نوع العمل	المقررات	الكمية بالمفاوضة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جملة مقدار الاعمال التى تمت فى خلال المده	جارى او نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ و بأجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ط	٤٠٠٠	١٠٠٠	.	٣٩٤٠	٣٩٤٠	جارى	٣٩٤٠٠٠٠,٠٠		٣٩٤٠٠٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فني التامين متواجد العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده اللافتات متواجده عدد (٢) لوحات المشروع متواجده مكاتب جهاز الاشراف متواجده
٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ و بأجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ط	٢٠٠٠	١٥٠٠	.	١٧٩٠	١٧٩٠	جارى	٢٦٨٥٠٠٠,٠٠		٢٦٨٥٠٠٠,٠٠	معدات التنفيذ متواجده طبقاً للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد خطة ضبط الجودة متواجده التقرير المبدئى متواجد وثيقة التامين متواجده التقارير الشهرية متواجده
الإجمالى												٦٦٢٥٠٠٠,٠٠

الجهة المالكة

تحريراً فى: ٢٠٢٤ / /

مهندس الشركة المنفذه

مهندس المشروع

مدير المشروع

المحاسب

مدير عام الصيانة

مهندس/

عبدالرحيم محمد حسين

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

يعتمد،،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

عماد حسين

الاستقطاعات	
تأمين	٣٣١٢٥٠٠٠
دمغات	١٥٩٤٠٠
معمل قنا	٧٣٧٥
%١٤	١٠٣٢.٥
جملة الاستقطاعات	٤٩٩.٥٧.٥



جملة الاعمال	٦٦٢٥٠٠٠
السابق صرفه	.
المستحق صرفه	٦٦٢٥٠٠٠

تقارير معمل قنا (٢٣٨-٢٣٩-٢٥٢-٢٥٣-٢٥٦-٢٥٧-٢٥٨)
(٢٥٨)

الاستقطاعات	٤٩٩.٥٧.٥
الصافي	٦١٢٥٩٤٢.٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اعمال الحواجز الخرسانية (نيوجيرسى)
على طريق قنا/الاقصر الصحراوى الشرقى باجمالى اطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع
المرور العرضى للمركبات

تنفيذ (شركة المدينة المنورة - محمد عبدالشافى محمد) .

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٥)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

