

مستخلص رقم (١)

عملية استكمال اعمال رصف طريق منشاه كمال المنطقه الصناعيه (يازاكى) محافظة الفيوم (الخطه الاضافيه العاجله)
اشراف (المنطقه السادسه - بنى سويف) بالامر المباشر)

شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

المقدم رقم (٥٣٨) لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٥

" ادارة المشروعات "

تاريخ استكمال المقدم ٢٠٢٤/١٢/١٦

تاريخ دعم الاعمال طبقا للمقدم ٢٠٢٥/٤/١٥

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/١٢/٢٩


رقم	نوع العمل	كميات العقد	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل فى هذه الفترة	مقدار العمل الاصل فى تحت	جاري / انتهى	قيمة الاعمال التى تمت الى الان	استقطاع او حيز	البقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات	٣,٠٠٠	٧.٨	م	٣	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٢٣٤٠٠	٠	٢٣٤٠٠	١- براعى تطبيق نصوص العقد
٥	تحميل و نقل اترية صالحه للردم مسافه نقل ٦٠ كم	٧,٠٠٠	١٥٢	م	٣	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	جاري	١٠٦٤٠٠٠	٠	١٠٦٤٠٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
١٠	حفر فى ارض الموقع العمق فى جميع انواع التربة المتسككة عا فترة تصفيره	٢,٥٠٠	٦٧	م	٣	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	جاري	١٦٨٦٨٨	٠	١٦٨٦٨٨	٣- المعمل متواجد و مهندسى المعمل متواجدين
١١	اعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات اجهد (٢٠٠٠٠٠) كجم /سم	٢,٥٠٠	١١٣	م	٣	٢,٥٠٠	٢,٥٠٠	جاري	٢٨٣٥٦٣	٠	٢٨٣٥٦٣	٤- المعدات متواجدة
٢٣	توريد و تركيب باطون صرف المعمر من الخرسانه العاليه	٣٠	٥,٨٢٠	بالعدد	٣	١٠	١٠	جاري	٥٨٢٠٠	٠	٥٨٢٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٢٤	توريد و تركيب مواسير الحفر من البلاستيك المقوى لاسعة الشمس	٢٠٠	٦٦٢	م	٣	٢٠٠	٢٠٠	جاري	١٣٢٤٠٠	٠	١٣٢٤٠٠	٦- البرنامج الزمنى متواجد
								جاري				٧- و التقارير المبنيه و اللازم حيزه و الشهرية متواجدة
								جاري				٨- وسائل تامين و سلامة المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
								جاري				٩- تطهير مبلغ ٣٠٠٠٠ جنيه (فقط و قدرة ثلاثون الف جنيهها لا غير) لحين و رود نتائج العينات
								جاري	١٧٣٠٢٥٠	٠	١٧٣٠٢٥٠	١٠- وثيقة تامين متواجدة
٥	تحميل و نقل اترية صالحه للردم مسافه نقل ٦٠ كم	٧,٠٠٠	١٣	م	٣	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	جاري	٩١٠٠٠	٠	٩١٠٠٠	
								جاري	٤٨٧٩٠٠	٠	٤٨٧٩٠٠	
								جاري	٢٢١٨١٥٠	٠	٢٢١٨١٥٠	
									٢٢١٨١٥٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٢٢١٨١٥٠.٠٠٠	

تاريخ: ٢٠٢٤/١٢/١٦


المقاول: ابراهيم محمد

استشاري المشروع: ابراهيم محمد

مهندس المشروع: محمد



٢٢١٨١٥٠.٠٠٠



المهندس / فرحات عبد البر محمد

مدير عام التنفيذ و الصيانة

حسام الدين حسن

نقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها

ملاحظة للمالك

غير الواردة بهك الشروط أضحت من

يبلغ للمقاول مبلغ ٢,٢١٨,١٥٠.٠٠٠

على الحساب نهائيا

سبل صرفها الى المقاول

المحاسب /

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بنى سويف
مهندس /
احمد عمر اقصي حسين