

**بخصوص:** أعمال رفع كفاءة وازدواج الطريق الزراعي القاهرة / اسوان من  
كوبري منقباد حتى منفلوط بطول ١٧,٧ كم  
**تنفيذ:** شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .  
**رقم العقد:** ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٤١

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛؛؛

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم ( ١٦ ) جاري للعملية عالية من عدد (٣) أصل  
مرفقاً بها إستمارة (٥٠ ع. ح).  
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه بإتخاذ اللازم نحو المراجعة والصرف والتنبيه  
بموافاتنا بصورة من المستخلص بعد المراجعة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والإحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٥/١١/٠٥

مرفقات : (١) مستخلص

(١) إستمارة (٥٠ ع. ح)

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة (أسبوط - المنيا)

مهندس /

إسلام محمد فوزي



مارة لاعتماد الصرف  
مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

الطليات طيه ، أو :  
 بموجب رقم ١٦٦٠ خارج لإعلان رفع كفاءة فواجر الطرود  
 الزاوي القاصد / عنوان من كويري ستقام منكم مشغولاً بطلد ٧ / ١٧ كم  
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : القاهرة }  
 { شيك على البنك المركزي في : القاهرة }  
 شيك على الخارج { صاحب الحق أو المستفيد : مصر }  
 يسحب باسم { مصر }  
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

| بيانات الفواتير |                     |        |     |
|-----------------|---------------------|--------|-----|
| رقم             | التاريخ             | جنيه   | قرش |
|                 |                     | ٢٢٣٥٨١ |     |
|                 | فصل                 |        |     |
|                 | ثلاثة مليون ومائتان |        |     |
|                 | وخمسة وثلاثون الفا  |        |     |
|                 | ومئتان ومئتين عشرين |        |     |
|                 | ٩٩ لا غير           |        |     |
|                 | الجملة              | ٢٢٣٥٨١ |     |

الختم ذو التاريخ

## كتب المراجعة

**رئيس القسم**

(ب) الكاتب المنوط

| عدد      | الاعتماد الإداري ونوع الخصم |          |           |     |     |      |
|----------|-----------------------------|----------|-----------|-----|-----|------|
| المرفقات | بيانات                      |          | نوع الخصم |     |     |      |
|          |                             |          | بند       | فصل | قسم | جنيه |
|          |                             |          |           |     |     |      |
|          | إجمالي الأصل                |          |           |     |     |      |
|          | بيانات الاستقطاعات          |          | جنيه      |     | قرش |      |
|          | عادي                        | إضافي    |           |     |     |      |
|          | قرش جنيه                    | قرش جنيه |           |     |     |      |
|          | _____                       | _____    |           |     |     |      |
|          | رسم الدفعة                  |          |           |     |     |      |
|          | صافي القيمة المطلوب صرفها   |          |           |     |     |      |

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

( أو ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ                      الإمضاء :                       
الاورادات

المختتم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ٤ ٣ » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

رُوجِعَ فِي \_\_\_\_\_ سَنَةِ ٢٠٢ ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد سحب  
شيك  
إذن صرف

**مدير أو رئيس الحسابات**

## وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :- امضاءات موظفي الشطب

شيك رقم: امضاء الكاتب المنوط: (٣) سح

إذن صرف

(٤) قيد في سجل السيارات  
تحت رقم : إمضاء الكاتب النوط :

الشكايات : امضاء الكاتب المنبسط :

(٥) ادراج في سبب

شیک  
استلمت (۶)

إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

اسم الصنية : مشروع رفع كفاءة وإدراج الطريق الزراعي القاهرة-المنيا في المسافة  
من كوبري منفيك حتى منقطة بطول ١٧.٧ كم (ضمن مبادرة حياة كريمة)  
الحق رقم ( ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٣٤١ )

مستخلص جاری رقم ( ۱۶ )

شركة المطارات المسند فيها المالية : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

من الاصل المملوكة منذ بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٥

| رقم                                         |        | بنود الأوصاف                                                                                                                                                | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة |        | قيمة الأصل |          | كمية الأصل التي تمت حتى المتخلص السابق | كمية الأصل التي تمت خلال الفترة | إجمالي كمية الأصل التي تمت حتى الآن | قيمة جملة الأصل التي تمت حتى الآن |      | ملاحظات |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------|------------|----------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم                                         | البنود |                                                                                                                                                             |        |        | رقم        | جنيه   | رقم        | جنيه     |                                        |                                 |                                     | رقم                               | جنيه | رقم     | جنيه                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أدعنى بعد المفاوضة                          |        |                                                                                                                                                             |        |        |            |        |            |          |                                        |                                 |                                     |                                   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١                                           |        | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية .                                                                     | م      | ٢٥٠٠٠٠ | ٠          | ٤٤,٥٠  |            | ١١١٢٥٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠,٠٠                              | ٠,٠٠                            | ١٥٠٠٠٠,٠٠                           | ٦٦٧٥٠٠٠,٠٠                        |      |         | - تطبيق نصوص التعداد                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢                                           |        | بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل آتربة صالحة للتدوم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي             | م      | ٣٦٠٠٠٠ | ٠          | ٨٦,٠٠  |            | ٣٠٩٦٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠,٠٠                              | ٠,٠٠                            | ٢٠٠٠٠٠,٠٠                           | ١٧٢٠٠٠٠٠,٠٠                       |      |         | - المهنيين متواجدين<br>- لوحة المشروع متواجدة                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣                                           |        | بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الشجيرات والمزروعات والمخلفات والتخلص منها بالمقابل الموضوعة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري. | م      | ١٦٥٠٠٠ | ٠          | ٥,٢٥   |            | ٨٦٦٢٥٠   | ١٦٠٠٠٠,٠٠                              | ٠,٠٠                            | ١٦٠٠٠٠,٠٠                           | ٨٤٠٠٠٠,٠٠                         |      |         | - وسائل تأمين وسلامة المرور متواجدة<br>- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة                                                                                                                                                                                           |
| ٤                                           |        | بالمتر المكعب تكسير صلبى وخرسانات ونووجرس و زكله المخلفات خارج نهر الطريق                                                                                   | م      | ١٥٠٠   | ٠          | ٨٠,٠٠  |            | ١٢٠٠٠٠   | ٢٢٠,٠٠                                 | ٠,٠٠                            | ٢٢٠,٠٠                              | ١٧٦٠٠,٠٠                          |      |         | - جهاز حاسب الي عالي المواصفات<br>- مخصص للاستقبال والمطابقة الفاتحة<br>- للبيانات الخاصة والمجمعة باستخدام<br>- المعدات الخاصة بسيارة مسح وتجميع حالة<br>- شبكة الطرق مع تحديثات خفيفة كبريانية<br>- وحزم برمجيات خاصة بتكامل البيانات<br>- برامج بالكمبيوتر والمفكرة |
| ٥                                           |        | بالمتر المكعب زكلى وشجيرات وزكله المخلفات خارج نهر الطريق والفلة تشمل كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.             | بالمتر | ٣٠٠    | ٠          | ١٠٠,٠٠ |            | ٣٠٠٠٠    | ٢٤٥,٠٠                                 | ٠,٠٠                            | ٢٤٥,٠٠                              | ٢٤٥٠٠,٠٠                          |      |         | - مكتب جهة الاشراف متواجد<br>- البرنامج الرقني متواجد                                                                                                                                                                                                                  |
| ٦                                           |        | بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل بمعدل ١.٢ كجم/م <sup>٢</sup> طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                   | م      | ٢١٥٠٠٠ | ٠          | ٣١,٠٠  |            | ٦٦٦٥٠٠٠  | ٦٧٠٠٠,٠٠                               | ١٠٠٠٠,٠٠                        | ٥٧٠٠٠,٠٠                            | ٢٠٧٧٠٠٠,٠٠                        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧                                           |        | بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة من الخرسانة الاسفلتية بسلك ٦ سم بعد الحكم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.                              | م      | ٢٨٥٠٠٠ | ٠          | ١٦٤,٠٠ |            | ٦٣١٤٠٠٠٠ | ٦٦٠٠٠,٠٠                               | ١٩٥٠٠,٠٠                        | ٤٦٥٠٠,٠٠                            | ١٠٨٢٤٠٠٠,٠٠                       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨                                           |        | قيمة المادة المحجورة لبدء اعمال توريد وتشغيل الآتربة قبل تاريخ ٢٠٢٣-٩-١ م                                                                                   | م      | ٣٦٠٠٠٠ | ٠          | ٣٣,٦٠  |            |          | ١٠٠٠٢٤,٠٠                              | ٠,٠٠                            | ١٠٠٠٢٤,٠٠                           | ٣٣٦٠٠٨٠٦,٤٠                       |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩                                           |        | قيمة المادة المحجورة لبدء اعمال توريد وتشغيل الآتربة بعد تاريخ ٢٠٢٣-٩-١ م                                                                                   | م      |        | ٠          | ٤٥,٠٠  |            |          | ٠,٠٠                                   | ٠,٠٠                            | ٠,٠٠                                | ٠,٠٠                              |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الإجمالي                                    |        |                                                                                                                                                             |        |        |            |        |            |          |                                        |                                 |                                     |                                   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٠١٨٩٠٦,٤٠                                 |        |                                                                                                                                                             |        |        |            |        |            |          |                                        |                                 |                                     |                                   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٠٨١٣٨١١,٨٧                                 |        |                                                                                                                                                             |        |        |            |        |            |          |                                        |                                 |                                     |                                   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الإجمالي بعد خصم ٠,٥ % طبقاً لمحضر المفاوضة |        |                                                                                                                                                             |        |        |            |        |            |          |                                        |                                 |                                     |                                   |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**الشركة المنفذة**

مهندس المشروع  
الاسم / طارق  
التوقيع /

مدير عام التنفيذ

الاسم / أيمن علي أمين  
التوقيع /

مهندس المشروع  
الاسم/ عطا زايد عطا  
التوقيع/

مدير المشروع  
الاسم / محمد سيد عبد الرحمن  
التوقيع /

## الهيئة العامة للطرق

مدير عام التنفيذ والصيانة  
الاسم / محمود محمد عبدالقني  
التوقيع /

**رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة**

مهندس / اسلام محمد فوزي

**التوقيع :**





|                      |               |
|----------------------|---------------|
| جملة الأعمال         | ٤٠,٨١٣,٨١١,٨٧ |
| جملة الأعمال السابقة | ٣٧,٣١٣,٢٥١,٨١ |
| المستحق صرفه         | ٣,٥٠٠,٥٦٠,٠٦  |


#### الإستقطاعات

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| ٥ % حسن سير عمل            | ١٧٥,٠٢٨,٠٠ |
| دمغة عادية                 | ٢١,١٠٣,٣٦  |
| دمغة إضافية                | ٦٣,٣١٠,٠٨  |
| دمغة توقيع وموارد          | ٠,٤٠       |
| رسوم معامل مركزية بالإدارة | ٠,٠٠       |
| رسوم معملية بالمنطقة       | ٥,٣٠١,٠٠   |
| الرسوم                     | ٤,٦٥٠,٠٠   |
| ١٥ % م.ا                   | ٠,٠٠       |
| ١٤ % ض.م                   | ٦٥١,٠٠     |
| عمالة غير منتظمة           | ٠,٠٠       |
| غرامة تأخير                | ٠,٠٠       |
| يغطي لحساب الدائنين        | ٠,٠٠       |

جملة الإستقطاعات ٢٦٤,٧٤٢,٨٤

٣,٢٣٥,٨١٧,٢٢



يعتمد...  
رئيس الإدارة المركزية  
مهندس /   
"إسلام محمد فوزي"



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

**بخصوص:** مشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي الغربي ( أسبوط / ديروط )  
في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط مركز ديروط محافظة أسبوط بطول ١٧,٧ كم  
" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة " .

**عقد رقم:** ٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨ .

**تنفيذ:** شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

يرجي التكرم بالإحاطة بأنه جميع تجهيزات الموقع والمعمل المحمل علي المشروع  
طبقاً للتعاقد متواجدة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ،،،

**تحريراً في:** ٢٠٢٥/٠١/٠٢

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

" إسلام محمد فوزي "



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

**بخصوص:** مشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي الغربي ( أسسوط / دسروط )  
في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط مركز دسروط محافظة أسسوط بطول ١٧,٧ كم  
" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة " .

**عقد رقم:** ٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٠٨ / ٠٩ / ٢٠٢٢ .

**تنفيذ:** شركة النيل العامة للانشاء والطرق .

يرجي التكرم بالإحاطة أن العملية غير تابعة لبروتوكول الشركة المصرية للمحاجر.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٠٢ / ٠١ / ٢٠٢٥

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السابعة بأسسوط والمنا

إسلام محمد فوزي "



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

**بخصوص:** مشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي الغربي ( أسبوط / ديروط )  
في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط مركز ديروط محافظة أسبوط بطول ١٧,٧ كم  
" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة "

**عقد رقم:** ٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨.

**تنفيذ:** شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

يرجي التكرم بالإحاطة بأن جهاز الحاسب الآلي عالي المواصفات مخصص للاستقبال والمعالجة  
الفائقة للبيانات المقاسة والمجمعة باستخدام المعدات الخاصة بسيارة مسح وتقييم حالة شبكة الطرق  
مع تمديدات طاقة كهربائية وحزم برمجيات خاصة بتكامل البيانات يراجع بالادارة العامة.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

**تحريرا في:** ٢٠٢٥/٠١/٠٢


رئيس الا دارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا



" إسلام محمد فوزي "





## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

**بخصوص:** مشروع أعمال ازدواج الطريق الزراعي الغربي ( أسسيوط / ديروط )  
في المسافة من كوبري منقباد حتي منفلوط مركز ديروط محافظة أسسيوط بطول ١٧,٧ كم  
" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة "

**عقد رقم:** ٣٤١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٨

**تنفيذ:** شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

يرجي التكرم بالإحاطة أنه لا يوجد عمالة محملة طبقا للتعاقد بالعملية عالية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا في: ٢٠٢٥/٠١/٠٢

رئيس الادارة المركزية  
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا



" إسلام محمد فوزي "



