



الموضوع : بخصوص عملية تأمين سلامه
المرور لطرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا
تنفيذ : شركة الصفا المقاولات العمومية

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تلبية طلب... وبمك : -

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامي للعملية عالية هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ ٥٢٠٧٢٨.٦٠.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طنطا في ٢٠٢٥/١/٥

مرفقات

(٣) مستخلص اصل + ٣ صور

(١) تقرير اعمال

() تجارب معملية

فلا رجا



التوقيع
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

بخصوص

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور لطرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية

تقرير

عن اجمالي الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٢) ختامي
اسماء جهاز الاشراف

(١) السيدة المهندسة / اسماء محمد السملوي مهندس ادارة المشروعات

(٢) السيدة المهندسة / مي حمدي كليب مدير تنفيذ العملية

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٢) : ..

١. اعمال توريد وانشاء حاجز خرساني وجهين....الخ ٨.٥ م/ط
٢. اعمال توريد وانشاء حاجز خرساني وجه واحد....الخ ٢٦١ م/ط
٣. عمال خرسانة عادية للأرصعة والبردورات .. الخ ٧٨.١ م٣
٤. اعمال تكسير وازالة مباني وخرسانية عادية .. الخ ٣ م٠
٥. اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سم.٢.. الخ ٢ م٠
٦. اعمال توريد وتركيب عواكس ارضيةالخ ٠ بالعدد
٧. اعمال توريد ودهان بردورات والجزيرة الوسطي....الخ ١١٤ م٢
٨. اعمال توريد وعمل دهانات اسمنتية سافيتوالخ ٦٥١.٧٣ م٢
٩. اعمال توريد وتشغيل رمال نظيفة او اترية زلطية ..الخ ٦.٤ م٢

طنطا في ٢٠٢٥ / ١ / ٥



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

مقايضة ختامية / أعمال تأمين وسلامة المرور على طرق المنطقة الرابعة (وسط الدلتا) إشراف المنطقة الرابعة - وسط الدلتا
عقد رقم (٤٨٤/٢٠٢٤/٢٠٢٥)

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦٠) /م.ط ويتم التنفيذ الاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند. مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٠٨.٥٠	١٢٢٨	٣٧٨,٨٣٨.٠٠
٢	أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشارة (١٦٠) /م.ط ويتم التنفيذ الاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند. مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٥١١.٠٠	٨٦٩.٨	٣,٠٥٣,٨٦٧.٨٠
٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأرصعة والبردورات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٢ والتشطيب الجيد بالهيكويتر لسطح الخرسانة	م ^٣	١٧٨.١٠	٢٥٠٠	٤٤٥,٢٥٠.٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى وخرسانة عادية او مسلحة او ارصعة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع	م ^٣	٠.٠٠	١٢٠	٠.٠٠
٥	بالمتر المسطح توريد و صب بلاطات من الخرسانة العادية بسمك ١٥ سم محتوى ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى على ان تحقق اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ مع تشطيب السطح باستخدام الهيكويتر وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٠.٠٠	٣٨٣	٠.٠٠
٦	بالعدد توريد عواكس ارضية (عين القط) من مادة الاكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (UVS) سطح العاكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور طول ٥ سم وقطره عدد القاعدة ١٧ مم و سطح العاكس مستوى يتحمل حمل رأسى (٦ طن) دون كسر او تغير فى الشكل طبقاً للاختبار القياسى وحمل الدنى (قص) للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشريحة عسمة بللورية ٣١ عسمة على شكل مستطيل ١٥×٧٥ مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابق (ASTM E 809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالارض لا تقل عن ٢٢ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٠.٠٠	٧٢.٥	٠.٠٠
٧	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للبردورات والجزر الوسطى ببيوية اليلاستيك باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣١١٤.٠٠	٦٦	٢٠٥,٥٢٤.٠٠
٨	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونة من سافيتو + اديبوند + مادة مانعة للنفاذية انتاج شركة MCC او كيموايت البناء الحديثة	م ^٢	٧١٥١.٧٣	١٢٠	٨٥٨,٢٠٧.٦٠
٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاسامات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ١٦٠ كم	م ^٣	١٤٦.٤٠	٣٥٨	٥٢,٤١١.٢٠
الاجمالي					٤,٩٩٤,٠٩٨.٦٠



مهندسة /

مدير عام التنفيذ والصيانة

م/ محمد مصطفى

بخصوص

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور لطرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا

تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية

شهادة رقم (١)

- (١) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤/١١/٢٤
- (٢) مدة العملية حسب العقد ٦ شهور
- (٣) تاريخ النهو طبقا للتعاقد ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٥
- (٤) تاريخ النهو الفعلي ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٤
- (٥) تم ارفاق جميع التجارب العملية التي اجريت مع المستخلص الختامي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٠٢٤ / ١ / ٥



(التوقيع
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: ٢٠٢٤ /
التاريخ: / /

بخصوص

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور لطرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا
تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها
مطابقة لما ورد بالمستخلص الختامي

طنطا في ٢٠٢٤ / ١ / ٥



(التوقيع
مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

بخصوص

عملية : اعمال تأمين سلامة المرور لطرق المنطقة الرابعة وسط الدلتا
تنفيذ : شركة الصفا للمقاولات العمومية

شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية

طنطا في ٢٠٢٥ / ١ / ٥



شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

التوقيع

مهندسة/

٩٤

مصلحة : المهنة العامة للمعلمة والأخصائي (النقل إلى) قسم : المهنة الخاصة بالمعلم والمعلمة
المبلغ المستحق إلى : مفوض الصفا للمقاولات العمومية

الطلبات طيه ، أو :
مستخلص و فتاوى

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

_____ : إذن صرف على
 _____ : شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو :
شركة الصفا للمعادن

[illegible]

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

२.२ —

تقيد فى السجل برقم:

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم									
	بيانات			نوع الخصم						
	عملية اعمال عامه وملازمه المرور على طريق المنطقة الرابعه وسط الدلتا عقده ١٤١٤ / ١٤١٥ / ١٤١٦			قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
				٦٠	٧٢٨	٥٢				
				٦٠	٧٢٨	٥٢	اجمالي الاصل			
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنيه	مسطرة				
	عادي	إضافي	دمغة توقيع	١٥	٤٢	٦١				
	قرش جنيه	قرش جنيه	قرش	٥	٢٠	٤٥٩	رسم الدمغة			

المختتم ذو التاريخ

۹۲۰ ج۱

رئيس المصاحفة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠٢

قصرًا وقدره اربعمائة وتسعه وخمسون الفاً
ولأسماء واربع صبيهاً وفي قصرها لا غير

(١) اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری
الایرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

روجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٣٠٠٠٠



(١) رقم المستند (هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سجب شیک رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

إذن صرف
الشك

(٤) قيد في سجل السيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٨) أُنذِر : كَشَفَ : الشَّكَايَاتِ : أَمَّا الْكَلَامَاتُ : الْخَطَرُ :

الختم ذو التاريخ

()

رقم المستند	نوع الميراثية	بند	عدد الملحقات	حرف
جملة قيمه الاعمال التي تمت (رجع باطنه)				

30% 10%

$$\sqrt{2V} = \sqrt{2}$$

0.25

سید

رسم دماغه اضافی
رسم دماغه اصلی
الاستقطاعات

الجملة الصافي
جملة قيمة التحويلات
الباقى للمقاول

الباقى للمقاول
جملة قيمة التحويلات

الاستقطاعات

رسم دمعہ اصلی

رسم دمعہ اصنافی

امانات

॥

四、

جملة
١١

3.