



رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للعقد		كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه			
١	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة (ما عدا التماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالمعق المطلوب لزوم الأساسات بجوار الاعمال الصناعية وامكان تنفيذ (Technical Block) باجهاد حتى ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جيمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠	٣م	٠,٠٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠,٠٠	جاري ١	٩٧,٠%	١٩٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٩٤٠٠٠٠,٠٠	التقارير (المبدئى - الإسيوى - الشهرى) متواجدة.	
		المعدلات متواجدة.													
٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مودرة من خارج الموقع حول الأساسات وحول الاعمال الصناعية وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم زيادة حتى ١٠٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣٠ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم	١٩٠,٠٠	١٢٥٠	٣م	٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠	جاري ١	٩٧,٠%	٢٣٠٣٧٥,٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠٣٧٥,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .	
		١٠٦,٩٠		٣م	٠,٠٠٠	٨٥٨,٠٠	٨٥٨,٠٠	٨٥٨,٠٠	جاري ١	٩٧,٠%	٨٨٩٦٨,٥٩	٠,٠٠٠	٨٨٩٦٨,٥٩	البرنامج الزمنى متواجد .	
٧٩,٥٠	٣م	٠,٠٠٠		٣٢٣,٠٠	٣٢٣,٠٠	٣٢٣,٠٠	جاري ١	٩٧,٠%	٢٤٩٠٨,١٥	٠,٠٠٠	٢٤٩٠٨,١٥	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .			
٨٥,٥٠	٣م	٠,٠٠٠		٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	٦٩,٠٠	جاري ١	٩٧,٠%	٥٧٢٢,٥٢	٠,٠٠٠	٥٧٢٢,٥٢	لافتات المشروع متواجدة .			
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالفوتونا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٢٠% وألا يزيد الإمتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (E2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٠%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المخبرية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه / كم حتى ١٠٠ كم و ١,٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.	١٥٦,٥٠	٢١٠٠٠,٠٠	٣م	٠,٠٠٠	١٦٠٨٤,٦١	١٦٠٨٤,٦١	١٦٠٨٤,٦١	جاري ١	٩٧%	٢٤٤١٧٢٤,٢٢	٠,٠٠٠	٢٤٤١٧٢٤,٢٢	الاجهزة المساحية متواجدة .	
		٨٤,٠٠		٣م	٠,٠٠٠	١٤٠٤,٠٠	١٤٠٤,٠٠	١٤٠٤,٠٠	جاري ١	٩٧%	١١٤٣٩٧,٩٢	٠,٠٠٠	١١٤٣٩٧,٩٢	يراعى تطبيق بنود العقد .	
١١٢,٥٠	٣م	٠,٠٠٠		١٦٠٥,٤٠	١٦٠٥,٤٠	١٦٠٥,٤٠	جاري ١	٩٧%	١٧٥١٨٩,٢٨	٠,٠٠٠	١٧٥١٨٩,٢٨				
١٠٦,٥٠	٣م	٠,٠٠٠		٩٤٧,٩٨	٩٤٧,٩٨	٩٤٧,٩٨	جاري ١	٩٧%	٩٧٩٣١,٠٧	٠,٠٠٠	٩٧٩٣١,٠٧				
١٥١,٨٠	٣م	٠,٠٠٠		٧٨٠٠,٩٤	٧٨٠٠,٩٤	٧٨٠٠,٩٤	جاري ١	٩٧%	١١٤٨٦٥٧,٢١	٠,٠٠٠	١١٤٨٦٥٧,٢١				
١٧٤,٠٠	٣م	٠,٠٠٠		٤٣٢٦,٢٩	٤٣٢٦,٢٩	٤٣٢٦,٢٩	جاري ١	٩٧%	٧٣٠١٩١,٢٣	٠,٠٠٠	٧٣٠١٩١,٢٣				
٢٥٤,٨٠	٣م	٠,٠٠٠		١٠٥٧٦,٦١	١٠٥٧٦,٦١	١٠٥٧٦,٦١	جاري ١	٩٧%	٢٦٨٨٧٦٠,٤١	٠,٠٠٠	٢٦٨٨٧٦٠,٤١				
٢٦٢,٠٨	٣م	٠,٠٠٠		١٦٠٨٤,٦١	١٦٠٨٤,٦١	١٦٠٨٤,٦١	جاري ١	٩٧%	٣٩٠٠٥١,٧٩	٠,٠٠٠	٣٩٠٠٥١,٧٩				
٢٥,٠٠	٣م	٠,٠٠٠		١٦٠٨٤,٦١	١٦٠٨٤,٦١	١٦٠٨٤,٦١	جاري ١	٩٧%	٣٩٠٠٥١,٧٩	٠,٠٠٠	٣٩٠٠٥١,٧٩				
٦	توريد وفرش ودمك طبقات (Technical Block) مكونة من خليط سن (١) وسن (٢) وسن (٣) ورملة ومحتوي اسمنت ٣ % (اسمنت مقاوم للكبريتات) وأقصى حجم للحبيبات ٣١,٥ مم على أن يتم الخلط في محطة خلط مركزي والنقل والفرد والتسوية في الموقع وألا يقل معامل المرونة (E2) من تجربة لوح التحميل عن ١٠٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقات باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٨%) من الكثافة العملية والفئة تشمل إجراء التجارب المخبرية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند يجمع مشتعلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٥٠,٠٠		٣٢٨٠	٣م	٠,٠٠٠	٣٢٨٠,٠٠	٣٢٨٠,٠٠	٣٢٨٠,٠٠	جاري ١	٩٧,٠%	٥٢٤٩٦٤٠,٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٤٩٦٤٠,٠٠	
		الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص															
اجمالى قيمة الاستقطاعات															
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات															
ما سبق صرفه															
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)															



مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

سبق صرفها الى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط ومن المبالغ المبينة بظفره وقرره

المقاول تحريراً في ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٤

بدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

تحتها

ملاحظة

تحريراً في ٢٨ / ١٢ / ٢٤

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير ادارة المشروعات

م / كارم امام

مهندس تنفيذ المشروع

م / احمد ابو دفيقة

المستشاري العام

مستشارا الاستشارات الهندسية

م / احمد الشاعر

مدير المشروع (الاستشاري)

مكتب ابراهيم قنديل

م / احمد الشاعر

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب أحمد خالد قنديل

م / احمد الشاعر

استشاري المتابعة

مكتب XYZ

م / احمد الشاعر

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / محمد احمد يونس

م / محمد احمد يونس