

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المعنونات)
رقم المسادر :
عدد المرفقات :
التاريخ :
التوقيع :



الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر البحيرة

عملية اعمال تنفيذ طريق الخدمة اتجاة العلمين من الكم ٢٨+٨٨٠ حتى كم ٤٣٠+٤١ ضمن
اعمال تطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم بالامر المباشر

(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم (٢٧٣/٢٠٢٤/٢٠٢٥) بتاريخ ١٦/٠٩/٢٠٢٤

السيد المهندس /رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرف لسيداتكم طيه مستخلص رقم (٢) جاري للعملية المذكورة عالية

تنفيذ / ش محمد عبد الوهاب محمود وشركة

ونلك من بدء العمل وحتى تاريخ ٣/١٢/٢٠٢٤

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه بعمل الازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام .

بمعدل
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر البحيرة
مجدى عبدالسلام عامر
المهندس /

بيان الأعمال	طبقاً للمفاوضة		الكمية بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
	جنيه	جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح بالأت التوسية والرش بالمياه الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطعانات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,٥ جنيه للكيلومتر زيادة بالمتر مكعب كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزخرفة والمنموجة والرشح بالرفص الحال باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسلك ٥ سم طبقاً للشروط والمواصفات والفئة شاملة العمل بالآليات والحسابات مع نقل ناتج الكشط لمسافة لا تقل عن ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل. بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات بالرفص الحال في الأماكن التي يعدها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف يتم حساب ١,٢ جنيه للكيلومتر للزيادة او النقصان. بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية موارى البرايح طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندى من العلك الميكانيكي على أن لا تقل إجهاد كسر المعبات عن ٢٠٠ كجم/سم٢ مع إجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطعانات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. بالعدد توريد وتركيب غرفة تفتيش بأبعاد ١٠ * ٦ سم من الخرسانة سابقة التجهيز وحمل على البند كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المنعرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والبند بجميع محتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١.٥ جنيه لكل ١ كم زيادة أو النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١.٢ جنيه لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم - السعر يشمل المحجيرة والتي أقرتها المنطقة المشرفة لمحاجر وادي النطرون	29.20	20,000.0	م٣	0.00	2656.00	2656.00	جاري	77,555.2	77,555		يراعي تطبيق شروط التعاقد - طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد - المعمل متواجد وطاقم المعمل متواجد - التقارير الاسبوعية والشهرية والبرامج الزمنية متواجدة - تسليم الاعمال طبقاً لبرنامج العمل 	
	435.00	17,500.0	م٣	0.00	11161.00	11161.00	جاري	4,855,035.0	4,855,035			
	95.00	5,400.0	م٣	0.00	1198.00	1198.00	جاري	113,810.0	113,810			
	2025.00	500.0	م٣	0.00	25.00	25.00	جاري	50,625.0	50,625			
	5775.00	6.0	عدد	0.00	2.00	2.00	جاري	11,550.0	11,550			
	303.00	28,000.0	م٣	0.00	5406.00	5406.00	جاري	1,638,018.0	1,638,018			
	قبل التفاوض	151,200.0	م٣	145,300.00	-145300.00	0.00	جاري	0.0	0			
840.00												
بعد التفاوض	151,200.0	م٣	0.00	130300.00	130300.00	جاري	182,289,700.0	182,289,700				
1399.00												
16.00	150,000.0	م٣	0.00	72694.00	72694.00	جاري	1,163,104.0	1,163,104				
95.00	300,000.0	م٣	0.00	18452.00	18452.00	جاري	1,752,940.0	1,752,940				

إشركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

مهندس / احمد سامي

مدير ادارة المشروعات

رئيس الادارة المركزية

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

سبل صرفها الى الماطل

مدير المكتب

م. محمد نصار

1/1