

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٤) جارى عملية تنفيذ اعمال كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠ (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٥ / ٩ / ٢٠٢٣

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
عدد (١) حصر اعمال
عدد (١) كشف مهندسين
عدد (١) كشف معدات
خطاب محملات

مور مرادى بعله



يعتمد ...،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طبيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الاولى المركزية
قسم المحفوظات العامة
رقم الصادر / ٥٢٠٢
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ١٠ / ٩
التوقيع /

قسم : العقود
المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

مجموع } الطلبات طيه ، أو : مع جاري

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد إدارياً وصرف القيمة بواسطة

_____ : إذن صرف على
 _____ : شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

صاحب الحق أو : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قروش
		١٦٢٠.٤٦٧	
		١٦٢٠.٤٦٧	

الحتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2613

(ب) الكائن المنوط

تقيد في السجل برقم :

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		رقش		جنيه	
عدد	المرفقات	بيانات	بند	نصل	فرع	قسم	رقش
		مطابق تاري تنفيذ اعمال كوبري علوي للسيارات عند تقاطع شارع مصر القطار الكهربائي السريع من محوذا الجيزة					١٧٤٠٠٠٠
		إجمالي الأصل من يد العمل من ٢٠١٧/١٠					
		بيانات الاستقطاعات					
		عادي إضافي دمغة توقيع					
		قرش جنيه قرش جنيه قرش					
		رسم الدمغة					

الختم ذو التاريخ

۸۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —————

ردجوع فی ————— سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنہ ۲۰۱۰ میلاد

الهيئة العامة لتسويق المطابع الاهيرية ٢٠١٢ - ٢٠١٩


(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيك رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(5) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____



أقر بصحة ذلك :
مدير التنفيذ :-
12/ جوان 2015
التوقيع :-
م :-

الشركة المنفذة :-
مدير عام منطقة التنفيذ
مهندس المشروع
مختار بن
التوقيع :-
م :-

استشاري المشروع
مدير المشروع
مهندس المشروع
التوقيع :-
م :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المالي والإداري
التوقيع :-
م :-

مهندس المشروع
مدير عام المشروع
التوقيع :-
م :-

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
التوقيع :-
م :-

شركة ماب للاستشارات
MC
MAP CONSULT

شركة النقل العامة للإشياء والطرق
مدير عام المنطقة
م :-

رقم ومقدار التصديق :

بلد الميزان :

بيان المنصروف من المصارف		قيمة	
	جنية	قرش	
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابقة صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنية	قرش	
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
	0		
صالى المبلغ المستحق			

تحريرا في	مئة ٢٠٠ رئيس المصلحة	علامة
اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات		امضاء :
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف		امضاء :
بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ		امضاء :

تقيد في سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم
تحريرا في سنة ٢٠٠

علاقات الكتاب الموقوفين
.....
بمبلغ

تحريرا في سنة ٢٠٠

يعتمد - سحب شيك
أذن صرف

الكتاب الموقوف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات

- 1- شطب شيك
 - 2- سحب اذن صرف
شيك
 - 3- تفيد في سجل تحت رقم اذن صرف
 - 4- وادرج في كشف الحوالات رقم
رقم التفيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وافر بأني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((واني تسملت المستحق لي بالكامل وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقول :

* إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار

[illegible]



عن عملية : عملية انشاء كوبري تقاطع محور الضبعة مع مسار القطار السريع
خلال المدة من : بدء العمل حتى : ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠

مستخلص رقم (٤) جاري
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكباري - العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١) بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/٢٣
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
ما قبله												
بعد التفاوض طبقا للمحضر المحرر بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١												
أولا :- أعمال الكباري												
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	١٧٠٠	٣٧٥	م.ط	٠	٤٤٥٠٠٠	٤٤٥٠٠٠	جاري	١٦٦٨٧٥	٠	١٦٦٨٧٥	
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس بأى سمك	١٠٦٠٠	٦٥	م	٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	جاري	٦٥٠٠٠	٠	٦٥٠٠٠	
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٤٨٠٠٠	عدد	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٢٩٦٠٠٠	٠	٢٩٦٠٠٠	
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٣٨٥٠	٤٤٠٠	م.ط	٠	١٨١٦٠٠٠	١٨١٦٠٠٠	جاري	٧٩٩٠٤٠٠	٠	٧٩٩٠٤٠٠	
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٢٣٠٠	٦٤٠٠	م.ط	٠	١١٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	جاري	٧٠٤٠٠٠٠	٠	٧٠٤٠٠٠٠	
١٦	حفر استكشافى بمعالجة يدوية فى ارض الموقع العام	٢٠٠	٩٠	م	٠	٧٩٠٠٠	٧٩٠٠٠	جاري	٧١١٠	٠	٧١١٠	
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٨٨٦٠	٩٠	م	٠	١٨٤٦٠٠٠	١٨٤٦٠٠٠	جاري	١٦٦١٤٠	٠	١٦٦١٤٠	
١٩	خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية	٤٠٠	١٦٧٥	م	٠	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	جاري	١١٣٩٠٠	٠	١١٣٩٠٠	
٢١	خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٧٥٠٠	٢٤٠٠	م	٠	١٣٧٢٠٠٠	١٣٧٢٠٠٠	جاري	٣٢٩٢٨٠٠	٠	٣٢٩٢٨٠٠	
٢١-١	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم ^٢ الي ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٧٢٠٠	١٣٠	م	٠	١٢٧٦٠٠٠	١٢٧٦٠٠٠	جاري	١٦٥٨٨٠	٠	١٦٥٨٨٠	
٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات							جاري				
٢٢-١	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي أسفل الاطار او البلاطة	١٦٠٠	٣٠٧٠	م	٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	جاري	٦٧٥٤٠٠	٠	٦٧٥٤٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر		١٠٠	م	٠	١٠٦٠٠٠	١٠٦٠٠٠	جاري	١٠٦٠٠	٠	١٠٦٠٠	
٢٣	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري											
٢٣-١	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتي أسفل الاطار	١٩٧٠	٣٢٠٠	م	٠	٢٧٤٠٠٠	٢٧٤٠٠٠	جاري	٨٧٦٨٠٠	٠	٨٧٦٨٠٠	
٢٧-١	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٦٠٠٠	٢٧٥٠٠	طن	٠	١٠٠٢٠٠٠	١٠٠٢٠٠٠	جاري	٢٧٥٥٥٠٠٠	٠	٢٧٥٥٥٠٠٠	
٢٩	طبقة عازلة من البتومين على البارد وجهين	٨٢٠٠	٥٢	م	٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	جاري	٥٢٠٠٠	٠	٥٢٠٠٠	
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويلة منفردة	٦	٥٠٠٠٠	مقطوعة	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
ثانيا أعمال الطرق (بعد المفاوضة)												
٤٧-١	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجرة	٩٠٠٠	٣٣٦	م	٠	٨٢٤٢٠٠٠	٨٢٤٢٠٠٠	جاري	٢٧٦٩٣١٢	٠	٢٧٦٩٣١٢	
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البتومين المسائل متوسط التطاير MC30	٤٢٠٠٠	٢٧٠٠	م	٠	٣٢٩٧٦٠٠٠	٣٢٩٧٦٠٠٠	جاري	٩٠٦٨٤٠	٠	٩٠٦٨٤٠	
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من البتومين المسائل متوسط التطاير RC3000	٦٥٠٠٠	٩٠٢	م	٠	٧٢٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠	جاري	٦٦٢٤٠	٠	٦٦٢٤٠	
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم	٣٨٠٠٠	١٥٨	م	٠	٢٥٧٧٦٠٠٠	٢٥٧٧٦٠٠٠	جاري	٤٠٧٢٦٠٨	٠	٤٠٧٢٦٠٨	
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	٢٦٥٠٠	١٤٦	م	٠	٧٢٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠	جاري	١٠٥١٢٠٠	٠	١٠٥١٢٠٠	
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	٥٠٠٠٠	١٤٠	م	٠	٧٢٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠	جاري	١٠٠٨٠٠٠	٠	١٠٠٨٠٠٠	
تشوينات												
٢٧-١	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)		٢٧٥٠٠	بالطن	٠	٢٦٨٠٠٠	٢٦٨٠٠٠	جاري	٧٣٧٠٠٠٠	٢٩٤٨٠٠٠	٤٤٢٢٠٠٠	يصرف بنسبة ٦٠% لحين التركيب
٣٩-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز جمولية ٣٤٠ طن بجوايط C2		٤٦٠٠٠	عدد	٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	جاري	٦٩٠٠٠٠	٢٧٦٠٠٠	٤١٤٠٠٠	يصرف بنسبة ٦٠% لحين التركيب
الإجمالي (فقط وقدره ثلاثة وستون مليوناً ومائتان أربعة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة جنيهاً لا غير...)												
										السابق	٤٧٠٨٢٠٤٥	
										الصافي	١٦٢٠٢٠٦٠	

بكله بنسبة ١٠٠% لحين تسليم البضائع الى الموقع
كله بنسبة ١٠٠%

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروع
مهندس المشروع
التوقيع :-
التوقيع :-
التوقيع :-

استشاري المشروع
مدير المشروع
مهندس المشروع

الشركة المنفذة :-
مدير عام منطقة التنفيذ

أقر بصحة ذلك :
مدير التنفيذ :-

التوقيع :-
تم تنفيذ طبقة اللوحات لعمدة
رطبات لدراسة لعمدة
(هذا أعمال التحول الى جبهة)
التوقيع :-



التوقيع :-
التوقيع :-



رقم ومقدار التصديق : *****

بند المیزانیة

[illegible]

تحريراً في سنة ٢٠٠ رئيس المصاحفة علامة

.....	امضاء :	أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
.....	امضاء :	أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
.....	امضاء :	بأن المبالغ معلى بالامانة بتاريخ

تَقْدِيمُ فِي سَجَلِ رَقْم ٥٥ ((ع . ح)) بِرَقْم
تَحْرِيرِ فِي سَنَةِ ٢٠٠٠

علاقات الكتاب المخطوطين

الختم نو التاريخ

الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ

رواجع TARJIMAH AL-MAKHLUQAT

يَعْتَمَد - سَحَب ثِيك
اذن صرف

رئيس الحسابات

تحریر الی سنہ ۲۰۰

1- شطب

شريك

2- سحب _____ الكاتب المَنوط الختم نو التاريخ

البن صرفاً
شبابي

الحساب المثلثي

الكتاب المخطوط من اذن صرف

		- تحت رقم	
--	--	-----------	--

	الكاتب المنوط	
--	---------------	--

4- وانرج في كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأنني أوافق على هذا الحساب المتقّم بيانه (*) ((وإنّي تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)) التاريخ سنة ٢٠٠٠
المقاول:

* اذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

[illegible]



عن عملية : عملية انشاء كوبري تقاطع محور الضبعة مع مسار القطار السريع
خلال المدة من : بدء العمل حتى : ٢٠٢٣ / ٧ / ١٠

مستخلص رقم (٤) جاري
مع / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكباري - العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١) بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/٢٣
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي	إستقطاع أو	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
									تمت حتى الآن	حجز	جنيه	
أولاً :- أعمال الكباري												
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	٨٠٠	٣٦٠	م.ط	٤٤٥	٤٤٥.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	البزائج الزمن متواحد
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس بأى سمك	٢٦٠٠٠	٦٠	م.٣	٤٥١	٤٥١.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	المهند - ون متواحدون
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	٢٤٤٨.٠٠	عدد	٢	٢.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	المراشون متواحدون
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٣١٧٥	٤٢.٠٠	م.ط	١٨١٦	١٨١٦.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	مكتب لمانع الانحراف متواحد
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	١٨٩٠	٦١.٠٠	م.ط	٩٩٢	٩٩٢.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	عدد (٩) جهة الارض متواحد
١٦	حفر استكشافى بمعالجة يدوية فى ارض الموقع العام	٢٠٠	٨٧	م.٣	٧٩	٧٩.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	تأسيس وارتكاز حديد متواحد
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٨٨٦٠	٨٧	م.٣	١٨٤٦	١٨٤٦.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	تعليمات الارض اصناعى متواحد
١٩	خرسانة عادية للأساسات وامفل البلاطات الانتقالية	٣٢٠	١٥٧٥	م.٣	٦٨	٦٨.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	(تقرير مبدئى - نصيب حديد حديد)
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٧٠٠٠	٢٢.٥	م.٣	١٠٣٨	١٠٣٨.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	متواحد
٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	١٥٥٠	٢٨٣٥	م.٣	١٣١	١٣١.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	عدد (٣) سراج ترابح مع حفره الارض حفره
٢٣	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري	١٩١٥	٢٩٤٠	م.٣	٢٠٦	٢٠٦.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	عدد (٤) اعمال متواحد بنى بالمخاضة متواحد
٢٧-١	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٦٥٠٠	٢٣٥٠٠	طن	٨٨٦	٨٨٦.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	مع حفره لاداء الحفره
٢٩	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	٨٢٠٠	٥١	م.٢	٥٤٥	٥٤٥.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويله منفردة	٦	٥٠.٥٠٠	مقطوعة	٢	٢.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٤٢	توفير حواجز خرسانية مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية	٦٠٠	٤٠.٥	م.ط	٤٧٦	٤٧٦.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
ثانياً أعمال الطرق												
٤٧-١	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجعة	٣٥٠٠	٣١٥	م.٣	٣٥٠٠	٣٥٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	٢٧٠٠٠	٢٥	م.٢	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC3000	٦٠٠٠	٨.٣٥	م.٢	٧٢٠٠	٧٢٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم	٢٧٠٠٠	١٤٥	م.٢	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	٤٣٥٠٠	١٣١	م.٢	٧٢٠٠	٧٢٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	٤٣٥٠٠	١٢٥	م.٢	٧٢٠٠	٧٢٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	
تشوينات												
٢٧-١	توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٢٣٥٠٠	٢٣٥٠٠	بالطن	١٣٠	١٣٠.٠٠٠	١.٠٠٠	جاري	٠	٠	٠	

بجـ دـ

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

التوقيع:

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروع
مدير عام المالي والاداري
مهندس المشروع

التوقيع:

استشاري المشروع
مدير المشروع
مهندس المشروع

التوقيع:




الشركة المنفذة :-
مدير عام منطقة التنفيذ

التوقيع:

أقر بصحة ذلك :
مدير التنفيذ :-

التوقيع:





التوقيع:
عبد المولى الحنة
عبد المولى الحنة
عبد المولى الحنة



التوقيع: ١٢ | أحمد
م:-

رقسم ومقدار التصليق :

بنو الميراث

بيان المنصروف من المقتول		قيمة	
الاستقطاعات	جنية	قرش	جنية
رسم دمغة أصلي			
رسم دمغة اضافي			
امانات			
ايرادات			
0			
صافي المبلغ المستحق			

تحريراً في سنة ٢٠٠١ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجزات والتكاليف	أعضاء
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف	أعضاء
بأن المبلغ معلن بالإمالة بتاريخ	أعضاء

تقديم في سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم
تحرير في سنة ٢٠٠

الحتم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

رئيس الصليبي

.....
..... روج

يعتمد - سحب شيك
أذن صرف

علاقات الكتاب المنوطين

بمبلغ

تحریراتی سلسلہ ۲۰۰

1- شطب

شريك

-2

انن صرف

شماره

3- تَقْرِيدٌ فِي سَجَلٍ

انن صرف

4- وادرج في كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وافر بأني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسملت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ سنة ٢٠٠
المقاول :

* إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي، للمقاول


المملووع الان بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠٠

		قيمة التحويل	
	قرش	جنية	قرش
		الجملة	

الجملة

جَمَلَةٌ قِيَمَةُ التَّحْوِيلِ

الباقى للمقاوم



مستخلص رقم (٤) جاری
مع / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة : النقل والمواصلات
إدارة : مشروعات الكبارى - العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١) بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٦/٢٣
مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة المركزية الأولى

رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجرأوه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي	إستقطاع أو	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
									تمت حتى الآن	حجز	جنيه	
	أولا :- أعمال الكباري											
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	٨٠٠	٣٦٠	م.ط	٤٤٥	٤٤٥.٠٠-	١.٠٠	جاري	٠	٠	٠	البزاجح الزمن متواحد
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس بأى سمك	٢٦٠٠٠	٦٠	م٣	٤٥١	٤٥١.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	المهندسون متواحدون
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	٢٤٤٨٠٠	عدد	٢	٢.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	المراقبون متواحدون
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٣١٧٥	٤٢٠٠	م.ط	١٨١٦	١٨١٦.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	مكتب المآخذ الاشراف متواحد
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	١٨٩٠	٦١٠٠	م.ط	٩٩٢	٩٩٢.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	
١٦	حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٢٠٠	٨٧	م٣	٧٩	٧٩.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	عدد (١) لوجه المشروع متواحد
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٨٨٦٠	٨٧	م٣	١٨٤٦	١٨٤٦.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	تأسيس وادوية المرور متواحد
١٩	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٣٢٠	١٥٧٥	م٣	٦٨	٦٨.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٢١	خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٧٠٠٠	٢٢٠٥	م٣	١٠٣٨	١٠٣٨.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	تعليمات الزمن اصناعى متواحد
٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات	١٥٥٠	٢٨٣٥	م٣	١٣١	١٣١.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	(تقرير مبنى - نصفه حفر حفر)
٢٣	خرسانة مسلحة للهوامت العرضية فوق أعمدة الكوبري	١٩١٥	٢٩٤٠	م٣	٢٠٦	٢٠٦.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	متواحد
٢٧-١	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٦٥٠٠	٢٣٥٠٠	طن	٨٨٦	٨٨٦.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٢٩	طبقة عازلة من الببثومين على البارد وجهين	٨٢٠٠	٥١	م٢	٥٤٥	٥٤٥.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	عدد (٣) اسرارح ترميم بحفرة لادوية
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويلة منفردة	٦	٥٠٥٠٠	مقطوعية	٢	٢.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	عدد (٤) اعمال متواحد من بلاطه ترميم
٤٢	توفير حواجز خرسانية مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المروية	٦٠٠	٤٠٥	م.ط	٤٧٦	٤٧٦.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	عمارة لادوية الحفر
	ثانيا أعمال الطرق											
٤٧-١	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٣٥٠٠	٣١٥	م٣	٣٥٠٠	٣٥٠٠.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	ك امير الجمود
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من الببثومين السائل متوسط التطاير MC30	٢٧٠٠٠	٢٥	م٢	٢٧٠٠٠	٢٧٠٠٠.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من الببثومين السائل متوسط التطاير RC3000	٦٠٠٠٠	٨.٣٥	م٢	٧٢٠٠	٧٢٠٠.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم	٢٧٠٠٠	١٤٥	م٢	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	٤٣٥٠٠	١٣١	م٢	٧٢٠٠	٧٢٠٠.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	٤٣٥٠٠	١٢٥	م٢	٧٢٠٠	٧٢٠٠.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	
	تشوينات											
٢٧-١	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٢٣٥٠٠	٢٣٥٠٠	بالطن	١٣٠	١٣٠.٠٠-	٠.٠٠	جاري	٠	٠	٠	

01 _____ 2

۱۲ رضوان سامی

100

مهندس المشروع

استشاري المشروع
مدير المشروع

مهندس المشروع

مدير عام المشروع

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
برعام المشروع مدير عام المالي والإداري

يَعْتَمِدُ

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

التوفيق

التوقيع :-

التوقيع:- ٢١/١٢/٢٠٢١

التوقيع:-

التوقيع:-

التوقيع:-

التوقيع:-

التوقيع:

التوقيع:-



رقم البند	نوع العمل	كمية التعاقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
ما قبل ٤												
بعد التفاوض طبقا للمحضر المحرر بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢١												
أولا :- أعمال الكباري												
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	١٧٠٠	٣٧٥	م.ط	٠	٤٤٥٠٠٠	٤٤٥٠٠٠	جاري	١٦٦٨٧٥	٠	١٦٦٨٧٥	
٥	تكسير وإزالة أسفلت وطبقات اساس باى سمك	١٠٦٠٠	٦٥	م٣	٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	جاري	٦٥٠٠٠	٠	٦٥٠٠٠	
٧	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٤	١٤٨٠٠٠	عدد	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٢٩٦٠٠٠	٠	٢٩٦٠٠٠	
٩	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٣٨٥٠	٤٤٠٠	م.ط	٠	١٨١٦٠٠٠	١٨١٦٠٠٠	جاري	٧٩٩٠٤٠٠	٠	٧٩٩٠٤٠٠	
١٠	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٢٣٠٠	٦٤٠٠	م.ط	٠	١١٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	جاري	٧٠٤٠٠٠٠	٠	٧٠٤٠٠٠٠	
١٦	حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٢٠٠	٩٠	م٣	٠	٧٩٠٠٠	٧٩٠٠٠	جاري	٧١١٠	٠	٧١١٠	
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٨٨٦٠	٩٠	م٣	٠	١٨٤٦٠٠٠	١٨٤٦٠٠٠	جاري	١٦٦١٤٠	٠	١٦٦١٤٠	
١٩	خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية	٤٠٠	١٦٧٥	م٣	٠	٦٨٠٠٠	٦٨٠٠٠	جاري	١١٣٩٠٠	٠	١١٣٩٠٠	
٢١	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	٧٥٠٠	٢٤٠٠	م٣	٠	١٣٧٢٠٠٠	١٣٧٢٠٠٠	جاري	٣٢٩٢٨٠٠	٠	٣٢٩٢٨٠٠	
٢١-١	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم² الى ٤٠٠ كجم/سم²	٧٢٠٠	١٣٠	م٣	٠	١٢٧٦٠٠٠	١٢٧٦٠٠٠	جاري	١٦٥٨٨٠	٠	١٦٥٨٨٠	
٢٢	خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات							جاري				
٢٢-١	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي اسفل الاطار او البلاطة	١٦٠٠	٣٠٧٠	م٣	٠	٢٢٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	جاري	٦٧٥٤٠٠			
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة البند ١٠٠ جنية للمتر		١٠٠	م٣	٠	١٠٦٠٠٠	١٠٦٠٠٠	جاري	١٠٦٠٠			
٢٣	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري											
٢٣-١	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتي أسفل الاطار	١٩٧٠	٣٢٠٠	م٣	٠	٢٧٤٠٠٠	٢٧٤٠٠٠	جاري	٨٧٦٨٠٠	٠	٨٧٦٨٠٠	
٢٧-١	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	٦٠٠٠	٢٧٥٠٠	طن	٠	١٠٠٢٠٠٠	١٠٠٢٠٠٠	جاري	٢٧٥٥٥٠٠٠	٠	٢٧٥٥٥٠٠٠	
٢٩	طبقة عازلة من البتومين على البارد وجهين	٨٢٠٠	٥٢	م٢	٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	جاري	٥٢٠٠٠	٠	٥٢٠٠٠	
٤١	توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات لكل تحويلة منفردة	٦	٥٠٠٠٠	مقطوعة	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
ثانيا أعمال الطرق (بعد المفاوضة)												
٤٧-١	توريد و فرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٩٠٠٠	٣٣٦	م٣	٠	٨٢٤٢٠٠٠	٨٢٤٢٠٠٠	جاري	٢٧٦٩٣١٢	٠	٢٧٦٩٣١٢	
٤٨	توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطاير MC30	٤٢٠٠٠	٢٧.٥	م٢	٠	٣٢٩٧٦٠٠٠	٣٢٩٧٦٠٠٠	جاري	٩٠٦٨٤٠	٠	٩٠٦٨٤٠	
٤٩	توريد ورش طبقة لصق من البتومين السائل متوسط التطاير RC3000	٦٥٠٠٠	٩.٢	م٢	٠	٧٢٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠	جاري	٦٦٢٤٠	٠	٦٦٢٤٠	
٥٠	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٧ سم	٣٨٠٠٠	١٥٨	م٢	٠	٢٥٧٧٦٠٠٠	٢٥٧٧٦٠٠٠	جاري	٤٠٧٢٦٠٨	٠	٤٠٧٢٦٠٨	
٥١	توريد وفرش طبقة رابطة خرسانة اسفلتية سمك ٦ سم	٢٦٥٠٠	١٤٦	م٢	٠	٧٢٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠	جاري	١٠٥١٢٠٠	٠	١٠٥١٢٠٠	
٥٢	توريد وفرش طبقة سطحية خرسانة اسفلتية سمك ٥ سم	٥٠٠٠٠	١٤٠	م٢	٠	٧٢٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠					

يعتمد ،،
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مهندس المشروع مدير عام المشروع مدير عام المالي والإداري

استشاري المشروع
مدير المشروع

مهندس المشروع

الشركة المنفذة :-
مدير عام منطقة التنفيذ

أقر بصحة العمل
مدير التنفيذ للإشغال

التوقيع:  التوقيع: 

التوقيع: ١٢ / أحمد

أقر بصحة هذا
مدير التفتيش العامة للإسكان والصرف الصحي
التوقيع
م

قطاع الإسكان

..... : مزار التصديق :

..... : بد الميزانية

بيان المنصروف من المصارف		قيمة
بيان الاعمال التي تمت الان	جنية	قرش
محجوز	١٠٠	٠
مصرح بصرفه	١٠٠	٠
سابقة صرفه	١٠٠	٠
مستحق صرفه	١٠٠	٠
الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة أصلي	١٠٠	٠
رسم دمغة اضافي	١٠٠	٠
امانات	١٠٠	٠
ايرادات	١٠٠	٠
٠	١٠٠	٠
صافي المبلغ المستحق	١٠٠	٠

تحريرا الى سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

..... : امضاء

..... : امضاء

..... : امضاء

تقديمي مجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم
تحريرالي سنة ٢٠٠٠

الكاتب المنوط

.....

روجع

الختم نو التاريخ

--	--

رئيس الحسابات

علاقات الكتاب المنوطين	شيك
------------------------	-----

رئيس الحسابات

٢٠٠ سنة تقريري الى

1- شطب

شريك

2- _____ سحب _____ الكاتب المذبوط _____ الختم نو التاريخ _____

ن صرف

شيك الكاتب الملوّط

3-	تقيد في سجل	_____ تحت رقم	
----	-------------	---------------	--

اذن صرف

4- وادرج لی كشف الحوالات رقم.....
رقم التیید وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم وافر بألنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته (*) ((وانى تسهلا سنحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ سنة ٢٠٠٠

المقاول :

* إذا كانت الدفعة على الحساب فيقضى شطب هذا الاقرار

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

	الباقى للمقول
--	---------------

المملوك الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠٠

[illegible][illegible]

جملة قيمة التحرير

	الباقى للمقاول
--	----------------