

م	رقم البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكميات بالمقاييس المعدلة	سعر الوحدة بالجنيه	قيمة الأعمال بالجنيه	كمية الأعمال التى تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التى تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الاعمال التى تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التى تمت حتى الآن بالجنيه	استقطاعات ومبالغ معلاة		ملاحظات
											المبلغ بالجنيه	رقم الملاحظة	
١	١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المخلفات	م٢	٩٥١٠٠	٥,٠٠	٤٧٥٥٠٠	٨٠٠٠٠	٤٣٨٩,٣١	٨٤٣٨٩,٣١	٤٢١,٩٤٦,٥٥			
٢	٢	بالمتر المكعب الحفر فى جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية ...	م٣	٨٠٠	١٧,٠٠	١٣٦٠٠	٦٩٠	٢,٠٠	٦٩٢,٠٠	١١,٧٦٤,٠٠			يراعى تطبيق بنود التعاقد
٣	٦	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقة اساس ناتج تكسير كسارات مسافة نقل لا تقل عن ٣٥ كم	م٣	٧٠٠٠	٢١٠,٠٠	١٤٧٠٠٠٠	٥٦٠٠	٥١,٦١	٥٦٥١,٦١	١,١٨٦,٨٣٨,١٠			التقرير المبدئى موجود
٤	٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب MCO بمعدل ١,٢ كجم/م٢	م٢	٦٠٩٥٠	٢٧,٧٥	١٦٩١٣٦٣	٥٠٦٠٠	٤٢,٤٢	٥٠٦٤٢,٤٢	١,٤٠٥,٣٢٧,١٦			لافتات المشروع موجودة
٥	٨	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطته من الاسفلت بسمك ٦ سم	م٢	١٦٠٠٠	١٤٣,٠٠	٢٢٨٨٠٠٠	١٥١٠٠	٧٧,٠٠	١٥١٧٧,٠٠	٢,١٧٠,٣١١,٠٠			التقارير الاسبوعية والشهرية موجودة
٦	٩	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة لصق R.C معدل ٠,٤٠ كجم/م٢	م٢	٤٥٠٠٠	٩,٢٥	٤١٦٢٥٠	٢٥٠٠٠	١٨١٢٣,٤٨	٤٣١٢٣,٤٨	٣٩٨,٨٩٢,١٩			طاقم الإشراف متواجد
٧	١٠	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية من الاسفلت بسمك ٥ سم	م٢	٩٥٥٠٠	١٣٧,٠٠	١٣٠٨٣٥٠٠	٨٥٠٠٠	٨٧٦٥,٩٠	٩٣٧٦٥,٩٠	١٢,٨٤٥,٩٢٨,٣٠			رأى حصر القيمة
٨	١١	رفع وتعليق غرف الصرف الصحى والمياه والتليفونات	عدد	٣٥٠	٥٥٠,٠٠	١٩٢٥٠٠	٣٠٠	٢١,٠٠	٣٢١,٠٠	١٧٦,٥٥٠,٠٠			لاستيفاء الختام من الايدى
الجملة						١٩,٦٣٠,٧١٢,٥٠				١٨,٦١٧,٥٥٧,٣٠			
خصم ١ %						١٩٦,٣٠٧,١٣				١٨٦,١٧٥,٥٧			
الاجمالى بعد الخصم						١٩,٤٣٤,٤٠٥,٣٨				١٨,٤٣١,٣٨١,٧٢			
التفقيط													فقط ثمانية عشر مليون وأربعمائة وواحد وثلاثون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون جنيهاً واثنان وسبعون قرشاً لا غير

مهندس شركة المقاولات المنفذه

مدير المشروع بهيئة الطرق

مدير عام المشروع بهيئة الطرق

الاسم : م / محمد سمير

الاسم : م / محمود محمد عبد الغنى

التوقيع

التوقيع

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة

م / مصطفى على مسعود

التوقيع:

