

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.....وبعد,,,

نتشرف بأن نرسل لسيادتكم كشوف فروق الأسعار لعملية ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء والطرق في المسافة من كم ٤٥ الى كم ٦٠ و كذلك اعمال الأساس و الاسفلت في المسافة من كم ٦٠ الى كم ٦٦,٢ و بياننها كالتالي :-

١- كشف فروق أسعار خاص بمستخلص ٦ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٤ بقيمة
١٥٦,٣٨,٩٧ جنيها


٢- كشف فروق أسعار خاص بمستخلص ٧ جاري بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٣١ بقيمة
٩٨٩٩٧,٠٤ جنيها

- بإجمالي ٢٥٣٧٦٠,٨٣ (فقط مئتان وثلاثة وخمسون ألفا وسبع مائة وستون جنيها وثلاثة وثمانون قرشا لا غير) وذلك بعد خصم ٥,٠٪ ..

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ,,,

رئيس الإدارة المركزية

(علام عبد العال حسين)



١٤/٤
٧٧
٤

تجديرا في ٢٧/٩/٢٠٢٣

مرفات :-

عدد (٥) كشوف

عدد (١) استمارة ٥٠ ع ح

العصر القابل للتعديل : السولار

مدة المشروع (١٢) شهر

تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١

تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٢ / ٧ / ٣١

مشروع ازدواج طريق الخارجة بأسبوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم
وأعمال الأساس والإسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي
طول ٢١,٢

مقاول شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

فروق الأسعار

عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

مستخلص ٦

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر
١٤	بالمر المكعب نقل التربة صالحة و تشغيلها على طبقات....الخ	م³	٢٩,٦٠	٦	٢٠٢٢/٧/٤	٤	١٤	%١٧,٧٢	٤٢٠٠٠,٠٠	٢٩٤٧٤٤,٣٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٨	٠,٠٠٠	٦٣٣٨,٧٨
٣١	مايو						٣١	%٣٩,٢٤	٤٢٠٠٠,٠٠	٦٥٢٦٤٨,١٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,١١٨	٠,٠٠٠	١٥٤٥١,٣٥
٣٠	يونيه						٣٠	%٣٧,٩٧	٤٢٠٠٠,٠٠	٦٣١٥٩٤,٩٤	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٢٤٤٢٦,٧٤
٤	يوليو						٤	%٥٠,٠٦	٤٢٠٠٠,٠٠	٨٤٢١٢,٦٦	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٣٢٥٦,٩٠
٤٩٤٧٣,٦٧																

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٦) للبند رقم (١)

١٤	ابريل						١٤	%١٧,٧٢	١٥٥٠٠,٠٠	٤٦٦٦٦,٢٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٨	٠,٠٠٠	١٠٠٤,٣٥
٣١	مايو						٣١	%٣٩,٢٤	١٥٥٠٠,٠٠	١٠٣٢٩٨,٧٣	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,١١٨	٠,٠٠٠	٢٤٤٧,٩٣
٣٠	يونيه						٣٠	%٣٧,٩٧	١٥٥٠٠,٠٠	١٠٠٠٦٣,٢٩	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٣٨٦٩,٩٢
٤	يوليو						٤	%٥٠,٠٦	١٥٥٠٠,٠٠	١٣٣٤١,٧٧	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٥١٥,٩٩
٧٨٣٨,٠٩																

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٦) للبند رقم (٢)

١٤	ابريل						١٤	%١٧,٧٢	١٤٠٠٠,٠٠	٤٨٣٧٩٧,٤٧	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٨	٠,٠٠٠	١٠٤٠٤,٥٦
٣١	مايو						٣١	%٣٩,٢٤	١٤٠٠٠,٠٠	١٠٧١٢٦٥,٨٢	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,١١٨	٠,٠٠٠	٢٥٣٦١,٩٠
٣٠	يونيه						٣٠	%٣٧,٩٧	١٤٠٠٠,٠٠	١٠٣٦٧٠٨,٨٦	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٤٠٠٩٤,٤٠
٤	يوليو						٤	%٥٠,٠٦	١٤٠٠٠,٠٠	١٣٨٢٢٧,٨٥	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٥٣٤٥,٩٢
١٢٠٠٠,٠٠																

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٦) للبند رقم ٥ (توريد وتشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الأعمال خلال الشهر	معامل التغير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعليقات	قيمة فرق السعر
١٤	ابريل						١٤	%١٧,٧٢	١٩٠٠٠,٠٠	١٠٤٣٨٩,٧٥	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٦٧,٧٠	٠,١٠٨	٠,٠٠٠	٢٢٤٤,٧٩
٣١	مايو						٣١	%٣٩,٢٤	١٩٠٠٠,٠٠	٢٣١١٢٦,٥٨	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٧١,٣٠	٠,١١٨	٠,٠٠٠	٥٤٧١,٨٥
٣٠	يونيه						٣٠	%٣٧,٩٧	١٩٠٠٠,٠٠	٢٢٢٦٧٠,٨٩	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٨٦٥٠,٤٠
٤	يوليو						٤	%٥٠,٠٦	١٩٠٠٠,٠٠	٢٩٨٢٢,٧٨	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	١٢٥٣,٣٩
١٧٥٣٠,٤٤																

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم ٥ (توريد وتشغيل الأساس مسافة النقل ١٣٥ كم)

١٥٦٠٣٨,٩٧																
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٦

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

العصر الثاني للتعديل - السولار - خامس	تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م		مشروع ازدواج طريق الخارجة أسبوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم واعمال الأساس والإسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) بإجمالي طول ٢١,٢
	تاريخ الانتهاء المقرر : ٢٠٢٣ / ٧ / ٣١ م		مقاول شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
مدة المشروع (١٢) شهر	فروق الأسعار		عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)

مستخلص ٧

أولا المتغير : السولار

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الفترة	رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	شهور المستخلص	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	كمية المستخلص	قيمة الاعمال خلال الشهر	معامل التغيير	الرقم القياسي وقت الفتح	الرقم القياسي وقت الاستحقاق	نسبة الزيادة أو النقص في الأسعار	نسبة التعديلات	قيمة فرق السعر
١	بالمتر المكعب نقل التربة صالحة وتحميلها على طبقات... الخ	م³	٣٩,٦٠	٧	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	٢٧	%١٠٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	٥١٤٨٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	١٩٩٠٩,٧٣
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٧) للبند رقم (١)																
٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة أساس ناتج تكبير الكسارات مسافة النقل ٢٠ كم	م³	١٩٥,٠٠	٨	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	٢٧	%١٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٥٨٥٠٠٠,٠٠	%٢٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	٢٢٦٢٤,٧٠
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٧) للبند رقم ٥ (توريد وتشغيل الأساس مسافة النقل ٢٠ كم)																
٦	بالمتر المسطح إنشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط الغظاير MCO بمعدل ١,٢ كجم / ٢م اسفل طبقات الرصف	م²	٢٥,٠٠	٧	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	٢٧	%١٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٦٧٥٠٠٠,٠٠	%١٠	٣٣٢,٠٠	٣٩٦,٢٠	٠,١٩٣	٠,٠٠٠	١٣٠٥٢,٧١
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٧) للبند رقم (٦)																
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٧ (للمتغير السولار)																
ثانيا المتغير :- بيتومين																
٦	بالمتر المسطح إنشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط الغظاير MCO بمعدل ١,٢ كجم / ٢م اسفل طبقات الرصف	م²	٢٥,٠٠	٧	٢٠٢٣/٠٧/٣١	يوليو	٢٧	%١٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠,٠٠	٦٧٥٠٠٠,٠٠	%٦٥	٥٦٦,٠٠	٦٢٢,٠٠	٠,٠٩٩	٠,٠٠٠	٤٣٤٠٩,٨٩
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص رقم (٧) للبند رقم (٦)																
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٧ (البيتومين)																
اجمالي فروق الاسعار عن مستخلص ٧ (السولار + البيتومين)																

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مدة المشروع (١٢) شهر	تاريخ البدء المقرر : ٢٠٢٢ / ٨ / ١ م	مشروع ازدواج طريق الخارجة أسيوط (القطاع الثاني) في المسافة من ٤٥ كم إلى ٦٠ كم وأعمال الأساس والاسفلت في المسافة من ٦٠ كم إلى ٦٦,٢ كم (منطقة النقب) إجمالاً طول ٢١,٢
	تاريخ النتهاء المقرر : ٢٠٢٣ / ٧ / ٣١ م	مقاوله شركة النيل العامة للإنشاء والطرق عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٧٦)
فروق الأسعار		

فروق الأسعار	
١٥٦.٣٨,٩٧	مستخلص ٦ (سولار)
٩٨٩٩٧,٠٤	مستخلص ٧ (سولار + بيتومين)
٢٥٥.٣٦,٠١	الاجمالى عن مستخلص ٦ و مستخلص ٧
٢٥٣٧٦٠,٨٣	الاجمالى عن مستخلص ٦ و مستخلص ٧ بعد خصم ٠,٥ %

مهندس الهيئة
٢٠٢٢/٨/١
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

