



الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية: اعمال إنشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الأول للقطار الكهربائي السريع
قطاع (فوكة - مطروح)
في المسافة من كم ٢٦٠+٥٢٢ الى الكم ٣٨٠+٥٢٢ بطول ١٢,٠ كم
مرحلة أعمال الحفر والردم والأساس والحمايات
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تنفيذ : شركة الأركان للمقاولات العامة والتوريدات

كشف رقم جارى (١)

المقاول: شركة الأركان للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٣/٢٠٢٤)

من بداية العمل حتى: ٢٣-٩-٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسبك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الى ٥٦٨	٨٥,٠٠	متر مكعب	١٨,٧٤٧,٣٠٩	٠	١٣,٤٤٠,٠٠٠	١٣,٤٤٠,٠٠٠	٠	١,١٤٢,٤٠٠,٠٠٠	٠	٠	١,١٤٢,٤٠٠,٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (١٦-٠٨-٢٠٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (١٦-٠٨-٢٠٢٤)
		٤١٨,٦٠	متر مكعب	١٨,٧٤٧,٣٠٩	٠	١٣,٤٤٠,٠٠٠	١٣,٤٤٠,٠٠٠	٠	٥,٦٢٥,٩٨٤,٠٠	٠	٠	٥,٦٢٥,٩٨٤,٠٠	
		١٣,٠٠	متر مكعب	١٨,٧٤٧,٣٠٩	٠	١٣,٤٤٠,٠٠٠	١٣,٤٤٠,٠٠٠	٠	١٧٤,٧٢٠,٠٠	٠	٠	١٧٤,٧٢٠,٠٠	
		علاوة مسافة النقل ٣٠١ كم											
علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية													
٤	طبقات الاساس												
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تاسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاتة طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ الى ٥٦٨	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٩٦٥,٢٨	٠	٧٦٥,٠٠	٧٦٥,٠٠	٠	٢١٢,٦٧٠,٠٠٠	٠	٠	٢١٢,٦٧٠,٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (١٦-٠٨-٢٠٢٤) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (١٦-٠٨-٢٠٢٤)
		١١٢,٨٠	متر مكعب	٩٦٥,٢٨	٠	٧٦٥,٠٠	٧٦٥,٠٠	٠	٨٦,٢٩٢,٠٠	٠	٠	٨٦,٢٩٢,٠٠	
		٢٥,٠٠	متر مكعب	٩٦٥,٢٨	٠	٧٦٥,٠٠	٧٦٥,٠٠	٠	١٩,١٢٥,٠٠	٠	٠	١٩,١٢٥,٠٠	
		علاوة مسافة النقل ١١٤ كم											
علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية													
إجمالي قيمة المستخلص													
٧,٢٦١,١٩١													

فقط : سبع ملايين ومئتان وواحد وستون ألفاً ومائة وواحد وتسعون جنيهاً فقط لاغير

مستخلص

مستخلص

فقط : سبع ملايين ومئتان وواحد وستون ألفاً ومائة وواحد وتسعون جنيها فقط لاغير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً فى :
٧٢٦١١٩١ /
بذبح للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات غير الواردة بمسك الشروط أعمنت من
تحريراً فى :

مدير عام المشروعات

م / محمد حسنى فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري العام

(سيسترا)

م / محمد السيد

مدير المشروع الاستشاري

مكتب د / خالد فوزي

م / خالد فوزي

مدير المشروع المقاول

م / محمد علي

م / محمد خليل

م / محمد خليل