

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

مستخلص رقم { ٤ } جارى

عن عملية إنشاء كوبرى أبو نيهان العلوى ضمن مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي

٢٠٢٣/٤/٣٠ إلى ٢٠٢٣/٤/٣٠

إدارة المقـدود

المقد رقم ٤٩٨ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢

مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الفترة		مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه الدة	جملة الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز		الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرب	جنيه						قرب	جنيه		
١-أ	بالتق الطولى أعمال الجسات بالبر	-	٣٨٥	١٧١٥	٨٠٠ (-)	٩١٥	جارى	٣٥٢٢٧٥	-	-	٣٥٢٢٧٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
١-ب	بالتق الطولى أعمال الجسات بالمجرى	-	١٣٦٠	١٤٠	-	١٤٠	جارى	١٩٠٤٠٠	-	-	١٩٠٤٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٦	نقل خارجى للأكينة الخوازيق	-	٢٤٤٨٠٠	٢	-	٢	جارى	٤٨٩٦٠٠	-	-	٤٨٩٦٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٨	خوازيق بالبر قطر ١,٢٠ م	-	٤٤٠٠	١٣٣,٨٠٠	-	١٣٣,٨٠٠	جارى	٥٨٨٧٢٠	-	-	٥٨٨٧٢٠	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد .
٩	خوازيق بالبر بالمجرى قطر ١,٢٠ م	-	٥٨٧٥	-	٤٠٠,٢٧	٤٠٠,٢٧	جارى	٢٣٥٣٩٣٦	-	-	٢٣٥٣٩٣٦	٥- أستراحة العملية متواجدة من تاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ١
١٠	خوازيق بر قطر ١ م	-	٣٣٤٠	٣٠٠٠	٣١٣,٤١ (-)	٢٨٦,٥٩	جارى	٨٩٧٣٢١٠	-	-	٨٩٧٣٢١٠	٦- تم تركيب عدد (٧) لوحة للمشروع .
١١	خوازيق مجرى قطر ١ م	-	٤٤٩٠	١٩١٩,١	-	١٩١٩,١	جارى	٨٦١٢٧٥٩	-	-	٨٦١٢٧٥٩	٧- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٢	توريد وتركيب قيسون دائم	-	٣٤٠٠٠	٦٣,٠١	٥٦,٤٩	١١٩,٥٠	جارى	٤٠٦٣٠٠٠	-	-	٤٠٦٣٠٠٠	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
١٥	أعمال حفر ميكانيكية بين الخوازيق	-	٩٠	١٥٠٠	٢٠٩	١٧٠٩	جارى	١٥٣٨١٠	-	-	١٥٣٨١٠	الدرجة بالمستخلص .
٢٠	أعمال خرسانة عادية	-	١٢٩٠	٨٣,٢٠	-	٨٣,٢٠	جارى	١٤٠٦٠٨	-	-	١٤٠٦٠٨	٩- التقارير متواجدة .
٢٣	أعمال خرسانة لزوم الخدات	-	٣٣٥٠	١٩٧٦,٣	-	١٩٧٦,٣	جارى	٤٦٤٤٣٠٥	-	-	٤٦٤٤٣٠٥	١٠- السيارات متواجدة بعدد (١) سيارة بالمنطقة
٢٥	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة والنهات	-	٢٩٥٠	١٠١٣,٣٠	-	١٠١٣,٣٠	جارى	٢٩٨٩٣٣٥	-	-	٢٩٨٩٣٣٥	١١- وعد (١) سيارة بإدارة المركبات .
٢٧	أعمال خرسانة مسلحة كمر سابقة الصب	-	٣٨٩٠	١٥٨,٥٠	١٩٠,٩٧	٣٤٩,٤٧	جارى	١٠١٩٥٧٩	-	-	١٠١٩٥٧٩	(٢٧) خرسانة مسلحة لحين تلافى الملاحظات
٣١	توريد وتركيب حديد تسليح	-	٢٧٥٠٠	١٣٤٥,٥٢	١٨٦,٧٦	١٥٢٨,٢٨	جارى	٤٢٠٢٧٦٤٥	-	-	٤٢٠٢٧٦٤٥	مهندس العملية
٣٣	أعمال عزل القواعد المسلحة	-	٥١	-	١٠٠٠	١٠٠٠	جارى	٥١٠٠٠	-	-	٥١٠٠٠	الاسم
تشويينات		-	-	-	-	-	الإجمالى	٧٦٦٥٤٠٨٢	-	-	٧٦٦٥٤٠٨٢	التوقيع
١	حديد تسليح	-	٢٧٥٠٠	٢٥٠	٢٥٠ (-)	٠	جارى	٧٨٢٠٩٩٤٢	-	-	٧٨٢٠٩٩٤٢	مهندس العملية
٢	كراسى حمول ٤٠٠ طن بجوايط	-	٤٦٠٠٠	١٦	-	١٦	جارى	٧٣٦٠٠٠	-	-	٧٣٦٠٠٠	التوقيع
٣	كراسى حمول ٢٥٠ طن بدون جوايط	-	٢٠٠٠٠	٢٤	-	٢٤	جارى	٤٨٠٠٠٠	-	-	٤٨٠٠٠٠	مهندس العملية
إجمالى التشويينات		-	-	-	-	-	الإجمالى	١٢١٦٠٠٠	-	-	١٢١٦٠٠٠	رئيس الإدارة المركزية
		-	-	-	-	-	الإجمالى	٧٧٦٦٢٠٨٢	-	-	٧٧٦٦٢٠٨٢	مهندس العملية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٧٣٩٩٨٥٧,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة أقر بصحة ذلك

مهندس الإشراف الأسس التوقيع مدير الأعمال الأسس التوقيع

مهندس الشركة الأسس التوقيع مهندس الشركة الأسس التوقيع

مهندس الشركة الأسس التوقيع مهندس الشركة الأسس التوقيع

مهندس الشركة الأسس التوقيع مهندس الشركة الأسس التوقيع

مهندس الشركة الأسس التوقيع مهندس الشركة الأسس التوقيع