

EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
Project : Rehabilitation of Saud-San elhagar Road
Testing date : 03/08/2024
Report No. : 1

Station No. :



General Authority for Roads and Bridges
and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 300 kg
Specified Strength : 200 Kg/cm²

Structure & Location :

قرية عادية

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of		Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm2)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm3)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
	Casting	Testing									
1	27/07/2024	03/08/2024	7	8310	15*15*15	225	8339	2.47	465	211	207
2				8391	15*15*15	225			440	199	
3				8315	15*15*15	225			468	212	

QC Engineer

Signature /

GARBLT Engineer

Signature /

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
Project : Rehabilitation of Saud-San elhagar Road
Testing date : 24/08/2024
Report No. 1

Station No. :



General Authority for Roads and Bridges
and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 300 kg
Specified Strength : 200 Kg/cm²

Structure & Location :

فرشہ عادلیہ

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of		Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
	Casting	Testing									
1	27/07/2024	24/08/2024	28	8372	15*15*15	225	8376	2.48	651	295	285
2				8376	15*15*15	225			620	281	
3				8381	15*15*15	225			618	280	

QC Engineer
Signature /

GARBLT Engineer
Signature /



EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
Project : Rehabilitation of Saud-San elhagar Road
Testing date : 05/08/2024
Report No. : 2

Station No. :



General Authority for Roads and Bridges
and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 300 kg
Specified Strength : 200 Kg/cm²

Structure & Location :

فرشه عاديه

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of		Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm2)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm3)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
	Casting	Testing									
1	29/07/2024	05/08/2024	7	8316	15*15*15	225	8332	2.47	458	207	213
2				8360	15*15*15	225			462	209	
3				8320	15*15*15	225			491	222	

QC Engineer
Signature /

GARBLT Engineer
Signature /



EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
Project : Rehabilitation of Saud-San elhagar Road
Testing date : 26/08/2024
Report No. 2

Station No. :



General Authority for Roads and Bridges
and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 300 kg
Specified Strength : 200 Kg/cm²

Structure & Location :

فرشاة عادية

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of		Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)
	Casting	Testing									
1	29/07/2024	26/08/2024	28	8382	15*15*15	225	8380	2.48	564	255	257
2				8378	15*15*15	225			524	237	
3				8381	15*15*15	225			612	277	

QC Engineer
Signature / 

GARBLT Engineer
Signature /



EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
Project : Rehabilitation of Saud-San elhagar Road
Testing date : 04/08/2024
Report No. : 3

Station No. :



General Authority for Roads and Bridges
and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 330 kg
Specified Strength : 250 Kg/cm²

Structure & Location :

قصبه اولي

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of		Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm2)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm3)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
	Casting	Testing									
1	28/07/2024	04/08/2024	7	8311	15*15*15	225	8340	2.47	541	245	243
2				8391	15*15*15	225			561	254	
3				8318	15*15*15	225			506	229	

QC Engineer
Signature /

GARBLT Engineer
Signature /



EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
Project : Rehabilitation of Saud-San elhagar Road
Testing date : 25/08/2024
Report No. 3

Station No. :



General Authority for Roads and Bridges
and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 330 kg
Specified Strength : 250 Kg/cm²
Structure & Location :

قصبه اولي

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of		Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm2)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm3)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
	Casting	Testing									
1	28/07/2024	25/08/2024	28	8375	15*15*15	225	8379	2.48	691	313	310
2				8382	15*15*15	225			678	307	
3				8381	15*15*15	225			682	309	

QC Engineer
Signature /

GARBLT Engineer
Signature /



EL_Masria Rsquared for Construction

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
Project : Rehabilitation of Saud-San elhagar Road
Testing date : 10/08/2024
Report No. : 4

Station No. :



General Authority for Roads and Bridges
and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 330 kg
Specified Strength : 250 Kg/cm²

Structure & Location :

قصبه تاليه

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of		Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/cm ²)
	Casting	Testing									
1	03/08/2024	10/08/2024	7	8311	15*15*15	225	8339	2.47	562	255	247
2				8374	15*15*15	225			561	254	
3				8331	15*15*15	225			514	233	

QC Engineer
Signature / 

GARBLT Engineer
Signature /

Contractor : EL_Masria Rsquared for Construction
Project : Rehabilitation of Saud-San elhagar Road
Testing date : 31/08/2024
Report No. 4

Station No. :



General Authority for Roads and Bridges
and Land Transportation (GARBLT)

Cement Content : 330 kg
Specified Strength : 250 Kg/cm²
Structure & Location :

قصبه تاتيه

Concrete Cubes Compressive Strength-BS 1881 Part 116

No.	Date of		Age Days	Weight (gm)	Dimensions (cm)	Loaded Area (Cm ²)	Avg Weight (gm)	Avg Density (gm/cm ³)	Failure Load (KN)	Compressive Strength (Kg/cm ²)	Average (Kg/Cm ²)
	Casting	Testing									
1	03/08/2024	31/08/2024	28	8371	15*15*15	225	8375	2.48	740	335	314
2				8374	15*15*15	225			626	284	
3				8380	15*15*15	225			713	323	

QC Engineer
Signature /

GARBLT Engineer
Signature /

تحية طيبة وبعد

الشركة المصرية ارسكويد للمقاولات

مقدمة لسيادتك

الأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 29-9-2024

بيان كميات الأعمال المنفذة مستخلص جاري (3)

مدبر المشروع
عنه / احمد طه عبيدةالمكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه اسماعيل

برجاء التكرم بالمراجعة والإعطاء ..

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر - مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول 5 كم

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	النسبة المئوية	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايسة	وزن البند	نسبة تنفيذ	نسبة التنفيذ بالمشروع	ملاحظات
7	أعمال إنشاء طبقة لصف من الأسفلت السائل سريع التصلب (R.C.3000) أو بالمستحلبات الأسفلتية المطابقة لشروط ومواصفات بحد لا يقل عن 5 سم/2م أسفل طبقات الرصف وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبد يشمل أعمال تنظيف السطح قبلها بالمكشرك الميكانيكية من الأتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى ألا يتعدى الرش مساحة الطبقة الأسفلتية التي يجري فرشها خلال ورشة التشغيل الواحد طبقاً للشروط والمواصفات والمطابقة لشفة شاملة كل ما يلزم لنهول العمل بالمشر السطح .	2م	20	29175	0	29175	33000	3.300%	88%	3%	
8	بلمشر المسطح: أعمال إنشاء طبقة سطحية تدرج (3 ب) من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسبك 5 سم بعد الدك باستخدام الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالأسفلت واستخدام الأسفلت الصلب 60/70 المطبق للشروط والمواد، فحاف وتطبيقات المهندس المشرف والمنطقة المخصصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهول العمل	2م	272	29175	0	29175	33000	44.880%	88%	40%	
12	بالحد أعمال رفع أو خفض منسوب المطابق وعرف التفويض الخاصه بالمراقق (ميدان - صرف) حتى منسوب الرصف الجديد ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتطبيقات المهندس المشرف	عدد	550	8	0	8	8	0.022%	100%	0%	
17	بلمشر المكعب توريد و صب خرسانة عادية احادية مواسير البرايخ و الحوائط السائدة طبقاً لرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت 250 كجم / 3م أسمنت بورتلاندي مع الدك الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة رية لا تقل عن 200 كجم / 2م ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تطبيقات المهندس المشرف	3م	2600	447.825	740.775	1188.6	3200	41.600%	37%	15%	
18	بالمشر المكعب خرسانة عادية للحوائط السائدة للطريق لزوم أعمال الترسيع أو معالجة أماكن الانهيارات مع تصميم الخطة الخرسانية على أن يكون الخطة الدك ميكانيكي على ألا تقل المقامه للخرسانة بعد 28 يوم من الصب عن 250 كجم / 2م يحتوي أسمنت بورتلاندي عادي و السمر يشمل تصميم الخطة والقوى للحصول على سطح ملمس للأسطح الظاهر و عمل (السور الزايم) و ترشح المياه وسند جوانب الخطر إذا لزم الأمر و إزالة نواتج الحفر والردم من المجرى المائي حتى المنسوب التصميمي والسمر لإيصال توريد وتشغيل حديد تسليح ويشمل سمر التطوير والحفر حتى منسوب التأسيس	3م	1706.5	317.363	575.662	893.025	3200	27.304%	28%	8%	
19	بالمشر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلال من (سمن + رمل) بنسبة 1:2 موزدة من خارج الموقع حسب تطبيقات المهندس المشرف والسمر يشمل الردم طبقات توريد سبك أي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدك جيداً باستخدام آلات الدك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة، جلاء وكل ما يلزم لنهول العمل طبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف	3م	330	158.681	287.832	446.513	3200	5.280%	14%	1%	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

تحية طيبة وبعد ,،،،،،

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لميادنتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2024-9-29

بيان كميات للأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتقاد ,،

مدير المشروع
عنه / أحمد طعيمةالمكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر - مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول 5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايسة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
17	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ و الحوائط الساندة طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت 250 كجم / م ³ أسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي علي أن تتحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن 200 كجم / سم ² و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف	م ³	317.363	575.662	893.025	1200	74%	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الهيئة العامة للطرق والكباري
المقاول العام : الشركة المصرية آر سكوير للمقاولات
اسم العملية : استكمال رفع كفاءة طريق الحسينية - سعود - صان الحجر بطول 5 كم القطاع الأول - مركز الحسينية

مستخلص جاري 3

حصر كميات أعمال خرسانه عاديه باجهاد 200 كجم / 3م لزوم العاديه							
ملاحظات	الحصر الأجمالي (م3)	النوع	رقم المستخلص	الارتفاع	العرض (م)	الطول (م)	إلى من
القطاع الأول	317.363	عادي	1	1	5.25	60.45	3+410 3349.7+0
	155.663	عادي	3	1	5.25	29.65	3439.80+0 3410.15+0
	420.000	عادي	3	1	5.25	80	3519.80+0 3439.80+0

893.025	أجمالي ما تم تنفيذه (م3) =
317.363	الكمية السابقة (م3)
575.662	الكمية الحالية (م3) =

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

1
مهندس

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الشركة المصرية ار سكوير للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2024-9-29

بيان كميات للأعمال المنفذة

يرجاء التكرم بالمراجعة و الإعتقاد ،،

مدير المشروع
عنه / أحمد طعيمةالمكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر - مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول 5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايسة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
18	بالمتر المكعب خرساته عاديه للحوائط الساتده للطريق لزوم اعمال التوسعه أو معالجه اماكن الانهيارات مع تصميم الخلطه الخرسانيه على ان يكون الخلط الدمك ميكانيكيا وعلى الا تقل المقاومه للخرسانه بعد 28 يوم من الصب عن 250 كجم / سم2 بمحتوى اسمنتى بورتلاندى عادى والسعر يشمل تصميم الخلطه والفرم للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهره وعمل السدود اللازمه (الدمسه) ونزع المياه وسند جوانب الحفر اذا لزم الامر وازاله نواتج الحفر والردم من المجرى المانى حتى المنسوب التصميمى والسعر لايشمل توريد وتشغيل حديد تسليح ويشمل سعر التطهير والحفر حتى منسوب التأسيس	م3	447.825	740.775	1188.600	3200	37%	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

بيئة العامة للطرق والكباري
مقاول العام : الشركة المصرية آر سكوير للمقاولات
م العملية : استكمال رفع كفاءة طريق الحسينية - سعود - صان الحجر بطول 5 كم القطاع الأول - مركز الحسينية


مستخلص جاري 3

حصر كميات أعمال خرسانه باجهاد 250 كجم / م 3 لزوم الحائط الساند								
ملاحظات	الحصر الأجمالي (م 3)	النوع	رقم المستخلص	الارتفاع	العرض (م)	الطول (م)	إلى	من
القطاع الأول	226.688	قصه اولي	2	1	3.75	60.45	3+410.45	3+350
	151.125	قصه ثانيه	2	1	2.5	60.45	3+410.45	3+350
	60.6	قصه ثالثه	2	1	2	30.3	3+380.3	3+350
	111.188	قصه اولي	3	1	3.75	29.650	3440.1+0	3410.45+0
	74.125	قصه ثانيه	3	1	2.5	29.650	3440.1+0	3410.45+0
	119.6	قصه ثالثه	3	1	2	59.800	3440.1+0	3380.3+0
	135.150	قصه رابعه	3	1	1.5	90.100	3440.1+0	3350.0+0
	90.100	قصه خامسه	3	1	1	90.100	3440.1+0	3350.0+0
	22.525	قصه سادسه	3	0.5	0.5	90.100	3440.1+0	3350.0+0
	4.38	كتف	3	1	2.5	1.75	كتف 1	درجه 1
	3.13	كتف	3	1	2.5	1.25		درجه 2
	1.875	كتف	3	1	2.5	0.75		درجه 3
	4.38	كتف	3	1	2.5	1.75	كتف 2	درجه 1
	3.13	كتف	3	1	2.5	1.25		درجه 2
	1.875	كتف	3	1	2.5	0.75		درجه 3
	4.38	كتف	3	1	2.5	1.75	كتف 3	درجه 1
	3.13	كتف	3	1	2.5	1.25		درجه 2
	1.875	كتف	3	1	2.5	0.75		درجه 3
	4.38	كتف	3	1	2.5	1.75	كتف 4	درجه 1
	3.13	كتف	3	1	2.5	1.25		درجه 2
	1.875	كتف	3	1	2.5	0.75		درجه 3
القطاع الثاني	120	قصه اولي	3	1	3.75	32	3472.1+0	3440.1+0
	40	قصه ثانيه	3	1	2.5	16	3+456	3440.1+0

1188.600	أجمالي ما تم تنفيذه (م 3) =
447.825	الكمية السابقة (م 3)
740.775	الكمية الحالية (م 3) =

مهندس الهيئة	مهندس الشركة
--------------	--------------





تحية طيبة وبعد ,,,,,,

الشركة المصرية ار سكويرد للمقاولات

مقدمة لسيادتكم

للأعمال المنفذة من بدء الأعمال حتي تاريخ 2024-9-29

بيان كميات للأعمال المنفذة

برجاء التكرم بالمراجعة و الإعتماد ,,

مدير المشروع
عنه / أحمد طعيمةالمكتب الفني للمشروع
م / اسلام عطيه

عملية : أعمال استكمال رفع كفاءة طريق سعود - صان الحجر -مركز الحسينية - القطاع الثاني إتجاه سعود بطول 5 كم

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية الحالية	إجمالي الكميات المنفذة	كمية المقايسة	نسبة التنفيذ	ملاحظات
19	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقه احلال من (سن + رمل) بنسبه 1:2 موره من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اى منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافه جافه وكل مايلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م3	158.681	287.832	446.513	600	74%	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة للطرق والكباري
المقاول العام : الشركة المصرية آر سكوير للمقاولات
اسم العملية : استكمال رفع كفاءة طريق الحسينية - سعود - صان الحجر بطول 5 كم القطاع الأول - مركز الحسينية

مستخلص جاري 3

حصر كميات أعمال طبقة الاحلال							
ملاحظات	الحصر الأجمالي (م ³)	النوع	رقم المستخلص	الارتفاع	العرض (م)	الطول (م)	إلى من
القطاع الأول	158.681	احلال	1	0.5	5.25	60.45	3+410.15 3+349.7
	77.831	احلال	3	0.5	5.25	29.65	3439.80+0 3410.15+0
	210	احلال	3	0.5	5.25	80	3519.80+0 3439.80+0

446.513	أجمالي ما تم تنفيذه (م ³) =
158.681	الكمية السابقة (م ³)
287.832	الكمية الحالية (م ³) =

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

الهيئة العامة

للطرق و الجبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩٧ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر القطاع الثانى أتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة تنفيذ الشركة المصرية أرسكويرد .

برجاء الفضل بالإحاطة واللتبيه باللازم فمه اطرا جعة والصرف ههوافافانا برقم ولاركة السداد والهصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها ملف العطلية.

وتفضلوا سيادتكمه بقبول فائق الاحترام ...


تحريراً فى : ١ / ١٠ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستقارة ٥٠ ع . ح
عدد { } حصر
عدد { } معمل المنطقة
عدد { } كتاب المحملات



رئيس الإدارة المركزية


سلوى سامى صالح



الهيئة العامة

للطرق و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٩٧ / ١ / ١٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية استكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر
القطاع الثانى اتجاه سعود بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية جياه كريمه
عقد رقم ١٦٩٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ : الشركة المصرية أرسكويرد .
نخط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والعمل متواجدا طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد
عدد (١) سيارة بالمنطقة اعتباراً من ١ / ٨ / ٢٠٢٤ .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١ / ١٠ / ٢٠٢٤



رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مصلحة : لجنة اعتماد الصرفقسم : قسمالمبلغ المستحق إلى : لجنة اعتماد الصرفبموجب : الطلبات طيه ، أو لم يست

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في : عشيك على الخارج : صاحب الحق أو : عيسحب باسم : عويرسل إليه بالعنوان الآتي : عتقيد في السجل برقم : ع

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

بيانات

نوع الخصم

قسم

فرع

فصل

بند

إجمالي الأصل

قرش

جنيه

رسم الدفعة

صافي القيمة المطلوب صرفها

بيانات الاستقطاعات

إضافي

عادي

قرش

جنيه

دمغة توقيع

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

قرش

جنيه

رقم : عالختم ذو التاريخ : ع

سینہ
رواجی صلی فوجی
سینہ
فوجی

[illegible]

[illegible]

၂၀၁၆ ခုနှစ်
 နှစ်
 နှစ်

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۰۵

[illegible][illegible]

 التوقيع اسم الأمانة العامة مهدي	 التوقيع اسم الأمانة العامة مهدي
--	--

سنة
رواجع فوجہ علی صحتہ
سنة
اقر بصحة نالہ

جی ایتھری

[illegible]



 الرئيس
 نائب الرئيس

[illegible][illegible][illegible]

مع الشريعة المحمدية

تاریخ ۱۱ / ۲ / ۱۳۸۸

٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢

١٠٠٠

{ ۳ } ریم کیف

י. יִתְּנוּ

[illegible]

يقولون انهم لم يسمعوا من قبل بهذا

[illegible]



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة المعامل وضبط الجودة

سم المشروع رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثاني) بطول ٥ كم
تنفيذ شركته : المصرية ارسكوير

تقرير معمل رقم (٣٠٩) لسنة ٢٠٢٤

تاريخ : ٢٠٢٤/٨/١٥

قام بإحضار العينات : م / أحمد سمير

بيانات إدارية :-

بيان العينات :- عدد (٥) عينات مخلوط إسفلتي لطبقه السطحيه (ب٣) من مواقع مختلفه .

الاختبارات التي أجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد الفتات والانسياب للخلطه الاسفلتيه بطريقه مارشال .

النتائج :-

المواصفات (ب٣)	التدرج التصميمي	ك ٤,٥٠٠	ك ٤,٠٠	ك ٣,٠٠٠	ك ٢,٥٠٠	ك ٢,٠٠٠	المعدات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١"
١٠٠	١٠٠	٩٧	٩٩	٩٩	١٠٠	١٠٠	٣/٤"
١٠٠	٨٨	٨٨	٨٥	٩٠	٩٠	٨٧	١/٢"
٨٥	٧٢	٧٦	٧٦	٧٢	٧١	٧٥	٣/٨"
٥٥	٤٦	٤٥	٤٦	٤٥	٥٠	٤٦	٤#
٣٥	٣٢,٣	٣٥	٣١	٣٧	٣٨	٣٥	٨#
٢٢	٢٠,٢	٢٠	١٩	٢٠	٢٠	٢٢	٣٠#
١٦	١٤,٣	١١	١٠	١٣	١٣	١٢	٥٠#
١٢	٩,٥	٦	٦	٨	٩	٧	١٠٠#
٨	٥,٧	٣,٢٨	٣,٢٦	٥,٢٥	٥,٣٩	٥,٠٣	٢٠٠#
٥,٢٥	٤,٧٥	٥,٠٧	٤,٩٩	٥,٠٣	٥	٥,٠٣	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٢٠٠ كحد		١٣,٥	١٣,١٠	١٢,٨٨	١٢,٩٥	١٣,٠٠	الفتات بالجم
٤-٧		٣	٣,١	٢,٩	٣	٣	الانسياب بالمم
٥٠٠-٣٠٠		٤٢٥	٤٢٣	٤٤٤	٤٢٢	٤٣٢	الاجساده كجم/م

العينات تتفق مع حدود المواصفات والساحبيه للتدرج التصميمي بالمعدات ماعدا المشار اليها .

وتتفق العينات في نسبة الاسفلت مع النسبه التصميميه .

طريقة السطحيه (ب٣) تم المقارنه بالتدرج التصميمي بالتقرير المعمل الوارد من مركز هيلوبوليس لتكنولوجيا الخرسانه بتقرير رقم (٥٩) لسنة ٢٠٢١ الخاص بعملية ازواج ٦ اكتوبر / الواحات بناءا علي طلب الشركه وموافقه جهاز الاشراف .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من أحضرها .

ج / التكاليف

الإجمالي	سعر الوحدة	عدد الوحدات	بيان العينات
٢٤,٠٠	٤٨٠	٥	مخلوط اسفلتي
١٥٠٠	١٥٠	١٠	مارشال
١٥٠			م - اعداد تقرير
٤,٥٥٠			قيمة التجارب
٦٠٧,٥			% ١٥
٦٥٢,١			ض.ق.م ١٤ %
٥٣٠,٩,٦			الإجمالي

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

سلوي سامي صالح

٢١/٢٤

٢٤/٨/٢٠٢٤

مشار السيد عبد الله

مهندس /

تحريرا في ٢٠٢٤/٠٨/١٨

مهندس المعمل /