

المنطقة السادسة - بني سويف

المجلد رقم (٢١٠٢) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

تاریخ استلام المواقم : ۲۰۲۳/۰۵/۲۰

تاريخ نمو الأعمال طبقاً للمقدد: ٢٠٢٣/١١/٢٩

تحریر الہی :- ۲۰۲۴/۱۰/۰۷

المهندس /
مدير عام التنفيذ والصيانة
حسام الدين حسن

مهندس المشروع :

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

11A97...

يدفع للمقابل مبلغ

Handwritten notes and stamps on the bottom of the page, including a date stamp "20-11-2011" and a signature.

سبق مرافق الى المحاكم
المعقبة
على الصليب نهضت
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة بنى سويف
مهاجر
مهاجر

بلى سوييف

المقد رقم (٢١٠٢) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٣

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠٥/٢٠

تاريخ احوال اعمال طبقا للمقد: ٢٠٢٣/١١/٢٩

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١٠/٣١

الاسعار طبقا لاسعار محضر المفاوضات

رقم بند	نوع الاعمال	كميات العقد	القيمة جنيه	القيمة اسعار المقاول	الوحدة	مقدار العمل الاجزالي	مقدار العمل الاجزالي	قيمة الاعمال التي تمت في هذه المدة	قيمة الاعمال التي تمت في هذه المدة	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت في هذه المدة	قيمة الاعمال التي تمت في هذه المدة	الملاحظات
١	اعمال تكسير و ازاله المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	١,٠٠٠	٦١	٣م	١,٠٠٠	٣,٠٩٢.٩	٢,٠٩٢.٩	٣,٠٩٢.٩	٢,٠٩٢.٩	ختامي	١٨٨,٦٦٦.٢٩	١٨٨,٦٦٦.٢٩	١- براعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه ١٦٠ كم	٥,٠٠٠	٣٥٦	٣م	٤,٦٠٠	٥,٢٠٠	٦٠٠	٥,٢٠٠	٦٠٠	ختامي	١,٨٥١,٢٠٠	١,٨٥١,٢٠٠	٢- فريق عمل الشركة متواجدين
٤	اعمال رفع وتعليه اغطيه مطابق الصرف و غرف التفتيش	١٠	٥٢٥.٠	بالعدد	.	١٦	١٦	١٦	١٦	ختامي	٨,٤٠٠	٨,٤٠٠	٣- العمل متواجد و مهندسي العمل متواجدين
٨	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	٢٠,٠٠٠	٣١.٥	٢م	١٧,٨٠٠	١٨,٧٣٠	٩٣٠	١٨,٧٣٠	٩٣٠	ختامي	٥٨٩,٩٩٥	٥٨٩,٩٩٥	٤- لوحة المشروع متواجدة
٩	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطه سمك ٦ سم	١٨,٠٠٠	١٦٦.٣	٢م	١٧,٨٠٠	١٨,٧٣٠	٩٣٠	١٨,٧٣٠	٩٣٠	ختامي	٣,١١٣,٨٦٢.٥٠	٣,١١٣,٨٦٢.٥٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
١٠	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	١٨,٠٠٠	١٠.٨	٢م	٢,٣١٥	٢,٤٣٦.١٤	١٢١.١٤	٢,٤٣٦.١٤	١٢١.١٤	ختامي	٢٦,١٨٨.٥١	٢٦,١٨٨.٥١	٦- المعدات متواجدة
١١	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج٤) بسمك ٥ سم	١٨,٠٠٠	١٦١.٣	٢م	٢,٣١٥	٢,٤٣٦.١٤	١٢١.١٤	٢,٤٣٦.١٤	١٢١.١٤	ختامي	٣٩٢,٨٢٧.٥٨	٣٩٢,٨٢٧.٥٨	٧- البرنامج الزمني متواجد
٨	٨- و التقارير الميدانية و اللابويعه و الشهرية	.	.	.	.	.	.	.	.	ختامي	.	.	٨- و التقارير الميدانية و اللابويعه و الشهرية
٩	٩- وسائل تأمين و سائمه المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة	.	.	.	.	.	.	.	.	ختامي	.	.	٩- وسائل تأمين و سائمه المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
١٠	١٠- وثيقة التأمين متواجدة	.	.	.	.	.	.	.	.	ختامي	.	.	١٠- وثيقة التأمين متواجدة
١١	١١- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة	.	.	.	.	.	.	.	.	ختامي	.	.	١١- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
١٢	١٢- خصم ٥٩٨٢١.٥٧ مبلغ (فقط و فترة تسعة و خمسون الف و ثمانمائة و واحد و عشرون جنيها و سبعة و خمسون قرش لا غير) قيمة محضر التقييم	٦,١٧١,١٤٠	.	.	.	.	.	.	.	ختامي	٦,١٧١,١٤٠	٦,١٧١,١٤٠	١٢- خصم ٥٩٨٢١.٥٧ مبلغ (فقط و فترة تسعة و خمسون الف و ثمانمائة و واحد و عشرون جنيها و سبعة و خمسون قرش لا غير) قيمة محضر التقييم
١٣	١٣- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاه الهيئة بمخالصه المواد المحجريه	١٣٠,٠٠٠	.	.	.	.	.	.	.	ختامي	١٣٠,٠٠٠	١٣٠,٠٠٠	١٣- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاه الهيئة بمخالصه المواد المحجريه
٩	اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطه سمك ٦ سم	١٨,٠٠٠	٣	٢م	١٧,٨٠٠	١٨,٧٣٠	٩٣٠	١٨,٧٣٠	٩٣٠	ختامي	٥٦,١٩٠	٥٦,١٩٠	٩- اعمال توريد و فرش طبقة من الرابطه سمك ٦ سم
١١	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج٤) بسمك ٥ سم	١٨,٠٠٠	٣	٢م	٢,٣١٥	٢,٤٣٦.١٤	١٢١	٢,٤٣٦.١٤	١٢١	ختامي	٧,٣٠٨	٧,٣٠٨	١١- اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج٤) بسمك ٥ سم
	اجمالي قيمة الكارتات									ختامي	١٩٣,٤٩٨	١٩٣,٤٩٨	
	اجمالي قيمة الاعمال + اجمالي قيمة الكارتات									ختامي	٦,٣٦٤,٦٣٨	٦,٣٦٤,٦٣٨	
	اجمالي قيمة الاعمال									ختامي	٦,٣٦٤,٦٣٨.٢٩	٦,٣٦٤,٦٣٨.٢٩	

تاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٠٧

رواج فرج على صفة ..

أقر بصحة تلك ..

المقاول:

استشاري المشروع:

مهندس المشروع:

مهندس / فرحات محمد عبد البر

مدير عام التنفيذ و الصيانة

حسام الدين حسن

المهندس /

مهندس / طارق يوسف

٥٧٨٥١٢...

بمبلغ للمقاول مبلغ ٦,٣٦٤,٦٣٨.٢٩

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبدئية يظهره وقدرها

غير الواردة بهذا الشروط اعتمدت من

ملاحظة: بالخط



عملية اعمال اعادة رصف شارع عمر بن الخطاب من مفارق اطسا حتي مفارق دفنو
مركز اطسا بطول ٢,٣ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
شركة المصريه للمقاولات و تجارة الحديد والاسمنت
العقد رقم (٢١٠٢) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

مستخلص رقم (ختامي)
٧,٧٥٦,١٠٠.٠٠

اسم العمل :
اسم المقاول :
رقم ومقدار التصدين :
بند الميزانية :
قيمه امر الاسناد

جمله الاستقطاعات

قرش	جنيه
	٠.٠٠
	٥% تأمين اعمال
	١٢,٢٧٥.٣٥
	رسم الدمغه
	٢٥١٥
	تكاليف معمل
	١٥% مصاريف اداريه
	١٤,٢٥٠.٠٠
	١٤% ضريبه مضافه
	٤,٩٤٩.٤٠
	الارباح ت.ص
	خصم مبلغ (فقط و قدرة تسعه و خمسون
	٥٩,٨٢١.٥٧
	الف و ثمانمانه و واحد و عشرون جنيها و
	سبعه و خمسون قرش لا غير) قيمه

يراعي قبل الصرف :
يراعي تطبيق الخصومات الواردة بمحضر الاستلام الابتدائي و محضر التقييم و قيمه
التجارب المعملية الخاصه به

مدير عام الشئون المالية والإدارية

رؤف صليبا

قيمة الاعمال		بيان المنصرف من المقاول
قرش	جنيه	
	٦,٣٦٤,٦٣٨.٢٩	بيان الاعمال التي تمت الان
	٥٩,٨٢١.٥٧	خصم محضر التقييم
	٠.٠٠	مصرح بصرفه
	٥,٧٨٥,١٣٠.٠٠	سابق صرفه
	٥١٩,٦٨٦.٧٢	مستحق صرفه
	٧٧,٠٤٦.٣٢	جمله الاستقطاعات
	٤٤٢,٦٤٠.٤٠	صافي المبلغ المستحق
الشيكات		
	٢٤,٧٤٦,٩٩	حساب مصلحة الضرائب
	١٣,٣٦٣,٣٧	التأمينات الاجتماعيه