

كشف رقم { ٣ } من عملية رفع كفاءة طريق خربين / طالحا / كفر العرب القلاع الثالث بطول ١,٥ كم مركز خربين محافظة الدقهلية - حياه كريمة - بتاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

رقم البند	البند	الفترة		رقم	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استمات أو حجز		الباقي بعد الاستمات	ملاحظات
		قرض	جنيه						قرض	جنيه		
١	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت FDR	-	٥٥	٢	٧٣٥٠٠	-	٧٣٥٠٠	-	-	-	١٥٠١٥٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الحركة متواجد
٢	أعمال توريد وإنشاء وضائفه لمقايير التوريلات	-	١٢٠٠	طن	٥٧٠	-	٥٧٠	-	-	-	٩١٢٠٠٠	٢- عمل الموقع متواجد.
٣	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	-	٤٣٥	٢	١٠٩٠٠	-	١٠٩٠٠	-	-	-	٤٩١١٠٠٠	٣- مهنيون عمل الموقع متواجد.
٤	أعمال إنشاء طبقة تدرج بوليم	-	٧٥	٢	-	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠	-	-	-	٥٣٧٢٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
٥	أعمال توريد وفرض طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٢٥	٢	-	٧٠٠٠	٧٠٠٠	-	-	-	٦٤٧٥٠	٥- تم تركيب اللافتات الإرشادية للمشروع
٦	أعمال توريد وفرض طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	١٤٣	٢	-	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠	-	-	-	٣٧١٧٠٠٠	٦- يتم تنفيذ حركة المرور على الطريق أثناء العمل
٧	أعمال حاجر خرساني وجدران بارتفاع ٩٠ سم	-	١٣٧	٢	-	٧٠٠٠	٧٠٠٠	-	-	-	٩٣٩٠٠٠	٧- بمعرفة الحركة باستخدام المصاحات الإرشادية والتخفيرية.
٨	أعمال إنشاء حديد حديد	-	٢٤٠	٢	٧٠٠	-	٧٠٠	-	-	-	٤٤٨٠٠٠	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البند المرجح بالمستط.
٩	أعمال توريد وفرض طبقة أساس	-	٣٧	٢	٧٨٠٠٠	-	٧٨٠٠٠	-	-	-	١٠٣٩٠٠٠	٩- التقارير متواجدة.
١٠	أعمال توريد وفرض طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٢٥	٢	١٠٩٠٠	-	١٠٩٠٠	-	-	-	٣٦٥٠٠٠	١٠- بوليمه التالين متواجدة.
١١	أعمال توريد وفرض طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٢	-	١٩٠٠٠	١٩٠٠٠	-	-	-	٥٧٠٠٠	١١- خصم عدد (١) سيارة لاسم وتواجد بها بالملقة.
١٢	أعمال توريد وفرض طبقة رابطة سمك ٦ سم	-	٣	٢	-	٧٠٠٠	٧٠٠٠	-	-	-	٢١٠٠٠	١٢- حجز مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ جنيه على البند رقم (٧) سطحية لاجل ظهور التجارب العملية.
إجمالي الكازات												١٢٧٥٦٥٠٠
إجمالي العام												٣٤٣٠٠٠
١٣٠٩٤٥٠٠												٢٠٠٠٠

مهندس العملية
الأستاذ
التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ووضو وأن المبالغ اللبينة بظهوره وقوة : ٨٧٥٣٥٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

مهندس الإشراف الأستاذ التوقيع

تحريراً في سنة ربيع فوجد على صحة سنة آخر بصحة ذلك



مهندس الإشراف الأستاذ التوقيع

مهندس الأعمال الأستاذ التوقيع

مهندس الأعمال الأستاذ التوقيع

تحريراً في سنة ربيع فوجد على صحة سنة آخر بصحة ذلك

ملحوظة : غير الوارد بهك الشروط أقيمت من نهائياً

اسم المقاول : شركة ورثة يسري وابو الفتح مقاولات عامة وتوريدات

رقم المسند :
نوع الميراثية :

رقم ومكان التصديق :
بسم الله الرحمن الرحيم :

بيان المنصرف من المقاول

بيان المصروف من القاول				جنيته	قرش
بيان بالأعمال التي تمت حتى الآن				١٣٠٩٩٥٠٠	-
الإستقطاعات	جنيته	قرش	محموز		
٥ % ضمان أعمال	٢١٧٣٠٠	-			
تصفيات	٩٩٤٨٥	٦٠	مصرح بصرفه		
١ % أرباح تجارية	٤٣٤٦٠	-	سابق صرفه	٨٧٥٣٥٠٠	-
إيراد تجارب ممثل المنفعة	٢١١٤	٢٠	مستحق صرفه	٤٣٤٦٠٠٠	-
			الاستقطاعات		
			جنيته		
			قرش		
			رسوم دمغة اصل		
			رسوم دمغة إضافي		
			أمانات		
			إيرادات		
			جملة الإستقطاعات		
			صافي المبلغ المستحق		
علامة	رئيس المصلحة	سنة	تحريراً في :		
إمضاء			أقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات		
إمضاء			أقرار بأن ريثا البند المختص يسمح بالمصرف		
إمضاء			بأن المبلغ معلق بالأمانات بتاريخ		
ختم ذو التاريخ	الكاتب النوط	رودج :	تتيد في سجل رقم ٥٥ ج-ع برقم		
			تحريراً في _____ سنة		
			علامات الكتاب النوطين		
	شيك	يتمدد			
	إنن صرف	محب			
رئيس الحسابات	سنة	تحريراً في	بمبلغ		
ختم ذو التاريخ	الكاتب النوط	رقم	(١) ضبط		
	الكاتب النوط		(٢) محب ، ،		
	الكاتب النوط	تحت رقم	(٣) تتيد في السجل		
			(٤) وأدرج في كخف الحوالات رقم		
			تسلمت التحويلة رقم		
			وأقر بأنني موافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه () وأني تسلمت		