

عملية : كوبرى اعلى مزلقان المضيق

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص مشروع : كوبرى اعلى مزلقان المضيق


تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالإحالة الى العملية عالية نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق اسعار المواد المحجرية لمستخلصات
أرقام (٨ ، ٩) واستمارة ٥٠ ع.ح .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير


تحريراً في : / / ٢٠٢٣

التوقيع ()
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



م

رقم البند	البند	اللائحة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه العدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
ثالثا : أعمال الكهرباء											
١	لوحة انارة خارجية سلكية التجهيز p65 طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة ويشمل السر تثبيت اللوحة على مواسير من الحديد على ارتفاع ٦م لحمايتها من السرقة ويتم تغليف الوجه بطريقه تتناسب اعمال الصيانه مكون من	٨٠٠٠	٢	عدد	٢	٠,٠٠	٢	١٦٠٠٠	٤٨٠٠٠	١١٢٠٠٠	جاري
٢	١- عدد ١ مفتاح ١٢٥ امبير mccb كابلات جهد منخفض قطاع ٣ : ١٨٥+٩٥ مم الومنيوم مسلح ومغلف بمادة pvc وذلك لتغذية الولاغات والبند يشمل توريد وتركيب اكواس باي ميتل ويشمل البند اعمال الحفر والرمم لخنادق مرور الكابلات طبقا للرسومات ووضع شريط تحذيري	٨٥٠	٤٠٠	م.ط	٤٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	٣٤٠٠٠	١٠٢٠٠٠	٢٣٨٠٠٠	جاري
٣	توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ٤ : ٣٥٠ مم الومنيوم مسلح ومغلف بمادة pvc وذلك لتغذية اعمدة الانارة مما جميعه بالمعتر الطولي	٤٢٥	٤٠٠	م.ط	٤٠٠	٠,٠٠	٤٠٠	١٧٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠	١١٩٠٠٠٠	جاري
٤	توريد وتركيب عمود انارة شوارع ١٠ متر حديد مجلفن مسنوبة طوليا ومخرومة ٨ بوصة ٢ بوصة وبفراغ قطر ٢ بوصة بفراغ طول ٧٥ سم وطبقا لما يتم توصية من جوائز الاشراف شامل الغلاشة سمك ١٥ سم على الا لا تقل المسافة بين اعمدة الجسم	٢٦٢٥٠	١٠٠	عدد	١٠٠	٠,٠٠	١٠٠	٢٦٢٥٠٠٠	٧٨٧٥٠٠	١٨٢٧٥٠٠	جاري
٥	تشاف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وانوات التوصيل والتثبيت على الاعمدة بقدرة ١٢٠ وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل مايلزم لانتهاء الاعمال طبقا لاصول الصناعة وعلى المقاول تقديم التوتة النصائية بحيث يحلّق	٨٥٠٠	١٠٠	عدد	١٠٠	٠,٠٠	١٠٠	٨٥٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠	٥٩٥٠٠٠	جاري
٦	بالحد توريد وتركيب كشاف طراز اثنى بقدرة اللمبة ٨٩ w led ومحمل على البند مواسير pvc وعلى الاتصال بدرجة حماية Ip66 وكل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة والمهندس المشرف	٩٠٠	٨	عدد	٨	٠,٠٠	٨	٧٢٠٠٠	٢١٦٠٠	٥٠٤٠٠	جاري
٨	بالحد توريد وتركيب واقتيار توحه فرعية داخل العمود مكونة من ١٠ سم بلبعد مناسبة مركب عليها روزنة بكالايت ٤ فتحة ذات مساحة مقطع تتناسب قطر الكابل ومفتاح احادي ١٠ امبير البند محمل عليه كل مايلزم للتشغيل طبقا لاصول	٦٣٠	١٠٠	عدد	١٠٠	٠,٠٠	١٠٠	٦٣٠٠٠	١٨٩٠٠	٤٤١٠٠	جاري
٩	بالمعتر الطولي توريد وتركيب مجري كابلات بالقطاع من الصاج المجلفن قطاع (x1510) سم من النوع المجلفن على الساخن شاملة جميع الاكسسورات	٧٥٠	٢٠٠	م.ط	٢٠٠	٠,٠٠	٢٠٠	١٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠	١٠٥٠٠٠	جاري
١٠	بالمعتر الطولي توريد وتركيب كابل ثرموستاتيك ١٦*٤ مم الومنيوم البند يشمل مواسير pvc قطاع ١,٥ بوصة وكل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٠٠	٢٥٠	م.ط	٢٥٠	٠,٠٠	٢٥٠	٧٥٠٠٠	٢٢٥٠٠	٥٢٥٠٠	جاري
١١	بالمعتر الطولي توريد وتركيب مواسير u.p.v.c قطر ٦ بوصة لزوم اعمال عدايات الطريق وكل مايلزم لنهـو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٢٥	٢٠٠	م.ط	١٩٨	٠,٠٠	١٩٨	٨٤١٥٠	٢٥٢٤٥	٥٨٩٠٥	جاري
١٢	توريد وصب قواعد خرسانية للاعمدة (الطريق السطحي) شاملة الجوايط والمواسير والاكرواع قطر ٢ بوصة	٢٥٠٠	٥٠	عدد	٥٠	٠,٠٠	٥٠	١٢٥٠٠٠	٣٧٥٠٠	٨٧٥٠٠	جاري
إجمالي اعمال الكباري											
إجمالي اعمال الطرق											
إجمالي اعمال الكهرباء											
إجمالي المستخلص											
١٥٧,٤٩٣,٧٢٦											



سقى صرافها الى
تحتجب
نهائيا

أثر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ القليلة بظهوره وقدره
٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٢ على الحساب
ملاحظة الثلاث
غير الواردة بهك الشروط اخذت من
تحريرا في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٢

عن اعمال الكهرباء

المهندس الاستشاري العربي (محمـد جـلفوم)
ممثل الملك
مهندس المشروع
مهندس مدير المشروع

الشركة المتلدة
٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٢
تحريرا في

رقم البند	البيد	الكمية البند بالمقاسة	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت في خلال	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه
أولاً : أعمال الكبارى										
٣-١	بالمتر المكعب تكسير سيالي	٤	م	٣	٠,٠٠	٣	١٨٠	٠	١٨٠	جاري
٤-١	بالعدد نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الأعمال	٣	عدد	٢	١,٠٠	٢	٦٤٢٠٠٠	٠	٦٤٢٠٠٠	جاري
٢	الجسوت التأسيسية بالمتر الطولي عمل جسوت تأكيدية	٧٥٤	م	٧٥٠	٠,٠٠	٧٥٠	٢٦٢٥٠٠	٠	٢٦٢٥٠٠	جاري
١-٢	جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠	م	٣٠٠	٠,٠٠	٣٠٠	١١١٠٤٠	٠	١١١٠٤٠	جاري
٣	أعمال الخوازيق:-	٣١٠٠	م	١٦٠٠	٠,٠٠	١٥٩٦	٤٩٤٧٦٠٠	٠	٤٩٤٧٦٠٠	جاري
١-٣	بالمتر الطولي تغليف خوازيق بالير بقطر ٨٠ سم	٣٨٥٠	م	٢٧٣٨	٠,٠٠	٢٧٣٨	١٠٥٤١٣٠٠	٠	١٠٥٤١٣٠٠	جاري
٢-٣	بالمتر الطولي تغليف خوازيق بالير بقطر ١٠	١٧٥٠٠٠	م	١	٠,٠٠	١	١٧٥٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠	جاري
٤-٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على ختروق بقطر ١ متر عامل وتشتل توريد الاحمال التي تجعل الختروق تحت حمل يساوى ١٥٠% من حمل التشغيل	١	عدد	١	٠,٠٠	١	١٧٥٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠	جاري
٤	أعمال الحفر	١٨٣٠	م	١٣٨٨	٠,٠٠	١٣٨٨	١١١٠٤٠	٠	١١١٠٤٠	جاري
١-٤	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	٨٠	م	١٣٨٨	٠,٠٠	١٣٨٨	١١١٠٤٠	٠	١١١٠٤٠	جاري
٣-٤	بالمتر المكعب حفر إستشاقى بمعالجة يدوية في أرض الموقع (رملية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب	٩٠	م	١٣٨٨	٠,٠٠	١٣٨٨	١١١٠٤٠	٠	١١١٠٤٠	جاري
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق أو الأساسات في تربة عاتية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب المصالح لتأسيس	٩٠	م	١٣٨٨	٠,٠٠	١٣٨٨	١١١٠٤٠	٠	١١١٠٤٠	جاري
٥	أعمال الردم وطبقة الإحلال	٢٤٠	م	١٣٨٨	٠,٠٠	١٣٨٨	١١١٠٤٠	٠	١١١٠٤٠	جاري
١-٥	بالمتر المكعب توريد ورمم بآتية صالحة مودة من خارج الموقع حول الأساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	م	١٣٨٨	٠,٠٠	١٣٨٨	١١١٠٤٠	٠	١١١٠٤٠	جاري
٢-٥	بالمتر المكعب توريد وصب إحلال بالرمل المئيت بنسبه اسمنت ٧ نكل عن ١٥٠ كجم/م	٥٠٠	م	١٣٨٨	٠,٠٠	١٣٨٨	١١١٠٤٠	٠	١١١٠٤٠	جاري
٦	أعمال الخرسانات	١٣٢٥	م	١٣٧	٠,٠٠	١٣٧	١٨١٥٣٥	٠	١٨١٥٣٥	جاري
١-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسات عاتية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم /سم مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م	٢٢١	م	١٣٧	٠,٠٠	١٣٧	١٨١٥٣٥	٠	١٨١٥٣٥	جاري
٢-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسات عاتية للأساسات والىاطات الانتقالية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم /سم مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م	١٥٠٠	م	١٣٧	٠,٠٠	١٣٧	١٨١٥٣٥	٠	١٨١٥٣٥	جاري
٣-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسات مسلحة للأساسات ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م	٢٦٥٠	م	١٣٧	٠,٠٠	١٣٧	١٨١٥٣٥	٠	١٨١٥٣٥	جاري
٤-٦	بالمتر المكعب (أعمال خرسات مسلحة للحوائط السفلة والىاطات ذات اجهاد ٣٥٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م	٢٨٠٠	م	١٣٧	٠,٠٠	١٣٧	١٨١٥٣٥	٠	١٨١٥٣٥	جاري
٧	الأعمال الانشائية - الهيكل العلوى للكبارى	٣٥٥٠	م	١٢٠٠	٠,٠٠	١١٥٠	٤٠٨٢٥٠٠	٠	٤٠٨٢٥٠٠	جاري
١-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسات مسلحة لزوم الإصعدة والهامات ذات اجهاد ٤٠٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م	٣٨٠٠	م	١٢٠٠	٠,٠٠	١١٥٠	٤٠٨٢٥٠٠	٠	٤٠٨٢٥٠٠	جاري
٣-٧	بالمتر المكعب خرسات مسلحة لزوم الكمرات الصنوبرية (BOX.SEC) ذات اجهاد ٤٥٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنتى	٣٨٠٠	م	١٢٠٠	٠,٠٠	١١٥٠	٤٠٨٢٥٠٠	٠	٤٠٨٢٥٠٠	جاري
٤-٧	بالمتر المكعب خرسات مسلحة للىاطات العلوية فوق الكمر والكورسات العلوية ذات اجهاد ٤٥٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م	٢٩٥٠	م	١٢٠٠	٠,٠٠	١١٥٠	٤٠٨٢٥٠٠	٠	٤٠٨٢٥٠٠	جاري
٩	أعمال حديد التسليح	٢١٤٠٠	طن	٣٥٤٧	٠,٠٠	٢٩٩٩	٦٤١٧٨٦٠٠	٠	٦٤١٧٨٦٠٠	جاري
١-٩	أعمال صلب التسليح بياطن توريد وتوضيب ورس حديد صلب التسليح (١٠/٤٠) بأطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٣٤٠٠٠	طن	٦١٤	٠,٠٠	٥٥٣	١٨٨٠٢٠٠٠	٠	١٨٨٠٢٠٠٠	جاري
٢-٩	بالمتر المسطح توريد وتصنيع ودمان ونقل وتركيب الباكية المعدنية واللغة تشمل كل ما يلزم	٨٧٥	م	٨٧٢	٠,٠٠	٨٧٢	٧١٣٠٠٠	٠	٧١٣٠٠٠	جاري
٣-٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معر ج سمك ٣ مم لزوم البلاطة العلوية فوق الكمر المعننى	١٠٣٣	م	٨٧٢	٠,٠٠	٨٧٢	٧١٣٠٠٠	٠	٧١٣٠٠٠	جاري
١٠	أعمال العزل	٥٠	م	٦٠١١	٠,٠٠	٤٩٥٧	٢٤٧٨٥٠	٠	٢٤٧٨٥٠	جاري
١-١٠	بالمتر المسطح دمان الاسطح الخرسانية بالبيتومين	١٣٠	م	٣١٠٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠	٢١٥١٥٠٠	٠	٢١٥١٥٠٠	جاري
٤-١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دمان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للخواص الخرسانية للكوبرى بالير وكل ما يلزم لتجهيز العمل نهرا	١٣٠	م	٣١٠٠٠	٠,٠٠	٤٠٠٠	٢١٥١٥٠٠	٠	٢١٥١٥٠٠	جاري
١٢	أعمال الفواصل الانشائية	١٠٠٠٠٠	م	١	٠,٠٠	١	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	جاري
١-١٢	بالمتر الطولي فواصل THERMA JOINTS على ان يسمح للفاصل	٤٣٠٠	م	٧٠	٠,٠٠	٧٠	٣٠١٠٠٠	٠	٣٠١٠٠٠	جاري
١-١٢	لمسح الكوبرى (اريمنفة متر طولى)	٤٤٠٠	م	٣٤	٠,٠٠	٣٤	١٤٩٦٠٠	٠	١٤٩٦٠٠	جاري
٢-١-١٢	بين الاكشاف والكوبرى (ستون متر طولى)	٦٥٠٠	م	٣٥	٠,٠٠	٣٥	٢٢٧٥٠٠	٠	٢٢٧٥٠٠	جاري
٢-١٢	بالمتر الطولي فواصل ELASTIC NEOPRENE	١٠٠٠٠٠	م	١	٠,٠٠	١	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	جاري
١-١-١٤	بالعدد اجراء تجارب تحميل للكوبرى على الباكية المعدني	١٠٠٠٠٠	م	١	٠,٠٠	١	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	جاري
٢-١-١٤	بالعدد اجراء تجارب تحميل للكوبرى على القطاع الصندوقي	١٠٠٠٠٠	م	١	٠,٠٠	١	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	جاري
اجملى : أعمال الكبارى										
١٣١,٥٦٧,٨٤٠										



سعى مراد الى
المعتمد
لهذا

أمر بان هذا الحساب صحيح ومشروط بان المبالغ المبينة بالظهر وقدره
٢٠٢٣ سنة
على الحساب
ملاحظة الملحق
نحو الواردة بمسك الشروط اعتمدت من
تحريرا في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٢

عن أعمال الكوبرى
مهندس المشروع /
مهندس مدير المشروع /
مهندس

الشركة المتقدمة
أمر بمسح ذلك

تحريرا في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣

رقم البند	البند	الكمية	الوحدة	تقدير التكاليف السابقة	تقدير التكاليف الحالية	بملاءمة القيمة الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / انتهى	بملاءمة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حذف	المبلغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه		السابق اجراءه	في هذه المدة	التي تمت حتى الان		جنيه	جنيه	جنيه	
تانيا : أعمال الطرق											
١-١	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المقترجه لتلاصق تكسير الكسارات	٣٠٥	م ^٢	٢٥٠٠٠	٩٥٠٠	٩٥٠٠	جاري	٢٨٩٧٥٠٠	.	٢٨٩٧٥٠٠	
٢-١-١	مسافة التقف حتى ١٤٠ كم										
٢	طبقات التشريب والصلق										
١-٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب MC30	٢٢	م ^٢	٥٠٠٠٠	١٧٧٧٠	٢٥٧٢٥	جاري	٥٦٥٩٥٠	.	٥٦٥٩٥٠	
٢-٢	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000	٧,٢٥	م ^٢	٦٠٠٠٠	٣٤٥١٠	٤٠٣٤٥	جاري	٢٩٢٥٠١	.	٢٩٢٥٠١	
٤	طبقات الرصف الاسفلتي										
١-٤	بالمتر المسطح اعمال توريد وغرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمت ٧ سم	١٢٤	م ^٢	٤٠٠٠٠	١٧٧٧٠	٢٥٧٢٥	جاري	٣١٨٩٩٠٠	.	٣١٨٩٩٠٠	
٢-٤	بالمتر المسطح اعسق توريد وغرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمت ٦ سم	١١٤	م ^٢	١٥٠٠٠	٧٢١٠	٧٣١٠	جاري	٨٣٣٢٤٠	.	٨٣٣٢٤٠	
٢-٤	بالمتر المسطح اعمال توريد وغرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمت ٥ سم	١٠٩	م ^٢	٥٠٠٠٠	٣٠٣٠٠	٢٣٠٣٥	جاري	٣٦٠٠٨١٥	.	٣٦٠٠٨١٥	
٥	حواجز الخرسانية (نيوجرسى) والجربورات والارصفة										
٢-٥	بالمتر الطولي توريد واثناء حاجز من الخرسانة المتسلحة بالتكبير جلاس وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم	٥٧٠	م.ط	٦٠٠٠	٢٠٠٠	٣٨٠٠	جاري	٢١٦٦٠٠٠	.	٢١٦٦٠٠٠	
٦	أعمال التحويلة المرورية						جاري				
١-٦	بالعدد عمل تحويلة مرورية لزوم نهو الاعمال	٥٠٠٠٠	شهر	٣	٢	٢	جاري	١٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠	
٢-٦	بالمتر الطولي توفير حواجز واسوار مؤقتة لتأمين التحويلات المرورية طبقا لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور										
٢-٢-٦	اسوار من الصاج بارتفاع حتى ٢ م	٤٠٠	م.ط	١٠٠٠	٥٠	٥٠	جاري	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	
أولاً : أعمال الكباري											
١	بالمتر المكعب تشجير وازالة المسطحات الاسفلتية المنهارة بالرصف الحالي وعمل ملازم لنهر العمل طبقا لاصول الصناعة	٥٩	م ^٢	٣٤٩٩	٢٥٠٠	٢٥٠٠	جاري	١٤٧٥٠٠	.	١٤٧٥٠٠	
٢	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتخلص منها في المقابل العمومية طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥,١٥	م ^٢	٣٥٠٠٠	١٥٠٠	٢٦٥٠٠	جاري	١٣٦٤٧٥	.	١٣٦٤٧٥	
٣	بالعدد ازالة الاشجار المتعارضة مسار الطري مع نقل نتج الازالة الي المقابل العمومية خارج الموقع طبقا لاصول الصناعة										
١-٣	قطر الاشجار لا يقل عن ٢٠ سم (مادة بالعدد)	٦٧	عدد	٦٠٠٠	١٠٠	١٠٠	جاري	٦٧٠٠	.	٦٧٠٠	
١-٣	قطر الاشجار اكبر من ٢٠ سم (مادة بالعدد)	١٠٠	عدد	١٠٠٠	٣٠٠	٣٠٠	جاري	٣٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠	
٤	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين المسلح طبقا لشروط والمواصفات التقني وتعليمات المهندس المشرف وكل ملازم لنهرالعمل نهرا كاملا طبقا لاصول										
١-٤	TYPE C2 250*400*32/71	٧٣٢٠	عدد	١٢	١٢	١٢	جاري	٨٧٨٤٠	.	٨٧٨٤٠	
٢-٤	TYPE C2 400*500*175	٢١٨٤٠	عدد	١٢	١٢	١٢	جاري	٢١٢٠٨٠	.	٢١٢٠٨٠	
٣-٤	TYPE C2 350*450*158	١٦٤٣٥	عدد	٣٢	٣٢	٣٢	جاري	٥٢٥٩٢٠	.	٥٢٥٩٢٠	
٥	بالمتر المكعب اعمال خرقة مسلحة FAIR FACE لزوم البلاطة على خوازيق وكويستتها باستخدام اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم ^٢ ومحتوي	٣١٥٠	م ^٢	١١٢٨	١١٢١	١١٢١	جاري	٣٥٣٩٣٥٠	.	٣٥٣٩٣٥٠	
٦	بالمتر المسطح اعمال نضبات في البر لصب اجزاء الهيكل العلوي للكباري	٢٢٥٠	م ^٢	١٥٠	١٠٩	١٠٩	جاري	٢٤٥٢٥٠	.	٢٤٥٢٥٠	
ثانياً : أعمال الطرق											
١	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في التربة المتماسكة وشليده التماسك بالصق المطلوب	٦٥	م ^٢	٣٥٠٠٠	١٣٢٠٠	١٣٢٠٠	جاري	٨٥٨٠٠٠	.	٨٥٨٠٠٠	
٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحه للرد ومطبقه للمواصلات وتشجيرها باستخدام الآلات التسوية	١٩٢	م ^٢	٣٥٠٠٠	١٠٥٥٥	١٠٥٥٥	جاري	٢٠٢٦٥٦٠	.	٢٠٢٦٥٦٠	
الإجمالي											١٥٣,١٢٢,٨٢١

ملحة رقم (٢)

المشاركة المتكافئة

الإشهادي
المهني من الاستشاريون العرب (محرر جيلوم)
ممثل الملاء
مهني المترواح /
مدير المترواح /
مهني مدير المترواح /


من اعمال الكهرباء

تحريراً في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣
على الحساب

ملاحظة: كلت
غير الواردة بمكة الشروط أصحت من

تحريراً في ٠٧/٢٠ سنة ٢٠٢٣

سبق جبرافها الى
لهتيا



مركزية
عبد الحفيظ كرومر

رقم البند	البند	البنية	كمية البند بالمترية	الوحدة	مقدار العمل	مقدار الأعمال التي تمت في خلال	جدة مقدار الأعمال	جدة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه			المتر المربع	عدد البند	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
أولاً : أعمال الكباري											
٣-١	بالمتر المكعب تكسير سبالي و السور بشل كافة ميليزم لتبوء العمل كاملاً بأمان تام ونقل المخلفات إلى المطالب الموسمية	٦٠	٤	م	٣	٣,٠٠	٣	١٨٠	٠	١٨٠	
٤-١	بالعدد نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتخليق الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الأعمال	٣٢٦,٠٠٠	٣	عدد	٢	٠,٠٠	٢	٦٤٢,٠٠٠	٠	٦٤٢,٠٠٠	
٢	الجيوتات التأسيسية بالمتر الطولي عمل جيوتات تأسيسية	٣٥٠	٧٥٤	م	٣	١٢٠,٠٠	٧٥٠	٢٦٢٥,٠٠	٠	٢٦٢٥,٠٠	السيارات متواجدة عدد ١ بمنطقة و عدد ٢ بالبارية
٣	جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠	٧٥٤	م	٣	١٢٠,٠٠	٧٥٠	٢٦٢٥,٠٠	٠	٢٦٢٥,٠٠	المهندسون متواجدون و العمل متواجد و المعدات متواجدة
١-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالمتر بطر ٨٠ سم	٣١٠٠	١٦٠٠	م	٣	١٥٩٦	١٥٩٦	٤٩٤٧٦,٠٠	٠	٤٩٤٧٦,٠٠	
٢-٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالمتر بطر ٨٠ سم	٣٨٥٠	٢٧٥٠	م	٣	٢٧٣٨	٢٧٣٨	١٠٥٤١٣,٠٠	٠	١٠٥٤١٣,٠٠	
٤-٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خوازيق بطر ٨٠ متر عامل وتشكيل توريد الاحمال التي تجعل الخوازيق تحت حمل يساوي ١٥٠ % من حمل التشغيل	١٧٥٠٠٠	١	عدد	١	٠,٠٠	١	١٧٥٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠	
٤	أعمال الحفر										العلامات الأرضية و اللافتات متواجدة
١-٤	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	٨٠	١٨٣٠	م	٣	١٣٨٨	٠,٠٠	١١١,٤٠	٠	١١١,٤٠	
٣-٤	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمق يدوي في ارض الموقع (طرية او طرية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب	٩٠	٥٠٠	م	٣	١٥٠	٠,٠٠	١٣٥٠٠	٠	١٣٥٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق او الأساسات في تربة عالية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات حيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح لتأسيس	٩٠	٢٦٥٠	م	٣	٢٦٠٠	٠,٠٠	٢٣٤٠٠٠	٠	٢٣٤٠٠٠	العلامات الأرضية و اللافتات متواجدة
٥	أعمال الردم وطبقة الاحمال										
١-٥	بالمتر المكعب توريد وردم بترية صالحة موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وصب طبقات المهندسين المشرف	٢٤٠	٢٠٠٠	م	٣	٥١٦	٠,٠٠	١٢٣٨٤٠	٠	١٢٣٨٤٠	
٢-٥	بالمتر المكعب توريد وصب إحلال بالرمل المعبئ بنسبة ايسنت لا يقل عن ١٥٠ كجم/م	٥٠٠	٥٠٠	م	٣	٧٣	٧٣,٠٠	٣٦٥٠٠	٠	٣٦٥٠٠	
٦	أعمال الخرسانات										
١-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانات عادية للأساسات ذات ابعاد ٢٠٠ كجم /سم مع استخدام اسمنت بورتلندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م	١٣٢٥	٢٢٦	م	٣	١٢٧	٠,٠٠	١٨١٥٢٥	٠	١٨١٥٢٥	
٢-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانات عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية ذات ابعاد ٢٠٠ كجم /سم مع استخدام اسمنت بورتلندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م	١٥٠٠	١٠٠٠	م	٣	٣٦	٣٦,٠٠	٥٤٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانات مسلحة للأساسات ذات ابعاد ٤٠٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت مقوم للكبريتات ومحتوي اسمنت لا يقل عن ١٥٠ كجم / م	٢٦٥٠	٣٠٠٠	م	٣	٢٣٦٦	٧٧,٠٠	٦٣٤١٤٥٠	٠	٦٣٤١٤٥٠	
٤-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانات مسلحة للرباط السدة واللافتات ذات ابعاد ٣٥٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ١٠٠ كجم / م	٢٨٠٠	١٠٠٠	م	٣	٣٩٩	٢٤٩,٠٠	٦٨١٤٤٠٠	٤٥٣٦٠	١٧٦٩٠٤٠	بصرف بنسبة ١٧,٥ % لحين الانتهاء من اعمال معالجة الكورسات
٧	الأعمال الإنشائية الهيكل العلوي للكباري										
١-٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانات مسلحة لزوم الاعمدة والهوامش ذات ابعاد ٤٠٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ١٥٠ كجم / م	٣٥٥٠	١٢٠٠	م	٣	١١٥٠	٠,٠٠	٤٠٨٢٥٠٠	٠	٤٠٨٢٥٠٠	
٢-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (BOX-SEC) ذات ابعاد ٤٠٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلندي عادي ومحتوي اسمنت	٣٨٠٠	٥٠٠٠	م	٣	٢٦٠٥	١١٧٨,٠٠	١٤٣٧٥٤٠٠٠	٣٥٩٣٨٥	١٤٠١٦٠١٥	بصرف بنسبة ١٧,٥ % لحين الانتهاء من اعمال معالجة الكورسات
٤-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للابلاطات العلوية فوق الكمر والكورسات العلوية ذات ابعاد ٤٠٠ كجم / سم مع استخدام اسمنت بورتلندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ١٥٠ كجم / م	٢٩٥٠	٥٠٤	م	٣	٣٤٤	٣٤٤,٠٠	١٠١٤٨٠٠	٠	١٠١٤٨٠٠	
٩	أعمال حديد التسليح										
١-٩	أعمال صلب التسليح بمطابق توريد وتوضيب وروص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) أفقياً (STANDARD) بطول ١٢ م	٢١٤٠٠	٣٥٤٧	طن	٣	٢٥١٧	٤٨٢,٠٠	٢٤١٧٨٦,٠٠	٠	٢٤١٧٨٦,٠٠	
٢-٩	أعمال توريد وتصنيع ودهان ونقل وتركيب الباكيت المعدنية والبنية تشكّل كل ما يلزم	٣٤٠٠٠	٦١٤	طن	٠	٥٥٣	٥٥٣,٠٠	١٨٨٠٢٠٠٠	٠	١٨٨٠٢٠٠٠	
٣-٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج مرج سمك ٣ مم لزوم البلاطة العلوية فوق الكمر المعدني	٨٧٥	١٠٣٣	م	٢	٨٧٢	٨٧٢,٠٠	٧٦٣٠٠٠	٠	٧٦٣٠٠٠	
١٠	أعمال البزل										
١-١٠	بالمتر المسطح دهان الاسطح الخرسانية بالبيتومين	٥٠	٦٠١١	م	٢	٣٦٥٧	١٣٠٠٠,٠٠	٢٤٧٨٥٠	٠	٢٤٧٨٥٠	
٤-١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمواد مضادة للكربنة Anti Carbonation للخواصز الخرسانية للكوبري بالمتر وكل ميليزم لتبوء العمل نهوا	١٣٠	٣١٠٠٠	م	٢	٤٠٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٥٢٠٠٠٠	٠	٥٢٠٠٠٠	
١٢	أعمال الواضل الانشائية										
١-١٢	بالمتر الطولي تركيب فواصل THERMA JOINTS على ان يسمح للفواصل	٤٣٠٠	٤٠٠	م	٣	٧٠	٧٠,٠٠	٣٠١٠٠٠	٦٠٢٠٠	٢٤٠٨٠٠	الاستقطاع لحين الانتهاء من اعتماد اللوحات
٢-١-١٢	لسطح الكوبري (اربعة متر طولي)	٤٤٠٠	٦٠	م	٣	٣٤	٣٤,٠٠	١٤٩٦٠٠	٢٩٩٢٠	١١٩٦٨٠	الاستقطاع لحين الانتهاء من اعتماد اللوحات
٢-١٢	بالمتر الطولي فواصل ELASTIC NEOPRENE	٦٥٠٠	٥٠	م	٣	٣٥	٣٥,٠٠	٢٢٧٥٠٠	٤٥٥٠٠	١٨٢٠٠٠	الاستقطاع لحين الانتهاء من اعتماد اللوحات
١-١-١٤	بالعدد اجراء تجارب تحميل للكوبري على الباكيت المعدني	١٠٠٠٠٠	١	عدد	٠	١,٠٠	١,٠٠	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
٢-١-١٤	بالعدد اجراء تجارب تحميل للكوبري على اللوحات الصندوقية	١٠٠٠٠٠	١	عدد	٠	١,٠٠	١,٠٠	١٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠	
إجمالي أعمال الكباري											
١٢٩,٨٠٠,٧٢٠											

ملحة رقم (١)

عن اصلي الكهولاء

مفتون الاستريون العرب (محرم سالکوم)

شركة الملاحة

تحریر الہی سنہ ۲۰۲۳ء

الرخصة قلم

هناك الملك
هناك المشروع
هناك المشروع
هناك المشروع

三

تحریر الہی / سنہ ۲۰۲۳

للمصلحة العامة

للاحتفاظ بالثقت

بحسب الإرادة معك الشروط اعتمدت من

للاحتفاظ بالثقت

بحسب الإرادة معك الشروط اعتمدت من

سبیل صرفہا الی

لہذا

•

يُصادق
رئيس الإدارة المركزية
مختتم / عبد الكريم

يُصادق
رئيس الإدارة المركزية
مختتم / عبد الكريم

عن عملية: إنشاء شوبرى أعلى مزلقان الكفة الحديد (المصطفى) بمحافظة أسوان

حتى ٢٠٢٢/٧/١٦

تليذ : شوكه النيل العامة لأنشاء الطرق

العدد رقم : ٢٢٠ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

جملہ

ملحة رقم (۶)

بن اعمالي الکچر نام

الإسرائيليون
المتظاهرون العرب (مهرم جالوم)

2000

تصديراً لفي نسخة ٢٠٢٣

أقر صحة ذلك

3- الحل

عندئذ المشرق /

طبر العثروخ /

مجلس مدير المشروع/

تعمیراتی / صفحہ ۲۰۲۲

مُصَلَّت مِنْ

أقول بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وأقره
٢٠١٢
ع. الحساب

سید محمد علی

WU

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عبد يحيى كرومر



عن عميلة: إنشاء كبرى أعلى مرفقان الكفة الحنيد (المضيق) بمحافظه أسوان

حتى ٢٠٢٣/٧/١٦

تتبع : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

٢، ٢١ / ٢، ٢، / ٣٣. : العقد رقم

جمال المستخلص

صلحة رقم (٣)

بن اصيل الكهرياء

الإستشاري
المهندسون الإستشاريون العرب (مجمع المعلوم)
112
مجلس المقاعد
مهندس المشروع
مدير المشروع
مجلس مدير المشروع

اقر بصحة ذلك

تحريراً في سنة ٢٠٢٢

نحرياً في / سنة ٢٠٢٣
يبلغ الى المتناول مبلغ
على الحساب
نحرياً في / سنة ٢٠٢٣
يبلغ الى المتناول مبلغ
على الحساب

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
الهندس / عبد الحليم كرومر

