

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
إدارة المشروعات

کشف (8) جاری

لمقاول: شركة اوراسكوم لانشاء الطرق رقم العقد (2022/2021/607)

من بداية العمل حتى: 31 / 07 / 2023

معايير: أوراسكوم لإنشاء الطرق رقم العقد (2022/2021/607)														
رقم البند	بيان الأعمال	المت	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق بإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات	
							فرش	جنبة	فرش	جنبة	فرش	جنبة		
8	أعمال الردم :- بالمتر المكعب بأعمال تحميل ونقل أوترة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المسبوب التصميمي لتشكل الجسر والكثبان (تسوية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الصوبية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكسب الجيد بالتراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل لا تقل عن 2 كم يتم احتساب علاوة 1.2 جنبة لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان . يتم زيادة ميل 4.5 جنبة في حالة استخدام بلدورز في الحجر للأرض المتماصة و ذلك طبقاً لتحليل التربة . طبقات الأساس :-	212.10	م ³	370,224	347,000	14,000	361,000	-	-	-	-	76,568,100		
15	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز فوس الجيوليس عن 40% ولا يزيد الإمتصاص عن 10% وفرشها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدلك عن 20 سم ورشها بالمياه الصوبية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكسب الجيد بالتراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة المعملية) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين . مسافة النقل 45 كم يتم احتساب علاوة 1 جنبة لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان .	348.00	م ³	346,000	319,500	23,000	342,500	-	-	-	-	119,190,000		
17	طبقات التشريب والصلق :- بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط الغلاظير MC30 بمعدل من (1.2 – 1.5 كجم ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دملها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين.	25.00	م ²	861,000	760,000	65,000	825,000	-	-	-	-	20,625,000		
18	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع الغلاظير RC3000 بمعدل 0.5 كجم/م ² ترش فوق الطبقة الإسفلتية بعد تمام دملها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين .	8.35	م ²	1,098,009.68	1,063,000	34,000	1,097,000	-	-	-	-	9,159,950		
19	طبقات الرصف الإسفلتي :- بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 7سم بعد الدلك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وإدارة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين هذا مع احتساب ان مسافة نقل المواد (السن) متوسط 120 كم ومسافة النقل الداخلي للخلطة 40 كم	155.00	م ²	133,200	133,200	1,200	133,200	-	-	-	-	20,646,000		
20	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6سم بعد الدلك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وإدارة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين	139.50	م ²	770,300	733,000	36,000	769,000	-	-	-	-	107,275,500		
21	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدلك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وإدارة شركة النصر بالسويس او ما يعادلها والفتة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخروط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين هذا مع احتساب ان مسافة نقل المواد (السن) متوسط 120 كم ومسافة النقل الداخلي للخلطة 40 كم	132.50	م ²	771,000	707,000	63,000	770,000	-	-	-	-	102,025,000		
23	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة الفايبر جلاس (بوجيبرس) ووجه واحد بارتفاع 80 سم طبقاً للرسومات على ان تكون وجه الخرسانة FAIR FACE يحتوي أسفلياً لا يقل عن 20 سم و 2م/م واجهات لا يقل عن 200 سم/سم والفتة تشمل فرش من الخرسانة العادية سمك 10 سم وعرض 10 سم واجهات لا يقل عن 200 سم/سم أسفل الحاجز واجهات لا يقل عن 200 سم/سم والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشجار (160 سم) وط. ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين . السعر يشمل زيادة المادة المحجيرة والتي أقرتها المناطق المشرفة لمجاز منطقة وادي التطرون	478.00	م/ط	10	0	10	10	-	-	-	-	4,780		
24	البيانات الخرسانية / الرصف الخرساني :- بالمتر المسطح أعمال توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد رصف وتكون موزدة من أحد الخلطات المركزية المعتمدة على ان لا يزيد النقل عن 60 دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن 400 كجم / سم ² بعد 28 يوم ولا تزيد درجة حرارته الخرسانة وقت الرصف عن 31 درجة مئوية ويتم تسليحها بألياف بولي بروبيلين فايبر بمعدل 900 جم ... خرسانة.	786.00	م ²	347000	159,500	187,500	347,000.00	-	-	-	-	272,742,000		
25	العلاوة عن توريد سن 1 و سن 2 لمسافة 386 كم و يتم خصم 0.3 جنبة لكل 1 كم في حالة التوريد لمسافة أقل	53.80	م ²	154828.2	100,000	0	100,000	-	-	-	-	5,380,000.0		
25	التمتع المسطح علاوة على بند الرصف الخرساني لزيادة اسعار الإضافات و العدة المطابقة للفواصل بدا من 1/3/2023	43.00	م ²	309,000	0	207,000	207,000	-	-	-	-	8,901,000.0		
26	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسبيح الصناعي جيوتكستيل للتأخير لا يقل عن 10 ٪ وتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين ذات قوة شد 30 ك نيوتن / الم ² الجاهزين BIKIN	37.00	م ²	803	0	400	400	-	-	-	-	14,800.0		
27	رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لأعمال طبقة الأكرية	13.00	متر مكعب	350976.8	347,000	3,976.80	350976.8	-	-	-	-	4,562,698.4		
28	رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لأعمال طبقة الأساس	25.00	متر مكعب	346,000	319,500	23,000	342,500.00	-	-	-	-	8,562,500.0		
29	رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لأعمال الرصف الاسفلتي	3.00	م ²	133,200	132,000	1,200	133,200.00	-	-	-	-	399,600.0		
30	رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لأعمال الرصف الاسفلتي	3.00	م ²	770,300	733,000	36,000	769,000.00	-	-	-	-	2,307,000.0		
31	رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لأعمال الرصف الاسفلتي	3.00	م ²	771,000	707,000	63,000	770,000.00	-	-	-	-	2,310,000.0		
32	رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لأعمال الرصف الاسفلتي	10.00	م ²	347,000	159,500	187,500	347,000.00	-	-	-	-	3,470,000.0		
	إجمالي قيمة الأعمال (فقط سيعماله واربعه وتسعون مليوناً ولثلاثة وستون ألفاً ولثلاثمائة وسبعون جنيهاً فقط لأغراض)											794,863,378		

الشركة المنفذة: شركة اوراسكوم لإنشاء الطرق
مدير المشروع (شركة اوراسكوم لإنشاء الطرق)
م/ عبد الرحمن احمد محمد الشويخ

مدير المشروع (الهيئة)

مدیر عام المشروعات

مهندس / محمد فياض

~~مهندس / ابراهيم الحناوي~~

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاستشارية - مرسى مطروح
عبد مهنس /
"هاني محمد محمود طه"

Figure 6

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبنية بظهوره وقدرها سبق صرفها في المقادير

تحريراً في

[illegible]

ملحوظة: الفئات غير الواردة بهذا الشروط اعتمدت من
تحريراً في:

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: إنشاء مشروع تطوير طريق وادى النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (1) أعمال حفر في تربة عادية

تنفيذ : شركة أوراسكوم لإنشاء الطرق

م3

343,445.12

مقدار العمل السابق :

الكمية (م3)	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	طبقة القطع المنفذة	طول	الى	من	
الإتجاه القاهرة رئيسى					
1,922.27	سلب رميات القاهرة	20000	100+000	80+000	1
1,922.27					
الاتجاه العلمين رئيسى					
2,612.66		20000	100+000	80+000	1
5,740.00		320	93+800	93+480	2
861.00		120	93+920	93+800	3
9,213.66					
الاتجاه العلمين خدمة					
1,776.43		20000	98+880	78+880	1
1,776.43					
الاتجاه القاهرة خدمة					
8,630.16		20000	98+940	78+940	1
8,630.16					
21,542.52	الكمية المنفذة خلال المدة				
364,987.64	الاجمالي (م3)				


م3

364,987.64

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه:

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مدير الإستشارى
م/رجب سمير



مهندس الشركة
م/عبد الرحمن احمد محمد الشهير
كنه / 

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)
رقم البند و بيانه : (4) أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة
تنفيذ : شركة أوراسكوم لإنشاء الطرق

2م

647,038.00

مقدار العمل السابق :

الكمية(م2)	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	كشط أسفلت	طول	الى	من	
الاتجاه العلمين خدمة سمك 5 سم					
126,237.14	كشط اسفلت سمك 5 سم طبقة اولی	20000	98+880	78+880	1
126,237.14	كشط اسفلت سمك 5 سم طبقة ثانية	20000	98+880	78+880	2
144,928.70	كشط اسفلت سمك 5 سم طبقة ثانية توسعة	20000	98+880	78+880	3
397,402.98					
الاتجاه العلمين رئيسی سمك 5 سم					
2,712.00	كشط اسفلت سمك 5 سم طبقة اولی	240	94 + 840	94 + 600	1
2,712.00	كشط اسفلت سمك 5 سم طبقة ثانية	240	94 + 840	94 + 600	2
5,424.00					
402,826.98		الكمية المنفذة خلال المدة			
1,049,864.98		الاجمالي (م2)			

2م

1,049,864.98

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه:

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مدير الإستشارى

م / رجب سمير

مهندس الشركة

م / عبد الرحمن احمد الشهير

كس / MS

م / رجب سمير

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النظرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (4) علاوة أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة سمك 1 سم

تنفيذ : شركة أوراسكوم لإنشاء الطرق

2م

211,170.90

مقدار العمل السابق :

الكمية(م2)	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقايسة
	كشط أسفلت	طول	الى	من	
الاتجاه العلمين خدمة سمك 6 سم					
126,237.14	كشط اسفلت سمك 5 سم طبقة اولى	20000	98+880	78+880	1
126,237.14					
126,237.14	الكمية المنفذة خلال المدة				
337,408.04	الاجمالي (م2)				

2م

337,408.04

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه:

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مدير الإستشارى

م / رجب سمير

مهندس الشركة

م / عبد الرحمن احمد الشهير

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: مشروع تطوير طريق وادى النظرون العلمين بطول 20 كم من 80 الى 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (5) أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي

تنفيذ : شركة أوراسكوم لإنشاء الطرق

3م

13,552.45

مقدار العمل السابق :

الكمية (م3)	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	تكسير أسفلت	طول	الى	من	
الاتجاه العلمين رئيسى					
1,000.80	تكسير أسفلت	400.00	93 + 480	93 + 080	1
309.96	تكسير أسفلت	120.00	93 + 920	93 + 800	2
826.56	تكسير أسفلت	320.00	93 + 800	93 + 480	3
2,137.32					
الاتجاه العلمين خدمة					
172.16	تكسير أسفلت	410.00	85 + 750	85 + 340	1
139.90	تكسير أسفلت	475.00	92 + 415	91 + 940	2
143.27	تكسير أسفلت	440.00	97 + 525	97 + 085	3
2,166.33	تكسير أسفلت	1238.40	94 + 109	92 + 870	4
2,621.66					
4,758.98					الكمية المنفذة خلال المدة
18,311.43					الاجمالى (م3)

3م

18,311.43

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه:

مهندس الهيئة

مدير الإستشارى

مهندس الشركة

م / إبراهيم الحناوى

م / رجب سمير

م / عبد الرحمن أحمد محمد الشهير

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النظرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (7) تكسير وإزالة ديش وخرسانات

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

3م

8,860.58

مقدار العمل السابق :

الكمية (م3)	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	تكسير وإزالة ديش وخرسانات	طول	الى	من	
الاتجاه العلمين رئيسى					
16.00	تكسير تكاسى ديش	60.00	94 + 720	94 + 660	1
42.24	تكسير انترولوك كافيتيريا الجيش	100.00	94 + 760	94 + 660	2
58.24					
58.24		الكمية المنفذة خلال المدة			
8,918.82		الاجمالى (م3)			

3م

8,918.82

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه:

مهندس الهيئة

مدير الإستشارى

مهندس الشركة

م / إبراهيم الحناوى

م / رجب سمير

م / عبد الرحمن أحمد محمد الشهير

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: إنشاء مشروع تطوير طريق وادى النظرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (8) أعمال توريد وتشغيل أتربة

تنفيذ : شركة أوراسكوم لإنشاء الطرق

م3

352,341.23

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	طبقة الردم المنفذة	طول	الى	من	
الإتجاه العلمين رئيسى					
663.49		20000	100+000	80+000	1
5,740.00		320	93+800	93+480	2
861.00		120	93+920	93+800	3
7,264.49					
الإتجاه القاهرة خدمة					
313.74		20000	98+940	78+940	1
6,816.17		640	59+300	58+660	2
7,129.91					
الاتجاه العلمين خدمة					
1,776.43		20000	98+880	78+880	1
1,776.43					
14,394.40	الكمية المنفذة خلال المدة				
366,735.63	الاجمالى (م3)				

م3

366,735.63

إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه:

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مدير الإستشارى

م/رجب سمير

مهندس الشركة

م/عبد الرحمن احمد محمد الشهير

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (15) أعمال توريد وتشغيل طبقة اساس

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

م3

326,307.85

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	طبقة الاساس المنفذة	طول	الى	من	
الاتجاه العلمين رئيسى (طبقة أساس)					
16,413.56	احلال طفله	20000	100 + 000	80 + 000	1
16,413.56					
الاتجاه العلمين خدمة (طبقة أساس)					
7,181.10		20000	98+880	78+880	1
7,181.10					
23,594.66	الكمية المنفذة خلال المدة				
349,902.51	الاجمالى (م3)				

349,902.51

اجمالى ما تم تنفيذه العلمين رئيسى:

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الجناوى

مهندس الإستشارى

م / رجب سمير

مهندس الشركة

م / عبد الرحمن احمد الشهير

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (17) أعمال تشغيل طبقة MCO

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

2م 787,487.88

: مقدار العمل السابق

الكمية (م2)	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	طبقة MCO المنفذة	طول	الى	من	
الاتجاه العلمين رئيسى					
32,570.43		20000	100 + 000	80 + 000	1
32,570.43					
الاتجاه القاهرة خدمة					
14,769.22		20012	98+952	78+940	1
7,680.00		640	59+300	58+660	2
22,449.22					
الاتجاه القاهرة رئيسى					
10,232.31	سلب رمبات القاهرة	20000	100+000	80+000	2
10,232.31					
65,251.96	الكمية المنفذة خلال المدة				
852,739.84	الاجمالى (م2)				

2م 852,739.84

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه:

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الإستشارى
م / رجب سمير

مهندس الشركة

م / عبد الرحمن احمد الشهير

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (18) أعمال تشغيل طبقة RC

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

2م

1,072,658.39

: مقدار العمل السابق

الكمية (م2)	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقايسة
	طبقة RC المنفذة	طول	الى	من	
الاتجاه القاهرة رئيسى					
20,098.53	طبقة RC المنفذة	20000	100 + 000	80 + 000	1
20,098.53					
الاتجاه العلمين رئيسى					
70,615.55	طبقة RC المنفذة لسطحية	20000	100 + 000	80 + 000	1
70,615.55					
الاتجاه العلمين خدمة					
386.00	طبقة RC المنفذة لسطحية	20000	98 + 880	78 + 880	1
386.00					
91,100.08	الكمية المنفذة خلال المدة				
1,163,758.47	الاجمالي (م2)				

2م

1,163,758.47

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه:

مهندس الشركة

م / عبد الرحمن احمد الشهير

مس /

مدير الإستشارى

م / رجب سمير

مس /

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (19) أعمال تشغيل طبقة رابطة 7 سم

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

مقدار العمل السابق : 133,182.39 م²

مقدار العمل السابق :

الاتجاه القاهرة خدمة					
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	طبقة رابطة 7 سم المنفذة	طول	الى	من	
9,272.27	توسعات	20000	98+940	78+940	1
9,272.27					

الاتجاه العلمين خدمة					
193.00	بنزينات	20000	98+880	78+880	1
193.00					

9,465.27	الكمية المنفذة خلال المدة
142,647.66	الاجمالي (م3)

م² 142,647.66

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه:

مدير الإستشارى

مهندس الشركة

م / رجب سمير

/ عبد الرحمن احمد الشهير

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الطبقة

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (20) أعمال تشغيل طبقة رابطة 6سم

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

م 745,125.43

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	طبقة رابطة 6 سم المنفذة	طول	الى	من	
الاتجاه العلمين رئيسی					
27,325.61	طبقة رابطة 6 سم المنفذة	20000	100 + 000	80 + 000	1
27,325.61					
الاتجاه القاهرة رئيسی					
15,475.85	سلب رميات القاهرة	20000	100+000	80+000	1
15,475.85					
الاتجاه العلمين خدمة					
386.00		20000	98+880	78+880	1
386.00					
43,187.46	الكمية المنفذة خلال المدة				
788,312.89	الاجمالی (م3)				

م 788,312.89

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه:

مهندس الشركة

مدير الإستشارى

م/ رجب سمير

م / عبد الرحمن احمد الشهير

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

م/ رجب سمير

م / عبد الرحمن احمد الشهير

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)
مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (21) أعمال تشغيل طبقة سطحية 5 سم

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

2م

715,078.22

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقاييس
	طريقة سطحية 5 سم المنفذة	طول	الى	من	
الاتجاه القاهرة رئيسى					
7,680.46	سلب رمبات القاهرة	20000	100+000	80+000	1
7,680.46					
الاتجاه العلمين رئيسى					
64,989.59	طريقة سطحية 5 سم المنفذة	20000	100 + 000	80 + 000	1
64,989.59					

72,670.05	الكمية المنفذة خلال المدة
787,748.27	الاجمالي (3م)

2م

787,748.27

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه:

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مدير الإستشارى

م / رجب سمير

مهندس الشركة

م / عبد الرحمن احمد الشهير

عبد /

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: مشروع تطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (23) أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة الفاير جلاس (نيوجرسي) .

تنفيذ : شركة أوراسكوم لإنشاء الطرق

م/ط

0

مقدار العمل السابق :

الكمية (م/ط)	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقايسة
	خصم الفراغ	طول	الى	من	
الرئيسي					
13.30	0.70	14.00	80+000		2
2.10		2.10	80+600		3
7.60	0.40	8.00	83+400		5
51.30	2.70	54.00	84+700		7
4.00		4.00	86+400		8
3.00		3.00	86+800		9
3.50		3.50	87+100		10
4.00		4.00	88+200		11
4.00		4.00	88+300		12
9.50	0.50	10.00	92+500		16
4.00		4.00	93+000		17
3.00		3.00	94+400		18
7.60	0.40	8.00	94+900		20
6.65	0.35	7.00	95+100		21
3.00		3.00	95+250		22
3.00		3.00	95+300		23
2.00		2.00	95+400		24
3.00		3.00	95+450		25
2.00		2.00	95+500		26
1.00		1.00	95+600		27
9.50	0.50	10.00	95+820		29
54.15	2.85	57.00	89+000		30
37.53	1.98	39.50	91+000		31
238.73	الاجمالي				
238.73	الكمية المنفذة خلال المدة				
238.73	الاجمالي (م/ط)				

م/ط

238.73

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه:

مهندس الهيئة

مدير الإستشارى

مهندس الشركة

م / إبراهيم الحناوى

م / رجب سمير

م / عبد الرحمن أحمد محمد الشهير

كنه

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النظرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الى 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (25) أعمال الرصف الخرسانى سمك 28 سم

تنفيذ : شركة أوراسكوم لإنشاء الطرق

م 163,472.40

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	رصف خرساني سمك 28سم	طول	الى	من	
الاتجاه القاهرة خدمة					
345.60	رصف خرساني سمك 28سم	28.80	78+969.60	78+940.80	1
115.20	رصف خرساني سمك 28سم	9.60	85+891.20	85+881.60	2
1,209.60	رصف خرساني سمك 28سم	100.80	85+992.00	85+891.20	3
1,036.80	رصف خرساني سمك 28سم	86.40	86+078.40	85+992.00	4
1,555.20	رصف خرساني سمك 28سم	129.60	91+224.00	91+094.40	5
2,246.40	رصف خرساني سمك 28سم	187.20	92+275.20	92+088.00	6
1,842.00	رصف خرساني سمك 28سم	153.50	92+582.30	92+428.80	7
1,094.40	رصف خرساني سمك 28سم	91.20	98+952.00	98+860.80	8
1,497.60	رصف خرساني سمك 28سم	124.80	98+860.80	98+736.00	9
1,036.80	رصف خرساني سمك 28سم	86.40	98+736.00	98+649.60	10
1,497.60	رصف خرساني سمك 28سم	124.80	98+649.60	98+524.80	11
1,555.20	رصف خرساني سمك 28سم	129.60	98+524.80	98+395.20	12
1,612.80	رصف خرساني سمك 28سم	134.40	98+395.20	98+260.80	13
1,728.00	رصف خرساني سمك 28سم	144.00	98+260.80	98+116.80	14
1,843.20	رصف خرساني سمك 28سم	153.60	98+116.80	97+963.20	15
518.40	رصف خرساني سمك 28سم	43.20	97+963.20	97+920.00	16
1,152.00	رصف خرساني سمك 28سم	96.00	97+920.00	97+824.00	17
1,610.40	رصف خرساني سمك 28سم	134.20	97+617.40	97+483.20	18
1,440.00	رصف خرساني سمك 28سم	120.00	97+483.20	97+363.20	19
1,785.60	رصف خرساني سمك 28سم	148.80	97+363.20	97+214.40	20
1,840.80	رصف خرساني سمك 28سم	153.40	97+214.20	97+060.80	21
1,440.00	رصف خرساني سمك 28سم	120.00	97+060.80	96+940.80	22
2,188.80	رصف خرساني سمك 28سم	182.40	96+940.80	96+758.40	23
2,073.60	رصف خرساني سمك 28سم	172.80	96+758.40	96+585.60	24
1,843.20	رصف خرساني سمك 28سم	153.60	96+585.60	96+432.00	25
2,995.20	رصف خرساني سمك 28سم	249.60	96+432.00	96+182.40	26
2,995.20	رصف خرساني سمك 28سم	249.60	96+182.40	95+932.80	27
2,246.40	رصف خرساني سمك 28سم	187.20	95+932.80	95+745.60	28
345.60	رصف خرساني سمك 28سم	28.80	95+745.60	95+716.80	29
3,007.20	رصف خرساني سمك 28سم	250.60	95+717.80	95+467.20	30
2,877.60	رصف خرساني سمك 28سم	239.80	95+467.00	95+227.20	31
3,453.60	رصف خرساني سمك 28سم	287.80	95+227.00	94+939.20	32
3,110.40	رصف خرساني سمك 28سم	259.20	94+939.20	94+680.00	33
3,163.20	رصف خرساني سمك 28سم	263.60	94+646.00	94+382.40	34
3,340.80	رصف خرساني سمك 28سم	278.40	94+363.20	94+084.80	35
691.20	رصف خرساني سمك 28سم	57.60	94+084.80	94+027.20	36
460.80	رصف خرساني سمك 28سم	38.40	94+008.00	93+969.60	37
1,267.20	رصف خرساني سمك 28سم	105.60	93+969.60	93+864.00	38
3,340.80	رصف خرساني سمك 28سم	278.40	93+864.00	93+585.60	39
2,592.00	رصف خرساني سمك 28سم	216.00	93+585.60	93+369.60	40
1,267.20	رصف خرساني سمك 28سم	105.60	93+369.60	93+264.00	41
57.60	رصف خرساني سمك 28سم	4.80	93+264.00	93+259.20	42
403.20	رصف خرساني سمك 28سم	33.60	94+680.00	94+646.40	43
230.40	رصف خرساني سمك 28سم	19.20	94+382.40	94+363.20	44
2,419.20	رصف خرساني سمك 28سم	201.60	97+824.00	97+622.40	45
57.60	رصف خرساني سمك 28سم	4.80	97+622.40	97+617.60	46
230.40	رصف خرساني سمك 28سم	19.20	94+027.20	94+008.00	47
76,662.00					

76,662.00	الكمية المنفذة خلال المدة
240,134.40	الإجمالي (م)

م 240,134.40

اجمالي ما تم تنفيذه في طريق القاهرة خدمة حتى تاريخه:

مهندس الهيئة

مدير الإستشارى

مهندس الشركة

م / إبراهيم الحناوى

م / رجب سمير

م / عبد الرحمن احمد الشهير

م / عبد الرحمن احمد الشهير

(١ / ٢)

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النظرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (25) اعمال الرصف الخرساني سمك 28 سم

تنفيذ : شركة اوراسكوم لانشاء الطرق

مقدار العمل السابق : - 2م

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	رصف خرساني سمك 28سم	طول	الى	من	
1,382.40	رصف خرساني سمك 28سم	115.20	79+003.20	78+888.00	1
2,995.20	رصف خرساني سمك 28سم	249.60	79+252.80	79+003.20	2
3,513.60	رصف خرساني سمك 28سم	292.80	79+545.60	79+252.80	3
4,320.00	رصف خرساني سمك 28سم	360.00	79+905.60	79+545.60	4
4,262.40	رصف خرساني سمك 28سم	355.20	80+260.80	79+905.60	5
3,052.80	رصف خرساني سمك 28سم	254.40	80+515.20	80+260.80	6
979.20	رصف خرساني سمك 28سم	81.60	80+596.80	80+515.20	7
2,822.40	رصف خرساني سمك 28سم	235.20	98+880.00	98+644.80	8
2,822.40	رصف خرساني سمك 28سم	235.20	98+644.80	98+409.60	9
3,052.80	رصف خرساني سمك 28سم	254.40	80+851.20	80+596.80	10
1,267.20	رصف خرساني سمك 28سم	105.60	98+409.60	98+304.00	11
1,612.80	رصف خرساني سمك 28سم	134.40	98+304.00	98+169.60	12
3,052.80	رصف خرساني سمك 28سم	254.40	81+105.60	80+851.20	13
115.20	رصف خرساني سمك 28سم	9.60	81+115.20	81+105.60	14
3,628.80	رصف خرساني سمك 28سم	302.40	98+169.60	97+867.20	15
3,916.80	رصف خرساني سمك 28سم	326.40	81+441.60	81+115.20	16
1,209.60	رصف خرساني سمك 28سم	100.80	97+862.40	97+761.60	17
2,073.60	رصف خرساني سمك 28سم	172.80	97+363.20	97+190.40	18
2,534.40	رصف خرساني سمك 28سم	211.20	81+652.80	81+441.60	19
1,843.20	رصف خرساني سمك 28سم	153.60	81+806.40	81+652.80	20
2,361.60	رصف خرساني سمك 28سم	196.80	97+190.40	96+993.60	21
2,707.20	رصف خرساني سمك 28سم	225.60	96+993.60	96+768.00	22
1,785.60	رصف خرساني سمك 28سم	148.80	81+955.20	81+806.40	23
2,246.40	رصف خرساني سمك 28سم	187.20	97+550.40	97+363.20	24
1,382.40	رصف خرساني سمك 28سم	115.20	82+070.40	81+955.20	25
518.40	رصف خرساني سمك 28سم	43.20	82+113.60	82+070.40	26
2,304.00	رصف خرساني سمك 28سم	192.00	97+761.60	97+569.60	27
748.80	رصف خرساني سمك 28سم	62.40	82+176.00	82+113.60	28
2,880.00	رصف خرساني سمك 28سم	240.00	82+425.60	82+185.60	29
2,188.80	رصف خرساني سمك 28سم	182.40	96+768.00	96+585.60	30
1,670.40	رصف خرساني سمك 28سم	139.20	82+564.80	82+425.60	31
2,822.40	رصف خرساني سمك 28سم	235.20	96+585.60	96+350.40	32
3,340.80	رصف خرساني سمك 28سم	278.40	82+843.20	82+564.80	33
2,707.20	رصف خرساني سمك 28سم	225.60	96+350.40	96+124.80	34
2,592.00	رصف خرساني سمك 28سم	216.00	83+059.20	82+843.20	35
1,497.60	رصف خرساني سمك 28سم	124.80	96+124.80	96+000.00	36
2,649.60	رصف خرساني سمك 28سم	220.80	83+280.00	83+059.20	37
2,304.00	رصف خرساني سمك 28سم	192.00	96+000.00	95+808.00	38
2,649.60	رصف خرساني سمك 28سم	220.80	83+500.80	83+280.00	39
1,728.00	رصف خرساني سمك 28سم	144.00	95+808.00	95+664.00	40
2,361.60	رصف خرساني سمك 28سم	196.80	95+664.00	95+467.20	41
2,419.20	رصف خرساني سمك 28سم	201.60	83+702.40	83+500.80	42
1,209.60	رصف خرساني سمك 28سم	100.80	83+803.20	83+702.40	43
1,612.80	رصف خرساني سمك 28سم	134.40	95+467.20	95+332.80	44
3,110.40	رصف خرساني سمك 28سم	259.20	95+332.80	95+073.60	45
3,686.40	رصف خرساني سمك 28سم	307.20	84+110.40	83+803.20	46
3,110.40	رصف خرساني سمك 28سم	259.20	95+073.60	94+814.40	47
3,916.80	رصف خرساني سمك 28سم	326.40	84+436.80	84+110.40	48
3,628.80	رصف خرساني سمك 28سم	302.40	94+814.40	94+512.00	49
3,225.60	رصف خرساني سمك 28سم	268.80	84+705.60	84+436.80	50
3,513.60	رصف خرساني سمك 28سم	292.80	94+512.00	94+219.20	51
2,073.60	رصف خرساني سمك 28سم	172.80	84+878.40	84+705.60	52
4,147.20	رصف خرساني سمك 28سم	345.60	94+219.20	93+873.60	53
3,283.20	رصف خرساني سمك 28سم	273.60	85+152.00	84+878.40	54
2,534.40	رصف خرساني سمك 28سم	211.20	85+363.20	85+152.00	55
1,785.60	رصف خرساني سمك 28سم	148.80	85+512.00	85+363.20	56

139,161.60

139,161.60	الكمية المنفذة خلال المدة في طريق العلمين خدمة
139,161.60	الاجمالي (م2)

215,823.60

2م

379,296.00

اجمالي ما تم تنفيذه في طريقى القاهرة و العلمين خدمة خلال الفترة:

اجمالي ما تم تنفيذه في طريقى القاهرة و العلمين خدمة حتى تاريخه:

مهندس الهيئة

مدير الإستشارى

مهندس الشركة

م / إبراهيم الحناوى

م / رجب سمير

م / عبد الرحمن احمد الشهير

(٢٠١٢)

م / رجب سمير

م / عبد الرحمن احمد الشهير

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)
رقم البند و بيانه : (25-2) علاوة علي بند الرصف الخرساني لزيادة اسعار الاضافات والمدة المطاطية للفواصل بدأ من 1-3-2023
تنفيذ : شركة أوراسكوم لإنشاء الطرق

مقدار العمل السابق : 2م -

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايیسة
	رصف خرسانی سمك 28سم	طول	الى	من	
الاتجاه القاهرة خدمة					
1,094.40	رصف خرسانی سمك 28سم	91.20	98+952.00	98+860.80	1
1,497.60	رصف خرسانی سمك 28سم	124.80	98+860.80	98+736.00	2
1,036.80	رصف خرسانی سمك 28سم	86.40	98+736.00	98+649.60	3
1,497.60	رصف خرسانی سمك 28سم	124.80	98+649.60	98+524.80	4
1,555.20	رصف خرسانی سمك 28سم	129.60	98+524.80	98+395.20	5
1,612.80	رصف خرسانی سمك 28سم	134.40	98+395.20	98+260.80	6
1,728.00	رصف خرسانی سمك 28سم	144.00	98+260.80	98+116.80	7
1,843.20	رصف خرسانی سمك 28سم	153.60	98+116.80	97+963.20	8
518.40	رصف خرسانی سمك 28سم	43.20	97+963.20	97+920.00	9
1,152.00	رصف خرسانی سمك 28سم	96.00	97+920.00	97+824.00	10
1,610.40	رصف خرسانی سمك 28سم	134.20	97+824.00	97+483.20	11
1,440.00	رصف خرسانی سمك 28سم	120.00	97+483.20	97+363.20	12
1,785.60	رصف خرسانی سمك 28سم	148.80	97+363.20	97+214.40	13
1,840.80	رصف خرسانی سمك 28سم	153.40	97+214.20	97+060.80	14
1,440.00	رصف خرسانی سمك 28سم	120.00	97+060.80	96+940.80	15
2,188.80	رصف خرسانی سمك 28سم	182.40	96+940.80	96+758.40	16
2,073.60	رصف خرسانی سمك 28سم	172.80	96+758.40	96+585.60	17
1,843.20	رصف خرسانی سمك 28سم	153.60	96+585.60	96+432.00	18
2,995.20	رصف خرسانی سمك 28سم	249.60	96+432.00	96+182.40	19
2,995.20	رصف خرسانی سمك 28سم	249.60	96+182.40	95+932.80	20
2,246.40	رصف خرسانی سمك 28سم	187.20	95+932.80	95+745.60	21
345.60	رصف خرسانی سمك 28سم	28.80	95+745.60	95+716.80	22
3,007.20	رصف خرسانی سمك 28سم	250.60	95+717.80	95+467.20	23
2,877.60	رصف خرسانی سمك 28سم	239.80	95+467.00	95+227.20	24
3,453.60	رصف خرسانی سمك 28سم	287.80	95+227.00	94+939.20	25
3,110.40	رصف خرسانی سمك 28سم	259.20	94+939.20	94+680.00	26
3,163.20	رصف خرسانی سمك 28سم	263.60	94+646.00	94+382.40	27
3,340.80	رصف خرسانی سمك 28سم	278.40	94+363.20	94+084.80	28
691.20	رصف خرسانی سمك 28سم	57.60	94+084.80	94+027.20	29
460.80	رصف خرسانی سمك 28سم	38.40	94+008.00	93+969.60	30
1,267.20	رصف خرسانی سمك 28سم	105.60	93+969.60	93+864.00	31
3,340.80	رصف خرسانی سمك 28سم	278.40	93+864.00	93+585.60	32
2,592.00	رصف خرسانی سمك 28سم	216.00	93+585.60	93+369.60	33
1,267.20	رصف خرسانی سمك 28سم	105.60	93+369.60	93+264.00	34
57.60	رصف خرسانی سمك 28سم	4.80	93+264.00	93+259.20	35
403.20	رصف خرسانی سمك 28سم	33.60	94+680.00	94+646.40	36
230.40	رصف خرسانی سمك 28سم	19.20	94+382.40	94+363.20	37
2,419.20	رصف خرسانی سمك 28سم	201.60	97+824.00	97+622.40	38
57.60	رصف خرسانی سمك 28سم	4.80	97+622.40	97+617.60	39
230.40	رصف خرسانی سمك 28سم	19.20	94+027.20	94+008.00	40
68,311.20					
68,311.20	الكمية المنفذة خلال المدة				
68,311.20	الاجمالی (م2)				

اجمالي ما تم تنفيذه في طريق القاهرة خدمة حتى تاريخه: 68,311.20 م2

مهندس الهيئة

مدير الإستشارى

مهندس الشركة

م / إبراهيم الحناوى

م / رجب سمير

م / عبد الرحمن احمد الشهير

(١٠/١)

م / رجب سمير

م / عبد الرحمن احمد الشهير

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادي النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)
رقم البند و بيانه : (25-2) علاوة علي بند الرصف الخرساني لزيادة اسعار الاضافات والمدة المطاطية للفواصل بدأ من 1-3-2023
تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

مقدار العمل السابق : - م 2

الكمية	الإبعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الأعمال بالمقايسة
	رصف خرساني سمك 28سم	طول	إلى	من	
الاتجاه العلمين خدمة					
1,382.40	رصف خرساني سمك 28سم	115.20	79+003.20	78+888.00	1
2,995.20	رصف خرساني سمك 28سم	249.60	79+252.80	79+003.20	2
3,513.60	رصف خرساني سمك 28سم	292.80	79+545.60	79+252.80	3
4,320.00	رصف خرساني سمك 28سم	360.00	79+905.60	79+545.60	4
4,262.40	رصف خرساني سمك 28سم	355.20	80+260.80	79+905.60	5
3,052.80	رصف خرساني سمك 28سم	254.40	80+515.20	80+260.80	6
979.20	رصف خرساني سمك 28سم	81.60	80+596.80	80+515.20	7
2,822.40	رصف خرساني سمك 28سم	235.20	98+880.00	98+644.80	8
2,822.40	رصف خرساني سمك 28سم	235.20	98+644.80	98+409.60	9
3,052.80	رصف خرساني سمك 28سم	254.40	80+851.20	80+596.80	10
1,267.20	رصف خرساني سمك 28سم	105.60	98+409.60	98+304.00	11
1,612.80	رصف خرساني سمك 28سم	134.40	98+304.00	98+169.60	12
3,052.80	رصف خرساني سمك 28سم	254.40	81+105.60	80+851.20	13
115.20	رصف خرساني سمك 28سم	9.60	81+115.20	81+105.60	14
3,628.80	رصف خرساني سمك 28سم	302.40	98+169.60	97+867.20	15
3,916.80	رصف خرساني سمك 28سم	326.40	81+441.60	81+115.20	16
1,209.60	رصف خرساني سمك 28سم	100.80	97+862.40	97+761.60	17
2,073.60	رصف خرساني سمك 28سم	172.80	97+363.20	97+190.40	18
2,534.40	رصف خرساني سمك 28سم	211.20	81+652.80	81+441.60	19
1,843.20	رصف خرساني سمك 28سم	153.60	81+806.40	81+652.80	20
2,361.60	رصف خرساني سمك 28سم	196.80	97+190.40	96+993.60	21
2,707.20	رصف خرساني سمك 28سم	225.60	96+993.60	96+768.00	22
1,785.60	رصف خرساني سمك 28سم	148.80	81+955.20	81+806.40	23
2,246.40	رصف خرساني سمك 28سم	187.20	97+550.40	97+363.20	24
1,382.40	رصف خرساني سمك 28سم	115.20	82+070.40	81+955.20	25
518.40	رصف خرساني سمك 28سم	43.20	82+113.60	82+070.40	26
2,304.00	رصف خرساني سمك 28سم	192.00	97+761.60	97+569.60	27
748.80	رصف خرساني سمك 28سم	62.40	82+176.00	82+113.60	28
2,880.00	رصف خرساني سمك 28سم	240.00	82+425.60	82+185.60	29
2,188.80	رصف خرساني سمك 28سم	182.40	96+768.00	96+585.60	30
1,670.40	رصف خرساني سمك 28سم	139.20	82+564.80	82+425.60	31
2,822.40	رصف خرساني سمك 28سم	235.20	96+585.60	96+350.40	32
3,340.80	رصف خرساني سمك 28سم	278.40	82+843.20	82+564.80	33
2,707.20	رصف خرساني سمك 28سم	225.60	96+350.40	96+124.80	34
2,592.00	رصف خرساني سمك 28سم	216.00	83+059.20	82+843.20	35
1,497.60	رصف خرساني سمك 28سم	124.80	96+124.80	96+000.00	36
2,649.60	رصف خرساني سمك 28سم	220.80	83+280.00	83+059.20	37
2,304.00	رصف خرساني سمك 28سم	192.00	96+000.00	95+808.00	38
2,649.60	رصف خرساني سمك 28سم	220.80	83+500.80	83+280.00	39
1,728.00	رصف خرساني سمك 28سم	144.00	95+808.00	95+664.00	40
2,361.60	رصف خرساني سمك 28سم	196.80	95+664.00	95+467.20	41
2,419.20	رصف خرساني سمك 28سم	201.60	83+702.40	83+500.80	42
1,209.60	رصف خرساني سمك 28سم	100.80	83+803.20	83+702.40	43
1,612.80	رصف خرساني سمك 28سم	134.40	95+467.20	95+332.80	44
3,110.40	رصف خرساني سمك 28سم	259.20	95+332.80	95+073.60	45
3,686.40	رصف خرساني سمك 28سم	307.20	84+110.40	83+803.20	46
3,110.40	رصف خرساني سمك 28سم	259.20	95+073.60	94+814.40	47
3,916.80	رصف خرساني سمك 28سم	326.40	84+436.80	84+110.40	48
3,628.80	رصف خرساني سمك 28سم	302.40	94+814.40	94+512.00	49
3,225.60	رصف خرساني سمك 28سم	268.80	84+705.60	84+436.80	50
3,513.60	رصف خرساني سمك 28سم	292.80	94+512.00	94+219.20	51
2,073.60	رصف خرساني سمك 28سم	172.80	84+878.40	84+705.60	52
4,147.20	رصف خرساني سمك 28سم	345.60	94+219.20	93+873.60	53
3,283.20	رصف خرساني سمك 28سم	273.60	85+152.00	84+878.40	54
2,534.40	رصف خرساني سمك 28سم	211.20	85+363.20	85+152.00	55
1,785.60	رصف خرساني سمك 28سم	148.80	85+512.00	85+363.20	56
139,161.60					

139,161.60	الكمية المنفذة خلال المدة في طريق العلمين خدمة
139,161.60	الاجمالي (م)

اجمالي ما تم تنفيذه في طريق القاهرة و العلمين خدمة خلال الفترة: 207,472.80
اجمالي ما تم تنفيذه في طريق القاهرة و العلمين خدمة حتى تاريخه: 207,472.80 م 2

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مدير الإستشارى
م / رجب سمير

مهندس الشركة
م / عبد الرحمن احمد الشهير

(٩/٩)

م / رجب سمير

م / عبد الرحمن احمد الشهير

قائمة كميات بالمستخلص جاري (8)

مشروع: مشروع تطوير طريق وادى النظرون العلمين بطول 20 كم من 80 الى 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (37) أعمال توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد .

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

م 0

مقدار العمل السابق :

الكمية (م2)	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	طبقة جيوجريد	طول	الى	من	
الاتجاه العلمين رئيسی					
44.00	طبقة جيوجريد	22	81 + 227	81 + 205	1
42.00	طبقة جيوجريد	7	83 + 347	83 + 340	2
38.00	طبقة جيوجريد	19	81 + 289	81 + 270	3
55.20	طبقة جيوجريد	28	84 + 628	84 + 600	4
14.00	طبقة جيوجريد	7	85 + 587	85 + 580	5
6.00	طبقة جيوجريد	3	85 + 623	85 + 620	6
199.20	الاجمالی				
الاتجاه القاهرة رئيسی					
37.40	طبقة جيوجريد	17	89 + 507	89 + 490	7
110.00	طبقة جيوجريد	130	89 + 450	89 + 320	8
80.30	طبقة جيوجريد	36.5	89 + 470	89 + 330	9
227.70	الاجمالی				
426.90	الكمية المنفذة خلال المدة				
426.90	الاجمالی (م2)				

م 426.90

اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه:

مهندس الشركة

مدير الإستشارى

مهندس الهيئة

م / عبد الرحمن أحمد محمد الشهير

م / رجب سمير

م / إبراهيم الحناوى

قائمة كميات بالمستخلص جارى (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النظرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (رسوم الكارطة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

3م

352,341.23

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
369,091.93	الكمية طبقاً لقوائم الكميات

16,750.70	الكمية المنفذة خلال المدة
369,091.93	الاجمالي الكلي (م ³)

3م 369,091.93

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشارى
م / رجب سمير

مهندس الشركة
م / عبد الرحمن احمد الشهير

قائمة كميات بالمستخلص جارى (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النظرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)
رقم البند و بيانه : () رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق
لاعمال طبقة الاساس

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

م3

326,307.86

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
349,902.52	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
23,594.66	الكمية المنفذة خلال المدة
349,902.52	الاجمالي (م ³)

349,902.52 م3

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشارى

م / رجب سمير

مهندس الشركة

م / عبد الرحمن احمد الشهير

قائمة كميات بالمستخلص جارى (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)
رقم البند و بيانه : () رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار
الطرق لاعمال طبقة السطحية

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

م3

715,078.22

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
787,748.27	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
72,670.05	الكمية المنفذة خلال المدة
787,748.27	الاجمالي (م ³)

787,748.27 م3

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوى

مدير الاستشارى
م / رجب سمير

مهندس الشركة
م / عبد الرحمن احمد الشهير
نه / ms

قائمة كميات بالمستخلص جارى (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)
رقم البند و بيانه : () رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار
الطرق لاعمال طبقة الربطة

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

م3

745,125.43

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
788,312.89	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
43,187.46	الكمية المنفذة خلال المدة
788,312.89	الاجمالي (م ³)

788,312.89 م3

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشارى
م / رجب سمير

مهندس الشركة

م / عبد الرحمن احمد الشهير
ms / as

م / رجب سمير

قائمة كميات بالمستخلص جارى (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)
رقم البند و بيانه : (رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة(36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة
لاسعار الطرق لاعمال طبقة الربطة 7 سم

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

م 3

133,182.39

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
142,647.66	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
9,465.27	الكمية المنفذة خلال المدة
142,647.66	الاجمالي (م ³)

2م 142,647.66

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

مدير الإستشارى

مهندس الشركة

م / إبراهيم الحناوى

م/رجب سمير

م / عبد الرحمن احمد الشهير

قائمة كميات بالمستخلص جارى (8)

مشروع: تطوير و توسعة طريق وادى النطرون العلمين بطول 20 كم من 80 كم الي 100 كم (القطاع السابع)

رقم البند و بيانه : (رسوم الكارثة والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال الرصف الخرساني

تنفيذ : شركة أوراسكوم لانشاء الطرق

م3

163,472.40

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
379,296.00	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
215,823.60	إجمالي المنفذ خلال المدة
379,296.00	الاجمالي (م ³)

3م 379,296.00

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة

مدير الإستشارى

مهندس الشركة

م / إبراهيم الحناوى

م/رجب سمير

م / عبد الرحمن احمد الشهير

تحية طيبة وبعد ،،،

(مستخلص رقم 8) تنفيذ شركة شركة اوراسكوم لأنشاء الطرق. نهاية المستخلص ٢١/٧/٢٠٢٠.
(والمحمل عليها عدد 2 سيارة طبقاً للتعاقد). ضيف السيد د. (ع) مرسى
نحيط علم سيادتكم بالأتى :-

تواجد عدد (2) سيارة بالمنطقة طبقاً للبيان المسجل.

ملاحظة: - سوابق ۲۰۲۰ تا ۱۴۰۱ هجری شمسی
- غیبتیه تا تاریخ ۱۳۸۱ هجری شمسی

يرجى التكرم بالاحاطة والتنبيه بالالزام
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

$$\frac{1.16}{2.52}$$
$$\frac{1.110}{c.c.} \checkmark 1$$

مدير عام ادارة المركبات
والعشرف علي السيارات المحملة

محمد جلال محمد العنلي

1.1/10

$$\frac{1.110}{0.94} \rightarrow 1$$

ORASCOM
حتم وامضاء المسئول
طرف الشركة على كل
ROAD CONSTRUCTION

ورقة

15-10-2023 08:56:39 - شركة اوراسكوم لإنشاء الطرق



بيان السيارة

#	العملية	السيارة	السائق
1	رقم التعريفي للعملية: 1168 عملية: تطوير ورفع كفاءه طريق وادى النظرون - العلمين لتنفيذ المسافه من الكم 80 الى الكم 100 بطول 20 كم - الاتجاهين (رئيسى + خدمه) اسم شركة: شركة اوراسكوم لأنشاء الطرق عدد السيارات طبقاً للمشروع: 3 عدد السيارات الفعلي: 2 تاريخ بدأ العملية: 31-12-1969 تاريخ نهو العملية: 31-12-1969	رقم التعريفي للسيارة: 1121 ماركة السيارة: جيب موديل السيارة: شيروكي نوع السيارة: 4*4 تاريخ السيارة: 2020 رقم السيارة: أ ف ط 5937 ملكية السيارة: مؤجرة تاريخ الاضافة: 01:57:19 31-10-2021	اسم السائق: اسحاق جرجس (تاريخ الاضافه يوم 6-11-2022) رقم الهاتف: 01281904175-
2	رقم التعريفي للعملية: 1168 عملية: تطوير ورفع كفاءه طريق وادى النظرون - العلمين لتنفيذ المسافه من الكم 80 الى الكم 100 بطول 20 كم - الاتجاهين (رئيسى + خدمه) اسم شركة: شركة اوراسكوم لأنشاء الطرق عدد السيارات طبقاً للمشروع: 3 عدد السيارات الفعلي: 2 تاريخ بدأ العملية: 31-12-1969 تاريخ نهو العملية: 31-12-1969	رقم التعريفي للسيارة: 1999 ماركة السيارة: شيفروليه موديل السيارة: ايسوزو نوع السيارة: دبل كابينه تاريخ السيارة: 2022 رقم السيارة: ع ع ج 1672 ملكية السيارة: مؤجرة تاريخ الاضافة: 10:44:40 10-10-2022	اسم السائق: شريف حسنى محمود (تم الاضافه يوم 9-10-2022)(غياب السياره من 20-6-2023(مرور)) رقم الهاتف: 01017167104

