

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) جارى تنفيذ اعمال كوبرى سيارات الكتبية المتقاطع مع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح) بالامر المباشر .

تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٠/٩

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين

خطاب محملات




يعتمد ...،،،
رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ

مهندس /

Handwritten signatures and initials in blue ink.



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ٢٠٧١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣)
تنفيذ اعمال كوبرى سيارات الكتيبة المتقاطع مع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الاسكندرية -
العلمين - مطروح) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد و الرصف
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (١) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل سنة الصنع
عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل عمالة او محملات اخري

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٩ / ١٠ / ٢٠٢٣

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

نصر محمد طبيخ

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري
القاهرة

قسم : _____
المبلغ المستحق إلى : شركة كوتكورد للتعمير والصرف
الطلبات طيه ، أو : _____
بموجب : (٢) جارى

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على : _____
شيك على البنك المركزي فى : _____
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : _____
يسحب باسم : شركة كوتكورد للتعمير والصرف
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		٧٨٥٨٩٢٧,٥٨
الجملة		٧٨٥٨٩٢٧,٥٨

رقم : _____
الختم ذو التاريخ : _____
كتب المراجعة
رئيس القسم
رئيس الادارة المركزية

تقيد فى السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	(٢) جارى مع علم الخاد كوبرى سيارات الكنتية المتقاطع مع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفينة - الاكستريه) الطنين مطروح) سبب العمل فى ١/١٧/٢٠٠٧	قسم جنيه قرش ٧٨٥٨٩٢٧,٥٨
	بيانات الاستقطاعات	إجمالى الأصل قرش جنيه
	عادى قرش جنيه	رسم الدمغة صافى القيمة المطلوب صرفها
	إضافى قرش جنيه	
	دمغة توقيع قرش	

الختم ذو التاريخ

رؤس

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠١

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 جارى : _____
 (أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإيرادات : _____
 بتاريخ : _____
 توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

الختم ذو التاريخ

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع فى سنة ٢٠١

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٢٠٠٣-٢٠١٩ س ٢٢٤ « ع . ح »

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») : _____
 (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____
 إمضاءات موظفى الشطب

(٣)

الختم ذو التاريخ

رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك
إذن صرف
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات
السجلات
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات
السجلات
رقم : _____
إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك
إذن صرف
رقم : _____
إمضاء طالب أو كاتب التصدير : _____
فى سنة ٢٠١

فى سنة ٢٠١

شاملة المدة من ٢٠٢٣ / ٠٧ / ١٠ الى ٢٠٢٣ / ١٠ / ١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرشن بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد	٣م	١٧	١٥٠٠	٠	٤٩٩	٤٩٩	٤٩٩	٠	٨,٤٨٣	١- اجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف .	٣م	٨٤	٤٥٠٠	٦٢٤٠	١٠١٢٣	١٦٣٦٣	١٦٣٦٣	٠	١,٣٧٤,٤٩٢	٢- مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٥	اعمال توريد الاتربة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي رسوم مرور على الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق	٣م	١٣	٤٥٠٠	٦٢٤٠	١٠١٢٣	١٦٣٦٣	١٦٣٦٣	٠	٢١٢,٧١٩	٣- التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
١٧	المتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية أو معدات خفيفة فى أرض الموقع العام فى تربة متماسكة وشديدة التماسك...	٣م	٨٧	٤٥٠	٠	٢٤٠	٢٤٠	٢٤٠	٠	٢٠,٨٨٠	٤- وسائل الانتقال تراجع بمعرفة ادارة المركبات
١٨	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات فى تربة عادية والبند يشمل نقل ماكينة الجسات .	م.ط	٣٦٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٠	٣٦,٠٠٠	٥- الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١٩	بالمتر الطولى أعمال تنفيذ الجسات فى تربة بازلتيه باجهاد حتى ٧٠٠ كجم / سم ٢ .	م.ط	٤٣٦,٨٧	١٠٠	٨٤	٨٤	٨٤	٨٤	٠	٣٦,٦٩٧	٦- لوحات المشروع متواجدة
٢٤	بالمتر المكعب توريد و ردم بالرمال النظيفة الموردة من خارج الموقع حول الاساسات .	٣م	١٢١	٥٩٩	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٠	٣٧,٢٦٨	٧- المعمل متواجد
٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات .	٣م	٨٧	١٢٠٠	٨٣٦	٨٣٦	٨٣٦	٨٣٦	٠	٧٢,٧٣٢	٨- المكاتب و غرفة الاجتماعات متواجدة
٢٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية باجهاد ٢٥٠ كجم/سم ٢ .	٣م	١٥٧٥	٤٠	٢٢	٢٢	٢٢	٢٢	٠	٣٩,٣٧٥	٩- البرنامج الزمنى متواجد
٢٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحة للأساسات اجهاد ٣٠٠ كجم/سم ٢	٣م	٢٢٠٥	٦٠٠	٥٣٥	٥٨٣	٥٨٣	٥٨٣	٠	١,٢٨٥,٥١٥	١٠- الأمن الصناعى موجود
٢٧	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم/سم ٢ و زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم / ٣م	٣م	٢٠٠	٦٠٠	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٠	٨٨,٨٠٠	١١- التقرير المبدئى موجود
٢٨	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية	٣م	٢٨٣٥	٣٥٠	٢١٣	١٢	٢٢٥	٢٢٥	٠	٦٣٧,٨٧٥	
٢٨	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات .	٣م	١٠٠	٢٥٠	٢٢٦	٠	٢٢٦	٢٢٦	٠	٢٢,٦٠٠	
٢٩	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر .	٣م	١٠٠	٢٥٠	٢٢٦	٠	٢٢٦	٢٢٦	٠	٢٢,٦٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب خرسانه مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى	٣م	٢٩٤٠	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٧٥	٠	٢٢٠,٥٠٠	
٢٩	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	٣م	١٠٠	٢٥٠	٢٢٦	٠	٢٢٦	٢٢٦	٠	٢٢,٦٠٠	
٢٩	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر .	٣م	١٠٠	٢٥٠	٢٢٦	٠	٢٢٦	٢٢٦	٠	٢٢,٦٠٠	
٣٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانه مسلحة fair face لزوم الجزء العلوى للكوبرى	٣م	٣٠٩٨	١٨٠٠	١٤٠	٩٣٥	١٠٧٥	١٠٧٥	٠	٣,٣٣٠,٣٥٠	
٣٠	ارتفاع حتى ٦ متر مقاس من ظهر المخده وحتى أسفل الاطارات	٣م	١٠٠	٢٥٠	٢٢٦	٠	٢٢٦	٢٢٦	٠	٢٢,٦٠٠	
٣٠	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر .	٣م	١٠٠	٢٥٠	٢٢٦	٠	٢٢٦	٢٢٦	٠	٢٢,٦٠٠	
٣٠	علاوة زيادة الاجهاد الي ٥٥٠ كجم/سم ٢ .	٣م	٢٠٠	٦٠٠	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٤٤٤	٠	٨٨,٨٠٠	
٣٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١٠٠ سم بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر ولا تقل رتبة الخرسانة عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ .	م.ط	٣١٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٠	٢,٣٦٢,٥٠٠	
٣٢	علاوة حفر فى تربة صخرية باجهاد من ٤٠١ الى ٦٠٠ كجم/سم ٢ .	م.ط	١٩٢٠	٢١٠	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٠	٥٣,٧٦٠	
٣٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل بنفس قطر الخازوق المستخدمة ١٠٠ سم وتشمل توريد الاحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوى ١٥٠ % من الحمل التشغيلي .	عدد	١٨٠٠٠٠	١	١	١	١	١	٠	١٨٠,٠٠٠	
٣٤	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق من والى الموقع والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة .	عدد	١٤٧٩٠٠	٢	١	١	١	١	٠	١٤٧,٩٠٠	
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب	طن	٦٥٠٠٠	٧٥	٢٠	٤٣	٦٣	٦٣	٠	٤,٠٩٥,٠٠٠	
٣٦	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	طن	٢٣٥٠٠	٧٢٠	٤٨٠	١٨٦	٦٦٦	٦٦٦	٠	١٥,٦٥١,٠٠٠	
٣٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة من الببتومين والدهان وجهان على الiard .	م	٥١	٧٠٤	٥٩٩	٥٩٩	٥٩٩	٥٩٩	٠	٣٠,٥٤٩	
	التشوينات										
٣٦	بالطن توريد وتشغيل وترتيب حديد تسليح من الصلب (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	طن	٢٣٥٠٠	٧٢٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	٠	٣٠,٥٤٩	
	الاجمالي (بالجنيه)									٣٠,٢٧٤,٢٩٥	

تصرف القيمة الإجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة

٢٥ ٧٢٢١٥٠٨٠
١٧,٨٧٤,٢١٣,١٧
٧٨٥٨٩٢٧,١٥٨

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الشؤون المالية و الادارية	أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
م/ نصير محمد نصر طيبخ	تحريراً فى ٢٠٢٣ / / المحاسب /
	قرش جنيه على الحساب
	يدفع المقاول مبلغ نهائياً
	ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من
	يعتمد مدير المصلحة

مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم
م/ احمد السيد محمد
التوقيع :
م/ احمد عبدالناصر
مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد
التوقيع :

الاستشارى العام
مكتب يورو كونسلت
م/ احمد السيد محمد
التوقيع :
م/ احمد عبدالناصر
الشركة المنفذة - مدير المكتب
م / اشرف الهادى
التوقيع :
الشركة المنفذة - مدير
المشروع
م / محمد صابر حسن

