

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 330+700 الى الكم 332+300 بطول 1.6 كم مرحلة طبقات التأسيس والميول الخرسانية

تنفيذ : شركة محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

لدارة المشروعات

مستخلص جارى رقم (1)

عن المدة من بدء الاعمال حتى (2023/11/1)

المقاول:شركة محمد عبدالله محمد اسماعيل للانشاءات ورصف الطرق رقم العقد (2024/2023/416)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
4	طبقات الأساس													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - العامل ومهندسون العامل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التأمين متواجده و سارية حتى 2024/5/01 - يراعى تطبيق نصوص العقد
4-2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة العمار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (E v2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الانكسار عن 15 % ويتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية الممتدة والبند بجميع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان	298.00	م3	10,000	0	5,400	5,400	1,609,200	0			1,609,200		
	علاوة مسافة نقل للسفن لمسافة 156 كم = 1.2*136= 163.2 جنيه	163.20	م3	10,000	0	5,400	5,400	881,280	0			881,280		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	م3	10,000	0	5,400	5,400	135,000	0			135,000		
إجمالي قيمة المستخلص														
2,625,480														

اثنان مليون وستة مائة وخمسة وعشرون ألفا واربع مائة وثمانون جنيها فقط .

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات للمنطقة الخامسة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره و قدرها

مهندس / محمد حسنى قياض

: تحريراً في

يدفع للمقاول مبلغ

ملاحظة: ثقات عن الزيادة بسك التروط أعتمدت من

تحريراً في

مدير المشروع (الهيئة)

مهندسة / مارجريت مجدي

استشاري عام (SYSTRA)

مهندس / علاء عبد اللطيف

تمت المراجعة فنيا فقط

السيد سفيان الدين

مدير المشروع الاستشاري

م / محمد خليل

م / محمد مصطفى

م / محمد مصطفى

م / محمد مصطفى

م / محمد مصطفى

م / محمد مصطفى

م / محمد مصطفى

م / محمد مصطفى

م / محمد مصطفى

م / محمد مصطفى

م / محمد مصطفى

م / محمد مصطفى

م / محمد مصطفى

م / محمد مصطفى