



الهيئة العامة
للتخطيط والتنمية الاقتصادية

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح لتنفيذ المسافة
من الكم 559+000 الى الكم 562+000 بطول 3 كم اتجاه الطريق الساحلي
تنفيذ : شركة سعد أبو شيته للمقاولات العامة والتوريدات

من بداية العمل حتى: 2023-10-8

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة سعد أبو شيته للمقاولات العامة والتوريدات رقم العقد(2023/2022/2135)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	المكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3-1	أعمال الإدم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياء الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	3,431.35	3,200.00	0.00	3,200.00	0	272,000	0	272,000	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة مسافة النقل 200 كم	277.20	متر مكعب	3,431.35380	3,200.00	0.00	3,200.00	0	887,040	0	887,040	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	3,431.35380	3,200.00	0.00	3,200.00	0	41,600	0	41,600	
	فصلت الأساس بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12 % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % كاليفورنيا عن 25 % والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن 95 %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	278.00	متر مكعب	3,363.49087	3,200.00	0.00	3,200.00	0	889,600	0	889,600	وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-02-01) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-02-01)
4-1	علاوة مسافة النقل 120 كم	120.00	متر مكعب	3,363.49087	3,200.00	0.00	3,200.00	0	384,000	0	384,000	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	3,363.49087	3,200	0.00	3,200	0	80,000	0	80,000	
	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الى 40 مم والا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 30 % والا يزيد الامتصاص عن 15 % ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم و رشها بالمياء الاصولية للاوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.2 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان -السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لافادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	298.00	متر مكعب	4,826.92834	2,100.00	2,400.00	4,500.00	0	1,341,000	0	1,341,000	
	علاوة مسافة النقل 267 كم	296.40	متر مكعب	4,826.92834	2,100.00	2,400.00	4,500.00	0	1,333,800	0	1,333,800	
4-2	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	25.00	متر مكعب	4,826.92834	2,100.00	2,400.00	4,500.00	0	112,500	0	112,500	
	إجمالي قيمة المستخلص								5,341,540			
	فقط : خمسة ملايين وثلاثمائة وواحد وأربعون الفا وخمسمائة وأربعون جنيه لا غير											

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد - مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الصלב صحيح و مشروط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرهامبلغ صرفها إلى المقول
تحريرا في :

بمبلغ للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفاتغير الوردة بمك الترميط أعضدت من
تحريرا في :

مدير عام المشروعات (الهيئة)

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م / / احمد الخناري

تم الاقرار غيبيا

فقط ح التامير تم

بالكتابة الموجودة

بالمقاس المعتمد

م / محمد السيد

10

29

مدير المشروع الاستشاري

مكتب د / خالد فتدليل

م / خالد فوزي

10

29

استشاري (XYZ)

م / محمد خليل

10

29

مدير المشروع المقاول

م / عبدالله سلامة

10

29