

عن عملية إزواج طريق فاقوس / المالحية القديمة بطول ١٨ كم المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق

الشرطة العسكرية القطاع الثالث من كم ١٣ إلى كم ١٨ بطول ٥ كم بالإضافة إلى عدد (٩) كوبرى سطحي

٢٠٢٣ / ٩ / ١٠ خاتمة الدقة : بدء العمل إلى ٢٠٢٢ / ٤ / ١٠ بتاريخ

كثف رقم { ٧ } المقدر رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٩٥١ إدارة المقدم

رقم البند	البند	القيمة		الوقت	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه الدقة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم مبدئي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استمطع أو حجز		الباقي بعد الاستمطاع	
		قروش	جنيه								قروش	جنيه	قروش	جنيه
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية	٣٥	-	٣٥	٩٧٠٠٠	-	٩٧٠٠٠	جاري	-	-	-	-	-	٣٣٩٥٠٠٠
٢	أعمال توريد اترية وطنية	١٠٨	-	٣٢	١٢٤٩٠٠	-	١٢٤٩٠٠	جاري	-	-	-	-	-	١٣٤٥٩٨٠٠
٤	أعمال كسح وإزالة المسطحات النهارية	٤٠٠	-	٣٢	٠	-	٠	جاري	-	-	-	-	-	٠
٦	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٤٢٠	-	٣٢	٥٠٠٠٠	٢٧٥٠٠	٥٧٥٠٠	جاري	-	-	-	-	-	٢٢٩٨٢٥٠٠
١١	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين	١١٥	-	٣٢	١٢٠٠	-	١٢٠٠	جاري	-	-	-	-	-	٩٨٤٠٠٠
١٢	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	٥٠٠	-	٣٢	٣١٥٠	-	٣١٥٠	جاري	-	-	-	-	-	١٥٧٥٠٠٠
١٣	أعمال إنشاء بومبورة	١٥٧٠	-	٣٢	٣٥٠	-	٣٥٠	جاري	-	-	-	-	-	٥٤٤٥٠٠
١٤	مواشير خرسانية مسلحة قطر ١٩,٥ م	٩٣٠٠	-	٣٢	٤٢٤	-	٤٢٤	جاري	-	-	-	-	-	٣٩٤٢٢٠٠
١٦	مواشير خرسانية مسلحة قطر ٥٠ سم	١٥٠٠	-	٣٢	٧٩	-	٧٩	جاري	-	-	-	-	-	١١٨٥٠٠
١٧	خرسانة مسلحة لأسفل غرف التفتيش	٥٠٠٠	-	٣٢	١٩٥	-	١٩٥	جاري	-	-	-	-	-	٩٧٥٠٠٠
١٨	أعمال طبقة تدوير F D R	٨٠	-	٣٢	٣٨٠٠٠	١٥٠٠٠	٥٣٠٠٠	جاري	-	-	-	-	-	٤٢٤٠٠٠٠
١٩	أعمال توريد وإضافة أسمنت	١٧٠٠	-	الطن	١٠١٠	٤٠٠	١٤١٠	جاري	-	-	-	-	-	٣٣٩٧٠٠٠
٢١	أعمال توريد خرسانة عادية للحوامل	١٥٠٠	-	٣٢	٦٨٥٠	-	٦٨٥٠	جاري	-	-	-	-	-	١٠٢٧٥٠٠٠
٢٢	توريد وتشغيل حديد تسليح (٥٩)	٣٠٠٠٠	-	طن	٣٤	-	٣٤	جاري	-	-	-	-	-	١٠٢٠٠٠٠
الإجمالي								الإجمالي	-	-	-	-	-	٢٥٦١١٥٠٠
الكراتات														
١	أعمال توريد اترية وطنية	١٣	-	٣٢	١٢٤٩٠٠	-	١٢٤٩٠٠	جاري	-	-	-	-	-	١٢١٩٨٠٠
٢	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٢٥	-	٣٢	٥٠٠٠٠	٢٧٥٠٠	٥٧٥٠٠	جاري	-	-	-	-	-	١٣١٨٧٥٠
بنود مستحقة								إجمالي الكراتات	-	-	-	-	-	٢٩٣٨٥٥٠
١	مواشير خرسانية مسلحة قطر ١٩,٥ م	١٠٥٠٠	-	٣٢	٢٤٥٠	-	٢٤٥٠	جاري	-	-	-	-	-	٢٥٧٢٥٠٠٠
الإجمالي								الإجمالي	-	-	-	-	-	٢٥٧٢٥٠٠٠
٤٤٢٧٥٠٥٠								٤٤٢٧٥٠٥٠	-	-	-	-	-	٤٤٢٧٥٠٥٠

الأستاذ
محمد طه حسن
الموقع

- ١- بوليصة التأمين متواجدة .
- ٢- تم إرسال البرشاج الزرعي لأعمال .
- ٣- المساحة متواجدة بالملحقة ببدء (٣) عمال .
- ٤- وسيلة نقل الميقات متواجدة .

٨- التنازير متواجدة طبعا للبند الرابع من الشروط الخاصة .

٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمختص .

٥- تم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بصورة الحركة باستخدام الملاصقات الإرشادية والتخويرية .

٤- مكتب جهاز الأخراف متواجد .

٣- مهتمس معمل الموقع متواجد .

٢- مهتمس معمل الموقع متواجد .

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامي صالح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البيانية ظاهرة وقادرة : ٩١١١٣٨٠٠٠٠ جنيه سبق صرفها للمعاولة
تحريراً في سنة المحاسبة

مهندس الإشراف الأستاذ
مدير الأعمال الأستاذ
مهندس الشركة الأستاذ

تحريراً في سنة
دويع فوجد على صحة
أقر بصحة ذلك

