

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا  
{ الشرقية - الدقهلية }  
إدارة العقود

ملف رقم : ٢٧ / ١ / ١٥

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتك طيه تعويضات عملية رفع كفاءة طريق ههيا / البر الغربى  
{ القطاع الثانى } بطول ٢ كم عقد رقم ٢٧٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢ تنفيذ شركة سمه للبناء والتشييد  
والمدونة بالمستخلصات ارقام { ١ : ٤ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ١١ / ١٢ / ٢٠٢٢ .  
مع خصم ما سبق صرفه من فروق اسعار عن تلك المستخلصات .  
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٢ / ١

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة تعويضات  
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ج.

سلى  
سلوى سامى صالح



تعويضات عملية مشروع رفع كفاءة طريق هيا / البر الغربي { القطاع الثاني } بطول ٢ كم مركز هيا محافظة الشرقية

مستخلص ١ جاري  
٢٠٢٢/٩/٤ حتى ٢٠٢٢/٩/٤  
استلام موقع ١ / ٢٠٢٢/٩/١  
شركة سمه للبناء والتشييد  
تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/٨/٢٣

| رقم البند | البيان             | الكمية | السعر | المدة | الشهر     | عدد الأيام | نسبة التنفيذ لكل شهر | القيمة        | نسبة التعويض | فرق السعر  |
|-----------|--------------------|--------|-------|-------|-----------|------------|----------------------|---------------|--------------|------------|
| ٣         | مواسير قطر ٥٠      | ١٢     | ٧٠٠   | ٤     | سبتمبر ٢٢ | ٤          | ١                    | ٨,٤٠٠,٠٠٠     | %٧.١٤٠       | ٥٩٩,٧٦     |
| ٤         | خرسانة عادية       | ٨٩     | ١١٢٠  | ٤     | سبتمبر ٢٢ | ٤          | ١                    | ٩٩,٦٨٠,٠٠٠    | %٤.٥٨٠       | ٤,٥٦٥,٣٤   |
| ٥         | مواسير قطر ١.٩٥    | ١٨٦    | ١٠٤٠٠ | ٤     | سبتمبر ٢٢ | ٤          | ١                    | ١,٩٣٤,٤٠٠,٠٠٠ | %٧.١٤٠       | ١٣٨,١٦٦,١٦ |
| ٧         | خرسانة عادية حوالط | ١٣٥    | ١٥٧٥  | ٤     | سبتمبر ٢٢ | ٤          | ١                    | ٢١٢,٦٢٥,٠٠٠   | %٤.٥٨٠       | ٩,٧٣٨,٢٣   |
| الإجمالي  |                    |        |       |       |           |            |                      |               |              | ١٥٣,٠١٩,٤٩ |

مستخلص ٢ جاري  
٢٠٢٢/٩/٢٥ حتى ٢٠٢٢/٩/٥  
استلام موقع ١ / ٢٠٢٢/٩/١  
تاريخ أمر الأستناد ٢٠٢٢/٦/٠٨

| رقم البند | البيان             | الكمية | السعر | المدة | الشهر     | عدد الأيام | نسبة التنفيذ لكل شهر | القيمة        | نسبة التعويض | فرق السعر  |
|-----------|--------------------|--------|-------|-------|-----------|------------|----------------------|---------------|--------------|------------|
| ١٢        | أترية              | ٢٥٩٨   | ١٦٨.٥ | ٢١    | سبتمبر ٢٢ | ٢١         | ١                    | ٤٣٧,٧٦٣,٠٠٠   | %٣.٠٥٠       | ١٣,٣٥١,٨٧  |
| ٣         | مواسير قطر ٥٠      | ٨      | ٧٠٠   | ٢١    | سبتمبر ٢٢ | ٢١         | ١                    | ٥,٦٠٠,٠٠٠     | %٧.١٤٠       | ٣٩٩,٨٤     |
| ٤         | خرسانة عادية       | ٣٥     | ١١٢٠  | ٢١    | سبتمبر ٢٢ | ٢١         | ١                    | ٣٩,٢٠٠,٠٠٠    | %٤.٥٨٠       | ١,٧٩٥,٣٦   |
| ٥         | مواسير قطر ١.٩٥    | ١١٢    | ١٠٤٠٠ | ٢١    | سبتمبر ٢٢ | ٢١         | ١                    | ١,١٦٤,٨٠٠,٠٠٠ | %٧.١٤٠       | ٨٣,١٦٦,٧٢  |
| ٧         | خرسانة عادية حوالط | ٨٦     | ١٥٧٥  | ٢١    | سبتمبر ٢٢ | ٢١         | ١                    | ١٣٥,٤٥٠,٠٠٠   | %٤.٥٨٠       | ٦,٢٠٣,٦١   |
| الإجمالي  |                    |        |       |       |           |            |                      |               |              | ١٠٤,٩١٧,٣٠ |

مستخلص ٣ جاري  
٢٠٢٢/٩/٢٦ حتى ٢٠٢٢/١١/٨  
استلام موقع ١ / ٢٠٢٢/٩/١  
تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/٨/٢٣

| رقم البند | البيان             | الكمية | السعر | المدة | الشهر     | عدد الأيام | نسبة التنفيذ لكل شهر | القيمة     | نسبة التعويض | فرق السعر  |
|-----------|--------------------|--------|-------|-------|-----------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|
| ٣         | مواسير قطر ٥٠      | ١٢     | ٧٠٠   | ٤٤    | سبتمبر ٢٢ | ٥          | ٠.١١٣٨٣٦٣١٠٠         | ٩٥٤,٥٥     | %٧.١٤٠       | ٦٨,١٥      |
| ٤         | خرسانة عادية       | ١٢     | ٧٠٠   | ٤٤    | أكتوبر ٢٢ | ١٨         | ٠.٧٠٤٥٣٥٣٠٠          | ٥,٩١٨,١٠   | %٤.٨٤٠       | ٨٧٨,٦٦     |
| ٥         | مواسير قطر ١.٩٥    | ١١٧    | ١٠٤٠٠ | ٤٤    | نوفمبر ٢٢ | ٧          | ٠.١١٣٦٣٦٣١٠٠         | ١,٥٢٧,٢٧   | %١٥.٠٧٠      | ٢٣,٠١٦     |
| ٧         | خرسانة عادية حوالط | ١١٩    | ١٥٧٥  | ٤٤    | سبتمبر ٢٢ | ٥          | ٠.١١٣٦٣٦٣١٠٠         | ٩,٦٧٢,٠٠   | %٥.٥٨٠       | ٤٤٣,٠٠     |
|           |                    | ١١٩    | ١٥٧٥  | ٤٤    | أكتوبر ٢٢ | ١٨         | ٠.٧٠٤٥٣٥٣٠٠          | ٥٩,٩٧٠,٠٠  | %٥.٥٢٠       | ٣,٢٥٠,٤٢   |
|           |                    | ١١٩    | ١٥٧٥  | ٤٤    | نوفمبر ٢٢ | ٧          | ٠.١١٣٦٣٦٣١٠٠         | ١٥,٤٧٦,٦٦  | %٦.٦٢٠       | ١,٠٢٤,٥٤   |
|           |                    | ١١٧    | ١٠٤٠٠ | ٤٤    | سبتمبر ٢٢ | ٥          | ٠.١١٣٦٣٦٣١٠٠         | ١٣٨,٢٧٢,٧٣ | %٧.١٤٠       | ٩,٨٧٢,٦٧   |
|           |                    | ١١٧    | ١٠٤٠٠ | ٤٤    | أكتوبر ٢٢ | ١٨         | ٠.٧٠٤٥٣٥٣٠٠          | ٨٥,٦٩٠,٠٠  | %٦.٦٢٠       | ١٣٧,٢١١,٩٧ |
|           |                    | ١١٧    | ١٠٤٠٠ | ٤٤    | نوفمبر ٢٢ | ٧          | ٠.١١٣٦٣٦٣١٠٠         | ٢٢١,٣٦٦,٣٦ | %١٥.٠٧٠      | ٣٣,٢٤٠,٣٢  |
|           |                    | ١١٩    | ١٥٧٥  | ٤٤    | سبتمبر ٢٢ | ٥          | ٠.١١٣٦٣٦٣١٠٠         | ٢١,٢٩٨,٣٠  | %٤.٥٨٠       | ٩٧٥,٤٦     |
|           |                    | ١١٩    | ١٥٧٥  | ٤٤    | أكتوبر ٢٢ | ١٨         | ٠.٧٠٤٥٣٥٣٠٠          | ١٣٦,٠٤٩,٤٣ | %٥.٥٢٠       | ٧,١٥٧,٠٠   |
|           |                    | ١١٩    | ١٥٧٥  | ٤٤    | نوفمبر ٢٢ | ٧          | ٠.١١٣٦٣٦٣١٠٠         | ٣٤,٠٧٧,٢٧  | %٦.٦٢٠       | ٢,٢٥٥,٩٢   |
| الإجمالي  |                    |        |       |       |           |            |                      |            |              | ١٨٦,٧١٧,٩٦ |



مستخلص ١ جاري  
٢٠٢٢/٩/٤ حتى ٢٠٢٢/٩/٤  
استلام موقع ١ / ٢٠٢٢/٩/١  
شركة سمه للبناء والتشييد  
تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/٨/٢٣

مستخلص ٢ جاري  
٢٠٢٢/٩/٢٥ حتى ٢٠٢٢/٩/٥  
استلام موقع ١ / ٢٠٢٢/٩/١  
تاريخ أمر الأستناد ٢٠٢٢/٦/٠٨

مستخلص ٣ جاري  
٢٠٢٢/٩/٢٦ حتى ٢٠٢٢/١١/٨  
استلام موقع ١ / ٢٠٢٢/٩/١  
تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/٨/٢٣

مستخلص ٤ جاري  
٢٠٢٢/١١/٨ حتى ٢٠٢٢/١١/٨  
استلام موقع ١ / ٢٠٢٢/٩/١  
تاريخ التعاقد ٢٠٢٢/٨/٢٣



مسائل خلاصہ 6 خلاصہ

شركة سمه للبناء والتشييد

| تاريخ التعاقد | اسلام موقع | حتى                       |
|---------------|------------|---------------------------|
| ٢٠٢٢/٨/٢٣     | ٢٠٢٢/٩/١   | ٢٠٢٢/١٢/١١ حتى ٢٠٢٢/١١/٠٩ |

[illegible]

|                |            |
|----------------|------------|
| الإجمالي العام | ٤٥٧,٨٧٩.٨٧ |
|----------------|------------|

Handwritten signatures and names:

- Handwritten signature
- Handwritten signature
- Handwritten signature

*[Handwritten signature]*



