

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٥٩ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٠ } جارى عن عملية ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر إلى كم ٨ بطول ٨ كم تنفيذ شركة الزهراء للمقاولات العامة .

برجاء الفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافقاتنا برقم ولاريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٢ / ٧

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص

عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ح

عدد { } تقرير معمل

عدد { } حصر للأعمال المنفذة

عدد { } جواب المحملات



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٥٩ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١٠ } جارى عن عملية ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول ١٨ كم فى المسافة من كوبرى السحارة العلوى حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر إلى كم ٨ بطول ٨ كم عقد رقم ٢٩٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ .

تنفيذ شركة الزهراء للمقاولات العامة .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص وكذا عدد (١) سيارة العملية متواجدة بالمنطقة وكذا تواجد عدد (٤) عمال { (٢) بإدارة الأعلام ، (٢) بإدارة التنفيذ والصيانة } .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٢ / ٧

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سليمى صالح

مهندس /

عن عملية إزواج طريق فافوس / المالحة القديمة بطول ١٨ كم في المسافة من كوبري السحارة العلوى حتى مطار
الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر إلى كم ٨ بطول ٨ كم
شاملة الدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤ / ١ / ٣١


كشف رقم { ١٠ } بتاريخ ٢٠٢٢ / ٨ / ٣٠ مع شركة الزهراء للمقاولات العامة
٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠١٠

ملامتا بالازدقيق

ملاحظات	الباقي بعد الاستقطاع		استقطاع أو حجز		جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جاري أم نهائي	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقرر الأعمال التي تمت في هذه الدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	الفترة		البند
	جنيته	ق	جنيته	قرش	جنيته	قرش					جنيته	قرش	
١- طاقم التنفيذ من قبل الحركة متواجد	٢٥٢٩٠٠٠	-	-	-	٢٥٢٩٠٠٠	-	جاري	٥١٢٠٠	-	٥١٢٠٠	٢٢	٤٥	١ أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية
٢- ممل الوق متواجد	٢٥٠١٥٠٠	-	-	-	٢٥٠١٥٠٠	-	جاري	١٣٨٢٥٠	-	١٣٨٢٥٠	٢٢	١٧٠	٢ أعمال توريد أترية رملية
٣- مهندس ممل الوق متواجد	١٢٢٥٠٠	-	-	-	١٢٢٥٠٠	-	جاري	٥٠٠	-	٥٠٠	٢٢	٣٢٥	٤ أعمال كسح وزالة الأسطحات الفهارة
٤- مكتب جهاز الأخراف متواجد	١٤٥٠٠٠	-	-	-	١٤٥٠٠٠	-	جاري	٥٨	٥٨	-	٢٢	٢٥٠٠	٥ أعمال ترسيم بالخضوط الأسفلتي
٥- تم تركيب اللاتفات الإعلانية للمشروع	١٨٤١٨٣٠٠	-	-	-	١٨٤١٨٣٠٠	-	جاري	٥٤٩٨٠	١١٩٠٠	-	٢٢	٣٣٥	٦ أعمال توريد ورش طبقة أساس
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل	١٣٨٩٠٠٠	-	-	-	١٣٨٩٠٠٠	-	جاري	٤٢٠٠٠	-	٤٢٠٠٠	٢٢	٣٣	٧ أعمال توريد ورش طبقة تسيب
٦- بمعرفة الشركة باستخدام الملاحة الإرشادية والتخضيرية	٥٣٧٩٠٠٠	-	-	-	٥٣٧٩٠٠٠	-	جاري	٤٢٠٠٠	-	٤٢٠٠٠	٢٢	١٧٨	٩ أعمال توريد ورش طبقة رابية مسك ٦ سم
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البند المرجحة بالمختص	٢٥١٠٥٠٠	-	-	-	٢٥١٠٥٠٠	-	جاري	٥٥٥	-	٥٥٥	٢٢	٥٩٠	١١ أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين
٨- التاير متواجدة طبقاً للبند رابعا من الشروط الخاصة	٨١٩٩٠٠	-	-	-	٨١٩٩٠٠	-	جاري	١٢٩٠	٨٨٠	٨٨٠	٢٢	٥١٠	١٢ أعمال إنشاء حاجز خرساني واحد
٩- بوليصة التأمين متواجدة	٢٨٨٣٠٠	-	-	-	٢٨٨٣٠٠	-	جاري	١٨٦	-	١٨٦	٢٢	١٥٥٠	١٣ أعمال إنشاء برودة من الخرسانة العادية
١٠- تم إرسال البورنات الزنى للأعمال	١٣٢٩٨٠٠٠	-	-	-	١٣٢٩٨٠٠٠	-	جاري	١٠٨٠٨	٩٠٨	٩٠٨	٢٢	١٢٢٥٠	١٤ أعمال مواصل
١١- وسيلة نقل الميقات متواجدة بمعد (١) سيارة بالقطعة	٤٤٤٩٠٠	-	-	-	٤٤٤٩٠٠	-	جاري	١٥٩	٨٥	٧١	٢٢	٢٨٥٠	١٥ أعمال قفل ٥٠ سم
١٢- العمالة متواجدة بمعد (٥) عمال بمعرفة إدارة الأعمال بالهئية	١٨٨٦٥٠	-	-	-	١٨٨٦٥٠	-	جاري	٤٩	٤٩	-	٢٢	٢٨٥٠	١٦ أعمال قفل ٧٠ سم
١٣- بالقطعة	٨٢٤٥٠	-	-	-	٨٢٤٥٠	-	جاري	١٧	١٧	-	٢٢	٤٨٥٠	١٧ أعمال قفل ١٠٠ سم
١٤- بالقطعة	١٩٤١٠٠٠	-	-	-	١٩٤١٠٠٠	-	جاري	٦٤٧	٨٧	٥٦٠	٢٢	٣٠٠٠	١٧ خرسانة مسحة للأصق
١٥- تم إرسال البورنات الزنى للأعمال	٤٧٩٢٧٠	-	-	-	٤٧٩٢٧٠	-	جاري	٥٣٥٣	١٤١٥٠	٣٩١٠٣	٢٢	٩٠	١٨ أعمال طبقة توريد FDR
١٦- بالقطعة	٢٤٠٨٠٠٠	-	-	-	٢٤٠٨٠٠٠	-	جاري	١٣٧٩	٣٦٩	١٠١٠	٢٢	١٧٥٠	١٩ توريد وتوافق أصمت مطابق للحدود والوصفات
١٧- العمالة متواجدة بمعد (٥) عمال بمعرفة إدارة الأعمال بالهئية	١٠١٣٢٥٠٠	-	-	-	١٠١٣٢٥٠٠	-	جاري	١٧٥٥	٨٠٥	٥٥٠	٢٢	١٥٠٠	٢٠ أعمال توريد خرسانة عادية للحوائط والبرقة
١٨- بالقطعة	١٩٧٤٠٠٠	-	-	-	١٩٧٤٠٠٠	-	جاري	٨٤	١٠	٧٤	٢٢	٢٣٥٠٠	٢١ أعمال توريد وتجهيل حديد تسليح
١٩- بالقطعة	٢٠٣٨٢٥٢٠	-	-	-	٢٠٣٨٢٥٢٠	-	الإجمالي	-	-	-	-	-	٢٢
٢٠- بالقطعة	١٧٨٩٢٥٠	-	-	-	١٧٨٩٢٥٠	-	جاري	١٣٨٢٥٠	-	١٣٨٢٥٠	٢٢	١٣	٢٣
٢١- بالقطعة	١٣٧٤٥٠٠	-	-	-	١٣٧٤٥٠٠	-	جاري	٥٤٩٨٠	١١٩٠٠	٤٣٠٨٠	٢٢	٢٥	٢٤
٢٢- بالقطعة	١٢٩٠٠٠	-	-	-	١٢٩٠٠٠	-	جاري	٤٢٠٠٠	-	٤٢٠٠٠	٢٢	٣	٢٥
٢٣- بالقطعة	٣٢٩٧٧٥٠	-	-	-	٣٢٩٧٧٥٠	-	إجمالي الكارقات	-	-	-	-	-	٢٦
٢٤- بالقطعة	٢١٠٦٨٠٢٧٠	-	-	-	٢١٠٦٨٠٢٧٠	-	الإجمالي العام	-	-	-	-	-	٢٧

مهندس العملية
الأسم
التوقيع

مهندس الإشراف الأسم
التوقيع



أقر بأن هذا الحساب وصفيط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدره ١٩٠٥٨٨٢٢٠,٠٠ جنيته سبق صرفها للمقاول
تحريراً في سعة المحاسب
يبلغ إلى المقاول مبلغ : ٢٠٣١٦٥٠,٠٠ جنيته على الحساب
تحريراً في سعة المحاسب

تحريراً في

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط أعتدت من

مهندس الشركة الأسم
التوقيع

سنة
توقيع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

تحريراً في

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية - دمياط)
إدارة المعامل وضبط الجودة

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والجسور
(GARBLT)



اسم المشروع : استكمال رفع كفاءة طريق فاقوس / الصالحية " القطاع الاول "

تنفيذ شركته : الزهراء للمقاولات

تقرير عملى رقم (٣٨) لسنة ٢٠٢٤

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : ا/ هشام منصور بتاريخ : ٢٠٢٤/١/٢٨

بيان العينات :- عدد (٦) عينات ذمك طبقة نهائي وتانيه اساس ورمال من مواقع مختلفة .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف، عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة والدمك النسبي

النتائج :-

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة اساس نهائي				
ك ٣,١٠٠	٢,٢٠	٤,٥	٩٨	الدمك لا يقل عن ٩٨ %
ك ٣,٢٧٠	٢,٢٣	٤,٦	٩٩	
طبقة اساس تانيه				
ك ٦,٩٠٠	٢,٢١	٤,٥	٩٩	
ك ٧,٤٠٠	٢,٢٢	٤,٥	٩٩	
طبقة رمال نهائي				
ك ٣,٥٧٥	٢,١١	٤,٨	٩٨	الدمك لا يقل عن ٩٥ %
ك ٣,٧٠٠	٢,١٣	٤,٩	٩٩	

الدمك مقبول بالمواقع .

البروكتور المستخدم لاساس ٢,٢٤ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧,٣ %

البروكتور المستخدم للرمال ٢,١٤ طن / م^٣ ونسبة المياه الملائمة ٧,٧ %

ملحوظة / العينات مسؤولية من اجرتها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
عينات دمك	٦	٥٠٥	٣٠٣٠
م . اعداد تقرير			١٥٠
قيمه التجارب			٣١٨٠
م ا ١٥ %			٤٧٧
ض.ق. م ١٤ %			٥١٢,٠
الاجمالي			٤١٦٩,٠

تحريرا في: ٢٠٢٤/٠١/٣١


مهندس المعمل / ذمانج كودكو م.ا.س

رئيس الاداره المركزيه

مدير المعمل

سلوي سامي صالح

نهال عبد الوهاب فؤاد



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية - دمياط)

إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع : ازدواج طريق فافوس / الصالحية

تنفيذ شركة : الزهراء للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤

بيانات إدارية :-

قام بإحضار العينات : أ/ محمود صالح

بيان العينات :-

عدد (٥) عينات دمك fdr مواقع مختلفة

ملاحظات التي أجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ ونسبة الرطوبة و الدمك النسبي

ثانيا :- عينات الدمك

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	حجم
طبقة إعادة تدوير F.D.R				
ك. ٢,٧٥٠	2.050	5.2	99	
ك. ٢,٩٥٠	2.060	5.2	99.6	
ك. ٣,١٥٠	2.056	5.6	99.4	
ك. ٣,٤٥٠	2.048	5.1	99	
ك. ٢,١٥٠	2.052	5.5	99.2	

يتم الرجوع الي ملف العملية لمقارنة النتائج .

البروكتور المستخدم لطبقة التدوير هو ٢٠٠٦٨ طن/م^٣ ونسبة المياة الملائمة ٧.٩ %

ملحوظة : العينات مسنولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	5	505	2525
بروكتور	1	510	510
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			3185
م. ١٥١ %			477.75
ض. ق. م. ١٤ %			512.80
الإجمالي			4175.55

٢٠٢٤/٠١/١٤

تحرير في :

مهندس المعمل

مهندس / منار السيد

منار السيد عبدالله

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

مدير المعمل

مهندس /

نهال عبد الوهاب

٢٠٢٤/١١/٢٠

العقود

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية - دمياط)

إدارة المعامل وضبط الجودة

ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة (القطاع الأول)

اسم المشروع :

الزهره للمقاولات

تنفيذ شركة :

تقرير معمل رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ :

قام باحضار العينات : أ/مسعد

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (١١) عينة دمك موافق مختلفه

الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

الموقع	عينات الدمك		
	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %
لايقر ش	دمك اولي اساس اعلي fdr (الاتجاه الايسر)		
	2.21	4.7	98
	2.20	4.7	98
	2.23	4.7	99
	2.22	4.8	99
	2.20	4.9	98
	دمك اولي اساس (الاتجاه الايمن)		
	2.21	4.7	98
	2.20	4.7	98
	2.22	4.6	99
	دمك نهائي اساس (اتجاه ايمن)		
	2.20	4.7	98
	دمك اولي رمال		
	2.070	6.0	96
لايقر ش	2.080	6.0	97

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للاساس هو ٢٢٤ طن/م^٣ و نسبة المياه الملازمة ٧.٣ %

البروكتور المستخدم للرمال هو ٢١٤ طن/م^٣ و نسبته المياه الملازمة ٧.٧ %

العينات مسنولية من احضرها

محافظة :

التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	11	505	5555
م. اعداد تقرير			150
قيمة التجارب			5705
م. ١٥١ %			855.75
ض. ق. م ١٤ %			918.55
الإجمالي			7479.30

٢٠٢٤/١١/١٧

تحريرا في :

مهندس المعمل

٣٥٥

مسار السيد عبدالله

٢٢١٧/٢٢

مهندس / نهال عبدالوهاب

رئيس الادارة المركزيه

مهندس /

سلوي سامي صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية - دمياط)

إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع : ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة (القطاع الاول)

تنفيذ شركه : الزهراء للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/١١/١٠

قام بالصب واحضار المكعبات العينات : م / احمد سمير

عدد (٢١) مكعب خرسانه لزوم اعمال خرسانيه والتفاصيل بالجدول المبين :-

بيانات اداريه :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب

النتائج

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن (كجم)	الابعاد (سم)	الكثافه (كجم/سم ^٣)	جهد الكسر (كجم/سم ^٢)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
خرسانة مسلحة اسقف بيارات	٢٠٢٣/١٢/١٣	١	٨٢٧٦	١٥*١٥*١٥	٢,٤٥٢	٣٧١	٣٧٥	٢٠٢٤/٠١/١٠	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢
		٢	٨٣٧٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٨٠	٣٧١			
		٣	٨٣٥٦	١٥*١٥*١٥	٢,٤٧٦	٣٨٣			
خرسانة مسلحة اسقف بيارات	٢٠٢٣/١٢/١٤	١	٨٣٦١	١٥*١٥*١٥	٢,٤٧٧	٣٧٣	٣٧٠	٢٠٢٤/٠١/١١	
		٢	٨٢٧٥	١٥*١٥*١٥	٢,٤٥٢	٣٦٧			
		٣	٨٢٩١	١٥*١٥*١٥	٢,٤٥٧	٣٧٠			
خرسانة عادية اسفل المواسير	٢٠٢٣/١٢/١١	١	٨٢٦٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤٧	٢٢٧	٢٣٠	٢٠٢٤/٠١/١٠	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم (٢٠٠) كجم/سم ^٢
		٢	٨٢٥٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤٤	٢٣٠			
		٣	٨٢٥٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤٤	٢٣٢			
خرسانة عادية اسفل المواسير	٢٠٢٣/١٢/١٢	١	٨٢٤٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤١	٢٤٤	٢٣٨	٢٠٢٤/٠١/١٠	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم (٢٠٠) كجم/سم ^٢
		٢	٨٢٥٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤٤	٢٣٢			
		٣	٨٢٤٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤١	٢٣٩			
خرسانة عادية جلب	٢٠٢٣/١٢/١٧	١	٨٢٤٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤١	٢٣١	٢٣٣	٢٠٢٤/٠١/١٤	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم (٢٠٠) كجم/سم ^٢
		٢	٨٢٥٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤٤	٢٣٤			
		٣	٨٢٤٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤١	٢٣٤			
خرسانة بر دورات	٢٠٢٣/١٢/١٠	١	٨٢٦٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤٧	٢٥٧	٢٥٥	٢٠٢٤/٠١/١٠	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم (٢٥٠) كجم/سم ^٢
		٢	٨٢٥٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤٤	٢٥٠			
		٣	٨٢٥٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤٤	٢٥٧			
خرسانة حوائط بيارات	٢٠٢٣/١٢/١٨	١	٨٢٣٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٣٩	٢٣٤	٢٣٦	٢٠٢٤/٠١/١٤	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم (٢٠٠) كجم/سم ^٢
		٢	٨٢٤٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤١	٢٣٣			
		٣	٨٢٤٠	١٥*١٥*١٥	٢,٤٤١	٢٤٠			

يتم الرجوع الى ملف العملية لمقارنة النتائج .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

قام بالكسر : ا / سعيد طه .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
كسر مكعب خرسانه	٢١	١٦٧	٣٥٠٧
م. اعداد تقرير			١٥٠
قيمة التجارب			٣٦٥٧
م. ا ١٥ %			٥٤٨,٥٥
ض. م. ١٠ %			٥٨٨,٨٠
الاجمالي			٤٧٩٤,٣٥

تحريرا في : ٢٠٢٤/٠١/١٥

مهندس المعمل / د. محمد محمد صاوي

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / حسام

سلوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس /

نهال عبد الوهاب فؤاد



المعقود

اسم المشروع : ازدواج طريق فاقوس/الصالحية (القطاع الاول)
تنفيذ شركته : الزهراء للمقاولات

تقرير معمل رقم (٦٠٤) لسنة ٢٠٢٣

بيانات إدارية :- قام باحضار العينات : ا/ محمود صالح

بيان العينات :- عدد (٥) عينات دمك مواقع مختلفة
عدد (١) عينة رمال صلاحية ك ٧,٢٠٠ نهائي
عدد (١) عينة سن ٦ صلاحية ك ٢,٨٥٠

الاختبارات التي اجريت عليها :-
التحليل المنخلي و ثوابت التبرج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانكسار
الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :- أولا : صلاحية سن ٦

المواصفات (تدرج ب)	ك ٢,٨٥٠	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	98	1.5"
55-85	80	1"
50-80	60	3/4"
40-70	45	3/8"
30-60	36	مهزة رقم ٤
20-50	27	10
10-30	16	40
5-15	10	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	مجال اللدونة %
—	7	نسبة السن الطبيعي
لا يزيد عن ٥:٥%	30	الصلابة %
—	2.441	الوزن النوعي الكلي
—	2.494	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	2.578	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	2.2	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.3	التحلل %
—	2.24	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
—	7.3	نسبة المياه الاصولية %
لا يقل عن ٨٠%	88	CBR %
—	—	الانتفاخ %

الهيئة تتفق مع حدود المواصفات

منار السيد

اسم المشروع : ازدواج طريق فاقوس / الصالحية

تنفيذ شركته : الزهراء للمقاولات

تقرير معمل رقم (٦٠٨) لسنة ٢٠٢٤

بيانات إدارية :- قام باحضار العينات : م/ امني محمود & ا/ محمود صالح بتاريخ : ٢٠٢٣/١٢/٢٦

بيان العينات :- عدد (٤) عينات دمك لطبقة فرمه الرمال النهائي وطبقة اعادة تدوير من مواقع مختلفة .

ثانيا :- عينات رمال من التشوينات لعمل صلاحية .

عينه (١) رمال صفراء فاتحة اللون تشوينات ك ٦,٥٠٠ لعمل صلاحية .

عينه (٢) رمال صفراء مائله للون البرتقالي تشوينات ك ٦,٥٠٠ لعمل صلاحية .

عينه (٣) رمال بنية اللون تشوينات ك ٦,٥٠٠ لعمل صلاحية .

عينه (٤) رمال بنية اللون مخاطه بسن ٦ من طبقة قرمة الرمال النهائي ك ٧,١٠٠ لعمل صلاحية .

ثالثا :- عدد (١) عينه F.D.R لعمل بروكتور .

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت اثربرج و الصلابه والاوزان النوعيه والامتصاص والتحلل والسن الطبيعي

الكشف عن الكثافه الجافه طن / م٣ ونسبة الرطوبه والدمك النسبي

اولا : الدمك

النتائج :-

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٥ %	٩٩	٦	٢,١٦	دقيقه فرمه نهائى رمال
	٩٨	٤,٢	٢,١٤	ك ٦,٩٠٠ يمين
				ك ٧,١٠٠ شمال
يتم الرجوع الى ملف العمل لمقارنة النتائج				طبقة F.D.R
	٩٣	٥,٣	٢,٠١	ك ٢,١٥٠ يمين
	٩٨	٤,٨	٢,١٢	ك ٢,٥٠٠ شمال

الدمك مقبول بالمواقع .

البروكتور المستخدم للرمال مخطط بسن ٦ ٢,١٨ طن / م٣ ونسبة المياه الملائمة ٧,٤ %

البروكتور المستخدم F.D.R ٢,١٥ طن / م٣ ونسبة المياه الملائمة ٧,٦ %

ثانيا :- البروكتور لطبقة F.D.R ك ٤,٠٠

النتائج	التجارب
٢,١٥	أقصى كثافه جافه طن/م٣
٧,٦	نسبة المياه الملائمه %

دعاء محمود

من ٢/١

م

ثالثا :- صلاحية الرمال

المواصفات	عينه (٤)	عينه (٣)	عينه (٢)	عينه (١)	التجارب
	١٠٠	٩٩	١٠٠	٩٩,٨	مهزه سعة ٢/١
	٩٩	٩٨	١٠٠	٩٩	مهزه سعة ٨/٣
	٩٨	٩٤	١٠٠	٩٨	مهزه رقم ٤
	٩٥	٩١	١٠٠	٩٧	مهزه رقم ٨
	٩٤,٦	٨٩,٤	٩٩,٦	٩٦,٦	مهزه رقم ١٠
	٤٩	٥١	٢٤	٢١	مهزه رقم ٤٠
	٢٠,٤	١٥,٢	٣	٤,٢	مهزه رقم ٢٠٠
	عديمه	٧	عديمه	٨	مجال اللدونه %
	A-١-B	A-٢-٤	A-١-B	A-١-B	التدنيف
	٢,١٨	٢,١١	٢,١٣	٢,١٢	اقصى كثافه جافه طن/٣م
	٧,٤	٧,٨	٧,٥	٧,٧	نسبه المياه الملائمه %
	٣٥	١٥	١٧	١٦	نسبه تحمل كاليفورنيا %
	—	—	—	—	الانتفاخ %
	خليط رمال وسن ٦	العينه بها كتل طفليه	العينه بها كتل متحجره متكلسه	العينه بها كتل طفليه	وصف العينه

يتم الرجوع الي ملف العمله لمقارنة النتائج .

ملحوظه / العينات مسؤولة من احضرها .

ج / التكاليف

بيانات العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مسلحيه رمال	٤	١٢٩٠	٥١٦٠
عينات دمك	٤	٥٠٥	٢٠٢٠
بروكتور	١	٥١٠	٥١٠
م . اعداد، تقرير			١٥٠
قيمه التجارب			٧٨٤٠
م ا. ١٥ %			١١٧٦
ض.ق. م. ١٤ %			١٢٦٢,٢٥
الاجمالي			١٠٢٧٨,٢٥

تحریر افی: ۲۰۲۴/۰۱/۰۱

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /
سلوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس /
تهال عبد الوهاب فؤاد

١٢٠

٧١

٥٤١٧٣

من ٢/٢


أعمال ازواج طريق فافوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كبرى السحرة الطوى حتى مطار المنطقة العسكرية (القطاع الأول) من كم صفر الى كم 8 بطول 8 كم (منطقة الثالثة - شرق القناة) .

إجمالي كميات الحصى

م	البيد	الوحدة	المتة	ساحم صرفه حتى مستخلص و	الكمية الحالية	الاجملى الكمية المتوقعة
1	أعمال حفر يستخدم المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة .	م3	45,00	56200,00	0,00	56200,00
2	أعمال توريد أتربة رملية لإنشاء الجسر و الأرصفة و الميول.	م3	170	138250,00	0,00	138250,00
4	أعمال كشط و إزالة المسطحات المنهارة و الأرصفة و المتروحة و الشوارع بطرق الحصى.	م3	325	500,00	34,56	534,56
5	أعمال ترسيم بملحوظ الأسفلت على السفلن .	م3	2500	0,00	60,00	60,00
6	أعمال توريد و فرش طبقة أسفلت من الأحجار الرملية المتروحة .	م3	335	43080,00	13609,92	56689,92
7	أعمال توريد و فرش طبقة تشريب من البيتومين السفل متوسط التطهير MC30.	م2	33	42000,00	1272,67	43272,67
9	أعمال توريد و فرش طبقة رابطة (3) من الخرصة الأسفلتية بسمك 6سم .	م2	128	42000,00	1272,67	43272,67
11	أعمال توريد و إنشاء جانبي خرساني و جانبي باراكاع 90 سم .	م.م	590	595,00	17,00	612,00
12	أعمال توريد و إنشاء جانبي من الخرصة (توب جريس) لوجه واحد باراكاع 80 سم .	م.م	510	810,00	936,00	1746,00
13	أعمال إنشاء بؤيرة من الخرصة الرملية بوجه كمر لولكل عن 250م/م2	م3	1550	186,00	6,70	192,70
14	أعمال توريد و تركيب مواسير من الخرصة المسلحة قطر 1,95 متر .	م.م	12250	9900,00	1129,50	11029,50
16	أعمال توريد و تركيب مواسير خرسانية مساحة مواسير قطر 50سم .	م.م	2850	71,00	161,00	161,00
	أعمال توريد و تركيب مواسير خرسانية مساحة مواسير قطر 70سم .	م.م	3850	0,00	51,00	51,00
	أعمال توريد و تركيب مواسير خرسانية مساحة مواسير قطر 100سم .	م.م	4850	0,00	18,00	18,00
	أعمال توريد و عمل خرصة مساحة لأرصف غرف التفتيش .	م3	3000	560,00	107,03	667,03
18	أعمال توريد و فرش طبقة أسفل بمتوسط سمك 25 سم يستخدم مقوية FDR .	م2	90	39103,00	15797,00	54900,00
19	توريد و فرش اسمنت لزوم اعطاء التوحيد في الطريق اللقم .	طن	1750	1010,00	409,17	1419,17
21	أعمال توريد و عمل خرصة عليية للوراط و الرشاة لكل من غرف التفتيش .	م3	1500	5950,00	1014,24	6964,24
22	أعمال توريد و تشطيب و تركيب حديد تسليح (S2) بجميع الأقطار .	طن	23500	74,00	12,88	86,88

مهندس الهيئة
أحمد محمد


مهندس الشركة
سعيد

3, 60.0

مهندس الشركة

مصدقہ

أعمال ازدواج طريق فافوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري السحارة العلوى
حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الاول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مستخلص (10) جارى

بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة.					
STATION	Width	متوسط السمك	Volume	Cum.Volume (q.m.)	ملاحظات
مأقبلة				5382.87	
01+360	11.25	0.60			
01+425	11.25	0.60	438.75	5821.62	أيمن الطريق
01+450	11.25	0.60	168.75	5990.37	أيمن الطريق
01+475	11.25	0.60	168.75	6159.12	أيمن الطريق
01+500	11.25	0.60	168.75	6327.87	أيمن الطريق
01+525	11.25	0.60	168.75	6496.62	أيمن الطريق
01+550	11.25	0.60	168.75	6665.37	أيمن الطريق
01+575	11.25	0.60	168.75	6834.12	أيمن الطريق
01+600	11.25	0.60	168.75	7002.87	أيمن الطريق
01+625	11.25	0.60	168.75	7171.62	أيمن الطريق
01+650	11.25	0.60	168.75	7340.37	أيمن الطريق
01+675	11.25	0.60	168.75	7509.12	أيمن الطريق
01+700	11.25	0.60	168.75	7677.87	أيمن الطريق
01+725	11.25	0.60	168.75	7846.62	أيمن الطريق
01+750	11.25	0.60	168.75	8015.37	أيمن الطريق
01+775	11.25	0.60	168.75	8184.12	أيمن الطريق
01+800	11.25	0.60	168.75	8352.87	أيمن الطريق
01+825	11.25	0.60	168.75	8521.62	أيمن الطريق
01+850	11.25	0.60	168.75	8690.37	أيمن الطريق
01+875	11.25	0.60	168.75	8859.12	أيمن الطريق
01+900	11.25	0.60	168.75	9027.87	أيمن الطريق
01+925	11.25	0.60	168.75	9196.62	أيمن الطريق
01+950	11.25	0.60	168.75	9365.37	أيمن الطريق
01+975	11.25	0.60	168.75	9534.12	أيمن الطريق
02+000	11.25	0.60	168.75	9702.87	أيمن الطريق
02+025	11.25	0.60	168.75	9871.62	أيمن الطريق
02+050	11.25	0.60	168.75	10040.37	أيمن الطريق
02+075	11.25	0.60	168.75	10209.12	أيمن الطريق
02+100	11.25	0.60	168.75	10377.87	أيمن الطريق
02+125	11.25	0.60	168.75	10546.62	أيمن الطريق
02+150	11.25	0.60	168.75	10715.37	أيمن الطريق
02+175	11.25	0.60	168.75	10884.12	أيمن الطريق
02+200	11.25	0.60	168.75	11052.87	أيمن الطريق
02+225	11.25	0.00	84.38	11137.24	أيمن الطريق
02+250	11.25	0.00	0.00	11137.24	أيمن الطريق
02+275	11.25	0.00	0.00	11137.24	أيمن الطريق
02+300	11.25	0.00	0.00	11137.24	أيمن الطريق
02+325	11.25	0.00	0.00	11137.24	أيمن الطريق
02+350	11.25	0.00	0.00	11137.24	أيمن الطريق
02+375	11.25	0.00	0.00	11137.24	أيمن الطريق
02+400	11.25	0.00	0.00	11137.24	أيمن الطريق
02+425	11.25	0.00	0.00	11137.24	أيمن الطريق
02+450	11.25	0.00	0.00	11137.24	أيمن الطريق
02+475	11.25	0.60	84.38	11221.62	أيمن الطريق
02+500	11.25	0.60	168.75	11390.37	أيمن الطريق
02+525	11.25	0.60	168.75	11559.12	أيمن الطريق
02+550	11.25	0.60	168.75	11727.87	أيمن الطريق
02+575	11.25	0.60	168.75	11896.62	أيمن الطريق
02+600	11.25	0.60	168.75	12065.37	أيمن الطريق
02+625	11.25	0.60	168.75	12234.12	أيمن الطريق
02+650	11.25	0.60	168.75	12402.87	أيمن الطريق

مهندس الهيئة

تس الشركة

محمد عتيق

أعمال ازدواج طريق لفاقوس / الصحاحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري السحارة العلوي
حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الاول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مستخلص (10) جارى

بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة.					
STATION	Width	متوسط السمك	Volume	Cum. Volume (q.m.)	ملاحظات
02+675	11.25	0.60	168.75	12571.62	أيمن الطريق
02+700	11.25	0.60	168.75	12740.37	أيمن الطريق
02+725	11.25	0.60	168.75	12909.12	أيمن الطريق
02+750	11.25	0.60	168.75	13077.87	أيمن الطريق
02+775	11.25	0.60	168.75	13246.62	أيمن الطريق
02+800	11.25	0.60	168.75	13415.37	أيمن الطريق
02+825	11.25	0.60	168.75	13584.12	أيمن الطريق
02+850	11.25	0.60	168.75	13752.87	أيمن الطريق
02+875	11.25	0.60	168.75	13921.62	أيمن الطريق
02+900	11.25	0.60	168.75	14090.37	أيمن الطريق
02+925	11.71	0.60	172.20	14262.57	أيمن الطريق
02+950	12.36	0.60	180.53	14443.09	أيمن الطريق
02+975	13.01	0.60	190.25	14633.34	أيمن الطريق
03+000	13.65	0.60	199.93	14833.27	أيمن الطريق
03+025	13.85	0.60	206.25	15039.52	أيمن الطريق
03+050	13.85	0.60	207.75	15247.27	أيمن الطريق
03+075	13.85	0.60	207.75	15455.02	أيمن الطريق
03+100	13.85	0.60	207.75	15662.77	أيمن الطريق
03+125	13.85	0.60	207.75	15870.52	أيمن الطريق
03+150	13.85	0.60	207.75	16078.27	أيمن الطريق
03+175	13.85	0.60	207.75	16286.02	أيمن الطريق
03+200	13.85	0.60	207.75	16493.77	أيمن الطريق
03+225	13.85	0.60	207.75	16701.52	أيمن الطريق
03+250	13.85	0.60	207.75	16909.27	أيمن الطريق
03+275	13.85	0.60	207.75	17117.02	أيمن الطريق
03+300	13.85	0.60	207.75	17324.77	أيمن الطريق
03+325	13.85	0.60	207.75	17532.52	أيمن الطريق
03+350	13.85	0.60	207.75	17740.27	أيمن الطريق
03+375	13.85	0.40	173.13	17913.40	أيمن الطريق
03+400	13.85	0.40	138.50	18051.90	أيمن الطريق
03+425	13.85	0.40	138.50	18190.40	أيمن الطريق
03+450	13.85	0.40	138.50	18328.90	أيمن الطريق
03+475	13.85	0.40	138.50	18467.40	أيمن الطريق
03+500	13.85	0.40	138.50	18605.90	أيمن الطريق
03+525	13.85	0.40	138.50	18744.40	أيمن الطريق
03+550	13.85	0.40	138.50	18882.90	أيمن الطريق
03+575	13.85	0.20	103.88	18986.77	أيمن الطريق
03+600	13.85	0.20	69.25	19056.02	أيمن الطريق
03+625	13.68	0.20	68.83	19124.85	أيمن الطريق
03+650	13.02	0.20	66.75	19191.60	أيمن الطريق
03+675	12.37	0.20	63.48	19255.07	أيمن الطريق
03+700	11.72	0.20	60.23	19315.30	أيمن الطريق
03+725	11.25	0.20	57.43	19372.72	أيمن الطريق
03+750	11.25	0.20	56.25	19428.97	أيمن الطريق
03+775	11.25	0.20	56.25	19485.22	أيمن الطريق
03+800	11.25	0.20	56.25	19541.47	أيمن الطريق

06+800	11.25	0.60			أيمن الطريق
06+825	11.25	0.60	168.75	19710.22	أيمن الطريق
06+850	11.25	0.60	168.75	19878.97	أيمن الطريق
06+875	11.25	0.60	168.75	20047.72	أيمن الطريق
06+900	11.25	0.60	168.75	20216.47	أيمن الطريق
06+925	11.25	0.60	168.75	20385.22	أيمن الطريق
06+950	11.25	0.60	168.75	20553.97	أيمن الطريق
06+975	11.25	0.60	168.75	20722.72	أيمن الطريق
07+000	11.25	0.60	168.75	20891.47	أيمن الطريق
07+025	11.61	0.60	171.47	21062.94	أيمن الطريق
07+050	12.29	0.60	179.28	21242.22	أيمن الطريق

مهندس الهيئة

شركة

أعمال ازدواج طريق فلقوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري السحارة العلوي
حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مستخلص (10) جارى

بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المنتجة					
STATION	Width	متوسط السمك	Volume	Cum.Volume (q.m.)	ملاحظات
07+075	12.97	0.60	189.48	21431.70	أيمن الطريق
07+100	13.65	0.60	199.68	21631.38	أيمن الطريق
07+125	13.85	0.60	206.27	21837.64	أيمن الطريق
07+150	13.85	0.60	207.75	22045.39	أيمن الطريق
07+175	13.85	0.60	207.75	22253.14	أيمن الطريق
07+200	13.85	0.60	207.75	22460.89	أيمن الطريق
07+225	13.85	0.60	207.75	22668.64	أيمن الطريق
07+250	13.85	0.60	207.75	22876.39	أيمن الطريق
07+275	13.85	0.60	207.75	23084.14	أيمن الطريق
07+300	13.85	0.60	207.75	23291.89	أيمن الطريق
07+325	13.85	0.60	207.75	23499.64	أيمن الطريق
07+350	13.85	0.60	207.75	23707.39	أيمن الطريق
07+375	13.85	0.60	207.75	23915.14	أيمن الطريق
07+400	13.85	0.60	207.75	24122.89	أيمن الطريق
07+425	13.85	0.60	207.75	24330.64	أيمن الطريق
07+450	13.85	0.60	207.75	24538.39	أيمن الطريق
07+475	13.85	0.60	207.75	24746.14	أيمن الطريق
07+500	13.85	0.60	207.75	24953.89	أيمن الطريق
07+525	13.85	0.60	207.75	25161.64	أيمن الطريق
07+550	13.85	0.60	207.75	25369.39	أيمن الطريق
07+575	13.85	0.60	207.75	25577.14	أيمن الطريق
07+600	13.85	0.60	207.75	25784.89	أيمن الطريق
07+625	13.85	0.60	207.75	25992.64	أيمن الطريق
07+650	13.85	0.60	207.75	26200.39	أيمن الطريق
07+675	13.85	0.60	207.75	26408.14	أيمن الطريق
07+700	13.66	0.60	206.29	26614.43	أيمن الطريق
07+725	12.95	0.60	199.55	26813.97	أيمن الطريق
07+750	12.25	0.60	188.99	27002.97	أيمن الطريق
07+775	11.54	0.60	178.44	27181.41	أيمن الطريق
07+800	11.19	0.60	170.54	27351.94	أيمن الطريق
07+825	11.25	0.60	168.33	27520.27	أيمن الطريق
07+850	11.25	0.60	168.75	27689.02	أيمن الطريق
07+875	11.25	0.60	168.75	27857.77	أيمن الطريق
07+900	11.25	0.60	168.75	28026.52	أيمن الطريق
07+925	11.25	0.60	168.75	28195.27	أيمن الطريق
07+950	11.25	0.60	168.75	28364.02	أيمن الطريق
07+975	11.25	0.60	168.75	28532.77	أيمن الطريق
08+000	11.25	0.60	168.75	28701.52	أيمن الطريق
04+450	6.00	0.40			التوسعة أيمن الطريق
04+475	6.00	0.40	60.00	28761.52	التوسعة أيمن الطريق
04+500	6.00	0.40	60.00	28821.52	التوسعة أيمن الطريق
04+525	6.00	0.40	60.00	28881.52	التوسعة أيمن الطريق
04+550	5.50	0.40	57.50	28939.02	التوسعة أيمن الطريق
04+575	5.50	0.40	55.00	28994.02	التوسعة أيمن الطريق
04+600	6.00	0.40	57.50	29051.52	التوسعة أيمن الطريق
04+625	6.00	0.40	60.00	29111.52	التوسعة أيمن الطريق
04+650	5.50	0.40	57.50	29169.02	التوسعة أيمن الطريق
04+675	6.00	0.40	57.50	29226.52	التوسعة أيمن الطريق
04+700	3.35	0.40	46.75	29273.27	التوسعة أيمن الطريق
04+725	3.35	0.40	33.50	29306.77	التوسعة أيمن الطريق
04+750	4.45	0.40	39.00	29345.77	التوسعة أيمن الطريق
04+775	3.85	0.40	41.50	29387.27	التوسعة أيمن الطريق
04+800	3.45	0.40	36.50	29423.77	التوسعة أيمن الطريق
04+825	4.65	0.40	40.50	29464.27	التوسعة أيمن الطريق
04+850	4.65	0.40	46.50	29510.77	التوسعة أيمن الطريق
04+875	4.35	0.40	45.00	29555.77	التوسعة أيمن الطريق
04+900	3.55	0.40	39.50	29595.27	التوسعة أيمن الطريق

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أعمال ازدواج طريق لفافوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري المسحارة العلوي
حتى مغلق الشرطة العسكرية القطاع الاول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مستخلص (10) جاري

بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة.					
STATION	Width	متوسط السمك	Volume	Cum.Volume (q.m.)	ملاحظات
04+925	3.85	0.40	37.00	29632.27	التوسعة أمن الطريق
04+950	3.45	0.40	36.50	29668.77	التوسعة أمن الطريق
04+975	3.85	0.40	36.50	29705.27	التوسعة أمن الطريق
05+000	3.75	0.40	38.00	29743.27	التوسعة أمن الطريق
05+025	5.55	0.40	46.50	29789.77	التوسعة أمن الطريق
05+050	5.75	0.40	56.50	29846.27	التوسعة أمن الطريق
05+075	5.85	0.40	58.00	29904.27	التوسعة أمن الطريق
05+100	5.35	0.40	56.00	29960.27	التوسعة أمن الطريق
05+125	0.05	0.40	27.00	29987.27	التوسعة أمن الطريق
05+150	0.25	0.40	1.50	29988.77	التوسعة أمن الطريق
05+175	0.00	0.40	1.25	29990.02	التوسعة أمن الطريق
05+200	0.35	0.40	1.75	29991.77	التوسعة أمن الطريق
05+225	0.15	0.40	2.50	29994.27	التوسعة أمن الطريق
05+250	1.15	0.40	6.50	30000.77	التوسعة أمن الطريق
05+275	0.00	0.40	5.75	30006.52	التوسعة أمن الطريق
05+300	0.00	0.40	0.00	30006.52	التوسعة أمن الطريق
05+325	0.00	0.40	0.00	30006.52	التوسعة أمن الطريق
05+350	0.85	0.40	4.25	30010.77	التوسعة أمن الطريق
05+375	0.00	0.40	4.25	30015.02	التوسعة أمن الطريق
05+400	0.00	0.40	0.00	30015.02	التوسعة أمن الطريق
05+425	0.00	0.40	0.00	30015.02	التوسعة أمن الطريق
05+450	0.25	0.40	1.25	30016.27	التوسعة أمن الطريق
05+475	0.50	0.40	3.75	30020.02	التوسعة أمن الطريق
05+500	0.65	0.40	5.75	30025.77	التوسعة أمن الطريق
05+525	0.15	0.40	4.00	30029.77	التوسعة أمن الطريق
05+550	0.85	0.40	5.00	30034.77	التوسعة أمن الطريق
05+575	0.85	0.40	8.50	30043.27	التوسعة أمن الطريق
05+600	1.45	0.40	11.50	30054.77	التوسعة أمن الطريق
05+625	1.05	0.40	12.50	30067.27	التوسعة أمن الطريق
05+650	1.81	0.40	14.30	30081.57	التوسعة أمن الطريق
05+675	2.95	0.40	23.80	30105.37	التوسعة أمن الطريق
05+700	8.25	0.40	56.00	30161.37	التوسعة أمن الطريق
05+725	4.07	0.40	61.60	30222.97	التوسعة أمن الطريق
05+750	4.43	0.40	42.50	30265.47	التوسعة أمن الطريق
05+775	3.79	0.40	41.10	30306.57	التوسعة أمن الطريق
05+800	4.35	0.40	40.70	30347.27	التوسعة أمن الطريق
05+825	3.75	0.40	40.50	30387.77	التوسعة أمن الطريق
05+850	3.45	0.40	36.00	30423.77	التوسعة أمن الطريق
05+875	2.95	0.40	32.00	30455.77	التوسعة أمن الطريق
05+900	4.85	0.40	39.00	30494.77	التوسعة أمن الطريق
05+925	4.45	0.40	46.50	30541.27	التوسعة أمن الطريق
05+950	4.35	0.40	44.00	30585.27	التوسعة أمن الطريق
05+975	4.50	0.40	44.25	30629.52	التوسعة أمن الطريق
06+000	5.00	0.40	47.50	30677.02	التوسعة أمن الطريق
06+025	4.60	0.40	48.00	30725.02	التوسعة أمن الطريق
06+050	4.55	0.40	45.75	30770.77	التوسعة أمن الطريق
06+075	4.10	0.40	43.25	30814.02	التوسعة أمن الطريق
06+100	4.15	0.40	41.25	30855.27	التوسعة أمن الطريق
06+125	5.75	0.40	49.50	30904.77	التوسعة أمن الطريق
06+150	4.50	0.40	51.25	30956.02	التوسعة أمن الطريق
06+175	5.15	0.40	48.25	31004.27	التوسعة أمن الطريق
06+200	5.25	0.40	52.00	31056.27	التوسعة أمن الطريق
06+225	5.35	0.40	53.00	31109.27	التوسعة أمن الطريق
06+250	3.55	0.40	44.50	31153.77	التوسعة أمن الطريق
06+275	3.40	0.40	34.75	31188.52	التوسعة أمن الطريق
06+300	2.85	0.40	31.25	31219.77	التوسعة أمن الطريق
06+325	2.65	0.40	27.50	31247.27	التوسعة أمن الطريق
06+350	2.65	0.40	26.50	31273.77	التوسعة أمن الطريق

مهندس الهيئة


مهندس الشركة

أعمال ازدواج طريق فافوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري المسحرة الطوى
حتى مغلق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر إلى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مستخلص (10) جارى

بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة.					
STATION	Width	متوسط السمك	Volume	Cum. Volume (q.m.)	ملاحظات
06+375	2.85	0.40	27.50	31301.27	التوسعة أيمن الطريق
06+400	2.85	0.40	28.50	31329.77	التوسعة أيمن الطريق
06+425	2.95	0.40	29.00	31358.77	التوسعة أيمن الطريق
06+450	3.45	0.40	32.00	31390.77	التوسعة أيمن الطريق
06+475	3.55	0.40	35.00	31425.77	التوسعة أيمن الطريق
06+500	4.65	0.40	41.00	31466.77	التوسعة أيمن الطريق
06+525	3.60	0.40	41.25	31508.02	التوسعة أيمن الطريق
06+550	2.75	0.40	31.75	31539.77	التوسعة أيمن الطريق
06+575	4.35	0.40	35.50	31575.27	التوسعة أيمن الطريق
06+600	3.65	0.40	40.00	31615.27	التوسعة أيمن الطريق
06+625	3.05	0.40	33.50	31648.77	التوسعة أيمن الطريق
06+650	3.10	0.40	30.75	31679.52	التوسعة أيمن الطريق
06+675	2.81	0.40	29.55	31709.07	التوسعة أيمن الطريق
06+700	2.85	0.40	28.30	31737.37	التوسعة أيمن الطريق
06+725	2.65	0.40	27.50	31764.87	التوسعة أيمن الطريق
06+750	2.35	0.40	25.00	31789.87	التوسعة أيمن الطريق
06+775	2.05	0.40	22.00	31811.87	التوسعة أيمن الطريق
06+800	0.00	0.40	10.25	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
06+825	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
06+850	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
06+875	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
06+900	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
06+925	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
06+950	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
06+975	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+000	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+025	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+050	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+075	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+100	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+125	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+150	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+175	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+200	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+225	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+250	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+275	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+300	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+325	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+350	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+375	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+400	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+425	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق
07+450	0.00	0.40	0.00	31822.12	التوسعة أيمن الطريق

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



أعمال إزواج طريق نفوس / الصلحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري السحرة العلوي حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر إلى كم 8 (منطقة الشلثة - شرق الدلتا)
مستطص (18) حاري

بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتكسجة.														
STATION	Width	حساب تسمى اساس			حساب تسمى ارضي			مترج حقت	Volume (m3)	Cum. Volume (q.m)	ملاحظات			
		offset (-10.40)	offset (-5.40)	offset (0)	offset (-10.40)	offset (-5.40)	offset (0)							
ملاحظات														
01+360	9.20	8.30	8.44	8.46	0.04	0.08	0.00	8.26	8.36	7.86	31822.12			
01+425	9.30	8.28	8.42	8.44	0.22	0.12	0.00	8.06	8.30	7.84	69.22	31891.34	أبهر الطريق	
01+450	9.20	8.26	8.39	8.42	0.15	0.18	0.00	8.11	8.21	7.82	38.53	31929.87	أبهر الطريق	
01+475	9.20	8.23	8.37	8.39	0.16	0.23	0.00	8.07	8.14	7.79	41.34	31971.21	أبهر الطريق	
01+500	8.50	8.21	8.33	8.37	0.19	0.25	0.00	8.02	8.08	7.77	21	46.85	32017.26	أبهر الطريق
01+525	8.50	8.18	8.31	8.34	0.28	0.36	0.00	7.90	7.95	7.74	27	57.69	32074.96	أبهر الطريق
01+550	8.00	8.16	8.28	8.32	0.28	0.32	0.00	7.88	7.96	7.72	31	64.17	32139.13	أبهر الطريق
01+575	7.50	8.14	8.25	8.30	0.26	0.26	0.00	7.88	7.99	7.70	28	54.03	32193.16	أبهر الطريق
01+600	7.50	8.13	8.24	8.29	0.27	0.32	0.00	7.86	7.92	7.69	28	51.75	32244.91	أبهر الطريق
01+625	7.00	8.15	8.26	8.31	0.26	0.33	0.00	7.89	7.93	7.71	29	53.31	32298.22	أبهر الطريق
01+650	7.00	8.19	8.29	8.35	0.30	0.36	0.00	7.89	7.93	7.75	31	54.73	32352.98	أبهر الطريق
01+675	7.00	8.23	8.33	8.39	0.41	0.45	0.00	7.82	7.88	7.79	38	66.72	32419.67	أبهر الطريق
01+700	7.00	8.27	8.37	8.43	0.46	0.46	0.00	7.81	7.91	7.83	45	77.92	32497.59	أبهر الطريق
01+725	7.00	8.31	8.41	8.47	0.44	0.46	0.00	7.87	7.95	7.87	45	79.41	32576.99	أبهر الطريق
01+750	7.00	8.34	8.45	8.50	0.32	0.40	0.00	8.02	8.05	7.90	40	70.83	32647.82	أبهر الطريق
01+775	7.00	8.38	8.49	8.54	0.31	0.41	0.00	8.07	8.08	7.94	36	63.22	32711.04	أبهر الطريق
01+800	7.00	8.42	8.53	8.58	0.41	0.45	0.00	8.01	8.08	7.98	39	69.08	32780.12	أبهر الطريق
01+825	7.00	8.46	8.57	8.62	0.41	0.48	0.00	8.05	8.09	8.02	44	76.26	32856.38	أبهر الطريق
01+850	7.00	8.50	8.60	8.66	0.47	0.49	0.00	8.03	8.11	8.06	46	80.72	32937.10	أبهر الطريق
01+875	7.00	8.50	8.60	8.66	0.35	0.37	0.00	8.15	8.23	8.06	42	73.28	33018.38	أبهر الطريق
01+900	7.00	8.45	8.55	8.61	0.31	0.40	0.00	8.14	8.15	8.01	36	62.26	33072.64	أبهر الطريق
01+925	7.00	8.38	8.49	8.54	0.34	0.38	0.00	8.04	8.11	7.94	36	62.52	33135.16	أبهر الطريق
01+950	7.00	8.32	8.43	8.48	0.39	0.38	0.00	7.93	8.05	7.88	37	65.14	33200.30	أبهر الطريق
01+975	7.00	8.26	8.36	8.42	0.36	0.34	0.00	7.90	8.02	7.82	37	64.36	33264.66	أبهر الطريق
02+000	7.00	8.24	8.33	8.39	0.18	0.29	0.00	8.06	8.04	7.86	29	51.48	33316.14	أبهر الطريق
02+025	7.70	8.26	8.31	8.41	0.19	0.26	0.00	8.07	8.05	7.87	23	42.50	33358.64	أبهر الطريق
02+050	7.00	8.30	8.33	8.45	0.22	0.33	0.00	8.08	8.00	7.80	25	45.98	33404.63	أبهر الطريق
02+075	8.20	8.32	8.37	8.47	0.21	0.35	0.00	8.11	8.02	7.95	28	52.49	33457.11	أبهر الطريق
02+100	7.80	8.29	8.39	8.44	0.19	0.39	0.00	8.10	8.00	7.93	28	56.80	33513.91	أبهر الطريق
02+125	7.50	8.24	8.37	8.39	0.17	0.40	0.00	8.07	7.97	7.89	29	54.70	33568.61	أبهر الطريق
02+150	7.80	8.19	8.31	8.34	0.20	0.38	0.00	7.99	7.93	7.85	29	54.89	33623.50	أبهر الطريق
02+175	7.65	8.17	8.27	8.32	0.32	0.44	0.00	7.85	7.83	7.78	33	64.60	33688.10	أبهر الطريق
02+200	7.40	8.19	8.24	8.34	0.36	0.44	0.00	7.83	7.80	7.77	39	73.32	33761.42	أبهر الطريق
02+225	7.60	8.22	8.27	8.37	0.59	0.44	0.00	7.63	7.83	7.81	46	85.92	33847.34	أبهر الطريق
02+250	7.00	8.18	8.25	8.33	0.30	0.36	0.00	7.88	7.89	7.95			أبهر الطريق	
02+275	7.35	8.25	8.33	8.40	0.29	0.37	0.00	7.96	7.96	8.00	33	59.37	33906.72	أبهر الطريق
02+300	7.60	8.29	8.36	8.44	0.37	0.43	0.00	7.92	7.93	7.91	36	68.02	33974.74	أبهر الطريق
02+325	7.30	8.25	8.32	8.40	0.33	0.38	0.00	7.92	7.94	7.88	38	70.22	34044.96	أبهر الطريق
02+350	8.05	8.19	8.26	8.34	0.30	0.37	0.00	7.89	7.89	7.90	35	66.20	34111.15	أبهر الطريق
02+375	7.60	8.12	8.20	8.27	0.30	0.38	0.00	7.82	7.82	7.79	34	65.93	34177.08	أبهر الطريق
02+400	7.50	8.06	8.14	8.21	0.32	0.44	0.00	7.74	7.70	7.76	36	67.86	34244.93	أبهر الطريق
02+425	7.20	8.01	8.08	8.16	0.36	0.47	0.00	7.65	7.61	7.69	40	73.04	34317.97	أبهر الطريق
02+450	7.00	8.02	8.09	8.17	0.32	0.46	0.00	7.70	7.63	7.72	40	71.44	34389.42	أبهر الطريق
02+475	7.20	8.08	8.15	8.23	0.30	0.42	0.00	7.78	7.73	7.86	37	66.39	34455.80	أبهر الطريق
02+500	7.50	8.14	8.22	8.29	0.38	0.40	0.00	7.76	7.82	7.98	38	69.00	34524.80	أبهر الطريق
02+525	7.60	8.21	8.29	8.36	0.34	0.47	0.00	7.87	7.82	7.99	40	75.03	34599.83	أبهر الطريق
02+550	8.00	8.28	8.35	8.43	0.35	0.47	0.00	7.93	7.88	7.97	41	79.37	34679.19	أبهر الطريق
02+575	6.60	8.35	8.42	8.50	0.35	0.48	0.00	8.00	7.94	8.08	41	75.19	34754.38	أبهر الطريق
02+600	7.00	8.41	8.49	8.56	0.32	0.40	0.00	8.09	8.09	8.11	39	65.79	34820.17	أبهر الطريق
02+625	7.70	8.48	8.56	8.63	0.30	0.36	0.00	8.18	8.20	8.70	34	63.21	34883.38	أبهر الطريق
02+650	7.60	8.55	8.62	8.70	0.28	0.35	0.00	8.27	8.27	8.27	32	61.20	34944.58	أبهر الطريق
02+675	7.70	8.57	8.65	8.72	0.30	0.40	0.00	8.27	8.25	8.24	33	63.30	35007.89	أبهر الطريق
02+700	7.40	8.55	8.62	8.70	0.23	0.36	0.00	8.32	8.26	8.23	32	60.87	35068.76	أبهر الطريق
02+725	6.84	8.51	8.58	8.66	0.21	0.39	0.00	8.30	8.19	8.19	30	53.13	35121.89	أبهر الطريق
02+750	6.40	8.48	8.55	8.63	0.35	0.46	0.00	8.13	8.09	8.08	35	58.42	35180.31	أبهر الطريق
02+775	5.57	8.49	8.57	8.64	0.33	0.41	0.00	8.16	8.16	8.13	39	58.03	35238.35	أبهر الطريق
03+000	5.12	8.56	8.63	8.71	0.26	0.37	0.00	8.30	8.26	8.25	34	46.02	35284.37	أبهر الطريق
03+025	5.20	8.64	8.71	8.79	0.33	0.35	0.00	8.30	8.36	8.37	33	42.58	35326.94	أبهر الطريق
03+050	4.80	8.70	8.77	8.85	0.22	0.38	0.00	8.48	8.39	8.35	32	40.00	35366.94	أبهر الطريق
03+075	4.90	8.72	8.79	8.87	0.16	0.35	0.00	8.56	8.44	8.41	28	33.51	35400.45	أبهر الطريق
03+100	4.71	8.71	8.79	8.87	0.20	0.37	0.00	8.51	8.42	8.39	27	32.65	35433.10	أبهر الطريق
03+125	5.31	8.71	8.79	8.87	0.19	0.35	0.00	8.52	8.44	8.34	28	34.87	35467.98	أبهر الطريق
03+150	5.10	8.70	8.78	8.87	0.23	0.32	0.00	8.47	8.46	8.35	27	35.41	35503.39	أبهر الطريق
03+175	5.10	8.68	8.78	8.87	0.17	0.32	0.00	8.51	8.46	8.38	26	33.20	35536.59	أبهر الطريق
03+200	5.10	8.64	8.73	8.82	0.20	0.36	0.00	8.44	8.37	8.32	26	33.29	35569.89	أبهر الطريق
03+225	5.10	8.54	8.63	8.73	0.10	0.35	0.00	8.44	8.28	8.24	25	31.99	35601.87	أبهر الطريق
03+250	5.00	8.43	8.52	8.61	0.10	0.34	0.00	8.33	8.18	8.13	22	27.89	35629.76	أبهر الطريق
03+275	5.30	8.36	8.46	8.55	0.25	0.38	0.00	8.11	8.08	8.04	27	34.17	35663.92	أبهر الطريق

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



أعمال ازدواج طريق لافوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري السحارة الطوي حتى ملاقي الشرطة العسكرية القطاع الاول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا).
مختصين (10) جاري


بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أسفلت من الأحجار الصلبة المتكسرة.														
STATION	Width	مستوى نهى اسفل			سمت			مستوى مشرب اسفل FDR			مستوى سمته	Volume (m3)	Cum. Volume (q.m.)	ملاحظات
		offset (-10.40)	offset (-5.40)	offset (0)	offset (-10.40)	offset (-5.40)	offset (0)	offset (-10.40)	offset (-5.40)	offset (0)				
03+300	5.30	8.42	8.49	8.57	0.34	0.42	0.00	8.08	8.07	8.03	0.35	45.77	35709.70	اسر الطريق
03+325	4.30	8.43	8.52	8.62	0.26	0.40	0.00	8.17	8.12	8.12	0.35	42.41	35752.11	اسر الطريق
03+350	4.30	8.47	8.57	8.66	0.32	0.46	0.00	8.15	8.11	8.19	0.36	38.58	35790.69	اسر الطريق
03+375	4.70	8.47	8.57	8.66	0.38	0.45	0.00	8.09	8.12	8.13	0.20	22.50	35813.19	اسر الطريق
03+400	4.80	8.43	8.52	8.62	0.28	0.40	0.00	8.15	8.12	8.18	0.20	23.75	35836.94	اسر الطريق
03+425	4.80	8.39	8.48	8.57	0.32	0.49	0.00	8.07	7.99	8.03	0.20	24.00	35860.94	اسر الطريق
03+450	4.80	8.36	8.44	8.52	0.31	0.45	0.00	8.05	7.99	8.01	0.20	24.00	35884.94	اسر الطريق
03+475	4.60	8.32	8.39	8.47	0.25	0.36	0.00	8.07	8.03	8.03	0.20	23.50	35908.44	اسر الطريق
03+500	4.20	8.27	8.35	8.42	0.31	0.44	0.00	7.96	7.91	7.95	0.20	22.00	35930.44	اسر الطريق
03+525	4.50	8.22	8.30	8.37	0.28	0.39	0.00	7.94	7.91	7.95	0.20	21.75	35952.19	اسر الطريق
03+550	4.70	8.17	8.25	8.32	0.31	0.43	0.00	7.86	7.82	7.79	0.20	23.00	35975.19	اسر الطريق
04+450	10.65	8.03	8.19	8.23			0.00	7.80	7.76	7.74	0.00	0.00	35975.19	اسر الطريق
04+475	10.65	8.02	8.18	8.18			0.00	7.80	7.75	7.72	0.00	0.00	35975.19	اسر الطريق
04+500	10.65	7.97	8.13	8.13			0.00	7.71	7.70	7.68	0.00	0.00	35975.19	اسر الطريق
04+525	10.65	7.96	8.12	8.12			0.00	7.69	7.66	7.59	0.00	0.00	35975.19	اسر الطريق
04+550	10.65	7.98	8.14	8.14			0.00	7.76	7.70	7.66	0.00	0.00	35975.19	اسر الطريق
04+575	10.65	8.01	8.17	8.17			0.00	7.87	7.74	7.70	0.00	0.00	35975.19	اسر الطريق
04+600	10.65	8.03	8.19	8.19			0.00	7.88	7.78	7.69	0.00	0.00	35975.19	اسر الطريق
04+625	10.65	8.06	8.22	8.22			0.00	7.82	7.77	7.66	0.00	0.00	35975.19	اسر الطريق
04+650	10.65	8.08	8.24	8.24			0.00				0.00	0.00	35975.19	اسر الطريق
04+675	10.65	8.07	8.23	8.23			0.00				0.00	0.00	35975.19	اسر الطريق
04+700	7.00	8.05	8.15	8.21	0.34	0.45	0.00	7.71	7.70	7.80	0.40	87.31	36062.50	اسر الطريق
04+725	7.00	8.02	8.13	8.18	0.31	0.43	0.00	7.71	7.70	7.80	0.38	66.98	36129.48	اسر الطريق
04+750	7.60	8.00	8.11	8.16	0.24	0.35	0.00	7.76	7.76	7.83	0.33	60.59	36190.07	اسر الطريق
04+775	7.00	7.97	8.08	8.13	0.21	0.36	0.00	7.76	7.72	7.80	0.29	52.74	36242.81	اسر الطريق
04+800	6.60	7.95	8.05	8.11	0.20	0.31	0.00	7.75	7.74	7.80	0.27	45.52	36288.33	اسر الطريق
04+825	7.30	7.94	8.05	8.10	0.17	0.28	0.00	7.77	7.77	7.86	0.24	41.77	36330.10	اسر الطريق
04+850	7.30	7.97	8.08	8.13	0.21	0.31	0.00	7.76	7.77	7.82	0.25	44.80	36374.90	اسر الطريق
04+875	7.50	8.01	8.12	8.17	0.31	0.42	0.00	7.70	7.70	7.80	0.31	57.95	36432.85	اسر الطريق
04+900	6.70	8.03	8.13	8.19	0.41	0.49	0.00	7.62	7.64	7.72	0.41	72.24	36505.09	اسر الطريق
04+925	7.00	8.03	8.14	8.19	0.52	0.58	0.00	7.51	7.56	7.69	0.58	85.56	36590.65	اسر الطريق
04+950	7.10	8.03	8.14	8.19	0.59	0.59	0.00	7.44	7.55	7.46	0.57	100.48	36691.14	اسر الطريق
04+975	7.00	8.03	8.14	8.19	0.49	0.58	0.00	7.54	7.56	7.63	0.56	99.16	36790.30	اسر الطريق
05+000	7.40	8.03	8.14	8.19	0.61	0.67	0.00	7.42	7.47	7.62	0.59	105.98	36896.28	اسر الطريق
05+025	8.50	8.06	8.19	8.19	0.65	0.77	0.00	7.41	7.42	7.56	0.68	134.38	37030.66	اسر الطريق
05+050	7.00	8.08	8.19	8.19	0.65	0.78	0.00	7.43	7.41	7.53	0.71	138.07	37168.73	اسر الطريق
05+075	7.50	8.08	8.19	8.19	0.65	0.74	0.00	7.43	7.45	7.57	0.70	127.58	37296.30	اسر الطريق
05+100	6.90	8.08	8.19	8.19	0.73	0.74	0.00	7.35	7.45	7.58	0.71	128.57	37424.87	اسر الطريق
05+125	7.70	7.99	8.11	8.19	0.58	0.63	0.00	7.41	7.48	7.60	0.67	122.50	37547.37	اسر الطريق
05+150	7.70	7.99	8.11	8.19	0.56	0.62	0.00	7.43	7.49	7.59	0.60	115.21	37662.58	اسر الطريق
05+175	7.20	7.99	8.10	8.19	0.50	0.59	0.00	7.49	7.51	7.65	0.57	106.00	37768.58	اسر الطريق
05+200	7.60	7.99	8.11	8.19	0.46	0.53	0.00	7.53	7.58	7.68	0.52	96.43	37865.01	اسر الطريق
05+225	7.40	7.77	7.88	7.97	0.14	0.20	0.00	7.63	7.68	7.74	0.33	62.34	37927.36	اسر الطريق
05+250	7.80	7.81	7.92	8.01	0.10	0.15	0.00	7.71	7.77	7.81	0.15	27.98	37955.34	اسر الطريق
05+275	7.50	7.84	7.95	8.04	0.10	0.24	0.00	7.74	7.71	7.76	0.15	28.52	37983.86	اسر الطريق
05+300	7.55	7.87	7.98	8.07	0.19	0.27	0.00	7.68	7.71	7.75	0.20	38.04	38021.89	اسر الطريق
05+325	7.50	7.88	7.99	8.08	0.22	0.31	0.00	7.66	7.68	7.70	0.25	46.50	38068.39	اسر الطريق
05+350	7.50	7.88	7.99	8.08	0.18	0.32	0.00	7.70	7.67	7.73	0.26	48.00	38116.39	اسر الطريق
05+375	7.60	7.88	7.99	8.08	0.18	0.29	0.00	7.70	7.70	7.65	0.24	45.56	38161.95	اسر الطريق
05+400	7.85	7.88	8.00	8.08	0.23	0.27	0.00	7.65	7.73	7.71	0.24	46.39	38208.34	اسر الطريق
05+425	7.55	7.88	7.99	8.08	0.23	0.34	0.00	7.65	7.65	7.69	0.27	51.01	38259.35	اسر الطريق
05+450	7.50	7.88	7.99	8.08	0.21	0.31	0.00	7.67	7.68	7.71	0.27	51.02	38310.37	اسر الطريق
05+475	7.50	7.88	7.99	8.08	0.22	0.34	0.00	7.66	7.65	7.69	0.27	50.34	38360.71	اسر الطريق
05+500	7.50	7.88	7.99	8.08	0.20	0.35	0.00	7.68	7.64	7.67	0.28	51.75	38412.46	اسر الطريق
05+525	7.30	7.88	7.99	8.08	0.35	0.46	0.00	7.53	7.53	7.52	0.34	62.48	38474.95	اسر الطريق
05+550	7.40	7.88	7.99	8.08	0.29	0.40	0.00	7.59	7.59	7.57	0.37	68.42	38543.37	اسر الطريق
05+575	7.40	7.88	7.99	8.08	0.25	0.34	0.00	7.63	7.65	7.59	0.32	58.78	38602.15	اسر الطريق
05+600	7.70	7.87	7.99	8.07	0.33	0.40	0.00	7.54	7.59	7.63	0.33	61.88	38664.03	اسر الطريق
05+625	7.30	7.83	7.94	8.03	0.25	0.39	0.00	7.58	7.55	7.56	0.34	64.31	38728.34	اسر الطريق
05+650	7.70	7.77	7.89	7.97	0.23	0.34	0.00	7.54	7.55	7.55	0.30	56.90	38785.25	اسر الطريق
05+675	7.70	7.71	7.82	7.91	0.36	0.40	0.00	7.35	7.42	7.47	0.33	63.91	38849.15	اسر الطريق
05+700	7.50	7.73	7.84	7.84	0.37	0.37	0.00	7.36	7.47	7.51	0.37	70.96	38920.12	اسر الطريق
05+725	7.50	7.59	7.71	7.78	0.09	0.19	0.00	7.50	7.52	7.60	0.25	47.46	38967.58	اسر الطريق
05+750	7.90	7.56	7.68	7.74	0.26	0.30	0.00	7.30	7.38	7.51	0.21	40.61	39008.18	اسر الطريق
05+775	7.00	7.60	7.70	7.77	0.32	0.37	0.00	7.28	7.33	7.44	0.31	58.38	39066.56	اسر الطريق
05+800	7.70	7.67	7.78	7.83	0.42	0.49	0.00	7.25	7.29	7.25	0.40	73.61	39140.18	اسر الطريق
05+825	7.80	7.73	7.85	7.89	0.40	0.46	0.00	7.33	7.39	7.49	0.44	85.99	39226.17	اسر الطريق
05+850	7.70	7.77	7.89	7.93	0.38	0.48	0.00	7.39	7.41	7.47	0.43	83.29	39309.46	اسر الطريق
05+875	7.70	7.75	7.87	7.91	0.38	0.43	0.00	7.37	7.44	7.52	0.42	80.37	39389.83	اسر الطريق

مهندس الشركة

مهندس الشركة

أعمال الزواج طريق قفوس / الصلحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من مخبري السحرة الطوى حتى مغلق الشرطة العسكرية القطاع الاول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مستنس (10) جاري

بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أسس من الأحجار الصلبة المترجعة														
STATION	Width	مترجعة منتهي لاس			كش			مترجعة منتهي لاس			مترجعة	Volume (m3)	Cum. Volume (q.m.)	ملاحظات
		offset (- 10.40)	offset (- 5.40)	offset (0)	offset (- 10.40)	offset (- 5.40)	offset (0)	offset (- 10.40)	offset (- 5.40)	offset (0)				
05+900	7.60	7.70	7.82	7.86	0.30	0.40	0.00	7.40	7.42	7.48	0.38	72.41	39462.24	أمر الطريق
05+925	8.00	7.65	7.77	7.81	0.33	0.43	0.00	7.32	7.34	7.32	0.37	71.71	39533.95	أمر الطريق
05+950	7.60	7.60	7.72	7.76	0.36	0.46	0.00	7.24	7.26	7.24	0.40	77.56	39611.51	أمر الطريق
05+975	7.70	7.55	7.67	7.71	0.39	0.49	0.00	7.16	7.18	7.16	0.43	81.59	39693.11	أمر الطريق
06+000	7.70	7.50	7.62	7.66	0.26	0.36	0.00	7.24	7.26	7.08	0.38	72.57	39765.68	أمر الطريق
06+025	7.70	7.45	7.57	7.61	0.38	0.41	0.00	7.07	7.16	7.07	0.35	68.24	39833.92	أمر الطريق
06+050	7.70	7.42	7.53	7.58	0.37	0.37	0.00	7.05	7.16	7.05	0.38	73.63	39907.55	أمر الطريق
06+075	7.60	7.42	7.53	7.58	0.29	0.31	0.00	7.13	7.22	7.13	0.33	63.81	39971.36	أمر الطريق
06+100	7.50	7.45	7.56	7.61	0.33	0.39	0.00	7.12	7.17	7.12	0.33	62.45	40033.81	أمر الطريق
06+125	8.80	7.49	7.62	7.65	0.41	0.40	0.00	7.08	7.22	7.08	0.38	78.11	40111.92	أمر الطريق
06+150	7.80	7.52	7.64	7.68	0.41	0.41	0.00	7.11	7.23	7.11	0.41	84.14	40196.06	أمر الطريق
06+175	7.80	7.50	7.62	7.66	0.37	0.36	0.00	7.13	7.26	7.13	0.39	75.32	40271.38	أمر الطريق
06+200	7.60	7.44	7.55	7.60	0.30	0.37	0.00	7.14	7.18	7.14	0.35	67.37	40338.76	أمر الطريق
06+225	7.60	7.37	7.48	7.53	0.29	0.35	0.00	7.08	7.13	7.08	0.33	62.18	40400.93	أمر الطريق
06+250	7.60	7.35	7.46	7.51	0.30	0.34	0.00	7.05	7.12	7.05	0.32	60.75	40461.69	أمر الطريق
06+275	7.65	7.38	7.49	7.54	0.32	0.37	0.00	7.06	7.12	7.06	0.33	63.18	40524.87	أمر الطريق
06+300	7.70	7.41	7.53	7.57	0.31	0.38	0.00	7.10	7.15	7.10	0.34	65.97	40590.84	أمر الطريق
06+325	7.50	7.43	7.54	7.59	0.29	0.34	0.00	7.14	7.20	7.14	0.33	62.75	40653.58	أمر الطريق
06+350	7.50	7.43	7.55	7.59	0.25	0.31	0.00	7.18	7.24	7.18	0.30	55.87	40709.46	أمر الطريق
06+375	7.50	7.43	7.55	7.59	0.27	0.28	0.00	7.16	7.27	7.16	0.28	51.94	40761.40	أمر الطريق
06+400	7.60	7.43	7.55	7.59	0.27	0.26	0.00	7.16	7.29	7.16	0.27	50.94	40812.34	أمر الطريق
06+425	7.60	7.43	7.55	7.59	0.23	0.25	0.00	7.20	7.30	7.20	0.25	48.02	40860.36	أمر الطريق
06+450	7.80	7.43	7.55	7.59	0.25	0.24	0.00	7.18	7.31	7.18	0.24	46.87	40907.23	أمر الطريق
06+475	7.90	7.43	7.55	7.59	0.24	0.23	0.00	7.19	7.32	7.19	0.24	47.52	40954.75	أمر الطريق
06+500	8.20	7.43	7.56	7.59	0.28	0.34	0.00	7.15	7.22	7.15	0.27	55.07	41009.82	أمر الطريق
06+525	7.90	7.43	7.55	7.59	0.27	0.28	0.00	7.16	7.27	7.16	0.29	59.09	41068.91	أمر الطريق
06+550	7.70	7.43	7.55	7.59	0.23	0.25	0.00	7.20	7.30	7.20	0.26	50.55	41119.46	أمر الطريق
06+575	7.80	7.43	7.55	7.59	0.30	0.28	0.00	7.13	7.27	7.13	0.27	51.61	41171.07	أمر الطريق
06+600	7.70	7.43	7.55	7.59	0.21	0.23	0.00	7.22	7.32	7.22	0.26	49.67	41220.74	أمر الطريق
06+625	7.70	7.43	7.55	7.59	0.21	0.23	0.00	7.22	7.32	7.22	0.22	42.54	41263.29	أمر الطريق
06+650	7.40	7.43	7.54	7.59	0.20	0.24	0.00	7.23	7.30	7.23	0.22	41.97	41305.26	أمر الطريق
06+675	7.50	7.43	7.55	7.59	0.28	0.27	0.00	7.15	7.28	7.15	0.25	46.40	41351.66	أمر الطريق
06+700	7.70	7.43	7.55	7.59	0.23	0.32	0.00	7.20	7.23	7.20	0.28	52.30	41403.96	أمر الطريق
06+725	7.70	7.43	7.55	7.59	0.22	0.28	0.00	7.21	7.27	7.21	0.26	50.72	41454.68	أمر الطريق
06+750	7.70	7.43	7.55	7.59	0.18	0.24	0.00	7.25	7.31	7.25	0.23	44.47	41499.15	أمر الطريق
06+775	7.70	7.43	7.55	7.59	0.20	0.27	0.00	7.23	7.28	7.23	0.22	43.02	41542.17	أمر الطريق
06+800	7.70	7.46	7.57	7.62	0.24	0.26	0.00	7.22	7.31	7.22	0.24	46.97	41589.14	أمر الطريق
06+825	7.60	7.53	7.64	7.69	0.19	0.22	0.00	7.34	7.42	7.34	0.23	43.92	41633.06	أمر الطريق
06+850	7.40	7.62	7.73	7.78	0.13	0.24	0.00	7.49	7.49	7.49	0.19	36.38	41669.43	أمر الطريق
06+875	8.00	7.64	7.76	7.80	0.21	0.26	0.00	7.43	7.50	7.43	0.21	40.42	41709.86	أمر الطريق
06+900	8.10	7.60	7.72	7.76	0.25	0.22	0.00	7.35	7.50	7.35	0.24	48.02	41757.88	أمر الطريق
06+925	7.60	7.54	7.66	7.70	0.22	0.21	0.00	7.32	7.45	7.32	0.23	44.48	41802.36	أمر الطريق
06+950	7.40	7.53	7.64	7.69	0.27	0.28	0.00	7.26	7.36	7.26	0.24	45.66	41848.01	أمر الطريق
06+975	7.50	7.56	7.67	7.72	0.25	0.33	0.00	7.31	7.34	7.31	0.28	52.55	41900.56	أمر الطريق
07+000	7.45	7.61	7.72	7.77	0.20	0.33	0.00	7.41	7.39	7.41	0.28	52.20	41952.75	أمر الطريق
07+025	7.40	7.65	7.76	7.82	0.22	0.33	0.00	7.43	7.43	7.43	0.27	50.06	42002.82	أمر الطريق
07+050	7.00	7.69	7.79	7.87	0.21	0.30	0.00	7.48	7.49	7.48	0.27	47.70	42050.52	أمر الطريق
07+075	7.30	7.73	7.84	7.92	0.17	0.30	0.00	7.56	7.54	7.56	0.25	43.90	42094.42	أمر الطريق
07+100	7.10	7.77	7.88	7.97	0.06	0.17	0.00	7.71	7.71	7.71	0.17	31.30	42125.72	أمر الطريق
07+125	7.00	7.81	7.92	8.02	0.12	0.27	0.00	7.69	7.65	7.69	0.15	27.26	42152.98	أمر الطريق
07+150	7.00	7.86	7.97	8.07	0.26	0.37	0.00	7.60	7.60	7.60	0.26	44.71	42197.70	أمر الطريق
07+175	6.50	7.91	8.01	8.11	0.27	0.31	0.00	7.64	7.70	7.64	0.30	51.07	42248.76	أمر الطريق
07+200	6.75	7.97	8.07	8.17	0.26	0.33	0.00	7.71	7.74	7.71	0.29	48.15	42296.91	أمر الطريق
07+225	6.60	8.03	8.13	8.24	0.21	0.25	0.00	7.82	7.88	7.82	0.26	43.65	42340.56	أمر الطريق
07+250	6.80	8.11	8.21	8.31	0.29	0.32	0.00	7.82	7.89	7.82	0.27	44.76	42385.32	أمر الطريق
07+275	7.40	8.18	8.29	8.38	0.30	0.37	0.00	7.88	7.92	7.88	0.32	56.31	42441.63	أمر الطريق
07+300	7.00	8.19	8.30	8.39	0.35	0.38	0.00	7.84	7.92	7.84	0.35	62.62	42504.25	أمر الطريق
07+325	7.60	8.13	8.25	8.33	0.31	0.39	0.00	7.82	7.86	7.82	0.36	65.15	42569.40	أمر الطريق
07+350	7.60	8.06	8.17	8.26	0.33	0.32	0.00	7.73	7.85	7.73	0.34	64.17	42633.58	أمر الطريق
07+375	7.50	7.98	8.10	8.18	0.27	0.31	0.00	7.71	7.79	7.71	0.31	58.02	42691.59	أمر الطريق
07+400	7.50	7.92	8.03	8.12	0.32	0.33	0.00	7.60	7.70	7.60	0.31	57.68	42749.27	أمر الطريق
07+425	7.30	7.90	8.01	8.10	0.31	0.37	0.00	7.59	7.64	7.50	0.33	61.67	42810.95	موران
07+450	7.20	7.90	8.01	8.10	0.31	0.37	0.00	7.59	7.64	7.50	0.34	61.74	42872.68	أمر الطريق
07+475	6.80	7.90	8.00	8.10	0.27	0.34	0.00	7.63	7.66	7.50	0.32	56.74	42929.43	أمر الطريق
07+500	6.90	7.90	8.01	8.10	0.33	0.40	0.00	7.57	7.61	7.50	0.34	57.65	42987.08	أمر الطريق
07+525	7.00	7.90	8.01	8.10	0.33	0.40	0.00	7.57	7.61	7.50	0.36	63.24	43050.32	أمر الطريق
07+550	6.80	7.90	8.00	8.10	0.32	0.41	0.00	7.58	7.59	7.50	0.37	63.01	43113.33	أمر الطريق
07+575	7.00	7.90	8.01	8.10	0.28	0.35	0.00	7.62	7.66	7.50	0.34	58.66	43171.99	أمر الطريق
07+600	6.80	7.90	8.00	8.11	0.22	0.25	0.00	7.68	7.75	7.51	0.28	47.54	43219.53	أمر الطريق



أعمال ازدواج طريق نفوس / المصلحة القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري السحارة العلوي حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثلاثة - شرق الملتا).
مستخلص (18) جاري

بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أسفل من الأحجار الصلبة المسترجة.														
STATION	Width	مستوي نهائي أسفل			السمت			مستوي مستوي أعلى FDR			متوسط السمك	Volume (m3)	Cum. Volume (q.m.)	ملاحظات
		offset (-10.40)	offset (-5.40)	offset (0)	offset (-10.40)	offset (-5.40)	offset (0)	offset (-10.40)	offset (-5.40)	offset (0)				
07+625	6.40	7.90	8.00	8.11	0.20	0.27	0.00	7.70	7.73	7.51	0.24	39.19	43298.71	أيسر الطريق
07+650	6.40	7.91	8.00	8.11	0.16	0.27	0.00	7.75	7.73	7.51	0.23	36.16	43294.87	أيسر الطريق
07+675	6.70	7.94	8.04	8.15	0.23	0.39	0.00	7.71	7.65	7.55	0.26	43.25	43338.12	أيسر الطريق
07+700	7.30	8.00	8.11	8.21	0.27	0.36	0.00	7.73	7.75	7.61	0.32	55.13	43393.25	أيسر الطريق
07+725	7.50	8.09	8.20	8.29	0.28	0.38	0.00	7.81	7.82	7.69	0.32	59.86	43453.11	أيسر الطريق
07+750	7.60	8.17	8.29	8.36	0.32	0.37	0.00	7.85	7.82	7.76	0.34	63.73	43516.84	أيسر الطريق
07+775	7.80	8.27	8.37	8.44	0.35	0.44	0.00	7.92	7.93	7.84	0.37	67.52	43584.36	أيسر الطريق
07+800	7.80	8.33	8.45	8.51	0.27	0.43	0.00	8.06	8.02	7.91	0.37	68.68	43653.05	أيسر الطريق
07+825	8.50	8.41	8.53	8.59	0.30	0.44	0.00	8.11	8.09	7.99	0.36	73.17	43726.21	أيسر الطريق
07+850	6.20	8.53	8.63	8.66	0.36	0.51	0.00	8.17	8.12	8.06	0.40	73.92	43800.14	أيسر الطريق
07+875	7.70	8.48	8.59	8.66	0.36	0.52	0.00	8.12	8.07	8.06	0.44	75.99	43876.13	أيسر الطريق
07+900	7.50	8.43	8.54	8.59	0.29	0.56	0.00	8.14	7.98	7.99	0.43	82.46	43958.59	أيسر الطريق
07+925	8.00	8.33	8.45	8.50	0.31	0.54	0.00	8.02	7.91	7.90	0.43	82.95	44041.54	أيسر الطريق
07+950	7.45	8.26	8.38	8.42	0.41	0.56	0.00	7.85	7.82	7.82	0.46	88.17	44129.71	أيسر الطريق
07+975	7.70	8.16	8.28	8.33	0.15	0.48	0.00	8.01	7.80	7.73	0.40	75.90	44205.62	أيسر الطريق
08+000	6.30	8.10	8.20	8.24	0.19	0.41	0.00	7.91	7.79	7.64	0.31	54.05	44259.67	أيسر الطريق

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أعمال ازدواج طريق لفافوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري السحارة العلوى
حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الاول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثلاثة - شرق الدلتا)
مستخلص (10) جارى

بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة.					
STATION	Width	متوسط السمك	Volume	Cum. Volume (q.m.)	ملاحظات
مقبله				44259.67	
01+360	1.45	0.60			
01+400	1.35	0.60	33.60	44293.27	التوسعة أيسر الطريق
01+425	1.45	0.60	21.00	44314.27	التوسعة أيسر الطريق
01+450	1.45	0.60	21.75	44336.02	التوسعة أيسر الطريق
01+475	2.15	0.60	27.00	44363.02	التوسعة أيسر الطريق
01+500	2.15	0.60	32.25	44395.27	التوسعة أيسر الطريق
01+525	2.65	0.60	36.00	44431.27	التوسعة أيسر الطريق
01+550	3.15	0.60	43.50	44474.77	التوسعة أيسر الطريق
01+575	3.15	0.60	47.25	44522.02	التوسعة أيسر الطريق
01+600	3.65	0.60	51.00	44573.02	التوسعة أيسر الطريق
01+625	3.65	0.60	54.75	44627.77	التوسعة أيسر الطريق
01+650	3.65	0.60	54.75	44682.52	التوسعة أيسر الطريق
01+675	3.65	0.60	54.75	44737.27	التوسعة أيسر الطريق
01+700	3.65	0.60	54.75	44792.02	التوسعة أيسر الطريق
01+725	3.65	0.60	54.75	44846.77	التوسعة أيسر الطريق
01+750	3.65	0.60	54.75	44901.52	التوسعة أيسر الطريق
01+775	3.65	0.60	54.75	44956.27	التوسعة أيسر الطريق
01+800	3.65	0.60	54.75	45011.02	التوسعة أيسر الطريق
01+825	3.65	0.60	54.75	45065.77	التوسعة أيسر الطريق
01+850	3.65	0.60	54.75	45120.52	التوسعة أيسر الطريق
01+875	3.65	0.60	54.75	45175.27	التوسعة أيسر الطريق
01+900	3.65	0.60	54.75	45230.02	التوسعة أيسر الطريق
01+925	3.65	0.60	54.75	45284.77	التوسعة أيسر الطريق
01+950	3.65	0.60	54.75	45339.52	التوسعة أيسر الطريق
01+975	3.65	0.60	54.75	45394.27	التوسعة أيسر الطريق
02+000	3.05	0.60	50.25	45444.52	التوسعة أيسر الطريق
02+025	2.95	0.60	45.00	45489.52	التوسعة أيسر الطريق
02+050	3.65	0.60	49.50	45539.02	التوسعة أيسر الطريق
02+075	2.45	0.60	45.75	45584.77	التوسعة أيسر الطريق
02+100	2.85	0.60	39.75	45624.52	التوسعة أيسر الطريق
02+125	3.15	0.60	45.00	45669.52	التوسعة أيسر الطريق
02+150	2.85	0.60	45.00	45714.52	التوسعة أيسر الطريق
02+175	3.00	0.60	43.88	45758.40	التوسعة أيسر الطريق
02+200	3.25	0.60	46.88	45805.27	التوسعة أيسر الطريق
02+225	3.05	0.60	47.25	45852.52	التوسعة أيسر الطريق
02+450	3.65	0.60	0.00	45852.52	التوسعة أيسر الطريق
02+475	3.30	0.60	52.13	45904.65	التوسعة أيسر الطريق
02+500	3.05	0.60	47.63	45952.27	التوسعة أيسر الطريق
02+525	3.35	0.60	48.00	46000.27	التوسعة أيسر الطريق
02+550	2.60	0.60	44.63	46044.90	التوسعة أيسر الطريق
02+575	3.05	0.60	42.38	46087.27	التوسعة أيسر الطريق
02+600	3.15	0.60	46.50	46133.77	التوسعة أيسر الطريق
02+625	3.45	0.60	49.50	46183.27	التوسعة أيسر الطريق
02+650	3.65	0.60	53.25	46236.52	التوسعة أيسر الطريق
02+675	3.45	0.60	53.25	46289.77	التوسعة أيسر الطريق
02+700	3.15	0.60	49.50	46339.27	التوسعة أيسر الطريق

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أعمال ازدواج طريق فائقوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المساحة من كوبري السحارة العلوي
حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا).
مستخلص (10) جارى

بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة.					
STATION	Width	متوسط السمك	Volume	Cum. Volume (q.m.)	ملاحظات
02+725	3.05	0.60	46.50	46385.77	التوسعة أسفل الطريق
02+750	2.65	0.60	42.75	46428.52	التوسعة أسفل الطريق
02+775	4.05	0.60	50.25	46478.77	التوسعة أسفل الطريق
02+800	3.65	0.60	57.75	46536.52	التوسعة أسفل الطريق
02+825	2.95	0.60	49.50	46586.02	التوسعة أسفل الطريق
02+850	3.05	0.60	45.00	46631.02	التوسعة أسفل الطريق
02+875	2.95	0.60	45.00	46676.02	التوسعة أسفل الطريق
02+900	3.25	0.60	46.50	46722.52	التوسعة أسفل الطريق
02+925	3.81	0.60	52.95	46775.47	التوسعة أسفل الطريق
02+950	4.25	0.60	60.44	46835.91	التوسعة أسفل الطريق
02+975	5.09	0.60	70.00	46905.90	التوسعة أسفل الطريق
03+000	5.53	0.60	79.60	46985.50	التوسعة أسفل الطريق
03+025	5.45	0.60	82.34	47067.84	التوسعة أسفل الطريق
03+050	5.85	0.60	84.75	47152.59	التوسعة أسفل الطريق
03+075	5.75	0.60	87.00	47239.59	التوسعة أسفل الطريق
03+100	5.94	0.60	87.68	47327.26	التوسعة أسفل الطريق
03+125	5.34	0.60	84.59	47411.85	التوسعة أسفل الطريق
03+150	5.55	0.60	81.66	47493.51	التوسعة أسفل الطريق
03+175	5.55	0.60	83.25	47576.76	التوسعة أسفل الطريق
03+200	5.55	0.60	83.25	47660.01	التوسعة أسفل الطريق
03+225	5.55	0.60	83.25	47743.26	التوسعة أسفل الطريق
03+250	5.65	0.60	84.00	47827.26	التوسعة أسفل الطريق
03+275	5.35	0.60	82.50	47909.76	التوسعة أسفل الطريق
03+300	5.35	0.60	80.25	47990.01	التوسعة أسفل الطريق
03+325	6.35	0.60	87.75	48077.76	التوسعة أسفل الطريق
03+350	6.35	0.60	95.25	48173.01	التوسعة أسفل الطريق
03+375	5.95	0.20	61.50	48234.51	التوسعة أسفل الطريق
03+400	5.85	0.20	29.50	48264.01	التوسعة أسفل الطريق
03+425	5.85	0.20	29.25	48293.26	التوسعة أسفل الطريق
03+450	5.85	0.20	29.25	48322.51	التوسعة أسفل الطريق
03+475	6.05	0.20	29.75	48352.26	التوسعة أسفل الطريق
03+500	6.45	0.20	31.25	48383.51	التوسعة أسفل الطريق
03+525	6.15	0.20	31.50	48415.01	التوسعة أسفل الطريق
03+550	5.95	0.20	30.25	48445.26	التوسعة أسفل الطريق

04+700	3.65	0.60			
04+725	3.65	0.60	54.75	48500.01	التوسعة أسفل الطريق
04+750	3.05	0.60	50.25	48550.26	التوسعة أسفل الطريق
04+775	3.65	0.60	50.25	48600.51	التوسعة أسفل الطريق
04+800	4.05	0.60	57.75	48658.26	التوسعة أسفل الطريق
04+825	3.35	0.60	55.50	48713.76	التوسعة أسفل الطريق
04+850	3.35	0.60	50.25	48764.01	التوسعة أسفل الطريق
04+875	3.15	0.60	48.75	48812.76	التوسعة أسفل الطريق
04+900	3.95	0.60	53.25	48866.01	التوسعة أسفل الطريق
04+925	3.65	0.60	57.00	48923.01	التوسعة أسفل الطريق
04+950	3.55	0.60	54.00	48977.01	التوسعة أسفل الطريق
04+975	3.65	0.60	54.00	49031.01	التوسعة أسفل الطريق
05+000	3.25	0.60	51.75	49082.76	التوسعة أسفل الطريق
05+025	0.25	0.60	26.25	49109.01	التوسعة أسفل الطريق

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



أعمال ازدواج طريق فافوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري المحارة الطوى
حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا).
مستخلص (10) جارى

بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجرة.					
STATION	Width	متوسط السمك	Volume	Cum.Volume (q.m.)	ملاحظات
05+050	0.25	0.60	3.75	49112.76	التوسعة أسفل الطريق
05+075	0.25	0.60	3.75	49116.51	التوسعة أسفل الطريق
05+100	0.25	0.60	3.75	49120.26	التوسعة أسفل الطريق
05+125	5.55	0.60	43.50	49163.76	التوسعة أسفل الطريق
05+150	5.55	0.60	83.25	49247.01	التوسعة أسفل الطريق
05+175	6.05	0.60	87.00	49334.01	التوسعة أسفل الطريق
05+200	5.65	0.60	87.75	49421.76	التوسعة أسفل الطريق
05+225	5.85	0.60	86.25	49508.01	التوسعة أسفل الطريق
05+250	5.45	0.60	84.75	49592.76	التوسعة أسفل الطريق
05+275	5.75	0.60	84.00	49676.76	التوسعة أسفل الطريق
05+300	5.70	0.60	85.88	49762.63	التوسعة أسفل الطريق
05+325	5.75	0.60	85.88	49848.51	التوسعة أسفل الطريق
05+350	5.75	0.60	86.25	49934.76	التوسعة أسفل الطريق
05+375	5.65	0.60	85.50	50020.26	التوسعة أسفل الطريق
05+400	5.40	0.60	82.88	50103.13	التوسعة أسفل الطريق
05+425	5.70	0.60	83.25	50186.38	التوسعة أسفل الطريق
05+450	5.75	0.60	85.88	50272.26	التوسعة أسفل الطريق
05+475	5.75	0.60	86.25	50358.51	التوسعة أسفل الطريق
05+500	5.75	0.60	86.25	50444.76	التوسعة أسفل الطريق
05+525	5.95	0.60	87.76	50532.51	التوسعة أسفل الطريق
05+550	5.85	0.60	88.52	50621.03	التوسعة أسفل الطريق
05+575	5.85	0.60	87.77	50708.79	التوسعة أسفل الطريق
05+600	5.55	0.60	85.52	50794.31	التوسعة أسفل الطريق
05+625	5.95	0.60	86.27	50880.57	التوسعة أسفل الطريق
05+650	5.55	0.60	86.27	50966.84	التوسعة أسفل الطريق
05+675	5.55	0.60	83.27	51050.10	التوسعة أسفل الطريق
05+700	0.25	0.60	43.51	51093.61	التوسعة أسفل الطريق
05+725	4.83	0.60	38.13	51131.74	التوسعة أسفل الطريق
05+750	3.87	0.60	65.31	51197.05	التوسعة أسفل الطريق
05+775	4.21	0.60	60.66	51257.71	التوسعة أسفل الطريق
05+800	2.95	0.60	53.76	51311.47	التوسعة أسفل الطريق
05+825	2.85	0.60	43.53	51355.00	التوسعة أسفل الطريق
05+850	2.95	0.60	43.50	51398.50	التوسعة أسفل الطريق
05+875	2.95	0.60	44.25	51442.75	التوسعة أسفل الطريق
05+900	3.05	0.60	45.00	51487.75	التوسعة أسفل الطريق
05+925	2.65	0.60	42.75	51530.50	التوسعة أسفل الطريق
05+950	3.05	0.60	42.75	51573.25	التوسعة أسفل الطريق
05+975	2.95	0.60	45.00	51618.25	التوسعة أسفل الطريق
06+000	2.95	0.60	44.25	51662.50	التوسعة أسفل الطريق
06+025	2.95	0.60	44.25	51706.75	التوسعة أسفل الطريق
06+050	2.95	0.60	44.25	51751.00	التوسعة أسفل الطريق
06+075	3.05	0.60	45.00	51796.00	التوسعة أسفل الطريق
06+100	3.15	0.60	46.50	51842.50	التوسعة أسفل الطريق
06+125	1.85	0.60	37.50	51880.00	التوسعة أسفل الطريق
06+150	2.85	0.60	35.25	51915.25	التوسعة أسفل الطريق
06+175	2.85	0.60	42.75	51958.00	التوسعة أسفل الطريق
06+200	3.05	0.60	44.25	52002.25	التوسعة أسفل الطريق
06+225	3.05	0.60	45.75	52048.00	التوسعة أسفل الطريق
06+250	3.05	0.60	45.75	52093.75	التوسعة أسفل الطريق

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أعمال ازدواج طريق فافوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري المحارة العلوي
حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الاول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا).
مستخلص (10) جارى

بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة.					
STATION	Width	متوسط السمك	Volume	Cum. Volume (q.m.)	ملاحظات
06+275	3.00	0.60	45.38	52139.13	التوسعة أسفل الطريق
06+300	2.95	0.60	44.63	52183.75	التوسعة أسفل الطريق
06+325	3.15	0.60	45.75	52229.50	التوسعة أسفل الطريق
06+350	3.15	0.60	47.25	52276.75	التوسعة أسفل الطريق
06+375	3.15	0.60	47.25	52324.00	التوسعة أسفل الطريق
06+400	3.05	0.60	46.50	52370.50	التوسعة أسفل الطريق
06+425	3.05	0.60	45.75	52416.25	التوسعة أسفل الطريق
06+450	2.85	0.60	44.25	52460.50	التوسعة أسفل الطريق
06+475	2.75	0.60	42.00	52502.50	التوسعة أسفل الطريق
06+500	2.45	0.60	39.00	52541.50	التوسعة أسفل الطريق
06+525	2.75	0.60	39.00	52580.50	التوسعة أسفل الطريق
06+550	2.95	0.60	42.75	52623.25	التوسعة أسفل الطريق
06+575	2.85	0.60	43.50	52666.75	التوسعة أسفل الطريق
06+600	2.95	0.60	43.50	52710.25	التوسعة أسفل الطريق
06+625	2.95	0.60	44.25	52754.50	التوسعة أسفل الطريق
06+650	3.25	0.60	46.50	52801.00	التوسعة أسفل الطريق
06+675	3.15	0.60	48.00	52849.00	التوسعة أسفل الطريق
06+700	2.95	0.60	45.75	52894.75	التوسعة أسفل الطريق
06+725	2.95	0.60	44.25	52939.00	التوسعة أسفل الطريق
06+750	2.95	0.60	44.25	52983.25	التوسعة أسفل الطريق
06+775	2.95	0.60	44.25	53027.50	التوسعة أسفل الطريق
06+800	2.95	0.60	44.25	53071.75	التوسعة أسفل الطريق
06+825	3.05	0.60	45.00	53116.75	التوسعة أسفل الطريق
06+850	3.25	0.60	47.25	53164.00	التوسعة أسفل الطريق
06+875	2.65	0.60	44.25	53208.25	التوسعة أسفل الطريق
06+900	2.55	0.60	39.00	53247.25	التوسعة أسفل الطريق
06+925	3.05	0.60	42.00	53289.25	التوسعة أسفل الطريق
06+950	3.25	0.60	47.25	53336.50	التوسعة أسفل الطريق
06+975	3.15	0.60	48.00	53384.50	التوسعة أسفل الطريق
07+000	3.20	0.60	47.63	53432.13	التوسعة أسفل الطريق
07+025	4.01	0.60	54.11	53486.23	التوسعة أسفل الطريق
07+050	4.98	0.60	67.49	53553.72	التوسعة أسفل الطريق
07+075	5.26	0.60	76.79	53630.51	التوسعة أسفل الطريق
07+100	6.03	0.60	84.61	53715.12	التوسعة أسفل الطريق
07+125	6.50	0.60	93.95	53809.06	التوسعة أسفل الطريق
07+150	6.50	0.60	97.50	53906.56	التوسعة أسفل الطريق
07+175	7.00	0.60	101.25	54007.81	التوسعة أسفل الطريق
07+200	6.75	0.60	103.13	54110.94	التوسعة أسفل الطريق
07+225	6.90	0.60	102.38	54213.31	التوسعة أسفل الطريق
07+250	6.70	0.60	102.00	54315.31	التوسعة أسفل الطريق
07+275	6.10	0.60	96.00	54411.31	التوسعة أسفل الطريق
07+300	6.25	0.60	92.63	54503.94	التوسعة أسفل الطريق
07+325	5.65	0.60	89.25	54593.19	التوسعة أسفل الطريق
07+350	5.65	0.60	84.75	54677.94	التوسعة أسفل الطريق
07+375	5.75	0.60	85.50	54763.44	التوسعة أسفل الطريق
07+400	6.00	0.60	88.13	54851.56	التوسعة أسفل الطريق
07+425	5.95	0.60	89.63	54941.19	التوسعة أسفل الطريق
07+450	6.05	0.60	90.00	55031.19	التوسعة أسفل الطريق
07+475	6.45	0.60	93.75	55124.94	التوسعة أسفل الطريق

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أعمال ازدواج طريق فافوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم فى المسافة من كوبرى السمارة الخوى
حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مستخلص (10) جارى

بند (6) أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة.					
STATION	Width	متوسط السمك	Volume	Cum. Volume (q.m.)	ملاحظات
07+500	6.35	0.60	96.00	55220.94	التوسعة أيسر الطريق
07+525	6.50	0.60	96.38	55317.31	التوسعة أيسر الطريق
07+550	6.70	0.60	99.00	55416.31	التوسعة أيسر الطريق
07+575	6.59	0.60	99.68	55515.99	التوسعة أيسر الطريق
07+600	6.70	0.60	99.68	55615.66	التوسعة أيسر الطريق
07+625	7.10	0.60	103.50	55719.16	التوسعة أيسر الطريق
07+650	7.10	0.60	106.50	55825.66	التوسعة أيسر الطريق
07+675	6.80	0.60	104.25	55929.91	التوسعة أيسر الطريق
07+700	5.86	0.60	94.91	56024.82	التوسعة أيسر الطريق
07+725	5.11	0.60	82.24	56107.06	التوسعة أيسر الطريق
07+750	4.46	0.60	71.76	56178.82	التوسعة أيسر الطريق
07+775	4.51	0.60	67.25	56246.07	التوسعة أيسر الطريق
07+800	3.66	0.60	61.27	56307.34	التوسعة أيسر الطريق
07+825	2.15	0.60	43.58	56350.92	التوسعة أيسر الطريق
07+850	4.45	0.60	49.50	56400.42	التوسعة أيسر الطريق
07+875	2.95	0.60	55.50	56455.92	التوسعة أيسر الطريق
07+900	3.15	0.60	45.75	56501.67	التوسعة أيسر الطريق
07+925	2.65	0.60	43.50	56545.17	التوسعة أيسر الطريق
07+950	3.20	0.60	43.88	56589.04	التوسعة أيسر الطريق
07+975	2.95	0.60	46.13	56635.17	التوسعة أيسر الطريق
08+000	4.35	0.60	54.75	56689.92	التوسعة أيسر الطريق

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



أعمال ازدواج طريق فانوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري
السحرة العلوي حتى مفارق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر الى كم 8 (منطقة
الثالثة - شرق الدلتا) .



مستخلص جارى رقم (10)

بند (12) أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع 80 سم..

Station		Length (m)	ملاحظات
From	To		
01+560	02+000	426.00	
02+000	03+250	912.00	
07+500	07+950	408.00	
الكمية الاجمالية بالمتر الطولي		1746.00	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مستخلص جارى رقم 10

بند (14) أعمال توريد و تركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر 1.95 متر.				
Station		العدد	Length (m)	ملاحظات
From	To			
06+175	08+006	2.00	3662.00	
الغرف	1.75	31.00	-108.50	
01+360	05+250	2.00	7780.00	
الغرف	1.75	60.00	-210.00	
الكوبرى			-94.00	
الكمية الاجمالية بالمتر الطولى			11029.50	

مهندس الهينه



مهندس الشركه



أعمال ازواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري السحرة العلوى حتى مطار
الشرطة العسكرية القطاع الاول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا).
مستخلص جارى رقم 10

بند رقم (16) حصر المواصلات الفرعية.		
الطول	القطر	No.
161	0.50	1
51	0.70	2
18	1.00	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



أعمال ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري السحارة العلوي حتى ملحق الشرطة العسكرية القطاع الأول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثانية - شرق الدلتا).

مستخلص جارى رقم (10)

بنء (17) أعمال توريد و عمل خرسانة مسحلة لأسقف غرف التفتيش .						
ملاحظات	مكعبات		ابعاد			عدد
	اجماليه	خصم	ارتفاع	عرض	طول	
07+977	9.31		0.40	3.50	6.65	1
		0.18137	0.40	0.45		1
	9.177		0.40	3.45	6.65	1
07+969		0.18137	0.40	0.45		1
	663.6006		0.40	3.25	6.30	81
		14.6907	0.40	0.45		81
الإجمالي (م3) 667.03						

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



أعمال ازواج طريق قافوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري السحارة الطوى حتى مغارق الشرطة العسكرية القطاع الاول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا) .

مستخلص (10) جارى

بند (18) أعمال توريد و فرش طبقة أساس بمتوسط سمك 25 سم باستخدام ماكينه FDR .				
STATION	Width	Area (m2)	Cum.Area (m2)	ملاحظات
01+360	10.00	8650.00	8650.00	
02+225	10.00	13250.00	13250.00	
02+450	10.00	33000.00	33000.00	
03+775	10.00			
04+700	10.00			
08+000	10.00			
الإجمالي (2م)			54900.00	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



أعمال ازدواج طريق فاقوس / الصالحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كوبري السحارة العلوى حتى
مفارق الشرطة العسكرية القطاع الاول من كم صفر الى كم 8 (منطقة الثالثة - شرق الدلتا).
مستخلص (10) جارى

بند (19) توريد و فرش اسمنت لزوم احادة التدوير في الطريق القائم .					
Sation		Width		ملاحظات	
From	To	Area (m2)		الكمية (طن)	
01+360	02+225	10.00	8650.00	223.60	
02+450	03+775	10.00	13250.00	342.51	
04+700	08+000	10.00	33000.00	853.05	
إجمالي كمية الاسمنت (طن)				1419.17	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة
محمد سعيد



مستخلص جارى رقم (10)

بند (21) أعمال توريد و عمل خرسانة عادية للحوائط و المرشحة لكل من غرف التفتيش .						
م	البيانات	عدد	أبعاد			ملاحظات
			طول	عرض	ارتفاع	
1	حائط الغرف قصبة 1	1	7.65	4.5	1.25	اجماليه
	حائط الغرف قصبة 2	1	7.15	4	1.25	خصم
	حائط الغرف قصبة 3	1	6.65	3.5	0.88	
	خصم الماتوس	1	2	4.8	3.38	
	خصم ماسورة 1.95 م فلقصه 1	4	1.25		2.29	
	خصم ماسورة 1.95 م فلقصه 2	4	1.00		1.78	
	حائط الغرف قصبة 1	1	7.65	4.2	1.25	
	حائط الغرف قصبة 2	1	7.15	3.7	1.25	
	حائط الغرف قصبة 3	1	6.65	3.45	0.86	
	خصم الماتوس	1	1.7	4.8	3.36	
2	حائط الغرف قصبة 1	1	7.65	4.2	1.25	
	حائط الغرف قصبة 2	1	7.15	3.7	1.25	
	حائط الغرف قصبة 3	1	6.65	3.45	0.86	
	خصم الماتوس	1	1.7	4.8	3.36	
	خصم ماسورة 1.95 م فلقصه 1	4	1.25		2.29	
	خصم ماسورة 1.95 م فلقصه 2	4	1.00		1.78	
	فرشة الخرسانات العادية	91			16.48	
	حائط الغرف قصبة 1	89	7.3	4.25	1.25	
	حائط الغرف قصبة 2	89	6.8	3.75	1.25	
	خصم الماتوس	89	1.75	4.8	2.5	
	خصم ماسورة 1.95 م فلقصه 1	356	1.25		2.29	
	خصم ماسورة 1.95 م فلقصه 2	356	1.00		1.78	
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	01+425
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	01+475
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	01+540
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	01+600
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	01+675
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	01+750
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	01+815
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	01+900
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	01+950
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+000
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+075
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+150
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+175
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+250
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+300
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+375
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+425
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+495
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+525
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+590
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+625
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+630
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+695
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+750
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+825
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+875
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	02+950
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+000
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+050
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+103
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+190
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+258
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+383
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+312
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+430
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+485
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+550
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+670
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+623
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+722
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+790
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+870
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	03+935
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	04+000
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	04+065
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	04+122
	حائط الغرف قصبة 3	1,000	1,000	3,200	1,000	04+325

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مستخلص جارى رقم (10)

بند (21) اتصال توريد و عمل خرسانة عادية للحوائط و المرشنة لكل من غرف التفتيش .							
م	البند	عدد	ابعاد			ملاحظات	
			طول	عرض	ارتفاع	خصم	اجماليه
50	حائط الغرب لصة 3	1,000	1,30	3,10	0,38	3,19	7,78
51	حائط الغرب لصة 3	1,000	1,30	3,10	0,40	3,36	8,19
52	حائط الغرب لصة 3	1,000	1,30	3,10	0,40	3,36	8,19
53	حائط الغرب لصة 3	1,000	1,30	3,10	0,40	3,36	8,19
54	حائط الغرب لصة 3	1,000	1,30	3,10	0,40	3,36	8,19
55	حائط الغرب لصة 3	1,000	1,30	3,10	0,40	3,36	8,19
56	حائط الغرب لصة 3	1,000	1,30	3,10	0,40	3,36	8,19
57	حائط الغرب لصة 3	1,000	1,30	3,10	0,40	3,36	8,19
58	حائط الغرب لصة 3	1,000	1,30	3,10	0,40	3,36	8,19
59	حائط الغرب لصة 3	1,000	1,30	3,10	0,40	3,36	8,19
60	حائط الغرب لصة 3	1,000	1,30	3,10	0,40	3,36	8,19
61	حائط الغرب لصة 3	1,000	1,30	3,10	0,40	3,36	8,19
62	حائط الغرب لصة 3	1,000	1,30	3,10	0,40	3,36	8,19
63	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
64	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
65	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
66	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
67	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
68	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
69	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
70	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
71	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
72	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
73	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
74	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
75	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
76	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
77	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
78	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
79	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
80	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
81	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
82	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
83	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
84	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
85	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
86	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
87	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
88	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
89	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
90	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
91	حائط الغرب لصة 3	1	6,3	3,25	0,60	8,04	14,29
			مساحة	الطول	خصم	اجماليه	
			0.84	1818.75	18,000	1827,75	
			0.84	710.53		96,80	
			الإجمالي (م3)		6964.24		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

أصل إخراج طريق لافرس / الضاحية القديمة بطول 18 كم في المسافة من كبرى المصارف الطرق حتى ملحق قشحة
الضاحية قطاع الأول من كم مسير إلى كم 8 (منطقة قشحة - قرق هنتا)

مستخلص 10 جاري

بند رقم (22) أعمال توريد و تشييد و تركيب حديد تسليح (52) بجميع الأقطار .									
ملاحظات	النوع	الشكل	القطر	العدد	طول المصبغ	وزن المتر الطولي بالكم	الوزن بالطن		
07+977	الشبك السطحية	الفرش		16	36	4.1	1.58	0.233	
	الغطا		16	17	7.30	1.58	0.196	0.196	
	الشبك العميقة	الفرش		16	36	4.1	1.58	0.233	
	الغطا		16	17	7.30	1.58	0.196	0.196	
	التسليح في منطقة الغطاء		16	5	12.30	1.58	0.097	0.097	
			16	5	18.70	1.58	0.148	0.148	
	قواتير و مشاطيف		16	8	2.1	1.58	0.027	0.027	
	الكراسي		16	12	0.9	1.58	0.017	0.017	
	الشبك السطحية	الفرش		16	36	4.15	1.58	0.236	
	الغطا		16	17	7.30	1.58	0.196	0.196	
07+969	الشبك العميقة	الفرش		16	36	4.15	1.58	0.236	
	الغطا		16	17	7.30	1.58	0.196	0.196	
	التسليح في منطقة الغطاء		16	5	12.40	1.58	0.098	0.098	
			16	5	18.70	1.58	0.148	0.148	
	قواتير و مشاطيف		16	8	2.1	1.58	0.027	0.027	
	الكراسي		16	12	0.9	1.58	0.017	0.017	

مهندس قويدة

مهندس شركة

اصال ايراد طريق الفرس / الصناعية قديما بطول 18 كم الى المنطقة من كم 10 و السور الفرس حتى مدخل القرية
الصغيرة القطاع الاول من كم صفر الى كم 8 (منطقة التلثة - قبل القنطرة)

مستخلص 10 جاري

بند رقم (22) اصال توريد و تشكيل و تركيب حديد تسليح (52) بجميع الاقطار .						
ملاحظات	النوع	الشكل	القطر	العدد	طول المسح	وزن المتر الطولي بالقنطرة
	الفرش		16	34	3.9	0.210
	الغطا		16	16	6.95	0.176
	الفرش		16	34	3.9	0.210
	الغطا		16	16	6.95	0.176
	التسليح في منطقة القطاع		16	5	11.98	0.095
			16	5	18.08	0.143
	فواتير و مشاطيف		16	8	2.1	0.027
	الكراسي		16	12	0.9	0.017
	حديد تسليح الزور		16	1	4.12	0.007
			16	1	2.55	0.004
	اجمالي للفرقة 7+977 (بالطن)					
	1.147					
	اجمالي للفرقة 7+969 (بالطن)					
	1.154					
	الاجمالي بالطن للفرقة الواحدة					
	1.051					
	الاجمالي بالطن لعدد 71 فرقة					
	74.656					
	الاجمالي بالطن لعدد 73 رتبة الزور					
	0.768					
	اجمالي كمية الحديد بالطن					
	77.725					

مهندس

مهندس

مهندس

أصل الإخراج طريق قافرس / الصناعية القديمة بطول 18 كم إلى المنطقة من كوبري المسارة الفخري حتى ملحق الفسحة
الصكرية القطاع الأول من كم مسار إلى كم 8 (منطقة مائلة - قمرى فنتا)

مستخلص 10 جارى

بند رقم (22) أصل توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح (52) بجميع الأقطار .						
النوع	الشكل	القطر	العدد	طول المبيع	وزن المتر الطولى بالكجم	الوزن بالطن
ملاحظات						
بند رقم (22) أصل توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح (52) بجميع الأقطار .						
الشبكة السطحية	الفرش		16	27	3.5	1.58
	الغطا		16	17	6.60	1.58
الشبكة العميقة	الفرش		16	27	3.5	1.58
	الغطا		16	17	6.60	1.58
التسليح في منطقة الخطأ			16	10	1.60	1.58
			16	10	1.60	1.58
فواتير و مشاطيف			16	8	2.15	1.58
فواتير و مشاطيف			16	9	3.5	1.58
الكمراس			10	35	1.2	0.617
حديد تسليح الزور			16	8	5.20	1.58
			16	16	0.70	1.58
الإجمالي بالطن للفرقة الواحدة						0.890
الإجمالي بالطن لعدد 2 غرب						1.780

مهندس الهيئة

مهندس هيئة

اصال ترواج طريق لفروس / الصالحية القديمة بطول 18 كم الى قسمة من توبري القسمة الفلوس حتى ملحق القسمة
الصالحية قطاع الاول من كم مسار الى كم 8 (منطقة القسمة - شرق القسمة)

مستخلص 10 جاري

بند رقم (22) اصال توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح (52) بجميع الاقطار .						
النوع	الشكل	القطر	العدد	طول المسح	وزن المتر الطولي بالكم	الوزن بالطن
ملاحظات						
بند رقم (22) اصال توريد و تشغيل و تركيب حديد تسليح (52) بجميع الاقطار .						
النوع	الشكل	القطر	العدد	طول المسح	وزن المتر الطولي بالكم	الوزن بالطن
ملاحظات						
الشبكة الخلفية	الفرش	16	28	3.53	1.58	0.156
	الخطا	16	19	6.63	1.58	0.199
الشبكة المادية	الفرش	16	28	3.53	1.58	0.156
	الخطا	16	19	6.63	1.58	0.199
التسليح في منطقة الخطا	التسليح الفلوس و المسار الى اتجاه X	16	9	1.60	1.58	0.023
	التسليح الفلوس و المسار الى اتجاه Y	16	9	1.60	1.58	0.023
فواتير و مشاطيف		16	8	2.1	1.58	0.000
الكراسي		10	33	1.2	0.617	0.024
حديد تسليح الزور		16	6	2.00	1.58	0.019
		16	11	3.53	1.58	0.061
الاجمالي بالطن للفرقة الواحدة						
الاجمالي بالطن لعدد 6 غرب						
5.164						

العدد	الحديد الرئيسي	حديد الزور	الاجمالي لكل وحدة	اجمالي الحديد
1	1.147	0.011	1.158	1.158
1	1.154	0.011	1.164	1.164
73	1.051	0.011	1.062	77.527
6	0.861	0.011	0.871	5.227
2	0.890	0.011	0.901	1.801
الاجمالي بالطن				86.877

مهندس فهدية

مهندس فهدية