

تنفيذ : شركة الكوماندوز للمقاولات العامة عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٢ / ١٠ / ٣١ .

العقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ١٠) في ٢٠٢٢ / ٧ / ٤

رقم البند	نوع العمل	المدة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
		جنية									
١	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتمسكة عدا التربة الصخرية	٢٠,١٠	م	٣٠٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	جاري	٧٠٣٥٠,٠٠	جنية	٧٠٣٥٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) الملاحظات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجدة . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) قتي تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد (٩) بوليصة التأمين سارية من / / حتى / /
٢	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠ - ٢٠٠) كجم / سم ^٢	٥٤,٠٠	م	٧٠٠٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	جاري	٤٣٢٠٠٠,٠٠			
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ^٢	٦٥,٥٠	م	١٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٧٨٦٠٠٠,٠٠			
	أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ^٢	٧٦,٠٠	م	٤٣٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٤٧٠٠٠,٠٠	جاري	٣٥٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠		
	الإجمالي										٤٨٦٠٣٥٠,٠٠
فقط أربعة مليون وثمانمائة وستون ألف و ثلاثمائة وخمسون جنيه لاغير											
استشاري الهيئة (XYZ) م / التوقيع استشاري العام شركة سيسترا م / خالد البطل التوقيع مدير المشروع التوقيع رئيس الإدارة المركزية أحمد الطححسنان مدير عام المشروعات م / أحمد عراقي التوقيع الهيئة العامة للطرق والكباري مهندس الإشراف م / رامي بهيج التوقيع رجوع فوجد على صحة تحرير في / ٢٠٢٢											