

رقم البند	نوع العمل	الوقت		الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل في حالة	مجموع العمل حتى الآن	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		ساعة	دقيقة					ساعة	دقيقة	ساعة	دقيقة	ساعة	دقيقة	
أعمال المباني الخدمية و ملحقاتها (zone 1)														
أعمال الحفر والردم والإحلال														
١-١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع أنواع التربة لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس	٩٠,٠٠	٣	م	١١١٧	٠	١١١٧	١١١٧	٠	١١١٧	٠	١١١٧	٠	* مكتب الموقع موجود * تم توريد جهاز الكمبيوتر بمشملاته * تجهيزات الموقع والعلامات الإرشادية و التحذيرية و الإنارة موجوده * المهندسون والمشرفون متواجدون
٢-١	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة على طبقات سمك كل واحدة ٢٥ سم	١٧٠,٠٠	٣	م	١٥١٦	٤٧٦	١٩٩٢	١٩٩٢	٤٧٦	١٥١٦	٤٧٦	١٩٩٢	٤٧٦	
	علاوة على بند (ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	٣	م	١٥١٦	٤٧٦	١٩٩٢	١٩٩٢	٤٧٦	١٥١٦	٤٧٦	١٩٩٢	٤٧٦	
	علاوة على بند (ردم برمال نظيفة او تربة زلطية على طبقات) لمسافة نقل ١٠٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (40 كم)	٦٠,٠٠	٣	م	١٥١٦	٤٧٦	١٩٩٢	١٩٩٢	٤٧٦	١٥١٦	٤٧٦	١٩٩٢	٤٧٦	
٣-١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن أو زلط + رمل) بنسبة ١ : ١ مودة من خارج الموقع	٢٢٠,٠٠	٣	م	٨٨٨	٠	٨٨٨	٨٨٨	٠	٨٨٨	٠	٨٨٨	٠	
	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١ : ١ مودة من خارج الموقع) طبقاً للأحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	٣	م	٨٨٨	٠	٨٨٨	٨٨٨	٠	٨٨٨	٠	٨٨٨	٠	
	علاوة على بند (ردم طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١ : ١) لمسافة نقل ٨٠ كم عن مسافة نقل التعاقد (20 كم)	٦٠,٠٠	٣	م	٨٨٨	٠	٨٨٨	٨٨٨	٠	٨٨٨	٠	٨٨٨	٠	
أعمال الخرسانة العادية														
١-٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ قواعد من الخرسانة العادية للأساسات المبنية بالابعاد والبيانات الموضحة بالرسومات	٢١٠,٠٠	٣	م	٢١٢	٠	٢١٢	٢١٢	٠	٢١٢	٠	٢١٢	٠	
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية أسفل الأرصفة و البردورات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عالى او مقاوم	٢٣٥,٠٠	٣	م	٤٥	١٥١	١٩٦	١٩٦	١٥١	٤٥	١٥١	١٩٦	١٥١	
٣-٢	بالمتر المسطح توريد و صب خرسانة ميول للأسطح متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند فم الجرجورى عن ٣ سم	١٤٥,٠٠	٢	م	٦٤٢	٠	٦٤٢	٦٤٢	٠	٦٤٢	٠	٦٤٢	٠	
أعمال الخرسانة المسلحة														
١-٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والسملات باستخدام اسمنت بورتلاندي عالى	٢٧٧٥,٠٠	٣	م	٢٣٤	٠	٢٣٤	٢٣٤	٠	٢٣٤	٠	٢٣٤	٠	
٢-٣	بالمتر المكعب - توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الاعددة	٣٥٧٥,٠٠	٣	م	٥٠	٠	٥٠	٥٠	٠	٥٠	٠	٥٠	٠	
٣-٣	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأسقف والكمرات	٣٢٢٠,٠٠	٣	م	١٢٦	٠	١٢٦	١٢٦	٠	١٢٦	٠	١٢٦	٠	
٤-٣	بالطن توريد وتركيب و رص التسليح (٦٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	٥٧٧٠,٠٠	طن	٤٤	٤٤	٠	٤٤	٤٤	٠	٤٤	٠	٤٤	٠	
أعمال العزل														
١-٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد	٦٠,٠٠	٢	م	١٤٦٢	٠	١٤٦٢	١٤٦٢	٠	١٤٦٢	٠	١٤٦٢	٠	
٣-٤	بالمتر المسطح توريد وعمل عزل رطوبة للحمامات والأسطح شامل وجهين متعامدين من البيتومين البارد وشرائح الأنسومات سمك ٤ مم	١٨٥,٠٠	٢	م	٦٤٢	٠	٦٤٢	٦٤٢	٠	٦٤٢	٠	٦٤٢	٠	
أعمال المباني														
١-٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي المصمت بسمك ٢٥ سم	٢٤٠,٠٠	٣	م	٢٦٤	٠	٢٦٤	٢٦٤	٠	٢٦٤	٠	٢٦٤	٠	
٢-٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي أو الطولي سمك ١٢ سم	٢٩٠,٠٠	٢	م	٢٧٩	٠	٢٧٩	٢٧٩	٠	٢٧٩	٠	٢٧٩	٠	
أعمال البياض														
٢-٦	بالمتر المسطح بياض تخشين للأسقف والحوائط الداخلية	١٤٠,٠٠	٢	م	١٤٣٠	٥٤	١٤٨٤	١٤٨٤	٥٤	١٤٣٠	٥٤	١٤٨٤	٥٤	
٣-٦	بالمتر المسطح بياض تخشين للواجهات	١٩٠,٠٠	٢	م	١٥٣٠	٧٤	١٦٠٤	١٦٠٤	٧٤	١٥٣٠	٧٤	١٦٠٤	٧٤	
٤-٦	بالمتر الطولي توريد وعمل عراميس طولية في بياض التخشين بسمك لا يقل عن ٤-٦	٤٠,٠٠	م.ط	٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٠	٠	٢٠٠	٢٠٠	
٥-٦	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض ألوان الواجهات المستعدة من الخلطة الجاهزة (جير فيتو) او ما يمثله لزوم	١٨٠,٠٠	٢	م	١٥٣٠	٧٤	١٦٠٤	١٦٠٤	٧٤	١٥٣٠	٧٤	١٦٠٤	٧٤	
أعمال الأرضيات														
١-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضية سيراميك ٩ x ٤٠٠ x ٤٠٠ مم فرز اول	٣٨٥,٠٠	٢	م	٣٠	٤٤	٧٤	٧٤	٤٤	٣٠	٤٤	٧٤	٤٤	
٣-٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة سيراميك بارفقا ١٠٠ مم من نفس نوعية الأرضية	٤٥,٠٠	م.ط	٠	٠	٧٩	٧٩	٧٩	٧٩	٠	٠	٧٩	٧٩	
٤-٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارضية من البلاط الأسمنتي ٢٥ x ٢٥ سم اسم ٢ سم	٢٣٥,٠٠	٢	م	٦٤٢	٠	٦٤٢	٦٤٢	٠	٦٤٢	٠	٦٤٢	٠	
أعمال الحوائط														
١-٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك ٦ x ٤٠٠ x ٤٠٠ مم غير لامع ومضاد للتآكل لزوم حوائط الحمامات فرز أول	٤٠٠,٠٠	٢	م	١٦١	٠	١٦١	١٦١	٠	١٦١	٠	١٦١	٠	
الأعمال الصحية														
أولاً: أعمال التقفية :														
١-١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٤ بوصة.	١٢٠,٠٠	م.ط	١٤٩	٠	١٤٩	١٤٩	١٤٩	٠	١٤٩	٠	١٤٩	٠	
١-١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ٣ بوصة.	٦٩,٠٠	م.ط	٢٠	٠	٢٠	٢٠	٢٠	٠	٢٠	٠	٢٠	٠	
١-١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير قطر ١,٥ بوصة.	٣٩,٠٠	م.ط	١٠٠	٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	٠	١٠٠	٠	
ثانياً : أعمال الصرف :														
١-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C بلاستيك قطر ٨ بوصة .	٩٠,٠٠	م.ط	٩٩	٠	٩٩	٩٩	٩٩	٠	٩٩	٠	٩٩	٠	
١-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C بلاستيك قطر ٦ بوصة .	٥٨٥,٠٠	م.ط	١١٥	٠	١١٥	١١٥	١١٥	٠	١١٥	٠	١١٥	٠	
٢-١١	بالعدد توريد وتركيب جاليتراب مقاس ٢٠*٢٠ .	١٢٦,٠٠	عدد	١٥	٠	١٥	١٥	١٥	٠	١٥	٠	١٥	٠	
٣-١١	بالعدد توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس داخلي ٦٠ x ٦٠ سم .	٤١٠,٠٠	عدد	١٤	١٩	٣٣	٣٣	٣٣	١٩	١٤	١٩	٣٣	٣٣	
٧-١١	توريد وإنشاء وتجربة مطابق خرسانة قطر ٦٠ سم مستديرة الشكل بعرض حتى ١,٥ متر .	١٨٠,٠٠	عدد	٥	٠	٥	٥	٥	٠	٥	٠	٥	٠	
إجمالي														
٨٢٣٦٦٦٦,٠٠ ٠,٠٠ ٨٢٣٦٦٦٦,٠٠														

أقر بصحة ذلك

المقاول

٢٠٢

تجربا في

٢٠٢

تجربا في

٢٠٢

تجربا في

٢٠٢

تجربا في

٢٠٢

من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري

روجع فوج على صحة

مهندس المشروع

٢٠٢

تجربا في

٢٠٢

تجربا في

٢٠٢

تجربا في

٢٠٢

تجربا في

٢٠٢

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

سحق صرفها الى المقاول

٢٠٢

تجربا في

٢٠٢

تجربا في

٢٠٢

تجربا في

٢٠٢

تجربا في

٢٠٢

تجربا في

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة بني سويف
م / طارق الجزار

مدير عام المشروعات : م / مصطفى شعبان
التوقيع ()

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م / كمال بشري بشاي

الصفا
للمقاولات والهندسة

رقم البند	نوع العمل	الفترة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الحالي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	جنيه	
١٣	أعمال الكهرباء								
١	أولاً: دوائر الاتارة ومخارج القوي :								
١-١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية داخل الحائط بدرجة حماية IP ٥٤	عدد	١٦٠٠٠٠,٠٠	١	١٦٠٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠	١١٢٠٠٠	إستقطاع ٣٠% لحين نحو التركيب و الإختبار
١-٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب وتشغيل وإختبار كابل التغذية العمومي من ألومنيوم مسلح المعزول	م.ط	١٤٠٠,٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٠,٠٠			
١-٣	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل بالمبات (LED TYPE) قدرة ٥٠ اوات طبقاً للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP 45	عدد	٩٠٠٠,٠٠	٥٠	٥٠	٤٥٠٠٠,٠٠		٤٥٠٠٠٠	
١-٤	بالعدد توريد وتركيب مخرج ٣×٣ (أنارة مروحىة سقف شفافة) بواسطة اسلاك مقلقة بالثرمو بلاستيك من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم	عدد	٢١٠٠,٠٠	١٤٠	١٤٠	٢٩٤٠٠,٠٠		٢٩٤٠٠٠	
٢-١	بالعدد مخرج توريد وتركيب بريره قوى ٤×٣ بواسطة اسلاك مقلقة بالثرمو بلاستيك من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه او ما يماثله) داخل مواسير قطر ١٦ مم	عدد	٣١٠٠,٠٠	٦٠	٦٠	١٨٦٠٠,٠٠		١٨٦٠٠٠	
٣-١	بالعدد توريد وتركيب مخرج سخان ٤×٣ بواسطة اسلاك مقلقة بالثرمو بلاستيك من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه) داخل مواسير قطر ١٦ مم	عدد	٣١٠٠,٠٠	٣	٣	٩٣٠٠,٠٠		٩٣٠٠	
٤-١	بالعدد توريد وتركيب تكييف ٦×٣ بواسطة اسلاك مقلقة بالثرمو بلاستيك من نوعه (السويدى او شركة الكابلات الكهربائيه المصريه) داخل مواسير قطر ١٦ مم	عدد	٤٦٠٠,٠٠	١٢	١٢	٥٥٢٠٠,٠٠		٥٥٢٠٠	
٢	ثانياً: نظام التليفونات :								
١-٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل مخرج تليفون وذلك بكابل تليفون (Tpair x0.6 mm) داخل مواسير ١٦ مم من السبي في سي من المخرج الى الترانك ومنه الراك او فريم للتجميع	عدد	٢١٠٠,٠٠	٢٥	٢٥	٥٢٥٠٠,٠٠		٥٢٥٠٠	
	بنود مستحدثه								
١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب وشبابيك من قطاعات ألومنيوم P.S كبير مطلى بدهانات الكترولستاتيك	م	٤٠٠٠,٠٠	٢٩١	٢٩١	١١٦٤٠٠٠,٠٠		١١٦٤٠٠٠	
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرائت اسود اسوانى سمك ٢مم لزوم تشطيب المحال التجارية	م	١٨٧٥,٠٠	٢٥٢	٢٥٢	٥٠٦٢٥٠,٠٠		٥٠٦٢٥٠	
٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب درج جرائت محلى لزوم تشطيب المحال التجارية	م.ط	١٣٠٠,٠٠	٥٦	٥٦	٧٢٨٠٠,٠٠		٧٢٨٠٠	
٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب احجار طبيعيه (بازلت - ماىكا) او ما يماثله و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الشروط وتعليمات المهندس المشرف	م	٥٥٠٠,٠٠	١٩٦	١٩٦	١٠٧٨٠٠,٠٠		١٠٧٨٠٠	
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات قطاع ١٦×١٦+١٦*١٦مم لزوم أعمال الإتارة	م.ط	٧٠٠٠,٠٠	١٤٤٠	١٤٤٠	١٠٠٨٠٠٠,٠٠	٢٠١٦٠٠,٠٠	٨٠٦٤٠٠	إستقطاع ٢٠% لحين نحو التركيب و الإختبار
٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٤" (سليفات) لزوم أعمال الكهرباء	م.ط	٤٢٥٠,٠٠	٤٥٠	٤٥٠	١٩١٢٥٠,٠٠		١٩١٢٥٠	
٨	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٢" (سليفات) لزوم أعمال الكهرباء	م.ط	١٧٥٠,٠٠	١٩٢٠	١٩٢٠	٣٣٦٠٠٠,٠٠		٣٣٦٠٠٠	
٩	بالمتر الطولى توريد وتركيب وتجربة واختبار وتشغيل مواسير من البولى ايثيلين على الكثافة HDPE تتحمل ضغط ١٦كجم/سم ٢ لزوم أعمال مكافحة الحريق :								
	قطر ٤ بوصة	م.ط	٢٥٠٠,٠٠	٣١٨	٣١٨	٧٩٥٠٠٠,٠٠		٧٩٥٠٠٠	
	قطر ٦ بوصة	م.ط	٣٨٥٠,٠٠	٢٦٠	٢٦٠	١٠٠١٠٠٠,٠٠		١٠٠١٠٠٠	
	قطر ٨ بوصة	م.ط	٧٨٥٠,٠٠	٢٦٤	٢٦٤	٢٠٧٢٤٠٠,٠٠		٢٠٧٢٤٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل محابس تشغيل وفصل لزوم مواسير الحريق :								
	قطر ٦ بوصة	عدد	١٢٣٧٥٠,٠٠	١	١	١٢٣٧٥٠,٠٠		١٢٣٧٥٠	
	قطر ٨ بوصة	عدد	١٥٠٠٠٠,٠٠	١	١	١٥٠٠٠٠,٠٠		١٥٠٠٠٠	
١١	بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب وشبابيك من الصاج (شرائح عرض ٥مم) رولنج شتر سمك لا يقل عن ٨مم على رولنج لا يقل عن ٢ بوصة	م	٢٤٠٠,٠٠	٠	٠	٠,٠٠			
	إجمالي المستخلص								
	قيمة المستخلص السابق								
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق								
	أقر بصحة ذلك								

أيضاً لاد تجميل الرصوم والكابلات متوازيه



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة بني سويف
م/ طارق الجزار

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها
تحريراً في سنة ٢٠٢٢
قرش جنيه
على الحساب / ثانياً
غير الواردة بصاد الشروط اعتدلت من:
تحريراً في سنة ٢٠٢٢
مدير عام المشروعات م / مصطفى شعبان
التوقيع ()

من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري
روجع فوجد على صحة
مهندس المشروع
مدير المشروع
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م/ كمال بشرى بشاى

بيت الهجرة للإستشارات/عبدالجليم منجد
مدير المشروع
مدير المشروع
مدير المشروع

تحريراً في سنة ٢٠٢٢
مدير المشروع
مدير المشروع
مدير المشروع

تتفيذ اعمال انشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف (لتنفيذ أعمال المياني الخدمية وملحقاتها) ZONE 1 بالامر المباشر

اسم العميل :

الشركة شركة الصفا للمقاولات العمومية

اسم المقاول :

العقد رقم (٢٠٧٦) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم ٥ جاري

بند الميزانية :

١٧,٧٨٥,٦٤٠.٠٠

اسم العميل

جملـة الاستقطاعات

جنيه	قرش
٣١١,٩٧٥.١٥	٥% تأمين اعمال
١٤٣,٠١٤.٠١	رسم الدمغة
٥٩,٤٢٣.٨٤	أرباح.ت.ص للقطاع الخاص فقط
٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م.٤٥%
٤,١٠٥.٠٠	تجارب العمل منطقة بنى سويف
٦١٥.٧٥	١٥% مصاريف اداريه
٦٦٠.٩١	١٤% ضريبه قيمة مضافه
٠.٠٠	مهندس هندسية
٠.٠٠	اتساع
٠.٠٠	تنمية
٠.٠٠	يراعى قبل الصرف خصم غرامة التأخير
٠.٠٠	تعليق
٠.٠٠	سيارة العينات
٠.٠٠	

جنيه	قرش
١٦,٧٢٢,٣١٦.٠٠	بيان الاعمال التى تمت الان
٠.٠٠	خصم فروق الاسعار البيئومين والتشريب MCO
٠.٠٠	خصم محضر التقييم استلام ابتدائي
١٠,٤٨٢,٨١٣.٠٠	سابق صرفه
٦,٢٣٩,٥٠٣.٠٠	مستحق صرفه
٥١٩,٧٩٤.٦٥	جملـة الاستقطاعات
٥,٧١٩,٧٠٨.٣٥	صافى المبالغ المستحق
أوامر الدفع الشيكات	
٢٩٧,١١٩.١٩	حساب مصلحة الضرائب
١٦٠,٤٤٤.٣٦	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧% طرق ٣.٦ كباري
٠.٠٠	حساب جهاز مشروع الخدمة الوطنية (استغلال المعاجر والملاحات)
٠.٠٠	شيك الشركة

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٣/١٢/٠٣ تاريخ نهاية بوليصة التأمين ٠٠٠٠/٠٠/٠٠
يراعى قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدفقات والنقابات المتصوص عليها بالعقد

مدير عام الشئون المالية والإدارية روجع حسابيا،