

اسم المشروع : اعادة رصف طريق أنبوب/البداري (مرحلة الثالثة) اتجاه البداري نطاق مركز البداري
(القطاع الثاني) بطول ٥ كم بتقنية الـ FDR

العقد رقم ٢٠٢٣/٣٩٤/٢٠٢٤ المؤرخ في ٢٠٢٣/٠٩/١٤

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/١٠/٠٢ تاريخ النهر المقرر : ٢٠٢٤/٠١/٠١ م

مستخلص جارى رقم (٤)

شركة المقاولات المسند اليها العملية : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

والأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى / / م

ملاحظات	رقم البند	بيانات أمر الإنشاء أو التعاقد										كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معالة		صافي المستحق صرفه
		بنود الأعمال		الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		قيمة الأعمال		قرش	جنيه				قرش	جنيه			
		الوحدة	الكمية			قرش	جنيه	قرش	جنيه										
																	رقم اللائحة	المبلغ	
رقم البند	الوحدة	الكمية	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه			
١	٢	٢م	٢٠٠	.	١٦,٥			٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٣٣٠٠,٠٠							١ - لوحات المشروع متواجدة. ٢ - التقرير المبني متواجد. ٣ - التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة. ٤ - السيارات موجودة . ٥ - مكتب جهاز الاشراف متواجد . ٦ - البرنامج الزمني موجود. ٧ - وثيقة التأمين موجودة.	
٢	٣	٢م	٥٠٠٠٠	.	٥٨			٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	١٩١٤٠٠٠,٠٠								
٣	٤	بالطن	١٦٠٠	.	٢٠٦٠			٧٧٥,٥٠	٠,٠٠	٧٧٥,٥٠	١٥٩٧٥٣٠,٠٠								
٤	٦	٢م	٦٠٠٠٠	.	٣١,٥			٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	١٠٣٩٥٠٠,٠٠								
٥	٧	٢م	١٢٠٠٠	.	١٠,٧٥			٣٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٥٠,٠٠	٣٤٩٣٧,٥٠								
٦	٩	٢م	٦٠٠٠٠	.	١٦١,٥			١١١٠٥,٠٠	١٣٨٩٥,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٤٠٣٧٥٠٠,٠٠								
الإجمالي															٨٦٢٦٧٦٧,٥٠				
الإجمالي بعد خصم ٠,٥ %															٨٥٨٣٦٣٣,٦٦				

ملاحظات

مهندس شركة المقاولات المنفذه
الاسم : م/ محمد أسامة
التوقيع :
مدير عام التنفيذ بشركة المقاولات
الاسم : م/ / امين على امين
التوقيع :

مهندس المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م/ محمد سمير يوسف
التوقيع :
مدير المشروع بهيئة الطرق
الاسم : م/ محمود عبد الغنى
التوقيع :

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع :