

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائى السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى للقطاع من الكم 55+000 الى الكم 62+000 بطول 7 كم اتجاه الفيوم (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى 1 / 1 / 2024

تنفيذ : شركة الجواد للمقاولات والتوريدات والرصف

العقد رقم : (2024 / 2023 / 869)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقاً للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل تآج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1 جنيه للكيلومتر زياده.	23	م³	50,000.00	-	26,333.00	26,333.00	605,659.00	جاري	0.00	605,659.00	يراعى تطبيق نصوص العقد
	علاوة زيادة السولار 0.6 جنيه / م³ ابتداء من 4/5/2023	0.60	م³	50,000.00	-	26,333.00	26,333.00	15,799.80	جاري	0.00	15,799.80	مكتب جهاز الإشراف متواجد
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوز وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة لى الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1 جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.	26	م³	800,000.00	-	129,665.00	129,665.00	3,371,290.00	جاري	0	3,371,290.00	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة زيادة السولار 0.7 جنيه / م³ ابتداء من 4/5/2023	0.70	م³	800,000.00	-	129,665.00	129,665.00	90,765.50	جاري	0.00	90,765.50	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
3-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتناسكة (طفلة متحجرة او) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوز والى تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة والاستشارى.	31.5	م³	1,200,000.00	-	255,688.00	255,688.00	8,054,172.00	جاري	0	8,054,172.00	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة زيادة السولار 0.8 جنيه / م³ ابتداء من 4/5/2023	0.80	م³	1,200,000.00	-	255,688.00	255,688.00	204,550.40	جاري	0.00	204,550.40	مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجد
5-2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية: 1- تحميل ونقل تآج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - اركة الميول الجانية باستخدام المعدات الميكانيكية 3 - توريد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 10 %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدعم الجيد بالهراست للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند جميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	60.00	م³	1.00	-	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	التقارير (المبدي- الإسيوي- الشهري) متواجدة
	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم²	62.00	م³	20,000.00	-	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	عدد اى حارة دفع هراستى
	ذات إجهاد (200-100) كجم/سم² من يناير 2023	1.60	م³	20,000.00	-	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	تراجع من قبل اذاعه كميات
	علاوة 1,6 جنيه/م³ لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذه بعد 2023/5/4.	70.00	م³	1.00	-	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	الكميات
	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم²	75.00	م³	55,000.00	-	20,496.00	20,496.00	1,537,200.00	جاري	0.00	1,537,200.00	
	ذات إجهاد (300-200) كجم/سم² من يناير 2023	1.90	م³	55,000.00	-	20,496.00	20,496.00	38,942.40	جاري	0.00	38,942.40	
	علاوة 1,9 جنيه/م³ لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذه بعد 2023/5/4.	82.00	م³	1.00	-	0.00	0.00	0.00	جاري	0.00	0.00	
	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم²	88.00	م³	100,000.00	-	73,710.00	73,710.00	6,486,480.00	جاري	0.00	6,486,480.00	
	ذات إجهاد (400-300) كجم/سم² من يناير 2023	2.20	م³	100,000.00	-	73,710.00	73,710.00	162,162.00	جاري	0.00	162,162.00	
	علاوة 2,2 جنيه/م³ لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذه بعد 2023/5/4.	95.00	م³	100,000.00	-	36,317.00	36,317.00	3,450,115.00	جاري	0.00	3,450,115.00	
	ذات إجهاد (500-400) كجم/سم² من يناير 2023	102.00	م³	2,462.00	-	2,462.00	2,462.00	251,124.00	جاري	0.00	251,124.00	
	ذات إجهاد (600-500) كجم/سم² من يناير 2023							24,268,260.10		0.00	24,268,260.10	الإجمالي



تحريراً في / سنة 2024

الشركة المنفذة

الفني /

استشارى المساحة (سيرفينج سيمسم)

المكتب

استشارى الهيئة

الاستشارى العام (إنترانس) (systra)

الهيئة العامة للطرق والكبارى (مهندس المشروع)

مدير عام المشروعات

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره سبق صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة 2024 (المحاسب)

شركة الجواد
مشروع القطر الكهربائى السريع

الاسم / التوقيع /
الاسم / التوقيع /
الاسم / التوقيع /
الاسم / التوقيع /

الاسم / التوقيع /
الاسم / التوقيع /
الاسم / التوقيع /
الاسم / التوقيع /

يدفع الي المقاول مبلغ
على الحساب نهائى
ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة بنى سويح
مهندس / طارق يوسف الجزار

مدير عام التمويل والمالية والإدارة
الاسم / التوقيع /