



العقد رقم : (2024 / 2023 / 25) بتاريخ : 09 / 07 / 2023

مستخلص جاري رقم (3)

عن عملية : إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الأول (أكتوبر/بني مزار) المسافة من الكم 108+000 الى الكم 111+000 بطول 3 كم اتجاه المنيا (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة المتميز لإنشاء ورصف الطرق (حماده الروبي) حتى 15 / 01 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقاً للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراؤه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
الاعمال بعد المفاوضة بتاريخ 2023-6-26												
(1-2)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023-05-04 في حالة الزيادة او النقصان. علاوة زيادة السولار 0.6 جنيه لكل 3م1 ابتداء من 2023-05-04	٢٣,٠٠	3م	٨٥٠,٠٠,٠٠٠	٣٢٦٢٧,٢٥٩	١٧٨٨٧,٥١٨	٥٠٥١٤,٧٧٧	جاري 3	١١٦١٨٣٩,٨٧١٠	٠,٠٠٠٠	١١٦١٨٣٩,٨٧١٠	يراعي تطبيق نصوص العقد
	لمسافة النقل حتى 500 متر .	٢٣,٠٠			٨٢٨٠,١٢٠	٠,٠٠٠	٨٢٨٠,١٢٠		٢٨٩٨٠,٤٢٠٠	٠,٠٠٠٠	٢٨٩٨٠,٤٢٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد
	علاوة 1 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 0.5-4 = 3.5 كم) قبل 2023-05-04.	٣,٨٥			٢١٥٠٠,٥٠٠	١٧٨٨٧,٥١٨	٣٩٣٨٨,٠١٨		١٥١٦٤٣,٨٦٩٣	٠,٠٠٠٠	١٥١٦٤٣,٨٦٩٣	لوحات المشروع متواجدة
	علاوة 1.1 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 0.5-4 = 3.5 كم) بعد 2023-05-04.	٠,٦٠			٢٤٣٤٧,١٣٩	١٧٨٨٧,٥١٨	٤٢٣٤٦,٦٥٧		٢٥٣٤٠,٧٩٤٢	٠,٠٠٠٠	٢٥٣٤٠,٧٩٤٢	وسائل تأمين وسلامه المرور متواجدة
(2-2)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماصة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023-05-04 في حالة الزيادة او النقصان. علاوة زيادة السولار 0.6 جنيه لكل 3م1 ابتداء من 2023-05-04	٢٦,٠٠	3م	١٥٥٤٠,٧٩٤	٤٦٧٢,٧١٠	٦٢٠١,٤٦٨	١٠٨٧٤,١٧٨	جاري 3	٢٨٢٧٢٨,٦٢٨٠	٠,٠٠٠٠	٢٨٢٧٢٨,٦٢٨٠	التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة
	لمسافة النقل حتى 500 متر .	٢٦,٠٠			٤٦٧٢,٧١٠	٦٢٠١,٤٦٨	١٠٨٧٤,١٧٨		٤١٨٦٥,٥٨٥٣	٠,٠٠٠٠	٤١٨٦٥,٥٨٥٣	معدات الموقع متواجدة
	علاوة 1.1 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 0.5-4 = 3.5 كم) بعد 2023-05-04.	٣,٨٥			٤٦٧٢,٧١٠	٦٢٠١,٤٦٨	١٠٨٧٤,١٧٨		٧٦١١,٩٢٤٦	٠,٠٠٠٠	٧٦١١,٩٢٤٦	مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدان
	علاوة زيادة السولار 0.7 جنيه لكل 3م1 ابتداء من 2023-05-04.	٠,٧٠			٤٦٧٢,٧١٠	٦٢٠١,٤٦٨	١٠٨٧٤,١٧٨		٥٩٩٣٤٩,١٦٨٠	٠,٠٠٠٠	٥٩٩٣٤٩,١٦٨٠	
(3-2)	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد من (300-400) كجم/سم2 من بعد بنابر علاوة زيادة اجهاد 6 جنيه لكل 100 كجم/سم2 لكل متر مكعب متوسط الاجهادات = 598.66	٨٨,٠٠	3م	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٤٧٣٨,٢٩٣	٢٠٧٢,٤٩٣	٦٨١٠,٧٨٦	جاري 3	٨١٧٢٩,٤٣٢٠	٠,٠٠٠٠	٨١٧٢٩,٤٣٢٠	
	علاوة زيادة اجهاد 6 جنيه لكل 100 كجم/سم2 لكل متر مكعب متوسط الاجهادات = 598.66	١٢,٠٠			٤٧٣٨,٢٩٣	٢٠٧٢,٤٩٣	٦٨١٠,٧٨٦		١٤٩٨٣,٧٢٩٢	٠,٠٠٠٠	١٤٩٨٣,٧٢٩٢	
	علاوة زيادة السولار 2.2 جنيه بعد 2023-05-04	٢,٢٠			٤٧٣٨,٢٩٣	٢٠٧٢,٤٩٣	٦٨١٠,٧٨٦					
(1-3)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى مُسبوب (2٠ متر) أسفل مُسبوب الغرمة و بسك لا يزيد عن 25 سم اعلى من مُسبوب (2٠ متر) من مُسبوب الغرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصلية للاوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان بعد 2023-05-04 . السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجيرة. علاوة زيادة السولار 1.6 جنيه لكل 1 م 3 ابتداء من 2023-05-04	٦٠,٠٠	3م	١٢٥٠٠,٠٠٠	٤٨١٢٧,٥٢٠	٥٩٢٤١,٠٨٧	١٠٧٣٦٨,٦٠٧	جاري 3	٦٤٤٢١١٦,٤٢٠٠	٠,٠٠٠٠	٦٤٤٢١١٦,٤٢٠٠	
	لمسافة النقل حتى 2 كم.	١,٦٠			٤٥٢١٩,٢٤٠	٥٩٢٤١,٠٨٧	١٠٤٤٦٠,٣٢٧		١٦٧١٣٦,٥٢٣٢	٠,٠٠٠٠	١٦٧١٣٦,٥٢٣٢	
	علاوة زيادة السولار 1.6 جنيه لكل 1 م 3 ابتداء من 2023-05-04 .	١٠,٢٠			٣٩٣٥٧,٩٢٠	٢٨٩٠٤,٧٨٧	٦٨٢٢٦,٧٠٧		٦٩٦٢٧٩,٦١١٤	٠,٠٠٠٠	٦٩٦٢٧٩,٦١١٤	
	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-8.8 = 6.8 كم) .	٤٤,٨٠			٤٨١٢٧,٥٢٠	٢٨٩٠٤,٧٨٧	٧٧٠٣٢,٣٠٧		٣٤٥١٠٤٧,٣٥٣٦	٠,٠٠٠٠	٣٤٥١٠٤٧,٣٥٣٦	
	رسوم المواد المحجيرة طبقاً لبنود العقد .	١٣,٠٠	3م	١٢٥٠٠,٠٠٠	٤٨١٢٧,٥٢٠	٢٨٩٠٤,٧٨٧	٧٧٠٣٢,٣٠٧	جاري 3	١٠٠١٤١٩,٩٩١٠	٠,٠٠٠٠	١٠٠١٤١٩,٩٩١٠	
	رسوم الكارئات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٩,٥٢			٨٧٦٩,٦٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٦٩,٦٠٠		٨٣٤٨٦,٥٩٢٠	٠,٠٠٠٠	٨٣٤٨٦,٥٩٢٠	
	علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 2-8.8 = 6.8 كم) قبل 2023-05-04 .											

الإجمالي

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص

اجمالي قيمة الاستقطاعات

اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات

ما سبق صرفه

اجمالي قيمة المستخلص رقم (3) جاري



مدير عام التسون الخاصة بتطوير الطرق
2023

سبق صرفها الى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المعاول تحريراً في / سنة 2023

يُدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
ملاحظة الفئات

مدير عام
المشروعات


الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس المشروع

عن الاستشاري (إلكتروني) عن استشاري (مستشار)
المكتب الفني

عن استشاري المساحة
(مستشار)

سنة 2023

الشركة ابشادة
شركة البشير لإنشاء
ورصف الطرق



..... اسم العمل
..... اسم المَقاول
..... رَقْم ومَقْدَار التصديق
..... بِنْد المِيزَانِيَّة

تحريراً فى..... سنة	20	رئيس المصلحة	علامة
أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....			
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....			
اجمالى قيمة المستخلص رقم (3)			
تنفيذ فى سجل رقم (م.ع) برقم.....		الكاتب المنوط	
تحريراً فى سنة 20			الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط		رجوع.....	
.....		شيك	
		يعتمد سحب	اذن صرف
بمبلغ		رئيس الحسابات	
تحريراً فى..... سنة 20			
(1) شطب		الكاتب المنوط	
(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم.....		الكاتب المنوط	
(3) تفيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم			
(4) والدرج فى كشف الحوالات رقم		الكاتب المنوط	
		رقم القيد وعلامة كتاب الشطب	
تسلمت التحويل رقم		و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) وانى تسلمت المستحق	
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل			
التاريخ..... سنة 20		المقاول	

[illegible]