


د. أيمن الشاذلي محمود الشاذلي
المستشار العام للشؤون القانونية

SMART DESIGN
HSR
Engineering

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

سوق صرفاً

9

پیشہ —
رائیس ایف آئی اے سرکاری
مفتی خانہ کراچی
مفتی صاحب حسین
مفتی صاحب حسین

شاملة المدة من		مع شقة		الحكر رام : () بتاريخ : / /	
بدالة العمل حتى		قنیه	قنیه	قنیه	قنیه
بان الاصل التي تمت الاذن		١١	٧٥	١٧	٧٥
محجوز					
مصرح بصرفه					
سابق صرفه					
مستحق صرفه		١١	٧٥	١٧	٧٥
الاستقطاعات		قنیه	قنیه	قنیه	قنیه
رسم لعمه ايجسي		٥٨٧	٥٨٧	١٠	١٠
رسم دفعة اطفال		٢٨٦	٢٨٦	١٠	١٠
املاك					
ايرادات					
جملة الاستقطاعات		٨٧٤	٨٧٤	٥٠	٥٠
مبلغ المبلغ المستحق		١٠٨٧	١٠٨٧	٩٩	٩٩

جمله قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال للصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا/قوص) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٥٦٤.٩٦٠ الى الكم ٥٦٥.٩٦٠ بطول ١ كم تنفيذ (شركة الامانة للمقاولات) (محمد عبدالمجيد شحتوت)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٢٠٢٤/٢/٤

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

المرفقات :

عدد ()

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
طاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم+564 إلى الكم+960 بطول 1.0 كم اتجاه قنا لعقد رقم (2024/2023/955) المؤرخ 2024/01/08

رقم البند وبيانه: (1-3)

- أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.
- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%.
- مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4.
- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم.
- و البند لا يشمل القيمة المحجرة.

تنفيذ شركة الامانة للمقاولات (مجدعبدالمجيدشحتوت)				
33,383.00				
بيان الأعمال بالمقايسة	الكمية بالمقايسة		الموقع الكيلو مترى	
	الاجمالى 3م	الطول (م)		
			من	الى
أعمال الردم	19983.04	1000	564+960	565+960
الاجمالى				
19983.04	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
0.00	اجمالى كميات الاعمال السابقة			
19983.04	اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة			
0.00	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
18983.89	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			
0.00	الكمية المنفذة قبل 2023/05/04			
18983.89	الكمية المدرجة ضمن العلاوة بعد 2023/05/04			

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)
المكتب الفني

م/ /
التوقيع

استشارى المساحة
Smart Design

SMART DESIGN
HSR
Eng ()

التوقيع /

مهندس الشركة المنفذه
م/مجد عبد النظيم احمد

التوقيع /

مجد عبد المجيد شحتوت
مستخلص رقم 1
2023/05/04



إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -ابو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من كم 564+960 الي كم 565+960

تنفيذ شركة: الامانة للمقاولات محمد عبد المجيد شحتوت
مستخلص (1) جاري

ENGINEERING CONSULTING OFFICE
المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد فنديل

الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR TOLL
2005

بند رقم (1-3) أعمال توريد وتحميل ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ... الخ

Station	As Built vol.fill		
	As Built Fill Volume (m3)	Layer	Total As Built (m3)
564+960	0.00	-0.75	19,983.04
564+980	535.53		
565+000	551.95		
565+020	547.78		
565+040	506.11		
565+060	561.83		
565+080	521.70		
565+100	533.34		
055+120	597.04		
565+140	490.03		
565+160	363.76		
565+180	347.91		
565+200	411.76		
565+220	400.80		
565+240	405.22		
565+260	406.93		
565+280	375.67		
565+300	369.39		
565+320	461.43		
565+340	606.83		
565+360	614.93		
565+380	607.66		
565+400	701.37		
565+420	749.14		
565+440	665.07		
565+460	493.58		
565+480	441.58		
565+500	519.90		
565+520	421.99		
565+540	274.94		
565+560	205.93		
565+580	181.59		
565+600	128.09		
565+620	28.38		
565+640	180.35		
565+660	861.58		
565+680	1600.85		
565+700	1096.32		
565+720	265.09		
565+740	175.31		
565+760	194.53		
565+780	220.88		
565+800	171.04		
565+820	68.25		
565+840	17.95		
565+860	25.25		
565+880	30.92		
565+900	21.43		
565+940	0.000	-1.00	
565+960	24.130		

مكتب أ.د. / خالد فنديل
المكتب الفني

استشاري المساحة

Smart Design

م/ بسام عبدالمعطي

Eng

مهندس الشركة المنفذة

م/ محمد عبد النظيم احمد

محمد عبد المجيد شحتوت
شركة الامانة للمقاولات
٢٧٦ ١٦٦ ٢٠٢ ٢٠١٢٧١

التوقيع