

مستخلص رقم (٣) جاري

اعمال رصف الطرق بقرنيتي ابوحزام وحمرا دوم بمحافظة قنا بطول ١٠ كم عن عمليه:-

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠١/٤١٨ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ تنفيذ شركة:- عبدالشافي محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٢/٥/٨ إلى ٢٠٢٢/١١/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار جاري اونهاى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع جنيته	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اترية مع القرش والدمك	٤٨	٣م	٤١٥٣	٠	٤١٥٣	١٩٩٣٤٤		١٩٩٣٤٤	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه الطبيعى ناتج المهرزات الميكانيكيه	٢٠٨	٣م	١٢٠٨٣	٤٠٠٠	١٦٠٨٣	٣٣٤٥٢٦٤		٣٣٤٥٢٦٤	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فنى التامين متواجد
٣	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	٢٥	٢م	٤٦٠٤٧	١١٠٠٠	٥٧٠٤٧	١٤٢٦١٧٥		١٤٢٦١٧٥	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة / اللافتات متواجدة
٤	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥ سم	١٠٩	٢م	٤٦٠٤٧	٠	٤٦٠٤٧	٥٠١٩١٢٣		٥٠١٩١٢٣	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٥	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برايبخ مواسير سابقه التجهيز قطر داخلى ٥,٥ م وسمك ٦ سم من الخرسانه المسلحه	٧٢٠	م/ط	١٨	٠	١٨	١٢٩٦٠		١٢٩٦٠	تواجد عدد (١) سياره نقل عينات / خطة ضبط الجودة متواجدة
٦	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بر دورات اسمنتية عجالي بابعاد ٣٠*٣٠*٥٠ سم	١٢٠	م/ط	٠	٠	٠	٠		٠	التقرير المبدئى متواجد / وثيقة التامين متواجدة
بنود مستحدثة										
٧	بالمتر المكعب حفر وتطهير التربة في القطاع المائي للوصول الى القطاع التصميمي	٦٠	٣م	٠	٣٢٠٠	٣٢٠٠	١٩٢٠٠٠		١٩٢٠٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٨	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الاحجار الصلبة	٣٩٠	٣م	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	٥٨٥٠٠٠		٥٨٥٠٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمه الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٤٦٠٤٧	٠	٤٦٠٤٧	١٣٨١٤١		١٣٨١٤١	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه الطبيعى	٢٥	٣م	١٢٠٨٣	٤٠٠٠	١٦٠٨٣	٤٠٢٠٧٥		٤٠٢٠٧٥	
الاجمالي										
							١١٣٢٠٠٨٢		١١٣٢٠٠٨٢	

تحريرا في : / ٢٠٢٢ / الجبهه المالكة

الشركه المنفذه

مهندس /

م /

مهندس المشروع /

م /

جشني المشروع /

م /

مدير عام المشروعات /

م /

قرش جنيته

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبيته بظهره وقدرها

المحاسب

م /

على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

سبق صرفها الى المقاول

يعتمد،،،،

مهندس /

محسن محمد زهران

مستخلص رقم (٤) جارى

اعمال رصف الطرق بقريتي ابو حزام وحما دوم بمحافظه قنا بطول ١٠ كم

عن عمليه:-

شامله المده من بدء العمل ٢٠٢٢/٥/٨ الى ٢٠٢٣/٤/٥

بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ تنفيذ شركه:- عبدالشافى محمد حسن للمقاولات ورصف الطرق

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٤١٨

رقم البند	نوع العمل	الفئه بالجنيه	المفردات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اترية مع القرش والدمك	٤٨	٣م	٤١٥٣	٠	٤١٥٣	١٩٩٣٤٤		١٩٩٣٤٤	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه الطبيعيه ناتج المهزات الميكانيكيه	٢٠٨	٣م	١٦٠٨٣	٣٧٤٦	١٩٨٢٩	٤١٢٤٤٣٢		٤١٢٤٤٣٢	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/ فى التأمين متواجد
٣	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١,٥ كجم/م٢	٢٥	٢م	٥٧٠٤٧	٢٠٦٤٣	٧٧٦٩٠	١٩٤٢٢٥٠		١٩٤٢٢٥٠	العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجده / اللافتات متواجده
٤	اعمال انشاء طبقه سطحيه من الخرسانه الاسفلتية على الساخن تدرج بسمك ٥سم	١٠٩	٢م	٤٦٠٤٧	٣١٦٤٣	٧٧٦٩٠	٨٤٦٨٢١٠		٨٤٦٨٢١٠	معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٥	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب برابخ مواسير سابقه التجهيز قطر داخلي ٥,٥ م وسمك ٦ سم من الخرسانه المسلحه	٧٢٠	ط/م	١٨	٠	١٨	١٢٩٦٠		١٢٩٦٠	تواجد عدد (١) سياره نقل عينات / خطة ضبط الجودة متواجده
٦	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بردورات اسمنتية عجالي بابعاد ٣٠/٣٠/٥ سم	١٢٠	ط/م	٠	٠	٠	٠		٠	التقرير المبدئي متواجد / وثيقة التأمين متواجده
بنود مستحدثة										
٧	بالمتر المكعب حفر وتطهير التربة في القطاع المائي للوصول الى القطاع التصميمي	٦٠	٣م	٣٢٠٠	٠	٣٢٠٠	١٩٢٠٠٠		١٩٢٠٠٠	التقارير الشهرية متواجده
٨	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة	٣٩٠	٣م	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	٥٨٥٠٠٠		٥٨٥٠٠٠	
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده										
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه اسفلت	٣	٢م	٤٦٠٤٧	٣١٦٤٣	٧٧٦٩٠	٢٣٣٠٧٠		٢٣٣٠٧٠	
*	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه الطبيعيه	٢٥	٣م	١٦٠٨٣	٣٧٤٦	١٩٨٢٩	٤٩٥٧٢٥		٤٩٥٧٢٥	
الاجمالي										
							١٦٢٥٢٩٩١		١٦٢٥٢٩٩١	

الجهة المالكة

تحريرا في: ٢٠٢٣ / /

الشركة المنفذه

مهندس /
عبدالكريم مامون على

مهندس المشروع /
محمود محمد عبدالسلام

جشني المشروع /

عبدالرحيم محمد حسين

قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهوره وقدرها

تحريرا في

المحاسب

على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظات الفئات غير وارد بصك الشروط اعتمدت من

تحريرا في

يعتمد،،،،

سبق صرفها الى المقاول

مهندس /

رئيس الاداره المركزيه

عماد حسين



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم بيان بنسب المعاملات المتغيرة للمواد بنود الاعمال عن مشروع اعمال رصف
الطرق بقريتي أبو حزام وحمرا دوم بمحافظة قنا باجمالي ١٠ كم
تنفيذ شركة عبد الشافي محمد حسن للمقاولات .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا / / ٢٠٢٢/



رئيس الادارة المركزية
مهندس /
محسن محمد زهران

المرفقات :

عدد () مرفق

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى عملية اعمال رصف الطرق بقريتي أبو حزام وحمراوم بمحافظة قنا بطول ١٠ كم
والمسند تنفيذها الى المقاول عبد الشافي محمد حسن للمقاولات وانشاء ورصف الطرق .
مقدم لسيادتكم بيان بنسب المعاملات المتغيرة للمواد ببنود الاعمال.

م	البند	المعاملات القابلة للتغيير			
		بيتومين	سولار	اسمنت	حديد
١	اعمال توريد وتشغيل اتربة مع الفرش والدمك على طبقات لأنشاء الجسر- واستكمال الاكتاف والميول الجانبية		٪٢٠		
٢	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه الطبيعيه ناتج المهزات الميكانيكيه		٪٢٠		
٣	اعمال انشاء طبقه تشريب MCO بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	٪٦٥	٪١٠		
٤	بالمتر مسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه سمك ٥ سم بعد الدمك	٪٦٠	٪١٠		
٥	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب براخ مواسير سابقه التجهيز قطر داخل ٥,٥ م وسمك ٦ سم من الخرسانه المسلحه		٪١٠	٪١٥	٪٢٠
٦	بالمتر الطولى اعمال توريد وتركيب بردورات اسمنتيه عجالي بابعد ٥٠/٣٠*٣٠*٥ سم		٪١٠	٪١٥	

ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام،،،،،

مدير الشركه

مقاول / عبد الشافي محمد حسن

عبد الشافي محمد حسن
س.ت. ٤٣٦٥٦
ب.ض. ٩٥٣ - ٩٦٥ - ٣٦٨

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بالإشارة الى عملية اعمال رصف الطرق بقريتي أبو حزام وحمراوم بمحافظة قنا بطول ١٠ كم

رقم العقد ٢٠٢٢/٢٠٢١/٤١٨ بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩


تنفيذ شركة عبدالشافى محمد حسن للمقاولات وانشاء ورصف الطرق .

مقدم لسيادتكم طلب لاحتساب فروق الأسعار للعملية عاليه عن مستخلص (٣ ، ٤ ، ٥ ختامي)

ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام،،،،،

مدير الشركه

مقاول / عبدالشافى محمد حسن



✍

٣/ انذى
لعمل اللازم

أ. ك. انصر
٢٠٢٢/٢٠٢١/٤١٨