

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة العقود
ملف رقم : ١١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى
لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } الخط الرئيسى
المسافة من الكم ٩.٢٠٠ إلى الكم ١٠.٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر .
تنفيذ شركة نخبة للإستثمار والمعامل الطبية والمقاولات .

يرجاء الفضل بالإحاطة والالتبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافالنا برقم ولاريح السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٤ / ٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } تقرير معمل المنطقة
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع . ح
عدد { ١ } حصر للأعمال المنفذة
عدد { ١ } كتاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مطلحة: مهری لاسه

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦٢١٢٨٥,٨٠	
			
	الجملة	٦٢١٢٨٥,٨٠	

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على :
 شيك على البنك المركزي فى :
 شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
 يسحب باسم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

رقم : _____
المحتم ذو التاريخ



(ب) الكاتب المنوط

المختتم ذو التاريخ

عدد	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
المرفقات	بيانات			نوع الخصم		
	بند	نوع	فرع	قسم	جنيه	قرش
					٦٢١٢٨٥١٨	٠١٨
	إجمالي الأصل					
	بيانات الاستقطاعات			جنيه	قرش	
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

حـ ٩٩

رئيس المصلحة

علامة

في — سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۲۰ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٠١ س ٢٠٢١ - ١١٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب شيد
رقم : _____ إضاء الكاتب المنوط : _____
إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشهادات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشخصات رقم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيد
إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في _____ سنة ٢٠٢

امضاء طالب أو كاتب التصدير

مستخلص رقم { ٣ } جاري

عن عملية

استكمال أعمال الجسر الترابي لمدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكي - الماخر من رمضان - بلبس }

الخط الرئيسي المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٠,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبس بالأمر المباشر

مع شركة نخبة للاستثمار والمعامل الطبية والمقاولات

شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٨ / ٣ / ٢٠٢٤

بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣

المقد رقم ٤٢٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

إدارة المقسود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار المعمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري نماش	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش					جنيه	قرش		جنيه	قرش	
بنود تم تنفيذها طبقا لقائمة بياير ٢٠٢٣ وزيادة البيتومين ٣ / ٢٠٢٣ و زيادة قيمة السور ٤ / ٢٠٢٣													
٥-١	القيام باختبار P.L.I	٢٧٥٠	-	٤١	٦	٤٧	جاري	١٢٩٢٥٠	-	-	١٢٩٢٥٠	-	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
١-٢	حفر لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٢٣	٦٠	-	١٥٢١٧	١٥٢١٧	جاري	٣٥٩١٢١	٢٠	-	٣٥٩١٢١	٢٠	٢- معمل الموقع متواجد .
	علاوة النقل { مسافة النقل ١٠,٥ كم x ١,٥ جنيه }	١١	٠٢٥	-	١١٣٧٠	١١٣٧٠	جاري	١٢٥٣٥٤	٢٥	-	١٢٥٣٥٤	٢٥	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
	حفر في التربة التماسكة عدا التربة الصخرية	٢٦	٧٠	-	١٢٥٧٩٥	١٢٥٧٩٥	جاري	٣٣٥٨٧٢٦	٥٠	-	٣٣٥٨٧٢٦	٥٠	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد .
٢-٢	علاوة النقل { مسافة النقل ١٠,٥ كم x ١,٥ جنيه }	١١	٠٢٥	-	١١٩٤٢٩	١١٩٤٢٩	جاري	١٣١٦٧٠٤	٧٢٥	-	١٣١٦٧٠٤	٧٢٥	٥- تم تركيب اللافتات الاعلانية للمشروع
	علاوة لكل ٥ متر عمق على عمق ٥ متر	٢	-	-	٥٥٦٧٥	٥٥٦٧٥	جاري	١١١٣٥٠	-	-	١١١٣٥٠	-	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
	علاوة لكل ٥ متر عمق على عمق ١٠ متر	٤	-	-	٦٢٣٣٧	٦٢٣٣٧	جاري	٢٤٩٣٤٨	-	-	٢٤٩٣٤٨	-	٧- بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية
	علاوة لكل ٥ متر عمق على عمق ١٥ متر	٦	-	-	٧٧٨٣	٧٧٨٣	جاري	٤٦٦٩٨	-	-	٤٦٦٩٨	-	والتحضيرية .
١-٣	أعمال استخدام ناتج الحفر في أعمال الردم	٣٤	-	٦٣٦٦	-	٦٣٦٦	جاري	٢١٦٤٤٤	-	-	٢١٦٤٤٤	-	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
	أعمال تحميل ونقل التربة CBR ٢٥ %	٤٤	٦٠	٩٩٣٢	٢٩٢٤	١٢٨٥٦	جاري	٥٧٣٣٧٧	٦٠	-	٥٧٣٣٧٧	٦٠	بالاستخلص .
٢-٣	أعمال تحميل ونقل التربة CBR ٢٠ %	٤١	٤٠	٤٠٥,٦٧	-	٤٠٥,٦٧	جاري	١١٧٩٤	٧٤	-	١١٧٩٤	٧٤	٩- التقارير متواجدة .
	أعمال تحميل ونقل التربة CBR ١٠ %	٣٥	-	٩٥٩٤,٣٣	-	٩٥٩٤,٣٣	جاري	٣٣٥٨٠١	٥٥	-	٣٣٥٨٠١	٥٥	١٠- بوليصة التأمين متواجدة .
	علاوة النقل { مسافة النقل ٣٣ كم x ١,٤٥ جنيه }	٤٧	٨٥	١٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠	جاري	٤٧٨٥٠٠	-	-	٤٧٨٥٠٠	-	١١- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
١-٥	أعمال توريد وفرض وتشغيل طبقة اساس سكة	٢٨٠	-	٢٧٥٠	-	٢٧٥٠	جاري	٧٧٠٠٠٠	-	-	٧٧٠٠٠٠	-	١٢- يتم توريد عدد (١) حاسب آلي بمشتملاته لركز
	علاوة النقل { مسافة النقل ١٠٠ كم x ١,٢٥ }	١٢٥	-	٢٧٥٠	-	٢٧٥٠	جاري	٣٤٣٧٥٠	-	-	٣٤٣٧٥٠	-	المعلومات بالهيئة .
	علاوة النقل { مسافة النقل ٦ كم x ١,٥ }	٦	٣٠	٢٧٥٠	-	٢٧٥٠	جاري	١٣٢٢٥	-	-	١٣٢٢٥	-	مهندس العملية
							الإجمالي	٨٤٤٨٥٤٥	٥٦٥	-	٨٤٤٨٥٤٥	٥٦٥	التوقيع
							الإجمالي العام	٨٤٤٨٥٤٥	٥٦٥	-	٨٤٤٨٥٤٥	٥٦٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومشروط وأن المبالغ البينة بظهرة وقدره: ٧٨١٧١٥٩,٧١٥ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريرا في

سنة المحاسب

يدفع إلى القاول مبلغ : ٦٣١٣٨٥,٨٥ جنيه على الحساب

م/ محمد زكريا
مهندس
توقيع
٣٠٨٥

مهندس
توقيع
٣٠٨٥

تحريرا في

سنة

روجع فوجد على صحة

تحريرا في

سنة

أقر بصحة ذلك

مهندس الشركة
م/ محمد زكريا
مهندس
توقيع
٣٠٨٥

ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط اعتمدت من