

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال مدة المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش	جنيه					قرش	جنيه		
١	رفع الأتربة والمخلفات التى تعوق الاعمال	٥٥		م	٧٣٩,٠٠	١٢١,٠٠	٨٦٠,٠٠			٤٧,٣٠٠,٠٠	* مكتب الموقع موجود
٢	تكسير وإزالة بلاط سيراميك التالف للحوائط والارضيات والبلاط الموزايكو	٧٠		م	٨٣٠,٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٨٦٠,٠,٠٠			٦٠٢,٠٠٠,٠٠	* تجهيزات الموقع موجوده
٣	تكسير وإزالة ارضيات وحوائط رخام او جرانيت والفئة تشمل نقل المخلفات	١٠٥		م	٨٩,٠٠	٠,٠٠	٨٩,٠٠			٩,٣٤٥,٠٠	* العمال متواجدون
٤	فك وإزالة انترلوك والفئة تشمل الفك والإزالة ونقل المخلفات	٥٠		م	٢٩٩,٠٠	٢٥١,٠٠	٥٥٠,٠٠			٢٧,٥٠٠,٠٠	* السيارة متواجده
٥	تكسير وإزالة مباني طوب بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٢٠٠		م	٣٥٩,٠٠	٠,٠٠	٣٥٩,٠٠			٧١,٨٠٠,٠٠	* المهندسون والمشرفون متواجدون
٦	تكسير وإزالة حجر صناعى او حرارى او ما يماثلها بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٩٠		م	٣٢٦,٠٠	٠,٠٠	٣٢٦,٠٠			٢٩,٣٤٠,٠٠	
٧	تكسير وإزالة اسقف وجماونات من الحديد والخشب و نقل المخلفات	٢٧٥		م	١٩٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٧,٠٠			٥٣٢,٦٧٥,٠٠	
٨	تكسير وإزالة البياض الخارجى حتى منسوب الطوب	٩٥		م	٣٣٧,٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٤٠,٠,٠٠			٣٢٣,٠٠٠,٠٠	
٩	تكسير وإزالة البياض الداخلى حتى منسوب الطوب	٧٥		م	١٩٠,٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٠,٠٠			١٤٢,٥٠٠,٠٠	
١٠	تكسير وإزالة طبقة بياض الضهارة الخارجية والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٩٥		م	٦٥,٠٠	١٢٥,٠٠	١٩٠,٠٠			١٨,٠٥٠,٠٠	
١٢	تكسير خرسانة عادية والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٩٥		م	٢٧٠,٠٠	١٠,٠٠	٢٨٠,٠٠			٢٦,٦٠٠,٠٠	
١٣	تكسير خرسانة مسلحة والفئة تشمل التكسير يدويا وصلب السقف المجاور	٧٠٠		م	١٧٥,٠٠	٦٠,٠٠	٢٣٥,٠٠			١٦٤,٥٠٠,٠٠	
١٤	تكسير الغطاء الخرساني السفلى اسفل وحول اسياخ التسليح والدهان بمادة ايبوكسية	٤٧٥		م	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠			١١٨,٧٥٠,٠٠	
١٥	تكسير أسفلت بأى سمك والفئة تشمل التكسير ونقل المخلفات	٤٠		م	٣٤٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠,٠٠			١٣,٦٠٠,٠٠	
١٦	فك وإزالة بردورات بأى ابعاد	٥٠		م ط	١١٤,٠٠	٥٦,٠٠	١٧٠,٠٠			٨,٥٠٠,٠٠	
١٧	فك وإعادة تركيب بردورات بأى ابعاد	٩٠		م ط	٥٢,٠٠	٣٣,٠٠	٨٥,٠٠			٧,٦٥٠,٠٠	
١٨	فك وإزالة ارضية خشبية وتسليمها الى مخازن الهيئة	٦٠		م	٨٥,٠٠	٠,٠٠	٨٥,٠٠			٥,١٠٠,٠٠	
١٩	فك وإزالة الاجهزة الصحية	٤٥٠		عدد	٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠			٤٢,٧٥٠,٠٠	
٢٠	فك وإزالة باب او شباك الومنيوم او خشب بأى مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	١٥٠		عدد	٦٣٥,٠٠	٠,٠٠	٦٣٥,٠٠			٩٥,٢٥٠,٠٠	
٢١	فك باب معدنى بأى مقاس واى نوع وتسليمه للمخازن	١٥٠٠		عدد	١٠,٠٠	٠,٠٠	١٠,٠٠			١٥,٠٠٠,٠٠	
٢٢	فك وإزالة بوابة حديد كبيرة بأى مقاس وتسليمه لمخازن المنطقة	٢٥٠٠		بالمقطوعة	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠			٢٢,٥٠٠,٠٠	
٢٣	تكسير درج سلالم قائمة ونائمة بأى ابعاد	٧٥		م ط	١٢٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٢,٠٠			٩,١٥٠,٠٠	
٢٤	فك مواسير مياه بأى قطر وتسليمها لمخازن الهيئة	٦٠		م ط	٨١٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٩١٠,٠٠			٥٤,٦٠٠,٠٠	
٢٦	حفر اتربة لزوم الأساسات	١٠٠		م	٩٨٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠			١٠٠,٠٠٠,٠٠	
٢٧	ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية على طبقات	٢٤٠		م	٨٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٨٠,٠٠			٢١١,٢٠٠,٠٠	
٢٨	ردم برمال ناتج الحفر خالية من المواد العضوية على طبقات	٩٥		م	٢٩٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٢٠,٠٠			٣٠,٤٠٠,٠٠	
٣٠	خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السمالات	١٦٠٠		م	١٠٧,٠٠	٨,٠٠	١١٥,٠٠			١٨٤,٠٠٠,٠٠	
٣١	خرسانة عادية للارضيات والارصفة بأى سمك	٢٠٠		م	١٣٢,٠,٠٠	٦٥,٠٠	١٣٨٥,٠٠			٢٧٧,٠٠٠,٠٠	
٣٢	توريد وعمل الترميم اللازم للأسقف الخرسانية والكمرات shot crete	٥٥٠		م	١٣٠,٠٠	٥,٠٠	١٣٥,٠٠			٧٤,٢٥٠,٠٠	
٣٣	توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات (القواعد والسملات ورقابى الأعمدة)	٢٥٠٠		م	١٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠,٠٠			٣٠٠,٠٠٠,٠٠	
٣٤	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبانات	٢٩٥٠		م	٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٠٠			١٠٩,١٥٠,٠٠	
٣٦	توريد وصب بلاطات خرسانة مسلحة لزوم ارضيات مقاس ٢x٢x٠,٢٠	٥٥٠		م	١٧٠١,٠٠	٤١٤,٠٠	٢١١٥,٠٠			١,١٦٣,٢٥٠,٠٠	بحر عسرة الفخس لحيد
٣٧	خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧سم	١٢٥		م	٣٠٩٥,٠٠	٠,٠٠	٣٠٩٥,٠٠			٣٨٦,٨٧٥,٠٠	
٣٨	توريد وتركيب بردورة اسمنتية بأبعاد ٥٠x٣٠x٢٠ سم مع الدهان وجهين لاكمه	٢٢٠		م ط	٦٢٠,٠٠	٧٠,٠٠	٦٩٠,٠٠			١٥١,٨٠٠,٠٠	
٣٩	توريد وعمل عزل بيتومين بارد من وجهين متعامدين للأساسات والمباني الملاصقة للتربة	٨٠		م	٣٧٣,٠٠	٠,٠٠	٣٧٣,٠٠			٢٩,٨٤٠,٠٠	
٤٠	توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ من الانسومات	١٧٥		م	٣٣٨٠,٠٠	٥٠,٠٠	٣٤٣٠,٠٠			٦٠٠,٢٥٠,٠٠	
٤١	توريد ودهان ٣ اوجهه عازلة للمناطق الرطبة - عزل مائى - سيكا توب سيل ١٠٧	١٥٠		م	١٤,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠٠			٢,١٠٠,٠٠	
٤٢	توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم المضغوط سمك ٥سم	١٦٠		م	٢٩٣٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٩٥٠,٠٠			٤٧٢,٠٠٠,٠٠	
٤٣	توريد وعمل مباني سمك طوبية من الطوب الطفى المفرغ او الاسمنى المصمت	١٩٥٠		م	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠			٣٥١,٠٠٠,٠٠	
٤٤	توريد وعمل مباني سمك نصف طوبية من الطوب الطفى المفرغ او الاسمنى المصمت	٢٨٠		م	٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	٤٨٥,٠٠			١٣٥,٨٠٠,٠٠	
٤٨	توريد وتركيب تكسية من الحجر الهاشمى او الطوب الحرارى او احجار طبيعية	٦٠٠		م	٦١,٠٠	٢٩,٠٠	٩٠,٠٠			٥٤,٠٠٠,٠٠	

المهندس: (٢٠٢٠)

روجع فوجد على صحة

أقر بصحة ذلك

تحریراً فی سنہ ۲۰۲

مدير عام المشروعات
محمود حسين عطية

على الحساب / نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من:.....

يعتمد،، رئيس

م / بدر عبدالقادر بن بدر

دار الحكومة
المتابعة الثانية بالبحر
عبدالله بن


()

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائى	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	جنيه						فرش	جنيه	فرش	جنيه	
	ما قبله						٧,٠٢٠,٣٧٥,٠٠			٠,٠٠		٧,٠٢٠,٣٧٥,٠٠	
٥٠	توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة ٣٠x٣٠x٣سم	٢م	٢٧٥		٣٥٤٠,٠٠	٩,٠٠	٩٧٥,٩٧٥,٠٠					٩٧٥,٩٧٥,٠٠	
٥١	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	٢م	٣٧٥		٢٥٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١,٠١٢,٥٠٠,٠٠					١,٠١٢,٥٠٠,٠٠	
٥٢	توريد وتركيب سيراميك للحوائط	٢م	٣٧٥		٢٣٥٠,٠٠	١٧٠,٠٠	٩٤٥,٠٠٠,٠٠					٩٤٥,٠٠٠,٠٠	
٥٣	توريد وتركيب وزر سيراميك	مط	٧٥		١٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩,٥٠٠,٠٠					٧٩,٥٠٠,٠٠	
٥٤	توريد وتركيب بلاط أرضية من اجود الانواع بسمك لا يقل عن ٣ سم	٢م	٢٩٠		١٤٣,٠٠	٠,٠٠	٤١,٤٧٠,٠٠					٤١,٤٧٠,٠٠	
٥٥	توريد وتركيب رخام محلى سمك ٢سم	٢م	١٠٥٠		٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣١,٥٠٠,٠٠					٣١,٥٠٠,٠٠	
٥٦	توريد وتركيب رخام (تريستا او نيو جولد) سمك ٢سم	٢م	١٢٥٠		٣٨,٠٠	٠,٠٠	٤٧,٥٠٠,٠٠					٤٧,٥٠٠,٠٠	
٥٧	توريد وتركيب رخام (امبرادور) سمك ٢سم	٢م	٢٥٠٠		٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠					١٢٥,٠٠٠,٠٠	
٥٨	توريد وتركيب ارضيات جرانيت سمك ٢سم	٢م	١٥٠٠		٢٧٥,٠٠	١٢٥,٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠					٦٠٠,٠٠٠,٠٠	
٥٩	توريد وتركيب ارضيات جرانيت (دوبل بلاك او جلاكسى) سمك ٢سم	٢م	٣٧٥٠		٢٦٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٥,٠٠٠,٠٠					٩٧٥,٠٠٠,٠٠	
٦٠	توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت القائمة سمك ٢سم والنائمة سمك ٤سم	مط	١١٥٠		١٠١,٠٠	٩,٠٠	١٢٦,٥٠٠,٠٠					١٢٦,٥٠٠,٠٠	
٦١	توريد وتركيب كسوة للدرج رخام محلى القائمة سمك ٢سم والنائمة سمك ٤سم	مط	٩٠٠		١,٠٠	٠,٠٠	٩٠٠,٠٠					٩٠٠,٠٠	
٦٢	توريد وتركيب عتب او معابر رخام سمك ٢ سم عرض ١٥-٢٠	مط	١٥٠		٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠					١٠٥,٠٠٠,٠٠	
٦٣	توريد وتركيب وزرات رخام سمك ٢ سم ارتفاع ١٠ سم	مط	١٥٠		٤,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠					٦٠٠,٠٠	
٦٤	توريد وتركيب وزرات جرانيت سمك ٢ سم	مط	٢٥٠		٥٨,٠٠	٠,٠٠	١٤,٥٠٠,٠٠					١٤,٥٠٠,٠٠	
٦٧	توريد وتركيب بلاط انترلوك لزوم الارصفة مقاس ٨سم	٢م	٢٢٠		١٢٨٠,٠٠	٢٣٠,٠٠	٣٣٢,٢٠٠,٠٠					٣٣٢,٢٠٠,٠٠	
٦٨	فك وإعادة تركيب بلاط انترلوك واغادة وضع الرصيف الى ما كان عليه	٢م	٩٥		١٩٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٣,٧٥٠,٠٠					٢٣,٧٥٠,٠٠	
٧٠	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	٢م	١٧٠		٤٩٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٨٧٥,٥٠٠,٠٠					٨٧٥,٥٠٠,٠٠	
٧١	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل	٢م	١٥٠		٢٩٨٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٤٥٠,٠٠٠,٠٠					٤٥٠,٠٠٠,٠٠	
٧٨	دهان للواجهات الخارجية (دراي ميكس - جرافياتو)	٢م	١٥٠		٤٩١٩,٠٠	١٢٨١,٠٠	٩٣٠,٠٠٠,٠٠					٩٣٠,٠٠٠,٠٠	
٨٠	توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية ببيوة البلاستيك على سطح مدهون وجهين	٢م	٢٥٠		٤٣١,٠٠	١٤١٩,٠٠	٤٦٢,٥٠٠,٠٠					٤٦٢,٥٠٠,٠٠	
٨١	توريد وعمل دهان داخلى ببيوة بلاستيك على سطح اسمنى مخدوم (للحوائط والأسقف)	٢م	٢٥٠		٣٩٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	١,٠٧٥,٠٠٠,٠٠					١,٠٧٥,٠٠٠,٠٠	
٨٢	توريد وعمل دهان داخلى ببيوة بلاستيك على سطح مدهون على ان يكون الدهان وجهين	٢م	١١٠		٨٩٠٠,٠٠	٧٠٠,٠٠	١,٠٥٦,٠٠٠,٠٠					١,٠٥٦,٠٠٠,٠٠	
٨٣	دهان ابواب وشبابيك او مكاتب خشب وجهين لاكمه مع التليط اللازم	٢م	١٩٠		٤٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٩٥,٠٠٠,٠٠					٩٥,٠٠٠,٠٠	
٨٤	دهانات ايبوكسية للارضيات الخرسانية كيما بوكس ١٥١ من انتاج شركة الكيماويات	٢م	٤٠٠		٣٣٦,٠٠	٠,٠٠	١٣٤,٤٠٠,٠٠					١٣٤,٤٠٠,٠٠	
٨٥	معالجة شروخ بالحوائط	مط	١٢٠		٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠					٢,٤٠٠,٠٠	
٨٦	توريد وتركيب ابواب خشب موسكى حشو	٢م	٤٢٠٠		٣٠٤,٠٠	١٠٦,٠٠	١,٧٢٢,٠٠٠,٠٠					١,٧٢٢,٠٠٠,٠٠	
٨٨	ترميم وإصلاح ابواب أوشابيك خشب	٢م	٧٥٠		١٢٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠					١٣٥,٠٠٠,٠٠	
٨٩	توريد وتركيب ماكينة غلق أتوماتيكي للأبواب	عدد	١٥٠٠		١,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠					١,٥٠٠,٠٠	
٩٠	عمل تجاليد خشب كوتتر ١٦ مم وقشرة على علفة من الموسكى	٢م	٢٨٠٠		٧٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٠٠٠,٠٠					١٩٦,٠٠٠,٠٠	
٩١	توريد وتركيب كورنيشة خشب ٧,٥x٥ سم	مط	١٠٠		٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠					٦٠٠,٠٠٠,٠٠	
٩٢	توريد وتركيب زوايا من الخشب الموسكى لاستبدال سوك الأعمدة والكمرات	مط	١٠٠		٦٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠,٠٠٠,٠٠					٦٣٠,٠٠٠,٠٠	
٩٣	توريد وتركيب وزرة من الخشب الموسكى	مط	١٠٠		٦٣,٠٠	٠,٠٠	٦٣٠,٠٠٠,٠٠					٦٣٠,٠٠٠,٠٠	
٩٤	توريد وتركيب حلق خشب موسكى	مط	٢٨٠		٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٦٠٠,٠٠					٥,٦٠٠,٠٠	
٩٦	توريد وتركيب ارضيات خشبية (HDF) بسمك ٨ مم	٢م	٨٠٠		٦٩,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٢٠٠,٠٠					٥٥,٢٠٠,٠٠	
٩٩	توريد وتركيب دواليب خشبية من الخشب الكوتتر سمك ١٦ مم ملصوق قشره ارو	٢م	١٥٠٠		٤٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠					٦٠,٠٠٠,٠٠	
١٠١	توريد وتركيب شبابيك وابواب ألومنيوم PS حسب اللون المطلوب	٢م	٣٥٠٠		٧٤٠,٠٠	٩٠,٠٠	٢,٩٠٥,٠٠٠,٠٠					٢,٩٠٥,٠٠٠,٠٠	
١٠٢	ترميم وإصلاح شبابيك وابواب ألومنيوم	٢م	٣٥٠		١٠٢,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٧٠٠,٠٠					٣٥,٧٠٠,٠٠	
١٠٣	توريد وتركيب تجاليد من الألومنيوم الكومات سمك ٤ مم	٢م	٢٣٠٠		٢٤٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	٥,٧٠٤,٠٠٠,٠٠					٥,٧٠٤,٠٠٠,٠٠	
							٢٨,٣٩٢,٨٧٠,٠٠			٠,٠٠		٢٨,٣٩٢,٨٧٠,٠٠	

المهندس : كرم حلال

روجع فوجد على صحة

اقر بصحة ذلك



تحريرا في سنة ٢٠٢

تحريرا في سنة ٢٠٢

تحريرا في سنة ٢٠٢

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها
.....
.....
.....

تحريرا في سنة ٢٠٢

قرش

بدفع الى المقاول

ملاحظة الفئات

تحريرا في سنة ٢٠٢

مدير عام المشروعات
محمد حسين عطيةيعتمد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية
م /
.....

على الحساب / تخاتيا

غير الواردة بصفك الشروط اعتمدت من:

()

()

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	ما قبله						٢٨,٣٩٢,٨٧٠,٠٠			٠,٠٠			٢٨,٣٩٢,٨٧٠,٠٠		
١٠٤	توريد وتركيب بديل للزجاج من البولى كاربونات المفرغ	٢م	٥٠٠		١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠						٩,٠٠٠,٠٠		
١٠٦	ترميم واصلاح ابواب معدنية	٢م	٧٥٠		١٩٠,٠٠	٣٢٠,٠٠	٥١٠,٠٠						٣٨٢,٥٠٠,٠٠		
١٠٨	توريد وتركيب حديد مصبغات لزوم حماية الشبابيك	كجم	٥٢		٤٧٩٠,٠٠	١١٠,٠٠	٤٩٠٠,٠٠						٢٥٤,٨٠٠,٠٠		
١٠٩	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح (٤٠ & ٦٠) بجميع الاقطار	طن	٣٢٠٠٠		٣٣,٠٠	٦,٠٠	٣٩,٠٠						١,٢٤٨,٠٠٠,٠٠		
١١١	توريد وتشغيل وتركيب حديد مشغول للبوابات	كجم	٥٢		٥٩٠٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٨٧٠٠,٠٠						٤٥٢,٤٠٠,٠٠		
١١٢	توريد وتركيب درابزين لزوم السلام بارتفاع ٩٠ سم	مط	٧٥٠		٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠						٤,٥٠٠,٠٠		
١١٤	توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج والمجلفن سمك ٠,٧ مم	٢م	٤٠٠		٤٥,٠٠	٤,٠٠	٤٩,٠٠						١٩,٦٠٠,٠٠		
١١٦	دهان اى اعمال معدنية ببويه اللاكيه ثلاثة اوجه مع الصنفرة والتنعيم	٢م	١٧٥		٢٠٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٣٨٠,٠٠						٦٦,٥٠٠,٠٠		
١١٧	توريد وتركيب حوض غسيل ايدى فخار المطفى صينى والتغذية بالمياه الباردة و الساخنة	عدد	٤٥٠٠		٤٨,٠٠	١,٠٠	٤٩,٠٠						٢٢٠,٥٠٠,٠٠		
١١٨	توريد وتركيب حوض اوانى من الاستانلستيل والتغذية بالمياه الباردة و الساخنة	عدد	٤٠٠٠		٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠						٨٨,٠٠٠,٠٠		
١١٩	توريد وتركيب مرحاض افرنجى فخار مطفى صينى	عدد	٤٧٠٠		٣٩,٠٠	١,٠٠	٤٠,٠٠						١٨٨,٠٠٠,٠٠		
١٢٠	توريد وتركيب مرحاض بلدى	عدد	١٧٥٠		٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠						١٥,٧٥٠,٠٠		
١٢١	توريد وتركيب مبولة حوض معلقة من الصينى	عدد	٥٠٠٠		١٩,٠٠	١,٠٠	٢٠,٠٠						١٠٠,٠٠٠,٠٠		
١٢٢	توريد وتركيب وصلة ٣٠ سم	عدد	٧٠		١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠						٧٧٠,٠٠		
١٢٣	توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم	عدد	٧٥		٩٦,٠٠	٤,٠٠	١٠٠,٠٠						٧,٥٠٠,٠٠		
١٢٤	توريد وتركيب خلاط حوض وجه جولد الثقيل او ما يماثلله	عدد	٢٠٠٠		١٠٥,٠٠	١,٠٠	١٠٦,٠٠						٢١٢,٠٠٠,٠٠		
١٢٥	توريد وتركيب خلاط حوض مطبخ جولد الثقيل او ما يماثلله	عدد	٢٢٥٠		٢٤,٠٠	١,٠٠	٢٥,٠٠						٥٦,٢٥٠,٠٠		
١٢٦	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ١,٥ " حمزة او ما يماثلها	عدد	٩٠		١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠						١,٣٥٠,٠٠		
١٢٧	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ٢ " حمزة او ما يماثلها	عدد	١٥٠		٤,٠٠	٨,٠٠	١٢,٠٠						١,٨٠٠,٠٠		
١٢٨	توريد وتركيب سيفون ارضية بلاستيك قطر ٣ " حمزة او ما يماثلها	عدد	٦٥٠		٩٥,٠٠	٠,٠٠	٩٥,٠٠						٦١,٧٥٠,٠٠		
١٢٩	توريد وتركيب بانيو مقاس ١,٥ * ٧٠,٠ م من الاكليك او الصينى	عدد	٤٠٠٠		١٤,٠٠	١,٠٠	١٥,٠٠						٦٠,٠٠٠,٠٠		
١٣٢	توريد وتركيب وتثبيت اكسسوارات حمام ٤ قطع	عدد	٦٠٠		٢٠,٠٠	٢,٠٠	٢٢,٠٠						١٣,٢٠٠,٠٠		
١٣٣	توريد وتركيب شطاف (NOVA) تركى	عدد	٥٠٠		٥٥,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠						٢٧,٥٠٠,٠٠		
١٣٤	توريد وتركيب سيفون جالتراب من PVC	عدد	١٥٠٠		٣٠,٠٠	٦,٠٠	٣٦,٠٠						٥٤,٠٠٠,٠٠		
١٣٥	توريد وتركيب ماكينة كومينشن من اجود الانواع	عدد	٢٥٠		١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠						٢,٧٥٠,٠٠		
١٣٦	توريد وانشاء خزان تحليل	عدد	٩٠٠٠٠		١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠						٩٠,٠٠٠,٠٠		
١٣٧	توريد وتركيب حنفية بلية ١/٢ "	عدد	٩٥		٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠						٢,٠٩٠,٠٠		
١٣٨	توريد وتركيب حنفية بلية ٣/٤ "	عدد	١١٠		٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠						٣٣٠,٠٠		
١٣٩	توريد وتركيب حنفية بلية ١ "	عدد	١٦٠		١١,٠٠	٠,٠٠	١١,٠٠						١,٧٦٠,٠٠		
١٤١	توريد وتركيب محبس بلية ٢/١ "	عدد	١٢٥		٣٠,٠٠	١٠,٠٠	٣١٠,٠٠						٣٨,٧٥٠,٠٠		
١٤٢	توريد وتركيب محبس بلية ٣/٤ "	عدد	١٧٠		٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠						٥١٠,٠٠		
١٤٣	توريد وتركيب محبس بلية ١ "	عدد	٢٠٠		٤٠,٠٠	١٠,٠٠	٥٠,٠٠						١٠,٠٠٠,٠٠		
١٤٤	توريد وتركيب محبس بلية ١,٥ "	عدد	٢٥٠		١١,٠٠	٢,٠٠	١٣,٠٠						٣,٢٥٠,٠٠		
١٤٥	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ١,٥ " سمك ٣ مم	م ط	١٠٠		٣٧٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٤٧٠,٠٠						٤٧,٠٠٠,٠٠		
١٤٦	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٢ " سمك ٤ مم	م ط	١٥٠		٧٠,٠٠	١١٠,٠٠	١٨٠,٠٠						٢٧,٠٠٠,٠٠		
١٤٧	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٣ " سمك ٤ مم	م ط	٢١٠		٤٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠٠,٠٠						١٠٥,٠٠٠,٠٠		
١٤٨	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٤ " سمك ٥ مم	م ط	٣٢٠		٢٢٥,٠٠	١٥,٠٠	٢٤٠,٠٠						٧٦,٨٠٠,٠٠		
١٥٠	توريد وتركيب مواسير بلاستيك PVC قطر ٦ " سمك ٥ مم	م ط	٧٥٠		٣٨٥,٠٠	٣٥,٠٠	٤٢٠,٠٠						٣١٥,٠٠٠,٠٠		
١٥١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC قطر ٨ " سمك ٥ مم	م ط	٩٥٠		٣٦٢,٠٠	٠,٠٠	٣٦٢,٠٠						٣٤٣,٩٠٠,٠٠		
							٣٣,٠٠٢,٦٨٠,٠٠			٠,٠٠			٣٣,٠٠٢,٦٨٠,٠٠		

روجع فوجد على صحة

اقر بصحة ذلك



المهندس :م. ج. ج.

ملاحظة الفئات

تحريرا فى سنة ٢٠٢٢

مدير عام المشروعات
محمد حسين عطية

(.....)

على الحساب / تخاليا

غير الواردة بهلك الشروط اعتمدت من:

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ للهيئة بظهوره وقدرها سبق صرفها الى المقاول
الحاسب

يعتمد، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالاسماعيلية

م / /



(.....)

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	مقدار العمل السابق ايجراه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال مدة المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	جنيه					فرش	جنيه	فرش	جنيه	
	ما قبله											
١٥٢	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٠,٦x٠,٦ م	عدد	٤٢٠٠	٦٩,٠٠	١,٠٠	٧٠,٠٠	٣٣,٠٠٢,٦٨٠,٠٠		٠,٠٠		٣٣,٠٠٢,٦٨٠,٠٠	
١٥٣	توريد وتركيب غطاء من GRP طبقا للمقاسات	عدد	٢٠٠٠	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠					
١٥٦	توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والقفيز	عدد	١٥٠٠	٤٢,٠٠	١,٠٠	٤٣,٠٠	٦٤,٥٠٠,٠٠					
١٥٧	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٠,٥ بوصة	مط	٩٥	٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	١,٩٠٠,٠٠					
١٥٨	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٤/٣ بوصة	مط	١٢٥	٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠					
١٥٩	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١ بوصة	مط	١٩٠	٦٠٣,٠٠	٧,٠٠	٦١٠,٠٠	١١٥,٩٠٠,٠٠					
١٦١	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ١,٥ بوصة	مط	٣٧٥	١٠٠,٠٠	٢٥,٠٠	١٢٥,٠٠	٤٦,٨٧٥,٠٠					
١٦٢	توريد وتركيب مواسير بولى بروبيلين قطر ٢ بوصة	مط	٤٢٥	١٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٨٥,٠٠	٧٨,٦٢٥,٠٠					
١٦٣	توريد وتركيب مزراب جرجورى PVC	عدد	٩٥٠	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠	٤٢,٧٥٠,٠٠					
١٦٤	توريد وتركيب جريلة صرف مياه ارضية بعرض ١٥ سم	مط	٧٥٠	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	١٧,٢٥٠,٠٠					
١٦٥	توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م٣	عدد	١٢٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٢٤,٠٠٠,٠٠					
١٦٧	توريد وتركيب ساندويتش بانل سمك ٥ سم	م٣	١٥٠٠	٦٦,٠٠	٠,٠٠	٦٦,٠٠	٩٩,٠٠٠,٠٠					
١٦٨	توريد وتركيب اسقف معلقه من بلاطات جبسية مقاس ٦٠٠*٦٠٠ مم بسمك ٦-٨مم	م٣	٤٠٠	٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٢٢٠,٠٠٠,٠٠					
١٦٩	توريد وتركيب اسقف معلقه من الالواح الجبسية	م٣	٤٢٥	١٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٠,٠٠	٥٩٠,٧٥٠,٠٠					
١٧١	توريد وتركيب قواطع من الواح الجبسية مقاوم الرطوبة والحريق بسمك ١٥ مم	م٣	٤٥٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	٧,٢٠٠,٠٠					
١٧٨	توريد وتركيب مرايات ٦مم	م٣	٧٥٠	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	٥,٢٥٠,٠٠					
١٧٩	توريد وتركيب زجاج عاكس او فاميه بسمك لا يقل عن ٦مم	م٣	٧٥٠	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠	٩,٧٥٠,٠٠					
٥	أعمال الحريق											
٣١	توريد وتركيب مخرج اذار حريق باسلاك ١,٥*٢ مم بالشيلد ١٠٥ درجة مقاوم للحريق	عدد	١٦٥٠	٤١,٠٠	١,٠٠	٤٢,٠٠	٦٩,٣٠٠,٠٠					
٤٥	توريد وتركيب واختبار وتشغيل IP INDOOR FIXED DOME CAMERA	عدد	٦٦٠٠	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٢٦,٤٠٠,٠٠					
٤٦	توريد وتركيب واختبار وتشغيل IP INDOOR FIXED BOX CAMERA	عدد	٩٩٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	١٥٨,٤٠٠,٠٠					
٥	اعمال الكهرباء											
١	توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية ٢٥٠ امبير بدرجة حماية 54 ip	عدد	٧٥٠٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠					
٣	ت.ت لوحة توزيع فرعية عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثى ٦٢A عدد ٢٤ قاطع احدى فرعى	عدد	٢٢٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠					
٤	ت.ت لوحة توزيع فرعية مفتاح ثلاثى ٦٢A عدد ١٨ قاطع احدى فرعى	عدد	٢١٠٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	١٢٦,٠٠٠,٠٠					
٥	ت.ت لوحة توزيع فرعية مفتاح ثلاثى ٣٢A عدد ١٢ قاطع احدى فرعى	عدد	١٥٠٠٠	١٩,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠	٢٨٥,٠٠٠,٠٠					
٦	ت.ت لوحة توزيع فرعية مفتاح ثلاثى ٣٢A عدد ٨ قاطع احدى فرعى	عدد	١٢٠٠٠	١٩,٠٠	٠,٠٠	١٩,٠٠	٢٢٨,٠٠٠,٠٠					
٧	ت.ت. لوحة توزيع رئيسية (انارة شوارع) بدرجة حماية 54 Ip عدد ١ مفتاح رئيسى ثلاثى ١٥٠A	عدد	٦٨٠٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٢٠٤,٠٠٠,٠٠					
٩	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٣*١٢٠+٧٠)مم٢ المونيوم مسلح داخل مواسير ٥ بوصة pvc	مط	٦٠٠	٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠					
١٢	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٤x٣٥)مم٢ المونيوم مسلح داخل مواسير ٣ بوصة pvc	مط	٤٠٠	٣٠٠,٠٠	٤٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	١٣٦,٠٠٠,٠٠					
١٣	توريد وتركيب واختبار كابل قطاع(٤x١٦)مم٢ المونيوم مسلح داخل مواسير ٣ بوصة pvc	مط	٣٥٠	١٠٠٠,٠٠	٣٥٥,٠٠	١٣٥٥,٠٠	٤٧٤,٢٥٠,٠٠					
١٤	توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ١ حصان	عدد	١٥٠٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠					
١٧	توريد وتركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية ip65 كامل بالمكونات واللمبه بقدرة ١٠٠ وات led	عدد	٩٠٠٠	١٤٥,٠٠	١٥,٠٠	١٦٠,٠٠	١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠					
٢٠	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (انارة - مروحة)	عدد	٥٠٠	١٤٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	١٦٢٥,٠٠	٨١٢,٥٠٠,٠٠					
٢١	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة - شفاط)	عدد	٧٠٠	١٣٠,٠٠	٤٠,٠٠	١٣٤٠,٠٠	٩٣٨,٠٠٠,٠٠					
٢٢	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (تكيف)	عدد	١٦٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٢٨٨,٠٠٠,٠٠					
٢٣	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج (بريزة قوى - شفاط ورش)	عدد	١٩٠٠	٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	٥٧,٠٠٠,٠٠					
٢٤	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج معلومات	مط	١٧٥٠	٤٤,٠٠	٠,٠٠	٤٤,٠٠	٧٧,٠٠٠,٠٠					
٢٥	توريد وتركيب وتثبيت واختبار مخرج تليفزيون	عدد	١٧٥٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٠٥,٠٠٠,٠٠					
							</					

تغريدا في سنة ٢٠٢

تحریراتی سنہ ۲۰۲

تحریراتی سنہ ۲۰۲

روجع فوجد على صحة

أقر بصحة ذلك


الصفحة
 المحاولات العددية

المهندس محمد عيسى بن محمد
كريم خان

.....ملاحظه الفات

تحریراتی سنہ ۲۰۲

مدير عام المشروعات
محمود حسين عطية

Ans:-

على الحساب / تخانيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من:

قرر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها الى المفاوض

.....:فحاسب

م / ب



إجمالي المستخلص

قيمة المستخلص السابق

صافي قيمة المستخلص الحالي

تغیراتی سنہ ۲۰۲

٢٠٢ في

٢٠٢ سنة

روجم فوجد علی صحنه

قرر بصحة ذلك

المهندس:

المقاول :

गुरुदेव,

المقاول: محمد ناصر محمد

تعمري في سنة ٢٠٢

مدير عام المشروعات
محمد حسن عطية

تاريخ التقرير في سنة ٢٠٢

قرش جنبه

على الحساب / ثانيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من:

قرش	جنيه
-----	------

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبنية بظهوره وقدرها سبق صرفها الى المقاتول

اخفاء

يعتمد،، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية بالإسماعيلية

م/ بدر عيد التواب بدر



0.771