



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

بخصوص : عملية تنفيذ انشاء محور الفشن على النيل في
المسافة من الطريق الصحراوي الشرقي حتى الطريق الزراعي
الغربي بطول ٨.٦٥ كم عدا اعمال الاتربة في المسافة من
الطريق
تنفيذ شركه : السلام انتر ناشيونال للمقاولات والتجارة
عقد رقم : (٤٥١) لسنة ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم (١٨) عن العملية عاليه من اصلين
وباقى المرفقات

برجاء التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في : ٢٠٢٥ / ٣ / ٢٥

مرفقات :

عدد ٢ اصل المستخلص

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /



احمد عراقي حسين

مارة الاعتماد الصرف
باعتبارها للعلماء والكبار
ملاحظة:

[illegible]

البلع المستحق إلى تركه ، ثم انزاعاً بينناك المفاصل والاختلاف

الطلبات طيه ، او :
موجب

صار مراجعته وجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : الدفع له كـ حردى
شيك على البنك المركزي فى :

صاحب الحق أو
شيك على الخارج
يستحب باسم

ويرسل اليه بالعنوان الاتي :

تقيد في السجل برقم ::

(ج) الكاتب المخطوط

الختم ذو التاريخ

[illegible]

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

Y. Y. die

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد

(أَوْ) بَأَن الْمُبْتِغِ مضاف بحساب :: —

اختتم ذو القعدة ١٢٥٥ هـ (قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : —————)
توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

٢٠٢ _____ سنة _____ روجع في

ثُمَّ يَكُونُ
أُذُنٌ صَرْفٌ

يَعْتَمِدُ سَحَبٌ

مدير ورئيس الحسابات
وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢ _____ ببلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠
(١) رقم المستند (وهو رقم)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٤ «ع.ح.») ————— أمضاء الكاتب المنوط :

امضاءات موظفي الشطب

الحشم ذو التاريخ (٣) سحب

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب الموط : _____

رقم : _____ إمضاء الكاتب المخطوط :
الشيكات
(٥) أدرج في كشف

(۶) استقامت

۲۰۲ سند _____ فی

امضاء طالب أو كاتب التصدير

إذن صرف

۲۰۱

مستخلص أعمال رقم : (١٨) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاضلة	كمية المقايضة معدلة ٣	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / تهنائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
١-أ	بالمتر الطولي اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٣٠ متر عند كل محور من الكباري والاتفاق (جسات البر)	م.ط	٣٣٥	١٧٣٠	١٧٢٨	٠	١٧٢٨	جاري	٥٧٨٨٨٠	٠	٥٧٨٨٨٠	١-المهندسون متواجدون
١-ب	بالمتر الطولي اجراء جسات في الارض الطبيعية بعمق لا يقل عن ٥٠ م أسفل القاع لمحاور البواقي الملاحية ويعمق لا يقل عن ٣٥ م أسفل القاع لباقي محاور النيل (جسات النيل والمجاري المائية)	م.ط	١,٢٠٠	٤٥٠	٣٧١,٥٠	٠	٣٧١,٥٠	جاري	٤٤٥٨٠٠	٠	٤٤٥٨٠٠	٢-المشرفون متواجدون
٢-أ	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ٢,٠٠ متر وإجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ سم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م.ط	١١,٠٠٠	٨٩٠	٨٨٩	٠	٨٨٩	جاري	٩٧٧٩٠٠٠	٠	٩٧٧٩٠٠٠	٣-استراحة الموقع متواجدة
٢-ب	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ١,٥ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ سم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م.ط	٧,٠٠٠	١٨٩٥	١٨٩٤	٠	١٨٩٤	جاري	١٣٢٥٨٠٠٠	٠	١٣٢٥٨٠٠٠	٤-سيارة نقل العينات متواجدة
٢-ج	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق ارتكاز محفورة في موقعها بمجري النيل قطر ١,٠٠ متر وإجهاد خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ سم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا تقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م.ط	٤,٢٠٠	١٢١٠	١٢٠٧	٠	١٢٠٧	جاري	٥٠٦٩٤٠٠	٠	٥٠٦٩٤٠٠	٥- عدد ٢ لوحة تعريف بالمشروع متواجدة
٣-أ	شرح البند السابق خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر قطر ١ م	م.ط	٣,٠٠٠	١١٤٤٠	١١٤٣٩	٠	١١٤٣٩	جاري	٣٤٣١٧٠٠٠	٠	٣٤٣١٧٠٠٠	٦-التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
٤-١-أ	علاوة حفر في تربة صخرية باجهاذ من ٢٥٠-٤٠٠ كجم / سم ٢ خوازيق قطر ١,٥ م بمجري النيل والمجاري المائية	م.ط	٢,٧٠٠	١٠٦	١٠٥	٠	١٠٥	جاري	٢٨٣٥٠٠	٠	٢٨٣٥٠٠	٧-وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
٤-١-ب	علاوة حفر في تربة صخرية باجهاذ من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم / سم ٢	م.ط	١٦,٥٠٠	١٣٥	١٣٢	٠	١٣٢	جاري	٢١٧٨٠٠٠	٠	٢١٧٨٠٠٠	٨-التقارير المعملية متواجدة
٥	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ٢م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق المجري المائي	بالعدد	١,٧٥٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	١٧٥٠٠٠٠	٠	١٧٥٠٠٠٠	٩-اجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير ومشمولاتهم متواجدة حسب التعاقد.
٦	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١م لضغط الحمل التصميمي يمثل خوازيق البر	بالعدد	٢٧٠,٠٠٠	١	١	٠	١	جاري	٢٧٠٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠	١٠-عملية صب الخرسانة
٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الي موقع دفنها ثم فكها ونقلها خارج الموقع	بالعدد	٢٦٨,٠٠٠	٦	٦	٠	٦	جاري	١٦٠٨٠٠٠	٠	١٦٠٨٠٠٠	١١-عملية صب الخرسانة
٨	توريد وتركيب غلاف معبني لخوازيق المجري المائي معالج ضد الصدأ لمجري النيل والمجاري المائية	طن	٣٠,٠٠٠	٦١٥	٥٩٩	٠	٥٩٩	جاري	١٧٩٧٠٠٠	٠	١٧٩٧٠٠٠	١٢-عملية صب الخرسانة
٩	بالمتر المكعب توريد ورمل نظيفة موردة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري	م ٣	١٠٠	٣٠٠٠	٢٨٩٤	٠	٢٨٩٤	جاري	٢٨٩٤٠٠	٠	٢٨٩٤٠٠	١٣-عملية صب الخرسانة
١٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجري النيل اجهاذ خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ سم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م ٣	٣,١٥٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	١٠٣١٦٢٥٠	٠	١٠٣١٦٢٥٠	١٤-عملية صب الخرسانة
١٠-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ٣	م ٣	٢٠	٣٢٨٠	٣٢٧٥	٠	٣٢٧٥	جاري	٦٥٥٠٠	٠	٦٥٥٠٠	١٥-عملية صب الخرسانة
١١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات بالنير والبلاطات الانتقالية اجهاذ خرسانة مسلحة لا يقل عن ٣٥٠ سم / سم ٢ ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ٣	م ٣	٢,١٥٠	١٢٢٠٠	١٢٠٧٦	٠	١٢٠٧٦	جاري	٢٥٩٦٣٤٠٠	٠	٢٥٩٦٣٤٠٠	١٦-عملية صب الخرسانة
١١-١	زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٢٠ كجم / م ٣	م ٣	٢٠	١٢٢٠٠	١٢٠٧٦	٠	١٢٠٧٦	جاري	٢٤١٥٢٠	٠	٢٤١٥٢٠	١٧-عملية صب الخرسانة
١٢	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة الكباري وهامات الأعمدة والأكتاف للنير :											
١٢-١	ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٢,٧٠٠	٤٧٨٠	٤٧٧٢	٠	٤٧٧٢	جاري	١٢٨٨٤٤٠٠	٠	١٢٨٨٤٤٠٠	١٨-عملية صب الخرسانة
١٢-٢	ارتفاع اعلي من ٦ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٢,٩٠٠	٢٩٠٠	٢٨٨٣	٠	٢٨٨٣	جاري	٨٣٦٠٧٠٠	٠	٨٣٦٠٧٠٠	١٩-عملية صب الخرسانة
١٢-٣	ارتفاع اعلي من ٩ متر من ظهر المخدة حتي اسفل الاطارات او البلاطات	م ٣	٣,١٠٠	٧٨٥	٧٨١	٠	٧٨١	جاري	٢٤٢١١٠٠	٠	٢٤٢١١٠٠	٢٠-عملية صب الخرسانة
الإجمالي												
١٤٨٠٤٩٨٥٠,٠٠٠												

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري /

مدير إدارة الكباري

مدير عام الشؤون
المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

مدير المشروع / مجدي ماهر

مدير المكتب الاستشاري /
مجدي شنودة تاوضروس

مهندس / محمد عمار

أ / شريف يحيي

م / مصطفى شعبان

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م / احمد عراقي حسين

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.د.د.
أ.م.ت. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥/٠٠٦١٥/٤١٠/٠٠/٠٠



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع التنفيذ والمناطق

المنطقة السادسة بني سويف

مشروع انشاء محور القشن علي النيل

تنفيذ شركة السلام انترناشيونال للتجارة والمقاولات

رقم العقد ٢٠٢١/٢٠٢٠/٤٥١
عن الفترة من بدء العمل حتي ٢٣ / ٠٣ / ٢٠٢٥

مستخلص أعمال رقم : (١٨) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة معدلة ٣	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
	مسبق صفحة ١											
١٣	بالمتر مكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأعمدة وهامات الأعمدة والدعامات الحاملة للجزء العلوي بمجري النيل :											
١٣_١	ارتفاع حتي ٦ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٣٣٥	١٨٢	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	٦٠٠٣٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٤٨٠٤٩٨٥٠٠٠	
١٣_٢	ارتفاع أعلي من ٦ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٥٣٥	١٥٢٠	١٥١٨	٠	١٥١٨	جاري	٥٣٦٦١٣٠٠٠	٠٠٠	٥٣٦٦١٣٠٠٠	
١٣_٣	ارتفاع أعلي من ٩ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٧٣٥	١٨٥	١٨٢	٠	١٨٢	جاري	٦٧٩٧٧٠٠٠	٠٠٠	٦٧٩٧٧٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري حتي ارتفاع ٦ م بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م٣ علي البر	م٣	٣٠٠٠	٢١٧٠٠	٢١٦٣١	٠	٢١٦٣١	جاري	٦٤٨٩٣٠٠٠٠٠	٠٠٠	٦٤٨٩٣٠٠٠٠٠	
١٥	توريد وصب خرسانة مسلحة للجزء العلوي للكباري ارتفاع أعلي من ٦ م											
١٥-١	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٦ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٢٠٠	٣٦٠٠	٣٥٩٣	٠	٣٥٩٣	جاري	١١٤٩٧٦٠٠٠٠٠	٠٠٠	١١٤٩٧٦٠٠٠٠٠	
١٥-٢	ارتفاع القطاع الصندوقي أعلي من ٩ م من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٣٤٠٠	٤٤٠٠	٤٣٦٨	٠	٤٣٦٨	جاري	١٤٨٥١٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٤٨٥١٢٠٠٠٠٠	
١٥-أ	زيادة محتوى الاسمنت القطاع الصندوقي الي ٥٥٠ كجم /سم٣	م٣	٦٥	٨٠٠٠	٧٩٦١	٠	٧٩٦١	جاري	٥١٧٤٦٥٠٠٠	٠٠٠	٥١٧٤٦٥٠٠٠	
١٦-أ	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب بإجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م٣ والفئة تشمل أعمال الغرم المحكمة لتغطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمرات وكل مايلزم لتنفيذ الأعمال (علي المجاري المائية)	م٣	٣٦٥٠	٧٨٥	٧٨١	٠	٧٨١	جاري	٢٨٥٠٦٥٠٠٠٠	٠٠٠	٢٨٥٠٦٥٠٠٠٠	
١٦-ب	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب بإجهاد كسر لا يقل عن ٥٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٥٠ كجم / م٣ والفئة تشمل أعمال الغرم المحكمة لتغطي سطح أملس (Faire face) ونقل وتركيب الكمرات وكل مايلزم لتنفيذ الأعمال (علي البر)	م٣	٣٥٥٠	٥٥٠٠	٥٤٨٨	٠	٥٤٨٨	جاري	١٩٤٨٢٤٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٩٤٨٢٤٠٠٠٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للبلاطات فوق الكمرات سابقة الصب والكمرات المعنوية بقوة كسر لا تقل عن ٤٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم / م٣ .	م٣	٢١٣٠	٥٧٠٠	٥٦٩٤	٠	٥٦٩٤	جاري	١٢١٢٨٢٢٠٠٠٠	٠٠٠	١٢١٢٨٢٢٠٠٠٠	
١٨	بالمتر مسطح أعمال نمسة مؤقتة في مجري النيل أو أي مجري مائي لزوم تنفيذ المخدات والهياكل العلوية للكباري	م٢	٢٨٠٠	٨٢٠٠	٨١٧٦	٠	٨١٧٦	جاري	٢٢٨٩٢٨٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٢٨٩٢٨٠٠٠٠٠	
١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء العلوي ذو القطاع الصندوقي علي مجري النيل											
١٩-١	علي مجري النيل ارتفاع حتي ٦ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٤٥٠٠	١٠٠	٧٨	٠	٧٨	جاري	٣٥١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٥١٠٠٠٠٠٠	
١٩-٢	علي مجري النيل ارتفاع من ٦-٩ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٤٧٠٠	٩٤٠٠	٩٣٦٤	٠	٩٣٦٤	جاري	٤٤٠١٠٨٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٤٠١٠٨٠٠٠٠٠	
١٩-٣	علي مجري النيل ارتفاع من ٩-١٢ متر من ظهر المخدة حتي أسفل الاطارات أو البلاطات	م٣	٤٩٠٠	١٤٠٠	١٣٧٢	٠	١٣٧٢	جاري	٦٧٢٢٨٠٠٠٠٠	٠٠٠	٦٧٢٢٨٠٠٠٠٠	
٢٠-١	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للأنفاق والبرايخ والحوائط السائدة بقوة كسر لا تقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣	م٣	٢٧٠٠	٢٢٧٠	١٨٥١	٠	١٨٥١	جاري	٤٩٩٧٧٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٩٩٧٧٠٠٠٠٠	
٢١-أ	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ اقل من أو يساوي ١٢ م	طن	٢٣٠٠٠	٢١٥٠٠	٢٠٩٩١	٠	٢٠٩٩١	جاري	٤٨٢٧٩٣٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٨٢٧٩٣٠٠٠٠٠٠	
٢١-ب	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة من الصلب ٥٢/٣٦ بجميع الاقطار اللازمة للتنفيذ أكبر من ١٢ م	طن	٢٤٠٠٠	٩٣٥	٩٣١	٠	٩٣١	جاري	٢٢٣٤٤٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٢٣٤٤٠٠٠٠٠٠	
٢٢	بالطن توريد وتركيب وشد كابلات عالية الاجهاد طبقا للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية والفئة محمل عليها أعمال شد الكابلات والحقن والاكسسوارات والاجرية والانكروز والويدجز وجميع مايلزم لنهوا الاعمال	طن	٦٠٠٠٠	٧٣٠	٧٢٣	٠	٧٢٣	جاري	٤٣٣٨٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٣٣٨٠٠٠٠٠٠٠	
	الإجمالي								٩٠٨٤٠٨٦٨٥٠٠٠	٠٠٠	٩٠٨٤٠٨٦٨٥٠٠٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د. صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري /

مدير إدارة الكباري

مدير عام الشؤون
المالية والإدارية

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان

أ / شريف يحيي


مهندس / محمد عمار

مدير المكتب الاستشاري /
مجدي شنودة تاوضروس

مدير المشروع / مجدي ماهر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م / احمد عراقي حسين



شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض : ٢٠٠/١٢١/٧٠٧
ملف ضريبي : ٥٠٠٠٦١٥٤٩٠/٠٠/٠٠

مستخلص أعمال رقم : (١٨) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايضة معدلة ٣	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال الكباري :											
	ماسبق صفحة ٢											
٢٣	بالطن توريد وتركيب حديد انشائي st52 نوع (٥٢-٣٦)	طن	٤١٠٠٠	١٢٣٠	١١٦٦	٢٠	١١٨٦	جاري	٤٨٦٢٦٠٠٠	٠	٤٨٦٢٦٠٠٠	يتم تعلية ٥% من قيمة الاعمال خلال المدة لحين انتهاء اعمال الدهانات بئد ٢٣
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب الواح من الصاج المجلفن لزوم البلاطة الطوية والباكية المعدنية											
٢٤-ب	سمك ٣ مم	م٢	٩٠٠	٥٠٠	٤١٠	٠	٤١٠	جاري	٣٦٩٠٠٠	٠	٣٦٩٠٠٠	
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد بيتومينية لمدى حركة ٣٥-/+ مللي بأسطح الكباري وعند التقاء بلاطة النفق بالبلاطة الإنتقالية (مثل مادة ثورماجونيت أو أي بديل آخر) والبند يشمل كل ما يلزم لتنفيذ العمل طبقاً للمواصفات.	م ط	٤٠٠٠	٥٠٠	٠	٣٢٧	٣٢٧	جاري	١٣٠٨٠٠٠	٠	١٣٠٨٠٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المعطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) ب أربعة جوايط											
ب	جوايط C2 300*400*93/48	عدد	١٧٤٥٠	٤٠	٤٠	٠	٤٠	جاري	٦٩٨٠٠٠	٠	٦٩٨٠٠٠	
٣٠	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المعطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط لتثبيت الكمر سابق الصلب											
أ	C4 300 × 400 × 72/40	عدد	٩٤٠٠	١٣٨	١٣٨	٠	١٣٨	جاري	١٢٩٧٢٠٠	٠	١٢٩٧٢٠٠	
٣١	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة علي البارد للبرايخ والاتفاق .	م٢	٥٠	٢١٣٠٠	١٣٦٦٤	٠	١٣٦٦٤	جاري	٦٨٣٢٠٠	٠	٦٨٣٢٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري المكشوفة باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع التغاذية .	م٢	٨٠	١٣٠٠٠٠	١٩٨٠٠	٠	١٩٨٠٠	جاري	١٥٨٤٠٠٠	٠	١٥٨٤٠٠٠	
٣٤	بالمتر المكعب توريد وصب عادية لأساسات الحوائط الساتدة وبلاطات الانتقال والاتفاق والبرايخ اجهاد خرسانة لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣	م٣	١٥٠٠	٦٠٠٠	٣٩٥١	٠	٣٩٥١	جاري	٥٩٢٦٥٠٠	٠	٥٩٢٦٥٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه عاديه للارصفة	م٣	١٥٥٠	١٢٦٠	١١٣٢	٨٨	١٢٢٠	جاري	١٨٩١٠٠٠	٠	١٨٩١٠٠٠	
٣٦-أ	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم٢	م٣	١٧٥	٤٥٠٠	٤٤٣٧	٠	٤٤٣٧	جاري	٧٧٦٤٧٥	٠	٧٧٦٤٧٥	
٣٦-ب	بالمتر المكعب حفر في تربة صخرية متماسكة اجهاد لا يزيد عن ٦٠٠ كجم/سم٢	م٣	١٥٠٠	٥٨٠	٥٧٩	٠	٥٧٩	جاري	٨٦٨٥٠٠	٠	٨٦٨٥٠٠	
٤٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م٣	٨٥	١٠٥٠٠	٩٨٩١	٠	٩٨٩١	جاري	٨٤٠٧٣٥	٠	٨٤٠٧٣٥	
٤٣	بالمتر المكعب حفر في الموقع العام في جميع انواع التربة ما عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس	م٣	٤٠	٢٠٠٠	٣٦٠	٠	٣٦٠	جاري	١٤٤٠٠	٠	١٤٤٠٠	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل تربة إجلال من الزلط المتدرج او السن والرمل	م٣	٢٥٠	٢٢٠٠	٢٠٧٣	٠	٢٠٧٣	جاري	٥١٨٢٥٠	٠	٥١٨٢٥٠	
٩٣	بالمتر المكعب توريد وانزال بولدرز بمجري النيل اسفل القاع	م٣	٥٢٠	٨٥٠	٦٢٠	٠	٦٢٠	جاري	٣٢٢٤٠٠	٠	٣٢٢٤٠٠	
٩٤	خوازيق ارتكاز محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر قطر ١٠٥ م تربة متماسكة وشديدة التماسك باجهاد ١٠٠ كجم/سم٢ خرسانة مسلحة باجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم٢ ومحتوي أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣	مط	٥٨٠٠	١٠٠	٩٧	٠	٩٧	جاري	٥٦٢٦٠٠	٠	٥٦٢٦٠٠	
٩٥	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ عزل لأسطح الكباري بالمجاري المائية ومجري نهر النيل باستخدام مادة ذات Anti carbonation لمنع التغاذية .	م٢	١٥٠	٢٥٠٠٠	١٢٠٣٥	٠	١٢٠٣٥	جاري	١٨٠٥٢٥٠	٠	١٨٠٥٢٥٠	
٩٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار ماسوره قطر ٣ بوصه	مط	١٥٠	٢٠٠٠٠	٨٩٧٧	٨٤٢٣	١٧٤٠٠	جاري	٢٦١٠٠٠٠	٠	٢٦١٠٠٠٠	
	الإجمالي											
							٩٧٩١١٠١٩٥٠٠٠		٩٧٩١١٠١٩٥٠٠٠	٠٠٠	٩٧٩١١٠١٩٥٠٠٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مدير عام الشؤون
المالية والإدارية /

أ / شريف يحيى

مدير إدارة الكباري

مهندس / محمد عمار

مهندس الاستشاري /

مدير المكتب الاستشاري /
مجدي شنودة تاووضروس

مهندس الشركة /

مدير المشروع / مجدي ماهر

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م / احمد عراقي حسين

مدير عام المشروعات

م / مصطفى شعبان

مستخلص أعمال رقم : (١٨) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايضة معدلة ٣	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدد	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أعمال الكباري :											
	ماسبق صفحة ٣											
٩٩	بالمتر المكعب مصنعية تنفيذ اعمال تطهير وتكريك مجرى النيل	م٣	١٠٠	٨٥٠	٦٢٠	٠	٦٢٠	جاري	٦٢٠٠٠	٠	٩٧٩١١٠١٩٥٠٠	
١٠٣	خوازيق إرتكاز محفورة ومصبوبة في مواقعها بالنيل قطر ١,٢٠ متر "Bored Pile" تربة متماسكة وشديدة التماسك بإجهاد حتي ١٠٠ كجم/سم/٢ خرسانة مسلحة بإجهاد كسر لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم/٢ بعد ٢٨ يوم ونسبة أسمنت لا تقل عن ٤٥٠ كجم/م٣	م ط	٤٧٩٠	٥٢٠	٥٢٠	٠	٥٢٠	جاري	٢٤٩٠٨٠٠	٠	٢٤٩٠٨٠٠	
١٠٤	بالمتر الطولي علاوة حفر خوازيق قطر ١,٥٠ متر في تربة صخرية بالنيل .											
٢-١٠٤	علاوة حفر في تربة صخرية بإجهاد من ٤٠١ الي ٨٠٠ كجم/سم/٢	م.ط	١٣٢٠٠	٦٥	٦٣	٠	٦٣	جاري	٨٣١٦٠٠	٠	٨٣١٦٠٠	
١٠٥	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بأربعة جوايط											
١-١٠٥	بجوايط C2 300*400*104/56	عدد	٢٢٣٥٠	٢٢٢	٢٢٢	٠	٢٢٢	جاري	٤٩٦١٧٠٠٠٠	٠	٤٩٦١٧٠٠٠٠	
٣-١٠٥	بجوايط C2 350*450*137/77	عدد	٢٧٤٥٠	٢٤	٢٠	٠	٢٠	جاري	٥٤٩٠٠٠٠٠٠	٠	٥٤٩٠٠٠٠٠٠	
٤-١٠٥	بجوايط C2 500*600*137/77	عدد	٤٨٨٥٠	٤٨	٤٨	٠	٤٨	جاري	٢٣٤٤٨٠٠٠٠٠	٠	٢٣٤٤٨٠٠٠٠٠	
٥-١٠٥	بجوايط C2 600*700*151/90	عدد	٧٦٤٥٠	٥	٥	٠	٥	جاري	٣٨٢٢٥٠٠٠٠٠	٠	٣٨٢٢٥٠٠٠٠٠	
٦-١٠٥	بجوايط C2 700*800*211/135	عدد	١٢٥٥٠٠	٨	٨	٠	٨	جاري	١٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٦	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من المطاط المسلح بشرائح الصلب (نيوبرين) بدون جوايط لتثبيت الكمر سابق الصب							جاري				
١-١٠٦	C4 350 × 450 × 91/55	عدد	١٤٠٠٠	٢٨٤	٢٨٤	٠	٢٨٤	جاري	٣٩٧٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٩٧٦٠٠٠٠٠٠٠	
١٠٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات فوق رؤوس الخوازيق لدعمات المجري المائية والمصارف علي ان يكون سطحها السفلي اعلي من منسوب المياه العلوي وتعطي اجهاد كسر ٣٥٠ كجم/سم/٢ ونسبة اسمنت ٤٢٠ كجم/م٣	م٣	٢٩٧٠	٧٢٠	٧٠٥	٠	٧٠٥	جاري	٢٠٩٣٨٥٠٠٠٠٠	٠	٢٠٩٣٨٥٠٠٠٠٠	
١١٠	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الي موقع العمل والبند يشمل المعدات و الاوناش اللازمة للتركيب والتركيب	عدد	٥٠٠٠٠	٢	٢	٠	٢	جاري	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
١١١	علاوة فروق مصنعية لزوم تنفيذ منحنيات قيعان الكمرات المصبوبة في الموقع	م٣	٣٠٠	٨٦٠٠	٨٥١١	٠	٨٥١١	جاري	٢٥٥٣٣٠٠٠٠٠٠	٠	٢٥٥٣٣٠٠٠٠٠٠	
	الإجمالي											
									١٠٠٠٤٥٩٤٩٥٠٠	٠	١٠٠٠٤٥٩٤٩٥٠٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري /

مدير إدارة الكباري

مدير عام المشروعات

مدير عام الشؤون
المالية والإدارية /

مهندس / محمد عمار

أ / شريف يحيى

م/ مصطفى شعبان

مدير المشروع / مجدي ماهر

مدير المكتب الاستشاري /
مجدي شنودة تاوضروس

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م / احمد عراقي حسين

مستخلص أعمال رقم : (١٨) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة معدلة ٣	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	ماسبق صفحة ٤											
	رابعاً : أعمال الكهرباء والإنارة:-											
٦٦	بالعدد توريد وتركيب واختبار عمود إنارة بارتفاع ١١م قطر ٧٥/٢٠٠ من الحديد المجلفن على الساخن المقاوم للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم	عدد	١٨٠٠٠	٥٣٠	٣٦٥	٦٦	٤٣١	جاري	٧٧٥٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٧٧٥٨٠٠٠.٠٠	يتم تغذية ٢٠% من الكمية خلال المدة لحين موافقتنا بمحضر الفحص بند ٦٦
٦٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب كبل الجهد المنخفض المغذى للتيار الكهربى بين الاعمدة على ان يكون من النوع المسلح XLPE / STA قطاع ٣٥ × ٤ مم ٢ المونوم مسلح	م ط	٣٠٠	٢١٠٠٠	١٠٩٩٥	٧٠٠٥	١٨٠٠٠	جاري	٥٤٠٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٤٠٠٠٠٠.٠٠	يتم تغذية ٢٠% من الكمية خلال المدة لحين موافقتنا بشهادة اختبار الكابلات بند ٦٧
٧١	بالعدد توريد وتركيب كشاف انارة بدرجة حماية IP65 وبقدرة LED 150W على ان عدد ساعات التشغيل لا تقل ٦٠٠٠٠ ساعة ويتحمل درجة حرارة تشغيل ٥٠ درجة مئوية ومحمل على البند كابل ثرموبلاستيك الواصل بين كشاف الانارة وسرافيل اللحام على ان يكون قطاع ٢X3 مم ٢ نحاس	عدد	٨٠٠٠	٥٣٠	.	٤٣١	٤٣١	جاري	٣٤٤٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٤٤٨٠٠٠.٠٠	يتم تغذية ٢٠% من الكمية خلال المدة لحين موافقتنا بمحضر الفحص بند ٧١
	تشوينات اعمال الكهرباء والانارة											
٧١	بالعدد توريد وتركيب كشاف انارة بدرجة حماية IP65 وبقدرة LED 150W	عدد	٨٠٠٠	٥٣٠	٢٥٠	٢٥٠	.	جاري	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	الإجمالي											
						١٠١٧٠٦٥٤٩٥.٠	٠.٠٠		١٠١٧٠٦٥٤٩٥.٠	٠.٠٠	١٠١٧٠٦٥٤٩٥.٠	

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري /

مدير المكتب الاستشاري /
مجدي شنودة تاووضروس

مدير المشروع / مجدي ماهر

شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة
ش.م.م.
س.ت : ٣٩٨٧٢٠ ب.ض : ١٢١٧٠٧
مف ضريبي : ٤٩٠/٠٠/٥٠٠٦١٥

المهندس الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
حماد اشرف كوني الفشن

مدير عام الشئون
المالية والادارية /

أ / شريف يحيي

مدير عام المشروعات

م/ مصطفى شعبان

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م / احمد عراقي حسين

مستخلص أعمال رقم : (١٨) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	فئة المفاوضة	كمية المقايسة معدلة ٣	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
ماسبق صفحة ٥												
ثالثا اعمال الطرق والمدخل:												
٤٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ماعدا الصخرية	م٣	٢٠.١	٦٧.٠٠	٦٢.٠٠	٠	٦٢.٠٠	جاري	١,٢٤٦,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠١٧,٠٦٥,٤٩٥.٠٠	
٤٧	بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل التربة صالحة للردم من المحاجر الممتدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم	م٣										
١-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٢ كم	م٣	٣١.٥٠	٣٥.٠٠٠	٦٨.٠٠	٠	٦٨.٠٠	جاري	٢,١٤٢,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,١٤٢,٠٠٠.٠٠	
٢-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٦ كم	م٣	٣٧.١٠		٦٨.٠٠	٠	٦٨.٠٠	جاري	٢,٥٢٢,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٥٢٢,٨٠٠.٠٠	
٣-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ١٦ كم	م٣	٥١.١٠		٨٩٩.٠٠	٤٤٩.٠٠	٨٩٩.٠٠	جاري	٤,٥٩٣,٨٩٠.٠٠	٠.٠٠	٤,٥٩٣,٨٩٠.٠٠	
٤-٤٧	اعمال توريد اترية مسافة نقل حتي ٤٥ كم	م٣	٩١.٧٠		٢٩٠.٠٠	٠	٢٩٠.٠٠	جاري	٢,٦٥٩,٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٦٥٩,٣٠٠.٠٠	
٤٩	بالمتر المكعب حفر وتطهير اترية في القاع المائي للوصول للقاع التصميمي والسعر يشمل ازالة الحشائش والمواد العضوية شامل نقل المخلفات للمقالب العمومية مسافة نقل لا تقل ٢٠ كم	م٣	٨٠.٠٠	٩٣.٠٠	٩٢.٠٩	٠	٩٢.٠٩	جاري	٧٣٦,٧٢٠.٠٠	٠.٠٠	٧٣٦,٧٢٠.٠٠	
٥٢*	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الجيرية الصلبة ناتج تكسير الكسارات على طبقتين طبقاً للمواصفات الفنية واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدمها المقاول وتعتمدها الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف											
١-٥٢*	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٢٠ كم	م٣	٢٠٠.٠٠	١٦٥.٠٠	٩٢.٠٠	٢٢.٠٠	١١٤.٠٠	جاري	٢٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠	
٢-٥٢*	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٤ كم	م٣	٢٧٦.٨٠		٢٠.٠٠	٠	٢٠.٠٠	جاري	٥٥٣,٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٥٣,٦٠٠.٠٠	
٣-٥٢*	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٥ كم	م٣	٢٧٨.٠٠		١٩.٠٠	٠	١٩.٠٠	جاري	٥٢٨,٢٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٢٨,٢٠٠.٠٠	
٤-٥٢*	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٦ كم	م٣	٢٧٩.٢٠		٥.٠٠	٠	٥.٠٠	جاري	١,٣٩٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٣٩٦,٠٠٠.٠٠	
٥-٥٢*	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٧ كم	م٣	٢٨٠.٤٠		٧.٠٠	٠	٧.٠٠	جاري	١,٩٦٢,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	١,٩٦٢,٨٠٠.٠٠	
٦-٥٢*	طبقة أساس مسافة نقل حتي ٨٨ كم	م٣	٢٨١.٦٠		٣٨.٠٠	٠	٣٨.٠٠	جاري	١,٠٧٠,٠٨٠.٠٠	٠.٠٠	١,٠٧٠,٠٨٠.٠٠	
٥٣	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة MC-30 بمعدل ١,٥ كجم/م٢ على طبقة الأساس المجهزة حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٢٥.٠٠	٣٢١٤٧٣	١٧٣٤٠١	٦٢٥٩٩	٢٣٦.٠٠	جاري	٥,٩٠٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥,٩٠٠,٠٠٠.٠٠	
٥٤	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة لصق من مادة RC-3000 بمعدل ٠,٥ كجم/م٢ حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م٢	٧.٢٥	٣٢٥.٠٠	٢٤.٠٠٠	٨٥.٠٠	٣٢٥.٠٠	جاري	٢,٣٥٦,٢٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢,٣٥٦,٢٥٠.٠٠	
٥٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٥ سم بعد الضغط طبقا لما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال تنظيف السطح قبل الرش.	م٢	١٠٩.٠٠	٣٢٥.٠٠	٢.٠٠٠٠	٨٨٥.٠٠	٢٨٨٥.٠٠	جاري	٣١,٤٤٦,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣١,٤٤٦,٥٠٠.٠٠	
٥٩	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول لا يقل مقاومة مكعب الخرسانة القياسي فيها عن ٢٠٠٠ كجم/م٣ بسمك ٢ سم نسبة أسمنت لا تقل عن ٢٥٠ كجم/م٣ وبسمك ١٥ سم مع عمل الفواصل اللازمة والتجهيزات	م٢	١٧٥.٠٠	٩.٠٠٠	٨٢.٠٠	٠	٨٢.٠٠	جاري	١٤,٣٥٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٤,٣٥٠,٠٠٠.٠٠	
الإجمالي												
									١,١١٣,٣٢٩,٨٣٥.٠٠	٠.٠٠	١,١١٣,٣٢٩,٨٣٥.٠	

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د صبري سمعان)

مهندس الهيئة (طرق) /

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري /

مدير إدارة الكباري

مدير عام الشؤون
المالية والإدارية /

مدير عام المشروعات

مدير المشروع / مجدي ماهر

مدير المكتب الاستشاري /
مجدي شنودة تاوضروس

مهندس / محمد عمار

أ / شريف يحيى

م / مصطفى شعبان

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

م / احمد عراقي حسين

مستخلص أعمال رقم : (١٨) جاري

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	قمة المفاضلة	كمية المقايمة معدلة ٣	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
ماسبق صفحة ٦												
ثالثا اعمال الطرق والمدخل:												
٦١	بالمتر الطولي وتوريد وتركيب مواسير خرسانية طبقا للمواصفات واللوحات التصميمية النهائية التي سيقدمها المقاول وتضعها الهيئة وتعليمات المهندس المشرف مع كل ما يلزم لنهر الأعمال والفة لا تشمل حديد التسليح .											
٦١-ب	قطر ١٠٠ سم	م ط	١٣٠٠.٠٠	٥٠٠	٣٨٧	٠	٣٨٧	جاري	١,١١٣,٣٢٩,٨٣٥.٠٠	٠.٠٠	١,١١٣,٣٢٩,٨٣٥.٠٠	
٦٢-أ	توريد وتركيب حواجز خرسانية (توبجيس) ذات وجهين للجزيرة الوسطى من الخرسانة المسلحة طبقاً للوحات المعدة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف، أجهاد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ط	٥٣٠.٠٠	٩٠٠٠	٧١١٢	٠	٧١١٢	جاري	٣,٧٦٩,٣٦٠.٠٠	٠.٠٠	٣,٧٦٩,٣٦٠.٠٠	
٦٣	بالمتر الطولي شرح البند السابق حواجز خرسانية (توبجيس) وجه واحد لجانبى الطريق وأرصعة الكبارى أجهاد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ط	٤٢٠.٠٠	٢٥٠٠٠	١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	جاري	٥,٠٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥,٠٤٠,٠٠٠.٠٠	
١٠١	بالمتر المكعب كارتة اعمال توريد الاساس	م ط	٢٥٠.٠٠	٢٨٥٦٠	١٩٧٠٠	٠	١٩٧٠٠	جاري	٤٩٢,٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٤٩٢,٥٠٠.٠٠	
١٠٢	بالمتر المسطح كارتة أعمال توريد الاسفلت	م ط	٣.٠٠	٥٠٠٠٠	٣١٦٠٠	٠	٣١٦٠٠	جاري	٩٤,٨٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩٤,٨٠٠.٠٠	
١١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات البتومين الصلب ٦٠/٧٠ و ارد شركة النصر بالمويس او ما يماثلها والفة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة وموصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ط										
١١٢-أ	كميات الاسفلت المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٩/٨ (طبقا للمفاضلة)	م ط	١٨٠.٠٠	٢٧٤٠٠٠	١٥٥٧٢٢.٠٠	٦٢٢٧٨.٠٠	٢١٨٠٠٠	جاري	٣٩,٢٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٩,٢٤٠,٠٠٠.٠٠	
١١٢-ب	كميات الاسفلت المنفذة من تاريخ بدء التنفيذ طبقا لخطاب المنطقة من ٢٠٢٣/٦/١٤ حتي ٢٠٢٣/٩/٨ (طبقا للمفاضلة)	م ط	١٧٢.٠٠	٦٠٠٠٠	٥٨٠٠٠	٠.٠٠	٥٨٠٠٠	جاري	٩,٩٧٦,٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٩,٩٧٦,٠٠٠.٠٠	
١١٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة او.....) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات تسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافه	م ط	٥٣.٠٠	١١٠٠٠٠	٧٥٠٠٠	٠.٠٠	٧٥٠٠٠	جاري	٣,٩٧٥,٠٠٠.٠٠			
١١٤	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل علي البند الاتي ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية - ذات أجهاد (٤٠٠-٦٠٠) كجم / سم ^٢	م ط	١٢٠.٠٠	٦٠٠٠٠	١٥٠٠٠	٠.٠٠	١٥٠٠٠	جاري	١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠			
الإجمالي												
السابق												
الفرق (فقط ثمانية وثلاثون مليوناً وسبعمائة وسبعة وتسعون الفا وخمسمائة وخمسة جنيها لاغير)												

المقاول / شركة السلام انتر ناشونال

استشاري الهيئة / (أ.د. صبري سمعان)

مهندس الهيئة /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية /

مدير عام المشروعات

مهندس الشركة /

مهندس الاستشاري /

مدير إدارة الكباري

مدير عام الشؤون المالية والإدارية /

م/ مصطفى شعبان

مدير المشروع / مجدي ماهر

مدير المكتب الاستشاري /

مهندس / محمد عمار

أ / شريف يحيى

م/ مصطفى شعبان

شركة السلام انتر ناشونال للمقاولات والتجارة
ش.د.د.
س.ت. : ٢٩٨٧٢٠ ب.ض. : ٢٠٠٠/١٢١٧٠٧
ملف ضريبي : ٥٠٠٦١٥.٤١٠/٠٠/٠٠

مكتب مهندس الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جناح : ١٠١
الفرق : ١٠٠٠

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف
م / احمد عراقي حسين