



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،


نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٩) جاري تنفيذ اعمال انشاء كوبرى سكة حديد مزدوج عند كم ١٣,١٠٠ خط سكة حديد (قليوب - منوف - طنطا) اعلى نهر النيل بالقناطر الخيرية (بالامر المباشر) .

تنفيذ شركة / اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٥
عدد المرفقات ()
اصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
حصر اعمال
كشف معدات
كشف مهندسين
خطاب محملات

يعتمد ،،،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ،،،

ايماء الي العقد (رقم ٤٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٨)

تنفيذ اعمال انشاء كوبرى سكة حديد مزدوج عند كم ١٣,١٠٠ خط سكة حديد (قليوب –
منوف – طنطا) اعلى نهر النيل بالقناطر الخيرية (بالامر المباشر)

تنفيذ شركة / تنفيذ شركة / انش ايه للانشاءات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد عالياه يشمل توريد عدد (٣) اجهزة لوحية (tablets
/ ipads


توفير عدد (٣)سيارة ملاكى سيدان حديثة و لا يشمل على اى محملات اخرى .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٣/٢٦

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار



Handwritten signatures and initials in blue ink.

الشيكات

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب الممنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

رقسم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قليوب - منوف - طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧ بتاريخ : ٢٠٢٢/٧/١٧

مستخلص جارى رقم (٩) من ٢٠٢٥ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٥ / ١ / ٣١

(أ) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات التقديرية											
رقم البند	الـ بـ نـ د	الفئة التقديرية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل الباقى لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)
ملاحظات											
أولاً : أعمال الكبارى											
مكتب العملية بتجهيزاته متواجد											
٢ - أعمال المجرى المائى											
١١	بالطن توريد وتركيب أعمال هاندريل حديد كريتال شامل الكويستة	٣٥٠٠٠	طن	١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠
البرنامج الزمنى متواجد											
ثانياً : بنود غير مثيلة											
١	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من نوع Spherical Bearing	٤٤٥٠٠٠	عدد	١٦	١٢	٠	١٢	جارى	٥٣٤٠٠٠٠	٠	٥٣٤٠٠٠٠
٣	بالمقطوعة توريد وتركيب الإجزاء الهيدروليكية أو الميكانيكية والكهربية لرفع وفتح الباكه المعدنيه الملاحية	٣٠٠٠٠٠٠	مقطوعة	١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب واقى ملاحى لحماية المخدات الخرسانية بلفتحة الملاحية بالمجرى المائى.....	٩٠٠٠	م / ط	٤٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠
٥	بالعدد توريد وشحن ونقل وتركيب فلنكات خشبية بيتش باين	٥٤٠٠	عدد	١٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠
٦	بالعدد توريد وشحن ونقل فلنكات خشبية للموقع (احتياطى للصيانة) بيتش باين ...	٤٤٥٠	عدد	١٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠
٧	بالمقطوعة تحميل ونقل مهمات الصيانة وقطع غيارالروسييت (ترس الدوران) الخاصة بالكوبرى القائم وتشوينها	٣٠٠٠٠٠	مقطوعة	١	١	٠	١	جارى	٣٠٠٠٠٠	٠	٣٠٠٠٠٠
٨	بالمقطوعة انشاء مبني اداري مكون من دور ارضي و دور اول	٢٠٠٠٠٠٠	مقطوعة	١	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠
يراعى تطبيق نصوص التعاقد											
إجمالي قيمة بنود الأعمال ذات الفئات التقديرية											
٥,٦٤٠,٠٠٠,٠٠											
تصرف إجمالي قيمة بنود الأعمال ذات الفئات التقديرية بنسبة ٩٥ % لحين المفاوضة (أ)											
٥,٣٥٨,٠٠٠,٠٠											

يعتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع /

٥١٤٩٠

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب / مصطفى عبد الجواد

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مهندس / جهاد محمد سعد

التوقيع /

مدير المشروع

مهندس / حسام حلمى زيدان

التوقيع /

إستشارى المشروع

مهندس / محمد جسيب

التوقيع /

8 - APR 2025

المكتب الرئيسى

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / سيد العربى

التوقيع /

شركة آتش آي
مهندس / خالد نجيب
التوقيع /

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قليوب - منوف - طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٤٧ بتاريخ : ٢٠٢٢/٧/١٧

مستخلص جارى رقم (٩) من ٢٠٢٥/١/١ إلى ٢٠٢٥/١/٣١

(ب) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية											
رقم البند	البيان	الفئة النهائية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)
ملاحظات											
أولاً : أعمال الكبارى											
١ - أعمال البر											
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	٣٨٠	م / ط	١٦٠	١٦٠	٠	١٦٠	جارى	٦٠٨٠٠	٠	٦٠٨٠٠
٢	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية	٧٧	م	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل ناتج التكسير إلى المقالب العمومية	١٦٦	م	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر فى أرض الموقع العام فى جميع أنواع التربة ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية	٤٨	م	٣٥٠٤	٣٥٠٣	٠	٣٥٠٣	جارى	١٦٨١٤٤	٠	١٦٨١٤٤
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام	٨٩	م	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠
٦	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب	٨٩	م	١٤٢٠	١٤٢٠	٠	١٤٢٠	جارى	١٢٦٣٨٠	٠	١٢٦٣٨٠
٧	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية	١٤٠	م	٦٥١	٦٥٠	٠	٦٥٠	جارى	٩١٠٠٠	٠	٩١٠٠٠
٩	بالعدد نقل خارجى وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع)	١٤٨٠٠٠	عدد	٢	٢	٠	٢	جارى	٢٩٦٠٠٠	٠	٢٩٦٠٠٠
١٠	بالمتر الطولى حفر وتنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٦٤٩٠	م / ط	٩٨٤	٩٨٣	٠	٩٨٣	جارى	٦٣٧٩٦٧٠	٠	٦٣٧٩٦٧٠
١١	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر ١٥٠ سم	٣١٦٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جارى	٣١٦٠٠٠	٠	٣١٦٠٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الإنتقالية	١٦٧٥	م	٤٢	٤٢	٠	٤٢	جارى	٧٠٣٥٠	٠	٧٠٣٥٠
١٣	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للمخدرات وأساسات الحوائط الساندة والبلاطات الإنتقالية	٢٣٢٠	م	٧٨	٧٨	٠	٧٨	جارى	١٨٠٩٦٠	٠	١٨٠٩٦٠
١٤	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة .	١٥٠	م	٧٨	٧٨	٠	٧٨	جارى	١١٧٠٠	٠	١١٧٠٠
١٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات حتى إرتفاع ٦ م	٢٩٩٠	م	٢٥٩	٢٥٨	٠	٢٥٨	جارى	٧٧١٤٢٠	٠	٧٧١٤٢٠
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٨٠ كجم/م ٣ والإضافات اللازمة .	٤٠	م	٢٥٩	٢٥٨	٠	٢٥٨	جارى	١٠٣٢٠	٠	١٠٣٢٠
الإجمالي											
							٨,٤٨٢,٧٤٤,٠٠		٨,٤٨٢,٧٤٤,٠٠	٠	٨,٤٨٢,٧٤٤,٠٠

يعتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب / مصطفى عبدالجواد
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

مهندس / حسام حلمى زيدان

التوقيع

مدير عام المشروعات

مهندس / جهاد محمد سعد

التوقيع

استشارى المشروع

مهندس / محمد حسين

التوقيع



عن الشركة المنفذة

شركة آتش آيه
مهندس / سيد العريبي
مهندس / خالد نجيب
التوقيع

يعتمد

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع /

محاسب / مصطفى عبدالجواد

التوقيع /

مدير عام المشروعات

مهندسہ / جہاد محمد سعد

التوقيع /

مدير المشروع

مهندس / حسام حلمی زیدان

التوقيع /

استشاری المشروع

مهندس / محمد حسين

8 - APR 1945

الكتب الرئيسى

المكتب الفني

مهندس / سيد العربى

التوقيع / التوقيع

13

مستخلص جارى رقم (٩) من ٢٠٢٥ / ١ / ١ إلى ٢٠٢٥ / ١ / ٣١

عملية / كوبري سكة حديد مزدوج على نهر النيل بالقناطر الخيرية خط (قليوب - منوف - طنطا) كم ١٣,١٠٠
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٤٧ بتاريخ : ٢٠٢٢ / ٧ / ١٧

(تابع) - (ب) قيمة بنود الأعمال ذات الفئات النهائية											
رقم البند	البيان	الفئة النهائية (جنيه)	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل الباقى لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)
	ملاحظات										
	م	ا	ب	ق	د	هـ	١٠٢,٩٥٣,٨٥٢,٠٠	٠	١٠٢,٩٥٣,٨٥٢,٠٠	٠	١٠٢,٩٥٣,٨٥٢,٠٠
	٢ - أعمال المجرى المائى										
١	بالمتر الطولى اعمال الجسات فى المجرى المائى فى جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٣٠٠ ✓	م / ط	٢٠٦ ✓	٢٠٥ ✓	٠	٢٠٥	جارى	٢٦٦٥٠٠	٠	٢٦٦٥٠٠
٢	بالمتر المكعب اعمال تطهير و تركيب بمجرى النيل	١٠٠ ✓	م³	١٢٧٣٠ ✓	١٠٤٩٣,٧٠ ✓	٠	١٠٤٩٣,٧٠	جارى	١٠٤٩٣٧٠	٠	١٠٤٩٣٧٠
٣	بالمتر المكعب توريد و نقل و تعتيق و ردم و دمك دقشوم	٣٠٠ ✓	م³	٥٣٢٤ ✓	٥٣٢٣ ✓	٠	٥٣٢٣	جارى	١٥٩٦٩٠٠	٠	١٥٩٦٩٠٠
٤	بالطن توريد ودق قيسونات ثابتة (غلاف معنئ).....	٣٣٩٠٠ ✓	طن	٤٢٠ ✓	٤١٩ ✓	٠	٤١٩	جارى	١٤٢٠٤١٠٠	٠	١٤٢٠٤١٠٠
٥	بالمتر الطولى حفر وتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٥٠ سم فى مجرى النيل	٧٨٠٠ ✓	م / ط	١٥٨٩ ✓	١٥٨٨ ✓	٠	١٥٨٨	جارى	١٢٣٨٦٤٠٠	٠	١٢٣٨٦٤٠٠
٦	بالمتر الطولى حفر وتنفيذ خوازيق بحرية قطر ١٠٠ سم فى مجرى النيل	٤٤٩٠ ✓	م / ط	٠	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠
٧	بالمتر المسطح اعمال نجارة أسفل القواعد مجرى نهر النيل	٢٨٠٠ ✓	م²	١١٦٨ ✓	١١٦٧ ✓	٠	١١٦٧	جارى	٣٢٦٧٦٠٠	٠	٣٢٦٧٦٠٠
٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم القواعد المسلحة داخل مجرى نهر النيل	٢٧٢٠ ✓	م³	١٨٣٧ ✓	١٨٣٦ ✓	٠	١٨٣٦	جارى	٤٩٩٣٩٢٠	٠	٤٩٩٣٩٢٠
	أ - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم² والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م³ والإضافات اللازمة .	٧٥ ✓	م³	٨٢٩ ✓	٨٢٨ ✓	٠	٨٢٨	جارى	٦٢١٠٠	٠	٦٢١٠٠
	ب - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم² والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٧٥ كجم/م³ والإضافات اللازمة	١١٠ ✓	م³	١٠٠٩ ✓	١٠٠٨ ✓	٠	١٠٠٨	جارى	١١٠٨٨٠	٠	١١٠٨٨٠
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ بطول حتى ١٢ م	٢٧٥٠٠ ✓	طن	١٤٣٩ ✓	١٤٣٨ ✓	٠	١٤٣٨	جارى	٣٩٥٤٥٠٠٠	٠	٣٩٥٤٥٠٠٠
	أ - علاوة لحديد التسليح لجميع العناصر الإنشائية للكوبرى بالمجرى المائى لإستخدام المعدات البحرية اللازمة	٥٠٠ ✓	طن	١٤٣٩ ✓	١٤٣٨ ✓	٠	١٤٣٨	جارى	٧١٩٠٠٠	٠	٧١٩٠٠٠
١١	بالطن توريد وتركيب أعمال هاندريل حديد كريئال	٣٩٠٠٠ ✓	طن	١ ✓	٠	٠	٠	جارى	٠	٠	٠
١٢	بالمتر المسطح أعمال مصنعية دهان بمواد دهانات مقاومة للكرينة للعناصر الخرسانية بالمجرى المائى	١٤٥ ✓	م²	١٢٥٠ ✓	٤٠٢ ✓	٠	٤٠٢	جارى	٥٨٢٩٠	٠	٥٨٢٩٠
١٣	بالمقطوعة عمل الإختبارات الديناميكية اللازمة (قراءات عجلة التسارع ورصد الإهتزازات والترددات).....	١٤٥٠٠٠ ✓	مقطوعة	١ ✓	١ ✓	٠	١	جارى	١٤٥٠٠٠	٠	١٤٥٠٠٠
	الإج						١٨١,٣٥٨,٩١٢,٠٠	٠	١٨١,٣٥٨,٩١٢,٠٠	٠	١٨١,٣٥٨,٩١٢,٠٠

يعتمد
رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
محاسب / مصطفى عبدالجواد
التوقيع

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مهندس / جهاد محمد سعد

التوقيع

مدير المشروع

مهندس / حسام حلمى زيدان

التوقيع

إستشارى المشروع

مهندس / محمد حسين

التوقيع

مدير المشروع

مهندس / سيد النورى

التوقيع

عن الشركة المنفذة

مهندس / سيد النورى

التوقيع

المكتب الرئيسى

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني / مدير المشروع

مهندس / سيد العربي

التوقيع /

إستشارى المشروع

مهندس / محمد حسين

التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع

مهندس / حسام حلمى زيدان

التوقيع /

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

محاسب / مصطفى عبدالجواد

التوقيع /

يعتمد

رئيس المنطقة المركزية الأولى

مهندس / طارق يوسف الجزار

التوقيع /