

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

مستخلص (١) جاري

في المسافة من الكم.٧٥٠+٣٠٠ إلى الكم ٢٦٠+٣٠١ بطول ٥١٠ . كم

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال بند سن الفلتر)

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ١٢٩١-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ١٦-٤-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقيسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١٠١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم ولا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن:٢:سن:٤ أو سن:١ بنسبة ١:١:١ ولا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجوبة. - يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠.٠٠	م	٣	١٨٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعملية الحد الانني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التأمين الشخصي ساريه حتي ٢٠٢٥-٣-٢٧ وثيقه تأمين المقاولين ساريه حتي ٢٠٢٥-٣-٢٧ أحمد جلال	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧.٢٠	م	٣	١٨٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٩٥٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٩٥٠٤,٠٠
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم = ١,٣*١٣٥ = ١٧٥,٥	١٧٥.٥٠	م	٣	١٨٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٣٤١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٣٤١٠,٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للانحه الشركة الوطنية	٢٥.٠٠	م	٣	١٨٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٥٠٠,٠٠
اجمالي المستخلص														
اجمالي ما سبق صرفه														
اجمالي المستحق														
خمس ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر جنيها فقط لاغير												٥٣٧٨٤١٤.٠٠		
												٠.٠٠		
خمس ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر جنيها فقط لاغير												٥٣٧٨٤١٤.٠٠		

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"
٢٠٢٤/٧/٢٠

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الاسكندرية)

مشروع القطار السريع غرب النيل

شركة العماري الحديثة
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
بض: ٠٢٨-٨٨٠-٦١٨