

الهيئة العامة للطرق والكباري  
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

عن عملية تطوير ورفع كفاءة طريق ميت غمر / القازيق { الرصف الإسفلتي } بطول ٢٢ كم لتنفيذ أعمال الإسفلت في اتجاه ميت غمر  
مع شركة أحمد محمود هلال للمقاولات والتوريدات العمومية  
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم { ٦ }

بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢

العقد رقم ١١٩٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

| رقم<br>البند | البند                                  | الفئة |     | مقدار العمل<br>السابق<br>إجراءه | مقدار الأعمال<br>التي تمت<br>في هذه المدة | جملة مقدار<br>الأعمال التي<br>تمت حتى الآن | جاري<br>أم<br>نهائي    | جملة مقدار الأعمال<br>التي تمت حتى الآن |     | أستقطاع أو حجز |     | الباقى بعد الأستقطاع |     | ملاحظات                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------|-------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                        | جنيه  | قرش |                                 |                                           |                                            |                        | جنيه                                    | قرش | جنيه           | قرش | جنيه                 | قرش |                                                                                           |
| ١            | أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية | ١٧    | -   | ٣م                              | ١٧٥٠                                      | ١٧٥٠                                       | جاري                   | ٢٩٧٥٠                                   | -   | -              | -   | -                    | -   | ١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد                                                      |
| ٤            | أعمال إنشاء طبقة تشريب ببرايم          | ٢٥    | -   | ٢م                              | ١٢٥٠٠٠                                    | ١٢٥٠٠٠                                     | جاري                   | ٣١٢٥٠٠٠                                 | -   | -              | -   | -                    | -   | ٢- معمل الموقع متواجد .                                                                   |
| ٣            | أعمال توريد ورش طبقة لصق               | ٣٥    | -   | ٢م                              | ٣٤٠٠٠                                     | ٣٤٠٠٠                                      | جاري                   | ٢٨٣٩٠٠                                  | -   | -              | -   | -                    | -   | ٣- مهندس معمل الموقع متواجد .                                                             |
| ٥            | أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم        | ١٣١   | -   | ٢م                              | ١٢٥٠٠٠                                    | ١٢٥٠٠٠                                     | جاري                   | ١٦٣٧٥٠٠٠                                | -   | -              | -   | -                    | -   | ٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .                                                             |
| ٦            | أعمال إنشاء طبقة رابطة سطحية ٥ سم      | ١٢٥   | -   | ٢م                              | ٣٤٠٠٠                                     | ٣٤٠٠٠                                      | جاري                   | ٣٩٥٠٠٠٠                                 | -   | ٣٠٠٠٠٠         | -   | -                    | -   | ٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع                                                    |
| ٧            | أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد       | ٤٦٦   | -   | ٢م                              | ٤٢٥                                       | ٤٢٥                                        | جاري                   | ١٩٨٠٥٠                                  | -   | -              | -   | -                    | -   | ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل                                           |
| ٨            | أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين          | ٦٤٠   | -   | ٢م                              | ٤٠٥                                       | ٤٠٥                                        | جاري                   | ٢٥٩٢٠٠                                  | -   | -              | -   | -                    | -   | بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية                                                 |
| ٩            | أعمال خرسانة عادية للبردورة            | ١٦٣٠  | -   | ٣م                              | ٢١٠                                       | ٢١٠                                        | جاري                   | ٣٤٢٣٠٠                                  | -   | -              | -   | -                    | -   | والتحذيرية .                                                                              |
| ١٠           | أعمال خرسانة عادية لحماية البرايخ      | ١١٢٠  | -   | ٣م                              | ١٤٠                                       | ١٤٠                                        | جاري                   | ١٥٦٨٠٠                                  | -   | -              | -   | -                    | -   | ٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة                                            |
| ١١           | أعمال إنشاء بالوعات صرف مطر            | ٤٥٠٠  | -   | بالعدد                          | ٦                                         | ٦                                          | جاري                   | ٢٧٠٠٠                                   | -   | -              | -   | -                    | -   | بالمستخلص .                                                                               |
|              | بند مستحقة                             |       |     |                                 |                                           |                                            | الإجمالي               | ٢٥٠٤٧٠٠٠                                | -   | ٣٠٠٠٠٠         | -   | -                    | -   | ٨- التقارير متواجدة                                                                       |
| ١            | إنشاء طبقة أساس مثبت سمك متوسط ٢٥ سم   | ٥٨    | -   | ٢م                              | ٤٨٠٠٠                                     | ٤٨٠٠٠                                      | جاري                   | ٢٧٨٤٠٠٠                                 | -   | -              | -   | -                    | -   | ٩- بوليصة التأمين متواجدة .                                                               |
| ٢            | توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير    | ٢٠٠٠  | -   | طن                              | ٩٨٥                                       | ٩٨٥                                        | جاري                   | ١٩٧٠٠٠٠                                 | -   | -              | -   | -                    | -   | ١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .                                                    |
| ٣            | أعمال تكسير خرسانات                    | ٨٠    | -   | ٣م                              | ١٥٠                                       | ١٥٠                                        | جاري                   | ١٢٠٠٠                                   | -   | -              | -   | -                    | -   | ١١- العمالة متواجدة بعدد (٤) عمال بمعرفة إدارة المركبات .                                 |
| ٤            | أعمال توريد وفرش طبقة أساس             | ٣٦٦   | -   | ٣م                              | ٥٠٠                                       | ٥٠٠                                        | جاري                   | ١٨٣٠٠٠                                  | -   | -              | -   | -                    | -   | ١٢- يستمر حجز مبلغ ١٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥) رابطة لحين ظهور باقى نتاج المعمل .    |
| ٥            | أعمال رفع وخفض مطابق                   | ٤٧٥   | -   | بالعدد                          | ٣                                         | ٣                                          | جاري                   | ١٤٢٥                                    | -   | -              | -   | -                    | -   | ١٣- يستمر حجز مبلغ ٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (١) أساس مثبت لحين ظهور باقى نتاج المعمل . |
|              | إجمالي البنود المستحقة                 |       |     |                                 |                                           |                                            | إجمالي البنود المستحقة | ٤٩٥٠٤٢٥                                 | -   | -              | -   | -                    | -   |                                                                                           |
|              | الكارتات                               |       |     |                                 |                                           |                                            |                        |                                         |     |                |     |                      |     |                                                                                           |
|              | أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم        | ٣     | -   | ٢م                              | ١٢٥٠٠٠                                    | ١٢٥٠٠٠                                     | جاري                   | ٣٧٥٠٠٠                                  | -   | -              | -   | -                    | -   |                                                                                           |
|              | أعمال إنشاء طبقة رابطة سطحية ٥ سم      | ٣     | -   | ٢م                              | ٣٤٠٠٠                                     | ٣٤٠٠٠                                      | جاري                   | ١٠٢٠٠٠                                  | -   | -              | -   | -                    | -   |                                                                                           |
|              | أعمال توريد وفرش طبقة أساس             | ٢٥    | -   | ٣م                              | ٥٠٠                                       | ٥٠٠                                        | جاري                   | ١٢٥٠٠                                   | -   | -              | -   | -                    | -   |                                                                                           |
|              | إجمالي الكارتات                        |       |     |                                 |                                           |                                            | إجمالي الكارتات        | ٤٨٩٥٠٠                                  | -   | -              | -   | -                    | -   |                                                                                           |
|              | الإجمالي العام                         |       |     |                                 |                                           |                                            | الإجمالي العام         | ٣٠٤٨٦٩٢٥                                | -   | ٣٠٠٠٠٠         | -   | -                    | -   |                                                                                           |

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظهرة وقدرة : ٢٥٦٥١٠٢٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول  
المحاسب سنة تحريراً فى

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٥٣٥٩٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بك الشروط اعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

مدير الأعمال الأسم

مهندس الشركة الأسم

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية

سليم سامى صالح

سليم سامى صالح

سليم سامى صالح

سليم سامى صالح

سليم سامى صالح

سليم سامى صالح

سليم سامى صالح

سليم سامى صالح