

مشروع تنفيذ اعمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي (توسعة كوبري المتحف المصري) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مستخلص جاري رقم ٥ من بدء المشروع حتى ٢٩-٤-٢٠٢٥													
 الهيئة العامة للطرق والكباري الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الرابعة عشر  الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الرابعة عشر													
شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م													
رقم البند	وصف البند	القيمة بالجنينة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٠١	بالمتر الطولي أعمال الرافع المساحي للمرافق والمعرضات		١٣,٠٠	م.ط	٣٠٠٠,٠٠	٢٨٧٠,٠٠	٠٠,٠٠	٢٨٧٠,٠٠				٣٧٣١٠	المهندسون متواجدون
٠٢	اعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري					٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠					المكاتب متواجدة
	في التربة العادية و المتماسكة اجهاد أقل من ٢٥٠ كجم / سم ^٢		٤٥٠,٠٠	م.ط	١٧٠٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٨٨٠,٠٠				٣٩٦٠٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
٠٦	بالمتر الطولي قطع في الخرسانة المسلحة للكباري والاعمال الصناعية باستخدام DISK SAW وبمسك حتى ٣٠سم والبند يشمل نقل ناتج القطع إلى المقالب العمومية مسافة ٥٠٠م ويتم الحساب بالنسبة والتناسب للتخلفات اكبر من ٣٠سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف		١٧٠٠,٠٠	م.ط	٣٠٠٠,٠٠	١٨٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٢,٠٠				٣٠٩٤٠٠	المعدات متواجدة
١-٦	علاوة تكسير بسمك ٢٠سم		١١٣٣,٣٣	م.ط	٣٠٠٠,٠٠	١٨٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٢,٠٠				٢٠٦٢٦٦	التقارير (اليومية - الاسبوعية - الشهرية) متواجدة
١٠	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠ سم طبقا للرسمات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		٥٥٠٠,٠٠	عدد (واحد)	٤,٠٠	٤,٠٠	٠٠,٠٠	٤,٠٠				٢٢٠٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
١١	اعمال نقل مكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)		١٦٠٠٠,٠٠	عدد (واحد)	٢,٠٠	٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢,٠٠				٣٢٠٠٠٠	باقي المحملات بمعرفة الادارة شاملة السيارات
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠ سم طبقا للرسمات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		٤١٠٠,٠٠	م.ط	١١٠٠٠,٠٠	٣٧٨١,٠٠	٠٠,٠٠	٣٧٨١,٠٠				١٥٥٠٢١٠٠	السيارات تراجع بمعرفة ادارة المركبات
١٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقا للرسمات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		٥٤٠٠,٠٠	م.ط	٢٥٠٠,٠٠	٥٢٩,٠٠	٠٠,٠٠	٥٢٩,٠٠				٢٨٥٦٦٠٠	السيارات تراجع بمعرفة ادارة المركبات
١٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم طبقا للرسمات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهوا العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		٧٧٥٠,٠٠	م.ط	٥٠٠٠,٠٠	١٦٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٦٢,٠٠				١٢٥٥٥٠٠	السيارات تراجع بمعرفة ادارة المركبات
٢١	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بأجهاد حتى ١٥٠ كجم / سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسمات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		٦٠,٠٠	م	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٣١٣٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٣٥,٠٠				١٨٨١٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة بدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفكيكها و طبقا لتعليمات المهندس المشرف .		١٢٠,٠٠	م	٨٥٥٠,٠٠	١٧٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٢٨,٠٠				٢٠٧٣٦٠	
٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسمات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر والبند شامل مما جمعه طبقا لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		١٠٠,٠٠	م	٢٨٠٠٠,٠٠	٢٤٨٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤٨٦,٠٠				٢٤٨٦٠٠	
الإجمالي												٢١٤٧٢٣٦	

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
/ احمد عبد الجواد

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير ادارة المشروعات القطاع الجنوبي
/ منوح سليمان

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
/ محمد الشرقاوي

استشاري العام مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مدير المشروع
/ اسلام محمد

شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م
مدير المشروع
/ م/ محمد سعيد

المكتب الفني
/ محمد سعيد

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
توسعة منزل الصحراوي في اتجاه الواحات
(كوبري المتحف المصري)

مشروع تنفيذ أعمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي (توسعة كوبري المتحف المصري) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مستخلص جاري رقم ٥ من بدء المشروع حتى ٢٩-٤-٢٠٢٥															
شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م															
الشركة المنفذة															
عقد رقم ٢٠٢٣/٩٩٦/٢٠٢٤															
رقم البند	وصف البند	الفئة بالجنينة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
إجمالي ما سبق															
٢٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة أو تربة زلطية موروثة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٤٠ كم يتم احتساب علاوة ١ جنينة لكل كم زيادة	١٦٠,٠٠	٣م	٢٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٤٠٠٠					٢٤٠٠٠	
٢٧	المتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ١:٢ موروثة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك اى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٣٠,٠٠	٣م	٢٨٠٠٠,٠٠	١١٠١,٠٠	٠٠,٠٠	١١٠١,٠٠	١١٠١,٠٠	٣٦٣٣٣					٣٦٣٣٣	
٢٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لأعداد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	٢١٠٠,٠٠	٣م	١١٠٠٠,٠٠	٢١٩,٠٠	٠٠,٠٠	٢١٩,٠٠	٢١٩,٠٠	٤٥٩٩٠					٤٥٩٩٠	
٣٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية و المخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٨٥٠,٠٠	٣م	٨٥٠٠٠,٠٠	٢٦٧١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٧١,٠٠	٢٦٧١,٠٠	٧٦١٢٣٥					٧٦١٢٣٥	
٣٠	في حالة زيادة محتوى الاسمنت واجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنينة / م ^٣ (زيادة ١٠٠ كجم / م ^٣)	٢٥٠,٠٠	٣م	٨٥٠٠٠,٠٠	٢٦٧١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٦٧١,٠٠	٢٦٧١,٠٠	٦٦٧٧٥					٦٦٧٧٥	
٣١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣	٣٧٠٠,٠٠	٣م	٣٥٠٠٠,٠٠	١٠٦٤,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٦٤,٠٠	١٠٦٤,٠٠	٣٩٣٦٨٠					٣٩٣٦٨٠	
٣١	في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنينة للمتر	٣٨٠٠,٠٠			١٧٦,٠٠	٠٠,٠٠	١٧٦,٠٠	١٧٦,٠٠	٦٦٨٨٠					٦٦٨٨٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٨ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنينة للمتر	٣٩٠٠,٠٠			١٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٠٥,٠٠	١٠٥,٠٠	٤٠٩٥٠					٤٠٩٥٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ٩ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنينة للمتر	٤٠٠٠,٠٠			٦٣,٠٠	٠٠,٠٠	٦٣,٠٠	٦٣,٠٠	٢٥٢٠٠					٢٥٢٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ١٠ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنينة للمتر	٤١٠٠,٠٠			٥٤,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	٢٢١٤٠					٢٢١٤٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ١١ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنينة للمتر	٤٢٠٠,٠٠			٤٨,٠٠	٠٠,٠٠	٤٨,٠٠	٤٨,٠٠	٢٠١٦٠					٢٠١٦٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ١٢ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنينة للمتر	٤٣٠٠,٠٠			٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠,٠٠	٣٠,٠٠	١٢٩٠٠					١٢٩٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع عن ١٣ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنينة للمتر	٤٤٠٠,٠٠			٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٠٢,٠٠	٠٢,٠٠	٨٨٠					٨٨٠	
٣١ ب	في حالة زيادة محتوى الاسمنت واجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنينة / م ^٣ (زيادة ٣٠ كجم / م ^٣)	٧٥,٠٠	٣م	٣٥٠٠,٠٠	١٥٤٢,٠٠	٠٠,٠٠	١٥٤٢,٠٠	١٥٤٢,٠٠	١١٥٦٥					١١٥٦٥	
٣٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة FAIR FACE لزوم الجزء العلوي للكوبري BOX SECTION شامل البلاطة السفلية والوحدات والبلاطة العلوية وكويستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى منسوب البلاطة السفلية	٤٠٥٠,٠٠	٣م	٢٠٦٥٠,٠٠	١٥٦٠,٠٠	١٠٥٥,٠٠	٥٠٥,٠٠	١٥٦٠,٠٠	٦٣١٨٠٠٠	١٢٦٣٦٠٠			٥٠٥٤٤٠٠		استقطاع ٢٠% لحين نهو الاعمال
٣٣	في حالة زيادة الارتفاع حتى ٨ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنينة للمتر	٢٠٠,٠٠			٥٤,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤,٠٠	٥٤,٠٠	١٠٨٠٠	٢١٦٠٠			٨٦٤٠٠		
٣٣	في حالة زيادة الارتفاع حتى ١٢ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنينة للمتر	٦٠٠,٠٠			٥١٥,٠٠	٠٠,٠٠	٥١٥,٠٠	٥١٥,٠٠	٦١٢٠٠	١٢٢٤٠٠			٤٨٩٦٠٠		
٣١ ب	في حالة زيادة محتوى الاسمنت واجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنينة / م ^٣ (زيادة ٣٠ كجم / م ^٣)	٧٥,٠٠	٣م	٢٠٦٥٠,٠٠	١٥٦٠,٠٠	١٠٥٥,٠٠	٥٠٥,٠٠	١٥٦٠,٠٠	١١٧٠٠٠	٢٣٤٠٠			٩٣٦٠٠		
٣٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية أعلى الكمرات سابقة الصب وأعلى الكمرات المعنوية إجهاد ٤٥٠ كجم/م ^٣ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣	٣١٠٠,٠٠	٣م	٢٥٠٠٠,٠٠	٧٩,٠٠	٧٩,٠٠	٠٠,٠٠	٧٩,٠٠	٢٤٤٩٠					٢٤٤٩٠	
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ والسعر لا يشمل حديد التسليح... الارتفاع حتى ٦ م.	٣٦٠٠,٠٠	٣م	٧٥٠٠٠,٠٠	٢٠٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٠٢,٠٠	٢٠٢,٠٠	٧٢٧٢٠					٧٢٧٢٠	
٣٨	في حالة زيادة الارتفاع حتى ٧ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنينة للمتر	٣٧٠٠,٠٠			٦٦,٠٠	٠٠,٠٠	٦٦,٠٠	٦٦,٠٠	٢٤٤٢٠					٢٤٤٢٠	
	في حالة زيادة الارتفاع حتى ٨ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنينة للمتر	٣٨٠٠,٠٠			١٨٨,٠٠	٠٠,٠٠	١٨٨,٠٠	١٨٨,٠٠	٧١٤٤٠					٧١٤٤٠	
	في حالة زيادة الارتفاع حتى ٩ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنينة للمتر	٣٩٠٠,٠٠			٤٣٠,٠٠	٠٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	٤٣٠,٠٠	١٦٧٧٠٠					١٦٧٧٠٠	
	في حالة زيادة الارتفاع حتى ١٠ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنينة للمتر	٤٠٠٠,٠٠			٢٣٦,٠٠	٠٠,٠٠	٢٣٦,٠٠	٢٣٦,٠٠	٩٤٤٠٠					٩٤٤٠٠	
٣٨ ب	في حالة زيادة محتوى الاسمنت واجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنينة / م ^٣ (زيادة ٥٠ كجم / م ^٣)	١٢٥,٠٠	٣م	٠٠,٠٠	١١٢٢,٠٠	٠٠,٠٠	١١٢٢,٠٠	١١٢٢,٠٠	١٤٠٢٥٠					١٤٠٢٥٠	
٣٩	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطءاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد	٤٤٠٠٠,٠٠	طن	١٥٠٠٠,٠٠	١٨٩٨,٠٠	٤٧٢,٠٠	٢٣٧٠,٠٠	٢٣٧٠,٠٠	١٠٤٢٨٠٠٠٠					١٠٤٢٨٠٠٠٠	
الإجمالي															
١٥١٧٣٠٠٦٦															

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير عام الشؤون المالية والإدارية

أ/ أحمد عبد الجواد

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير إدارة المشروعات للقطاع الجنوبي

م/ محمود سليمان

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع

م/ أحمد الشرفاوى

استشاري العام مكتب الرائد للاستشارات الهندسية

مدير المشروع

م/ أسامة محمد

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

م/ محمد أبو بكر

٣٠٠٢

شركة الغرابي للأعمال الهندسية المتكاملة



مشروع تنفيذ أعمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي (توسعة كبرى المتحف المصري) ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
مستخلص جاري رقم ٥
من بدء المشروع حتى ٢٠٢٥-٠٤-٢٩

الشركة المنفذة

شركة الغرابى للأعمال الهندسية المتكاملة ش.م.م

عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٩٦

رقم البند	وصف البند	الفئة بالجنية		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجزائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
اجمالي ما سبق														
٤١	بالطن توريد و تشغيل و تركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي للأجزاء المعدنية و البند تشمل أعمال المسامير للحام و عمل الاختبارات اللازمة لهم وكذلك التبريد والشحالات الأفقية والرأسية ان وجدت و النقل من الصنع إلى الموقع و التركيب بالموقع باستخدام الأوناش ذات المحركات المناسبة والدهان بوجهين برسم و وجهين بمادة أيبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون أو بنظام الجلفنة على البارد و توصيات الإستشاري على أن تعتمد من الهيئة قبل التنفيذ	٨٢.٠٠٠.٠٠		طن	٦٠٠.٠٠	٠٠.٠٠	٦٠.٠٠	٦٠.٠٠	٤٩٢.٠٠٠				٩٨٤.٠٠٠	استقطاع ٢٠% لحين نهر الاعمال
٤٢	بالعدد توريد و تركيب ركاز من التوبرين طبقاً للمواصفات واشترطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركاز	٣٦٢٥٠.٠٠		طن	٤٠.٠٠	٠٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	٢٩٠.٠٠٠				٥٨٠.٠٠٠	استقطاع ٢٠% لحين نهر الاعمال
٤٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان ووجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف	٦٠.٠٠		م²	٢٢٦٠.٠٠	٣٠٩.٦٠	٠٠.٠٠	٣٠٩.٦٠	١٨٥٧٦٠					
٤٦	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للأكسدة ذات أساس أكليريك مألعة للتلفافية لعزل جسم الكوبرى وإنتاج احدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما قيمته طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخاسمات قبل التوريد	١١٥.٠٠		م²	٦٥٠٠.٠٠	٠٠.٠٠	١٤١٠.٠٠	١٤١٠.٠٠	١٦٢١٥٠				٣٢٤٣٠	استقطاع ٢٠% لحين نهر الاعمال
٥٤	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو الاتربة الزائدة للمقلب العمومية وتطهير وتهديد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوض العمل على الوجه الاكمل طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل لا تتعدى عن ٥ كم وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥ كم يتم احتساب ٨.٠ جنيه للكيلو متر	٥٠.٠٠		م³	٢٠٠٠.٠٠	٢٠٠٠.٠٠	٢٠٠٠.٠٠	٢٠٠٠.٠٠	١٠٠٠٠٠					
علاوة مسافة نقل (21 كم)		١٦.٨٠		م³	٢٠٠٠.٠٠	٢٠٠٠.٠٠	٢٠٠٠.٠٠	٢٠٠٠.٠٠	٣٣٦٠٠					
ي - أعمال الطرق														
٥٨	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بإلات التسمية والرش بالمياه الاصصالية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩5%) من الكثافة الجافة القصوى) ومعمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتطبيقات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة	٢٣.٠٠		م³	٢٠٠٠٠.٠٠	٢٠٠٠٠.٠٠	٢٠٠٠٠.٠٠	٢٠٠٠٠.٠٠	٤٦٠٠٠٠					٤٦٠٠٠٠
أعمال تأمين الموقع														
٨٥	بالمقطوعة عمل تحويلة مرورية لزوم تأمين اعمال سلامة المرور شامله المطبات الصناعية و لافتات الارشادية و تحذيرية و كشافات اناره على طول التحويل و إشارات مضبنة و حواجز خرسانية موكلته طبقاً لتوجيهات الإدارة العامة للمرور	٥٥٠٠٠.٠٠		بالمقطوعة	٠٥.٠٠	٠٤.٠٠	٠٤.٠٠	٠٤.٠٠	٢٢٠٠٠٠					٢٢٠٠٠٠
القيمة الاجمالية للاعمال														
القيمة الاجمالية * ٩٥%														
اجمالي ما سبق صرفه														
بصرف بنسبة ٩٥% لحين مغادرة الاعمال														
فقط خمسة عشر مليون و مائتين و احدى عشر الفا و ثلاثمائة و عشرون و خمسمائة و عشرون و قد شأنا لاض														

الهيئة العامة للطرق والكهباري
 مدير عام الشؤون المالية والإدارية
 /أحمد عبد الجواد
 رئيس الإدارة المركزية
 الطرق الإستثمارية والطريق الدائري ومحاوره
 المنطقة الرابعة عشر
 م/مختارة السيد عبد الله
 وزارة النقل، البنية التحتية
 الإدارة المركزية للطرق الدائري ومحاوره
 ٤٩٦٣٥

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير ادارة المشروعات للقطاع الجنوبي
م/ ممنوح سليمان

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ محمد الشرقاوي

استشاري العام مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مدير المشروع
م / اسلام محمد

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
بإيدني ٤٨٩-١٠١-٦٠
لبنان / محمد ابو بكر

الرائد
للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
توسعة منزل الصحراوي في اتجاه الواحات
(كوبري المتحف المصيري)