

رقم البند	بيان الاصل	اللفة طبقا للمقايمة		الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل	جارى ام نهائى	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه		
(7-2)	بالمتر الطولي توريد وتركيب ولحام ودهان مواسير من السيمليس والبند يشمل اجراء لحامات الوصلات والتثبيت على الاحداثيات والمناسيب التصميمية وتوريد وتركيب ولحام الفلشلات والمسامير والجوانات وتوفير جميع المعدات والعمالة لزوم تركيب المواسير وكل ما يلزم لنهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨,٢١٣,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	م/ط	٠٠٠	١٨,٠٠٠	١٨,٠٠٠	جارى 1	٨٠ %	١١٨,٢٦٧,٢٠٠	٠٠٠	١١٨,٢٦٧,٢٠٠	
	قطر 8 بوصة (200مم)												
	قطر 12 بوصة (315مم)	١٧,٨٠٦,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	م/ط	٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	جارى 1	٨٠ %	٥١٢,٨١٢,٨٠٠	٠٠٠	٥١٢,٨١٢,٨٠٠	
(7-3)	العدد توريد وتركيب وتشغيل واختبار ولحام ودهان اكواع من السيمليس والبند يشمل التثبيت على الاحداثيات والمناسيب التصميمية وتوريد وتركيب المسامير والجوانات وتوفير جميع المعدات والعمالة لزوم تركيب الاكواع وكل ما يلزم لنهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف												
	كوع 90 قطر 315 مم	١٣,٥٨٦,٠٠٠	٤,٠٠٠	عدد	٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	جارى 1	٨٠ %	٤٣,٤٧٥,٢٠٠	٠٠٠	٤٣,٤٧٥,٢٠٠	
(7-3)	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل اجراء لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التنزيل الحذر بالمعدات والتثبيت على الاحداثيات والمناسيب التصميمية واختبار عينات من المواسير باحدى الجهات الرسمية المعتمدة وكذلك اختبار الضغط على الخط بقوة 1.5 مره الضغط التصميمي مع توريد وتركيب ولحام الطيات والمحابس لزوم اجراء اختبارات واعادة ازلتها وتوفير جميع المعدات والعمالة لزوم اجراء اختبار الضغط وكل ما يلزم لنهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢,٧٢٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	م/ط	٠٠٠	٥٨,٠٠٠	٥٨,٠٠٠	جارى 1	٨٠ %	١٢٦,٢٠٨,٠٠٠	٠٠٠	١٢٦,٢٠٨,٠٠٠	المهندسون متواجدون و كذلك المراقبون
	قطر 8 بوصة (200مم) ضغط 10 بار												
	قطر 12 بوصة (315مم) ضغط 10 بار	٣,٩٣٠,٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠	م/ط	٠٠٠	١,٠٤٠,٠٠٠	١,٠٤٠,٠٠٠	جارى 1	٨٠ %	٣,٢٦٩,٧٦٠,٠٠٠	٠٠٠	٣,٢٦٩,٧٦٠,٠٠٠	
الإجمالي										٤,٠٧٠,٥٢٣,٢٠٠	٠٠٠	٤,٠٧٠,٥٢٣,٢٠٠	
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جارى													

تدبرأ فى ١٠ سنة 2022

المنفذ

عن الاستشارى (Systra)

ل طرق تشايروت

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

المنطقة الثلاثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ

مهندس المشروع

م / احمد الشايع

م / احمد ابو دقيفة

م / احمد ابو دقيفة

م / احمد ابو دقيفة

م / احمد ابو دقيفة

م / احمد ابو دقيفة

م / احمد ابو دقيفة

م / احمد ابو دقيفة

سبق صرفها الى

التمسب

ببلغ فى الشكول مبلغ

عن الحساب

نهيا

غير الواردة بهذه الشروط اخذت من

ملاحظة فلك

تدبرأ فى ١٠ سنة 2022

تدبرأ فى ١٠ سنة 2022

تدبرأ فى ١٠ سنة 2022

تدبرأ فى ١٠ سنة 2022

مدير ادارة المشروعات

م / كرام امام

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢

١٩٠٠ ٤٥٢ - ١٩٠٠ ٤٥٢



المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢ —————

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

غلامه

في _____ سنة ٢٠٢

المختتم ذو التاريخ

وكيل الحسابات

مدير ورئيس الحسابات

(f)

الختم ذو التاريخ