



المنطقة الثامنة - قنا

مستخلص رقم (3) ختامي عن عملية : عملية: اعمال الجسر الترابي ازدواج طريق جرجا /المطار سوهاج
الصحراوي الغربي بطول 22 كم (القطاع الثاني) في المسافة من الكم صفر حتي الكم 10 بطول 10 كم

شركة / أحمد علي احمد عبد العال ابو خروف

عن المدة من بدء العمل إلى 2025/1/27

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم 2025/2024/530

رقم ليد	نوع العمل	الغلة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في المناطق ذات الكثافة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	8.1	م2	170000	0	170000	ختامي	1377000		1377000	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة ولوحات المشروع متواجدة و تجهيزات الموقع و الكرفانات متواجدة
2	المتر المكعب اعمال تحميل ونقل وتشغيل اترية مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصلوية وتعليمات المهندس المشرف	85.56	م3	170000	560	170560		14593113.6		14593113.6	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده
3	بالمتر المكعب اعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلدوزر في التحجير .	6	م3	136500	34060	170560		1023360		1023360	وثائق التأمين متواجدة
4	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	31.15	م3	0	0	0		0		0	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
5	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر	35.6	م3	52000	1000	53000		1886800		1886800	يراعى خصم مجاء في محضر التقييم و محضر الاستلام الابتدائي
	علاوة مسافة نقل 15 كم	21.025	م3	52000	1000	53000		1114325		1114325	
	الإجمالي							19994598.6		19994598.6	

قرش جنيه
سبق صرفها إلى المقاول
المحاسب:
على الحساب
يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها

تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات

م/ روماني ارميا

الجهة المالكة

مهندس المشروع /

حسن عبيد محمد

جشنى المشروع /

م/ محمد عبد العاطي

تحريرا في

تحريرا في : 2025 / /

الشركة المنفذة

م/ محمد الوتيدى

١٩٩٩٤٥٩٨.٦.	جملة الاعمال
١٩٦٨٥٧٠٠	السابق صرفه
٣.٨٨٩٨.٦	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
١٥٤٤٤.٩	تأمين
٧٨١٣.٦	دمغات
	جملة الاستقطاعات

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



	الاستقطاعات
	الصافي