

مستخلص رقم (2) ختامي عن عملية: اعمال حفر الاتربة للوصول الي طبقة الفرمة لمشروع محور جرجا المرحلة الثانية بطول 7.1 كم

شركة / احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

مع الهيئة العامة للطرق والكباري عن المدة من بدء العمل إلى 2025/1/1

العقد رقم 2025/2024/552

رقم لبند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه						جنيه	جنيه		
1	المتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسبك لايزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لاتقل عن 10 %) ورشها بالمياه الاصلوية وتعليمات المهندس المشرف	67	م3	262000	3500	265500	ختمى	17788500		17788500	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده
2	بالمتر المكعب اعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بلدوزر في التحجير.	6	م3	246000	19500	265500		1593000		1593000	وثائق التأمين متواجدة
3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية باستخدام البلدوزر	35.6	م3	4000	0	4000		142400		142400	التقرير الشهري - البرنامج الزمني متواجد
4	بالمتر المسطح اعمال توريد بلاطات من الخرسانة العادية سمك 30 سم تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت + 0.4 م3 رمل حرش + 400 كجم اسمنت بورتلاندى عادي	760	م2	0	240	240		182400		182400	يراعي خصم ماجاء بمحضر التقييم و محضر الاستلام الابتدائي
5	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب حديد التسليح بجميع الأقطار والفئة تشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتربيط طبقا للمواصفات	57700	طن	4	0	4		230800		230800	
								19937100		19937100	
الإجمالى											

قرش جنيه

سبق صرفها إلي المقاول

المحاسب:

على الحساب

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس عماد حسين

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها

تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

نهائيا

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير عام المشروعات

م/ روماني ارميا

الجهة المالكة

مهندس المشروع

حسن عبيد محمد

جشنى المشروع

م/ محمد عبد العاطي

تحريرا في

تحريرا في: 2023 / /

الشركة المنفذة

م/ محمد الوتيدي

الاستقطاعات	
٢٦٦٩٥.٠	تأمين
١٣٢١٣.٦	دمغات
	جملة الاستقطاعات

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



١٩٩٣٧١.٠٠٠٠	جملة الاعمال
١٩٤.٣٢٠٠	السابق صرفه
٥٣٣٩.٠٠	المستحق صرفه

	الاستقطاعات
	الصافي